GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4871 Y SUS CONVENIOS A CARGO
Periodo:	Del mes de mayo de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CALLE CENTRAL DE ANDIAN

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.63 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4301-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	901.693.342-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y		

	MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029436 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.281.028,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 198.281.028,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.281.028,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de mayo del 2024		
TOTAL SUSPENSIÓN:	20 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	20 días calendario		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1296923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.400.299,00	$ 197.400.299,00	$ 0,00
1296923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 880.729,00	$ 880.729,00	$ 0,00
				$ 198.281.028,00	$ 198.281.028,00	$0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 05/06/2024 para el periodo del mes de mayo, el contrato reporta un avance de **96,46%**:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.348.825,00	73,9
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 147.348.825,00	73,9
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 147.348.825,00	73,9
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 41.368.242,0	20,76
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$192.231.921,30	96,46

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	N/A

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100294136**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.856.206,20	NB-100294136 Anexo No.3	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.964.051,55	NB-100294136 Anexo No.3	30/04/2024	30/05/2027
Estabilidad de la Obra	$59.784.309,30	NB-100294136 Anexo No.3	30/05/2024	30/05/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100072570	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios,	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 2	14-11-2023	30-05-2024

Labores y Operaciones				
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 2	14-11-2023	30-05-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 2	14-11-2023	30-05-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 2	14-11-2023	30-05-2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO CASCAJAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.62 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4480-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	901.621.555-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029438 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.855.299,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.855.299,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.855.299,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de mayo del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1365623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.598.406,00	$ 198.598.406,00	$ 0,00
1365623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 1.256.893,00	$ 1.256.893,00	$ 0,00
				$ 199.855.299,00	$ 199.855.299,00	$0,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 05/06/2024 para el periodo del mes de mayo, el contrato reporta un avance de **89,79%**:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.165.652,00	73,3
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 147.165.652,00	73,3

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 147.165.652,00	73,3
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 33.180.279,07	16,52
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 180.345.930,67	89,79

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100295414	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.171.060,00	NB-100295414 Anexo No.2	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.042.765,00	NB-100295414 Anexo No.2	30/04/2024	30/05/2027
Estabilidad de la Obra	$60.256.590,00	NB-100295414 Anexo No.2	30/05/2024	30/05/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100072570	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIAL AL CAÑO CORREDOR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.81 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4481-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	900.756.456-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029439 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.608.291,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.608.291,00		

APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 200.608.291,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio del 2023
TOTAL SUSPENSIÓN:	80 días calendario
SUSPENSIÓN 1:	20 días calendario
SUSPENSIÓN 2:	30 días calendario
SUSPENSIÓN 3:	30 días calendario

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1365823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.608.291,00	$ 198.959.294,00	$ 0,00
				$ 199.608.291,00	$ 199.608.291,00	$0,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 05/06/2024 para el periodo mes de mayo, se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.654.542,00	74,6
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.475.325,00	10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14.475.325,00	10
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 20.948.031,64	10
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 35.423.356,64	18

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 10%
Meta física ejecutada %: 10%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/05/2024	3	…	6/5/2024 – 5/6/2024	06/06/2024

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100296133**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.121.658,20	NB-100296133 Anexo No.2	01/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.030.414,55	NB-100296133 Anexo No.2	01/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	$60.182.487,30	NB-100296133 Anexo No.2	31/05/2024	31/05/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100073170**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 2	20-11-2023	31-05-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 2	20-11-2023	31-05-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 2	20-11-2023	31-05-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 2	20-11-2023	31-05-2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIA PALMARITO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.62 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4788-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR	NIT:	900.714.723-6

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-009028 de febrero 21 de 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.417.596,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.417.596,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.417.596,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de junio del 2024		
TOTAL SUSPENSIÓN:			
SUSPENSIÓN N:			

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.977.514,00	$ 198.977.514,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 440.082,00	$ 440.082,00	
				$ 199.417.596,00	$ 199.417.596,00	$0,00

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 05/06/2024 para el periodo del mes de mayo, el contrato reporta un avance de **16%**:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.464.454,00	74.5
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 47.811.587,84	32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 17.490.416,00	12
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.403.591,00	7
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 31.894.007,00	16

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 32%
Meta física ejecutada %: 0%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100299635**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.083.520,00	NB-100299635 Anexo No.2	21/02/2024	21/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.020.880,00	NB-100299635 Anexo No.2	21/02/2024	21/06/2027
Estabilidad de la Obra	$60.125.279,00	NB-100299635 Anexo No.2	21/02/2024	21/06/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100073182	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 2	04-12-2024	21-06-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 2	04-12-2024	21-06-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 2	04-12-2024	21-06-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 2	04-12-2024	21-06-2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4871-2023		
CONTRATISTA:	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	NIT:	901753215-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. De oficio	2023S-VOCA-028942 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$95.674.800,00		
ADICIÓN 1:	$20.325.200,00		
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses y quince (15) días		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	Quince (15) días		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de mayo de 2024
TOTAL SUSPENSIÓN:	30 días calendario
SUSPENSIÓN Nº1:	30 días calendario

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 0,00	$ 95.674.800,00
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 0,00	$ 20.325.200,00
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 8.816.805,20	$ 86.857.994,8
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 24.755.617,6	$ 53.285.572,00
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 40.441.436,00	$ 21.660.941,2
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 21.660.951,20	$ -
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 4.239.456,40	$ 16.085.743,60
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 6.415.861,20	$ 9.669.882,40
				$116.000.000,00	$ 106.330.117,60	

5.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 5.391.480,00	$ 1.024.381.20	N/A	$ 6.415.861,20

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 05/06/2024 para el período del mes de mayo de 2024 el contrato reporta un avance de **91,66 %** y:

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 116.000.000,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 106.330.117,60 91.66%

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
10/05/2024	1	N/A	10/05/2024 – 09/06/2024	10/06/2024

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

5.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$11.600.000,00	B-100043680 No.3	06/12/2023	15/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Prestaciones Sociales	$23.200.000,00	B-100043680 No.3	06/12/2023	15/05/2027
Calidad del Servicio	$34.800.000,00	B-100043680 No.3	31/12/2023	15/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

5.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4871-2023-095	3-may-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Solicitud Reprogramación de Obra de acuerdo a Prorroga N°2

OFI-4871-2023-096	3-may-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Justificación de la NO ejecución y cese de Actividades de obra.
OFI-4871-2023-097	4-may-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Solicitud suspensión convenio solidario No 4481 - 2023
OFI-4871-2023-098	6-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	Gestión de recursos para el proyecto
OFI-4871-2023-099	6-may-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Gestión de recursos para el proyecto
OFI-4871-2023-100	6-may-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Gestión de recursos para el proyecto
OFI-4871-2023-101	6-may-24	GILMA RAMOS RAMOS	Gestión de recursos para el proyecto
OFI-4871-2023-102	8-may-24	LAURA CRISTINA ROMERO VELÁSQUEZ	Entrega actas de conformación de veedurías
OFI-4871-2023-103	10-may-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Solicitud de suspensión No. 1 al contrato de interventoría No. 4871 de 2023.
OFI-4871-2023-104	15-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	SOLICITUD FACTURACION MATERIALES PETREOS
OFI-4871-2023-105	20-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	Solicitud pólizas actualizadas
OFI-4871-2023-105-2	21-may-24	GILMA RAMOS RAMOS	Solicitud de informe detallado sobre el consumo de cemento en la obra.
OFI-4871-2023-106	22-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	Respuesta comunicación del 20/05/2024
OFI-4871-2023-107	22-may-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	Segunda reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4871-2023-108	23-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4871-2023-109	24-may-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer

			requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4871-2023-110	23-may-24	GILMA RAMOS RAMOS	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4871-2023-111	23-may-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Segunda Reiteración Solicitud Entrega “Informe inversión buen manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, primer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4871-2023-112	27-may-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Solicitud de adición y prorroga
OFI-4871-2023-113	31-may-24	GILMA RAMOS RAMOS	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.
OFI-4871-2023-114	31-may-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.
OFI-4871-2023-115	31-may-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.
OFI-4871-2023-116	31-may-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.
OFI-4871-2023-117	31-may-24	MOICES ESTRADA PEREZ	Presunto Incumplimiento Entrega “Informe Inversión Buen Manejo Desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”, Segundo Requerimiento So Pena De Incumplimiento.

5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 6 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 09 de mayo de 2024.

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el presente mes la interventoría se suspendió.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña