GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4481-2023 firmado con JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE CORREDOR
Periodo:	Del 20 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS __X___

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIAL AL CAÑO CORREDOR
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.81 Km

2. CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4481-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	900.756.456-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO		

	LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-029439 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.608.291,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.608.291,00		
DESEMBOLSO:	N/A		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 199.608.291,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses y quince (15) días		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes y quince (15) días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre del 2024		

2.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 04/12/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

2.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1210523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.982.527,00	$ 198.982.527,00	$ 0,00
1210523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 1.573.824,00	$ 1.573.824,00	$ 0,00
TOTAL				$ 200.556.351,00	$ 200.556.351,00	

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4788-2023 firmado con JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LAS PAILAS
Periodo:	1 al 30 de septiembre

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS ___X___
Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIA PALMARITO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.62 Km

3. CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4788-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR	NIT:	900.714.723-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-009028 de febrero 21 de 2024

	DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 200.417.596,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.417.596,00		
DESEMBOLSO:	N/A		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 199.417.596,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Dos (2) meses		
PRÓRROGA 1:	Dos (2) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 de octubre del 2024		

3.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 06/12/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

3.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

3.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.977.514,00	$ 198.977.514,00	$ 0,00
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 440.082,00	$ 440.082,00	$ 0,00
TOTAL				$ 199.417.596,00	$ 199.417.596,00	$ 0,00

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4871-2023

Contratista: INGENIUS SOLUTIONS SAS

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4871-2023		
CONTRATISTA:	INGENIUS SOLUTIONS SAS	NIT:	901753215-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VOCA-028942 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 95.674.800,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 47.592.384,00		
ADICIÓN 1:	$ 20.325.200,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN N:	$ 27.267.184,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 143.267.184,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses y Quince (15) días calendario		

PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES
PRÓRROGA 3:	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 de octubre del 2024

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 0,00	$ 95.674.800,00
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 0,00	$ 20.325.200,00
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 8.816.805,20	$ 86.857.994,8
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 24.755.617,6	$ 53.285.572,00
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 40.441.436,00	$ 21.660.941,2
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-	$ 95.674.800,00	$ 21.660.951,20	$ -

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			0-2402041-02			
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 4.239.456,40	$ 16.085.743,60
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 6.415.861,20	$ 9.669.882,40
691924	2024	Nación	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 27.267.184,00	$ 0,00	$ 27.267.184,00
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 8.925.476,00	$ 744.406,40
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 744.406,40	$ 0,00
691924	2024	Nación	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 27.267.184,00	$ 10.068.885,6	$ 17.198.298,40
TOTAL					$126.068.885,60	$ 17.198.298,40

4.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 9.086.800,00	$ 1.726.492,00	N/A	$ 10.813.392,00

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 10/10/2024 para el período del 01 al 30 de septiembre del 2024 el contrato reporta un avance de 88%y:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $126.068.885,60 88%
Total inversión ejecutada: $126.068.885,60 88%

5.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

5.8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramitada Acta de costos No 8 correspondiente al periodo comprendido de 01 al 30 de septiembre del 2024

5.8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

5.8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

5.8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

6 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.".

7 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

8 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña