GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4860 Y SUS CONVENIOS A CARGO
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de enero de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Islitas – Hacari

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.72 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4596-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ISLITAS	NIT:	901.744.132-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ISLITAS, DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029442 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.877.810,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 198.877.810,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.877.810,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	17 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	17 días calendario		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.877.810,00	$ 198.877.810,00	$ 0,00
				$198.877.810,00	$198.877.810,00	$0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 01/02/2024 para el periodo del 01 al 31 el mes de enero, no se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100296372**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.975.562,00	NB-100296372 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.993.890,50	NB-100296372 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.963.343,00	NB-100296372 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100073228	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios,	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073228	23-11-2023	30-04-2024

Labores y Operaciones		Anexo No. 1		
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073228 Anexo No. 1	23-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073228 Anexo No. 1	23-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073228 Anexo No. 1	23-11-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4620-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUEBLO NUEVO	NIT:	807.008.611-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029443 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.651.433,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 198.651.433,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.651.433,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	17 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	17 días calendario		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1325223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 194.652.716,00	$ 194.652.716,00	$ 0,00
1325223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.998.717,00	$ 3.998.717,00	$ 0,00
				$198.651.433,00	$198.651.433,00	$0,00

2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 01/02/2024 para el periodo del 01 al 31 el mes de enero, no se reporta un avance fisico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

2.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

2.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

2.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100296058	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.930.286,60	NB-100296058 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.982.571,65	NB-100296058 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.895.429,90	NB-100296058 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100073145	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073145 Anexo No. 1	24-11-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073145 Anexo No. 1	24-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073145 Anexo No. 1	24-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073145 Anexo No. 1	24-11-2023	30-04-2024

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4014-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA	NIT:	901.685.920-9.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-028848 de diciembre 15 de

			2023
VALOR INICIAL:	$ 200.876.460,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.876.460,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.876.460,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	19 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	19 días calendario		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1212423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.876.460,00	$ 199.876.460,00	$ 0,00
				$199.876.460,00	$199.876.460,00	$0,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 01/02/2024 para el periodo del 01 al 31 el mes de enero, no se reporta un avance fisico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

3.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100293090**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.175.292,00	NB-100293090 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.043.823,50	NB-100293090 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.262.938,00	NB-100293090 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100072201	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-	21-10-2023	30-04-2024

- Predios, Labores y Operaciones		100072201 Anexo No. 1		
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072201 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072201 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072201 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4621-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN	NIT:	901.488.889-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-033826 de diciembre 30 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 198.058.806,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 197.058.806,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 198.058.806,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	16 días calendario		

SUAPENSIÓN 1:	16 días calendario

4.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1449923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 187.281.456,00	$ 187.281.456,00	$ 0,00
1449923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 9.777.350,00	$ 9.777.350,00	$ 0,00
				$197.058.806,00	$197.058.806,00	$0,00

4.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 01/02/2024 para el periodo del 01 al 31 el mes de enero, no se reporta un avance fisico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

4.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

4.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

4.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100296780**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.611.761,20	NB-100296780 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.902.941,00	NB-100296780 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.417.642,00	NB-100296780 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100073354**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073354 Anexo No. 1	27-11-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073354 Anexo No. 1	27-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073354 Anexo No. 1	27-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073354 Anexo No. 1	27-11-2023	30-04-2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUEST	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCI	OBSERVACIONES

	A	JURÍDICA		A	
1					
...					...

4.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4680-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESA RICA	NIT:	807.006.148-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESA RICA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	diciembre 19 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.755.771,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.755.771,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.755.771,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	17 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	17 días calendario		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1369123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.755.771,00	$ 199.755.771,00	$ 0,00
				$199.755.771,00	$199.755.771,00	$0,00

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 01/02/2024 para el periodo del 01 al 31 el mes de enero, no se reporta un avance fisico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

5.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

5.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

5.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100297524**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.151.154,20	NB-100297524 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025

Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.037.788,55	NB-100297524 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.226.731,30	NB-100297524 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100073685**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073685 Anexo No. 1	28-11-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073685 Anexo No. 1	28-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073685 Anexo No. 1	28-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073685 Anexo No. 1	28-11-2023	30-04-2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

No.			
...			

5.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4860-2023		
CONTRATISTA:	1570 INGENIERIA SAS	NIT:	901380870-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. De oficio	2023S-VOCA-028949 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$94,818,000.00		
ADICIÓN 1:	$21,182,000.00		
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351223	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 94,818,000.00	$ 0,00	$ 94,818,000.00
1397723	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 21,182,000.00	$ 0,00	$ 21,182,000.00
1351223	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 94,818,000.00	$ 8,813,235.20	$86,004,764.80
				$116.000.000,00	$ 8,813,235.20	

6.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial N°2	7,406,080.00	1 ,407,155.20	0	8,813,235.20

6.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 1 de fecha 01/02/2024 para el período del 01 al 31 de enero de 2024 el contrato reporta un avance de **7.6 %** y:

6.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 8,813,235.20 7.6%
Total inversión ejecutada: $ 8,813,235.20 7.6%

6.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

6.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
...	...	...	...	..

6.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$11.600.000,00	11-44-101213876 No.4	22/12/2023	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo				
Prestaciones Sociales	$23.200.000,00	11-44-101213876 No.4	15/12/2023	31/03/2027
Calidad del Servicio	$34.800.000,00	11-44-101213876 No.4	15/12/2023	31/03/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-008 - 2023	12/01/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO N° 4860 DEL 2023 DE INTERVENTORIA.
OF-010- 2024	13/01/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO 4596 DE 2023
OF-011- 2024	13/01/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO 4621 DE 2023
OF-012- 2024	13/01/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO 4014 DE 2023
OF-013- 2024	13/01/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	AVAL PARA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO 4680 DE 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramitada Acta de costos No 2 correspondiente al periodo comprendido de 01 al 31 de enero de 2024

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO 1, GRUPO 1.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña