GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4596-2023 firmado con JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ISLITAS
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 08 del mes de octubre del 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS ___X___

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **Vía Islitas – Hacari**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.72 Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4596-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ISLITAS	NIT:	901.744.132-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ISLITAS, DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	18 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	2023S-VBOG-029442

	DICIEMBRE DE 2023	plataforma SECOP (el que aplique:	de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.877.810,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.877.810,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 199.877.810,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses y veinte días (20)		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA N:	Veinte días (20)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de mayo del 2024		

1.2 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 07/11/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
En reiteradas ocasiones se le ha requerido al interventor para que en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal procedan con la devolución de los rendimientos financieros. No obstante, el interventor responde señalando que en reiteradas oportunidades en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal se ha acercado a la sucursal bancaria de BANCO AGRARIO en donde no se les ha sido posible proceder con la devolución de rendimientos financieros. Según certificación de fecha 27/12/2024 expedido por el interventor los rendimientos financieros son de $ 378.107 pesos y saldos no ejecutados 900 pesos.				

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

1.3 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.4.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.877.810,00	$ 198.877.810,00	$ 0,00
TOTAL				$198.877.810,00	$198.877.810,00	$0,00

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4620-2023 firmado con JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUEBLO NUEVO
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 08 del mes de octubre del 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS ___X___

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **Tramo Mortiño - Pueblo Nuevo**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

2. CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4620-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUEBLO NUEVO	NIT:	807.008.611-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-029443 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.651.433,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 199.651.433,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 199.651.433,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2024

2.2 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta: 01/12/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
-	si	Diciembre 2023 a Julio de 2024	03/07/2024	$ 31.423

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

2.3 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1325223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 194.652.716,00	$ 194.652.716,00	$ 0,00
1325223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.998.717,00	$ 3.998.717,00	$ 0,00
				$198.651.433,00	$198.651.433,00	

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4014-2023 firmado con JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 08 del mes de octubre del 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS ___X___
Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **VEREDA LA ESMERALDA – CORREGIMIENTO LA ERMITA**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3.32 Km

3. CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4014-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA	NIT:	901.685.920-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028848 de diciembre 15 de 2023

VALOR INICIAL:	$ 200.876.460,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200.876.460,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 200.876.460,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2024

3.2 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta: 09/11/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
En reiteradas ocasiones se le ha requerido al interventor para que en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal procedan con la devolución de los rendimientos financieros. No obstante, el interventor responde señalando que en reiteradas oportunidades en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal se ha acercado a la sucursal bancaria de BANCOLOMBIA en donde no se les ha sido posible proceder con la devolución de rendimientos financieros. Según certificación de fecha 27/12/2024 expedido por el interventor los rendimientos financieros son de $ 127.553,26 y saldos no ejecutados ceros pesos.				

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

3.3 <u>RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

3.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1212423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.876.460,00	$ 199.876.460,00	$ 0,00
				$ 199.876.460,00	$ 199.876.460,00	

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4621-2023 firmado con JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 08 del mes de octubre del 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS ___X___
Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **VÍA HACIA EL CORREGIMIENTO DEL AGUA DE LA VIRGEN**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3 Km

4. CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4621-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN	NIT:	901.488.889-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-033826 de diciembre 30 de 2023

VALOR INICIAL:	$ 198.058.806,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 198.058.806,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 198.058.806,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses y once (11) días calendario
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 2:	Dos (2) meses y once (11) días calendario
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de octubre del 2024

4.2 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta: 01/12/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
En reiteradas ocasiones se le ha requerido al interventor para que en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal procedan con la devolución de los rendimientos financieros. No obstante, el interventor responde señalando que en reiteradas oportunidades en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal se ha acercado a la sucursal bancaria de BBVA en donde no se les ha sido posible proceder con la devolución de rendimientos financieros. Según certificación de fecha 27/12/2024 expedido por el interventor los rendimientos financieros son de $ 1.506.431,69 y saldos no ejecutados ceros pesos.				

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

4.3 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1449923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 187.281.456,00	$ 187.281.456,00	$ 0,00
1449923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 9.777.350,00	$ 9.777.350,00	$ 0,00
				$197.058.806,00	$197.058.806,00	$0,00

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 4680-2023 firmado con JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESA RICA
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 08 del mes de octubre del 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIOS SOLIDARIOS __X___
Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **VÍA HACIA EL CORREGIMIENTO DEL AGUA DE LA VIRGEN**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5.15 Km

5. CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4680-2023		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESA RICA	NIT:	807.006.148-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESA RICA DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	19 DE DICIEMBRE DE

	DE 2023		2023
VALOR INICIAL:	$ 200.755.771,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.755.771,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 200.755.771,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses y once (11) días calendario		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Veinte (20) días calendario		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de mayo del 2024		

5.2 **INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta: 08/11/2023

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
En reiteradas ocasiones se le ha requerido al interventor para que en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal procedan con la devolución de los rendimientos financieros. No obstante, el interventor responde señalando que en reiteradas oportunidades en conjunto con el presidente de la junta de acción comunal se ha acercado a la sucursal bancaria de BANCO AGRARIO en donde no se les ha sido posible proceder con la devolución de rendimientos financieros. Según certificación de fecha 27/12/2024 expedido por el interventor los rendimientos financieros son de $132.193 y saldos no ejecutados $ 544 pesos.				

Nota: A través de los comités que se han realizado se han constatado los tramites de la interventoría, la OAC y las entidades bancarias para la gestión de los rendimientos.

5.3 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1369123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.755.771,00	$ 199.755.771,00	$ 0,00
				$199.755.771,00	$199.755.771,00	$0,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4860-2023

Contratista: 1570 INGENIERIA SAS

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

6.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4860-2023		
CONTRATISTA:	1570 INGENIERIA SAS	NIT:	901380870-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VOCA-028949 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$94,818,000.00		
VALOR ADICIONES:	$47.311.544,00		
ADICIÓN 1:	$21,182,000.00		
ADICIÓN N:	$26.129.544,00		
VALOR ACTUAL:	$ 142,129,544.00 incluido el IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses y doce (12) días calendario		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		

PRÓRROGA 2:	Un (1) mes
PRÓRROGA 3:	Doce (12) días calendario
PRÓRROGA 4:	Dos (2) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8 de octubre del 2024

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	-	$94.818.000,00
1397723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$21.182.000,00	-	$21.182.000,00
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	-	$94.818.000,00
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	$ 8.813.235,20	$ 107.186.764,80
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	$ 24.779.417,60	$ 82.407.347,20
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	$ 32.688.157,60	$ 49.719.189,60
1351223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00	$ 25.733.797,60	23.985.392,00
1351223 1397723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$94.818.000,00 $21.182.000,00	$ 4.923.401,28	$ 19.061.990,72
1397723 713324	2023 2024	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 C-2402-	$21.182.000,00 $26.129.544,00	$ 26.783.663,20	$ 18.407.871,52

			0600-14-51102A-2402041-02			
713324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$26.129.544,00	-	$26.129.544,00
713324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$26.129.544,00	$ 11.434.472,00	$ 6.973.399,52
713324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$26.129.544,00	$ 6.965.950,60	$ 7.448,92
TOTALES					$ 142.122.095,08	$ 7.448,92

6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 5.853.740,00	$ 1.112.210,60	N/A	$ 6.965.950,60

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha 10/11/2024 para el período de octubre del 2024 el contrato reporta un avance de 100% y:

6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 142.122.095,08 100%
Total inversión ejecutada: $ 142.122.095,08 100%

6.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

6.8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramitada Acta de costos No 9 correspondiente al periodo comprendido de 01 al 08 de octubre del 2024

6.8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

6.8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN

TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña