TERRITORIAL BOYACÁ
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ**.**obra e interventoría).
PERIODO:	Del 01 del mes de septiembre al 24 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA 6006, DOS Y MEDIO – OTANCHE, PR63+0000 La ye) – PR95+0000 (Otanche)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 31.69 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2107 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS	NIT:	800.181.162-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	Mantenimiento Rutinario vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá, Vías: Dos y Medio – Otanche, PR63+0000 La Ye) – PR95+0000(Otanche)		

FECHA DE INICIO:	25/11/2019	No. de Oficio:	DT-BOY DT-BOY 49947
VALOR INICIAL:	$1.185.643.063		
VALOR ADICIONES:	$537.311.966.81		
ADICIÓN 1:	$165.154.046.00		
ADICIÓN 2:	$115.937.046.81		
ADICIÓN 3:	$ 170.813.916.00		
ADICIÓN 4:	$ 85.406.958,00		
VALOR ACTUAL:	$1.722.955.029.81		
ANTICIPO:	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	11 MESES 24 DIAS		
PRÓRROGA 1:	4 MESES 24 DIAS		
PRÓRROGA 2:	3 MESES		
PRÓRROGA 3:	4 MESES		
PRÓRROGA 4:	2 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/09/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1130419	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 75.915.734,00	$ 75.915.734,00	$ 0
128520	2020	20	-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 401.705.002,00	$ 401.705.002,00	$ 0
155921	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 437.502.551,00	$ 437.502.551,00	$ 0
205722	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 270.519.776,00	$ 270.519.776,00	$ 0
829122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 165.154.046,00	$ 165.154.046,00	$ 0
1322922	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 115.937.046.81	$ 115.937.046.81	$0
321723	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 170.813.916.00	$ 170.813.916.00	$0
849623	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 85.406.958.00	$ 82.386.866,53	$ 3.020.091.47
TOTAL				$ 1.722.955.029,81	$ 1.719.934.938,34	$ 3.020.091.47

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 47	$ 33.582.718,07	$ 580.065,1341		$ 34.162.783,20
Acta de Ajuste Provisional No.	0	0		0

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.02 de fecha 30 de septiembre 2023, para el periodo de septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.693.700.207,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.719.934.938,34	99.82
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.719.934.938,34	99.82
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.719.934.938,34	99.82

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 99.82%
Meta física ejecutada %: 99.82%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/06/2020	1
07/01/2021	2
01/07/2021	3
03-01-2022	4
01-03-2022	5
29-04-2022	6
05-07-2022	7
14-12-2022	8
26-12-2022	9
16/03/2023	10
18/07/2023	11

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
-		-

1.8. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN Y PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 172.295.502,98	39-44-101110909 ANEXO 5	19/11/2019	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 344.591.005.96	39-44-101110909 ANEXO 5	19/11/2019	30/10/2026
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad de la obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad de estudios y diseños	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 348.000.000,00	39-40-101030420 ANEXO 7	19/11/2019	30/09/2023
Contratistas y	$ 348.000.000,00	39-40-	19/11/2019	30/09/2023

Subcontratistas		101030420 ANEXO 7		
Vehículos Propios y no propios	$ 348.000.000,00	39-40- 101030420 ANEXO 7	19/11/2019	30/09/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2663 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB Representante legal CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA	NIT:	901-735-558-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA C.C.19.183.135 (50% de participación) GRUPO AB INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S. NIT: 901.469.936-0 (50% de Participación)		
OBJETO:	Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Boyacá, Grupo AMV 1, Lote 1.		
FECHA DE INICIO:	22/08/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-000176
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00		
ANTICIPO:	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FIN:	31/12/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.352,00	$ 95.820.193,49	$ 286.375.158,51
TOTAL				$ 382.195.352,00	$ 95.820.193,49	$ 286.375.158,51

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	VALOR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 02	61.792.665,00	$ 11.740.606,35		$ 73.533.271,35

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 02 De fecha 30/09/2023 para el período septiembre, el contrato reporta un avance de 25.07% y: 25.07%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FIANCIERON

Total, inversión programado: $ 95.820.193,00 25.07%
Total, inversión ejecutada: $ 95.820.193,00 25.07%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.219.525,20	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/05/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$76.439.070,40	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/11/2026
Calidad del Servicio	$114.658.605,60	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-006	06/09/2023	Emanuel Morales Chaverro	Solicitud Reporte de accidentalidad mes de Agosto -2023
ADMIVIAL-BOY-L1-007	06/09/2023	Diany Jimena Bustos Cepeda	Solicitud Reporte de accidentalidad mes de Agosto -2023
ADMIVIAL-BOY-L1-008	06/09/2023	Nancy Rodriguez	Solicitud Reporte de accidentalidad mes de Agosto -2023
ADMIVIAL-BOY-L1-009	06/09/2023	Harvey Obando Torres	Solicitud Reporte de accidentalidad mes de Agosto -2023
ADMIVIAL-BOY-L1-010	19/09/2023	Evelio Puentes Rocha	Ocupación Derecho de Via construcción vivienda PR 52+0700 Via 6006
ADMIVIAL-BOY-L1-011	19/09/2023	Evelio Puentes Rocha	Ocupación Derecho de Via construcción vivienda PR 63+0550 Via 6006
ADMIVIAL-BOY-L1-012	22/09/2023	Evelio Puentes Rocha	Ocupación Derecho de Via por instalación de columnas en madera
ADMIVIAL-BOY-L1-013	22/09/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Directorio AMV 1 LOTE 1 BOYACA

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el período no se realizó visita.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 2668 de 2019
MP. 01110-1037 CPITVC