ANEXO
VITERBO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	KEPI-NN-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE VITERBO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 35 del 31 de julio al 6 de agosto (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VITERBO - LA LINDA: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 474 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 2 Un. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 4762,55 mi (0.952 KM) - Afirmado 185,74 mi

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella. Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. Construcción de Filtros y/o cunetas. Bases Estabilizadas . **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente. Mejoramiento de la subrasante con adición de material. Suministro e instalación de afirmado, armado de acero e instalación de concreto en losas de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES
INTEGRANTES:

CONTRATO No.	004 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 548.729.849,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de mayo de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 548.729.849,00
PRÓRROGA 1 - MAY-20-2022	2 MESES	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 de julio de 2022	$	-
PRÓRROGA 2	**22 de julio hasta 21 de agosto de 2022**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DÍAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 55.778.725,00
PRÓRROGA 2:	90 DÍAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 193.540.847,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 548.729.849			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 548.729.849			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 539.058.168,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 471.879.521,93	87,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 465.809.202,00	86,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.070.319,93)	-1,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural, bioseguridad)	$ 9.671.680,97	1,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 481.551.202,90	87,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 475.480.882,97	86,65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.070.319,93)	-1,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.008.581,98	4,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.354.244,00	4,80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 14-06-2022 - WFE43
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 144.991.576,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

EL MUNICIPIO DE VITERBO AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 004-2021 HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2022, EL CONTRATISTA PRESENTÓ PÓLIZAS DE GARANTÍA AJUSTADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

EL CONTRATISTA PRESENTA REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO PARA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS FÍSICAS E INVERSIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE PARA LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 2022.

CON LA PRESENTACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL 8 DE JULIO DE 2022 Y CON LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 21 DE AGOSTO, LA INTERVENTORÍA ADELANTA EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PARA ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO TANTO DE LA REPROGRAMACIÓN, COMO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LO CUAL SE TIENE, PARA LA SEMANA No 24 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMPRENDIDA ENTRE EL 1 Y EL 7 DE AGOSTO DE 2022, UN ATRASO DEL 1,11% ($ 6.070.319) FRENTE A LA INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA DEL 87,76 % ($ 481.551.203)

SIN EMBARGO, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA MUY PROBABLEMENTE ESTARÁ TERMINANDO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO.

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A.
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE90 04/08/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022 - FE91 04/08/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO MARZO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00 $ 42.953.212,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.** EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072 ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45.974.179 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $19.316.924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355 EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $42.953.213 EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.817.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.911.592 EL 15 DE JULIO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.018.370 PARA UN VALOR A PAGAR DE $45.565.351 **PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (16/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4,5 Y 6 ESTÁN EN REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.**

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 55.778.725,00
Saldo $	$ 193.540.847,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87,54% Avance o Atraso Físico % 0,89%
Meta Física Ejecutada % 86,65%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETAS 7 M3	3	1
VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	2	2
CONCRETADORA 1 SACO	2	1
VIBRADOR CONCRETO	2	1
RETROEXCAVADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO BENITÍN	1	
Total	11	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 2A	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	%
	Estudios y diseños	Un	1,00			Prog	1,00					1,00	100,0%
						Ejec	1,00					1,00	100,0%
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA PVC D:36"	Un	2,00			Prog					2,00	2,00	100,00%
						Ejec					1,40	1,40	70,00%
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	ml	474,00			Prog	50,00	100,00	20,00	119,00	185,00	474,00	100,0%
						Ejec	55,00	95,00		119,00	186,00	455,00	95,99%
	SUB BASE GRANULAR C	M3	527,66			Prog	57,76	115,52	18,26	122,41	213,71	527,66	100,0%
						Ejec	76,63	120,42		127,45	227,25	551,75	104,56%
*	CONFORMACIÓN DE CALZADA	ml	952,51			Prog				952,51		952,51	100,0%
						Ejec							
*	AFIRMADO	M3	185,74			Prog				185,74		185,74	100,0%
						Ejec				14,00		14,00	7,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Viterbo- Título minero LH0074-17 Res 2017-3667 modificación PMA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio Viterbo Título Minero 816-17 LA- Res 084 de 210	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Se realiza verificación de título minero en la página de catastro minero, se encuentra vigente en ejecución.

Se cuenta con la autorización de almacenamiento de materiales en predio tramo 2.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: El 21 de julio de 2022, se recibe concepto de Corpocaldas dando respuesta a la solicitud de paz y salvo, en el cual manifiesta que después de realizar los recorridos en obra se pudo constatar que las actividades constructivas no afectaron los recursos naturales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PAGA aprobado por el INVIAS - Aprobado por Interventoría oficio - INTER-CTO1513-013-2022 VITERBO de marzo 29 de 2022**

OBSERVACIONES: El INVIAS mediante entrada SS 29930 el 9 de junio de 2022, emite concepto al PAGA manifestando que cumple con los requisitos mínimos para su implementación y no presenta requerimientos u observaciones por parte de esa dependencia

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 Divididas
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento tramo 4 vereda la Linda de Viterbo .

OBSERVACIONES: Se hace recorrido y comité de obra en la vereda el Socorro del Municipio de Viterbo.
En el recorrido se pudo apreciar el avance de obra y la buena ejecución de las placas huellas,
Se constató por parte de las personas que habitan las viviendas aledañas a la obra la satisfacción que demuestran al referirse a la construcción de la obra.
Se hace reunión con el presidente de la veeduría y el contratista manifestando agrado y satisfacción con esta obra, igualmente recalca el respeto y cordialidad del contratista.
Se hace acta de reunión se deja claro que el presidente de la veeduría el señor Rodrigo Marín continuará con la misión de vigilancia.
Con el comité de obra que se realiza semanalmente a cargo del Ingeniero Jorge Mario Aristizábal, se resuelven las inquietudes, tanto técnica como social, ambiental y siso.
Se continua con los trabajos pendientes; informes mensuales, trimestrales y semanales para el INVIAS
Se realizó apertura del buzón y no hay PQRS, se tuvo el SAU Abierto en el horario establecido

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: Ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En el tramo 2 PR 5+0251 AL PR 5+0351 se cuenta con 100 metros de placa huella vaciados, incluyendo enrocado central y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado y 85 metros de cuneta con bordillo a en los costados izquierdo y derecho, losas de aproximación inicial y final. Para la conclusión del tramo sólo falta la construcción de 15 metros de cuneta con su respectivo bordillo en ambos costados.
Tramo 3: PR 7+0431 - Limpieza de derrumbe con maquinaria pesada y volqueta para transporte de material removido hasta su disposición final.
Tramo 1: Vaciado de 60 M de enrocado central 0.90 metros y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado. Vaciado de 60 metros de placa huella derecha e izquierda. vaciado de 52 metros cuneta y bordillo de ambos costados.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo 4: Terminal - La Linda Terminal - Limpieza y complementación de llenos y obras complementarias - Adelantar construcción de estructura de encole y descole alcantarilla 1 PR 9+0733 y obras de entrega de las alcantarillas 1 y 2.
Tramo 3: La Casa de Chalo - Limpieza y terminación de obras complementarias - Poceta para colección de aguas de escorrentía, limpieza de alcantarilla y obra de entrega alcantarilla PR 7+0431.
Tramo 2: PR 5+0251 a PR 5+0351 - Construcción 15 metros de cuneta y bordillo.
Tramo 1: PR 5+0100 a PR 5+0150 -Construcción de 12 metros de bordillo y cuneta derecha e izquierda. Losa de aproximación final, empalme con placa huella existente en PR de inicio.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




FIGURA 1 METAS FÍSICAS PROGRAMADAS (ABSCISAS)

Placa Huella
Alcantarilla 3
Subbase
Mantenimiento periódico

NOTA: EL ESTADO DE TODO EL CORREDOR VIAL VITERBO - LA LINDA TERMINAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (9,771 KMS)
EL CONTRATO CUENTA CON 0.952 KMS PARA CONFORMACIÓN DE LA BANCA, SE ESTÁ A LA ESPERA DE COORDINAR CON LA ADMÓN. MPAL Y LA COMUNIDAD LOS SITIOS DÓNDE SE EJECUTARÁ EL MANTENIMIENTO




FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 1 PR 5+0100
ENROCADO. Y PLACA HUELLA



TRAMO 1 PR 5+0119 - AL PR 5+0150
P. HUELLA DER. E IZQ. ENROC., Y VACIADO CUNETA



TRAMO 1 PR 5+0140 AL PR 5+0157
P. HUELLA DER. E IZQ. Y ENROCADO



TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351
INICIO TRAMO 2



TRAMO 2 - PR 5+0297 HACIA PR 5+0351
FINAL PLACA HUELLA COMPLETA



TRAMO 3- LA CASA DE CHALO PR 7+0481

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LA REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES ALLÍ ESTABLECIDAS QUE TIENEN COMO OBJETIVO DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA FECHA PREVISTA HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2022

SE AUTORIZA LA LIMPIEZA DE CINCO TRANSVERSALES CON TUBERÍA DE Ø = 24" QUE SE ENCUENTRAN COLMATADAS A MÁS DEL 80% Y CUYO FUNCIONAMIENTO ES INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA CONDUCIDAS POR LAS CUNETAS DE LA PLACA HUELLA EN LOS DIFERENTES TRAMOS CONSTRUIDOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CID

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	KEPI-NN-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 13/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE VITERBO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 36 del 7 de agosto al 13 de agosto (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VITERBO - LA LINDA: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 474 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 2 Un. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 4762,55 mi (0.952 KM) - Afirmado 185,74 mi

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella. Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. Construcción de Filtros y/o cunetas. Bases Estabilizadas . **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente. Mejoramiento de la subrasante con adición de material. Suministro e instalación de afirmado, armado de acero e instalación de concreto en losas de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES
INTEGRANTES:

CONTRATO No.	004 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 548.729.849,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de mayo de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 548.729.849,00
PRÓRROGA 1 - MAY-20-2022	2 MESES		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 de agosto de 2022		$ -
PRÓRROGA 2	**22 de julio hasta 21 de agosto de 2022**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DÍAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 55.778.725,00
PRÓRROGA 2:	90 DÍAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 193.540.847,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 548.729.849			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 548.729.849			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 539.058.168,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 501.453.656,38	93,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 482.303.636,00	89,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (19.150.020,38)	-3,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural, bioseguridad)	$ 9.671.680,97	1,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 511.125.337,35	93,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 491.975.316,97	89,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.150.020,38)	-3,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.574.134,45	5,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.379.196,00	1,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 14-06-2022 - WFE43
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 144.991.576,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

EL MUNICIPIO DE VITERBO AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 004-2021 HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2022, EL CONTRATISTA PRESENTÓ PÓLIZAS DE GARANTÍA AJUSTADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE - EL MUNICIPIO DE VITERBO NO HA PRODUCIDO AÚN, LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CORRESPONDIENTES A LA PRÓRROGA 3

EL CONTRATISTA PRESENTA REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO PARA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS FÍSICAS E INVERSIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE PARA LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL 21 DE AGOSTO DE 2022.

CON LA PRESENTACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL 8 DE JULIO DE 2022 Y CON LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 21 DE AGOSTO, LA INTERVENTORÍA ADELANTA EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA PARA ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO TANTO DE LA REPROGRAMACIÓN, COMO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LO CUAL SE TIENE, QUE PARA LA SEMANA No 25 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMPRENDIDA ENTRE EL 8 Y EL 14 DE AGOSTO DE 2022, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 3,49% ($ 19.150.020) FRENTE A LA INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA DEL 93,15 % ($ 511.125.337)

SIN EMBARGO, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA QUE EL CONTRATO SE ESTARÁ FINALIZANDO DENTRO DEL PLAZO ÚLTIMO PREVISTO PARA SU EJECUCIÓN (21 DE AGOSTO DE 2022) .

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE90 04/08/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022 - FE91 04/08/2022

PERIODO FACTURADO:	ENERO	FEBRERO	MARZO
VALOR FACTURA:	$ 7.364.072,00	$ 26.657.355,00	$ 42.953.212,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.** EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072 ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45.974.179 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $19.316.924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355 EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $42.953.213 EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.817.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.911.592 EL 15 DE JULIO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.018.370 PARA UN VALOR A PAGAR DE $45.565.351 **PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (16/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4,5 Y 6 ESTÁN EN REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.**

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 55.778.725,00
Saldo $	$ 193.540.847,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,55%
Meta Física Ejecutada % 92,70%
Avance o Atraso Físico % 3,85%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Un	1,00		
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA PVC D:36"	Un	2,00		
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	ml	474,00		
SUB BASE GRANULAR C	M3	527,66		
* CONFORMACIÓN DE CALZADA	ml	952,51		
* AFIRMADO	M3	185,74		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 2A	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	%
Prog	1,00					1,00	100,0%
Ejec	1,00					1,00	100,0%
Prog					2,00	2,00	100,00%
Ejec					1,40	1,40	70,00%
Prog	50,00	100,00	20,00	119,00	185,00	474,00	100,0%
Ejec	65,00	100,00		116,00	186,00	467,00	98,52%
Prog	57,76	115,52	18,26	122,41	213,71	527,66	100,0%
Ejec	76,63	120,42		127,45	227,25	551,75	104,56%
Prog				952,51		952,51	100,0%
Ejec							
Prog				185,74		185,74	100,0%
Ejec				14,00		14,00	7,54%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETAS 7 M3	3	1
VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	2	2
CONCRETADORA 1 SACO	2	1
VIBRADOR CONCRETO	2	1
RETROEXCAVADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO BENITÍN	1	
Total	11	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Viterbo- Título minero LH0074-17	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Res 2017-3667 modificación PMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio Viterbo Título Minero 816-17	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LA- Res 084 de 210	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Se realiza verificación de título minero en la página de catastro minero, se encuentra vigente en ejecución.

NOTA: Se recibe concepto de aprobación del informe Trimestral 1 del municipio mediante entrada del INVIAS SS 38296.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: El 21 de julio de 2022, se recibe concepto de Corpocaldas dando respuesta a la solicitud de paz y salvo, en el cual manifiesta que después de realizar los recorridos en obra se pudo constatar que las actividades constructivas no afectaron los recursos naturales.

Continúa pendiente la entrega de bolsas de cemento al gestor autorizado.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PAGA aprobado por el INVIAS - Aprobado por Interventoría oficio - INTER-CTO1513-013-2022 VITERBO de marzo 29 de 2022**

OBSERVACIONES: El INVIAS mediante entrada SS 29930 el 9 de junio de 2022, emite concepto al PAGA manifestando que cumple con los requisitos mínimos para su implementación y no presenta requerimientos u observaciones por parte de esa dependencia

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 Divididas
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento tramo 4 vereda la Linda de Viterbo .

OBSERVACIONES: . Se continúa avanzando en la ejecución de la obra, se tiene prevista su terminación para el 21 de agosto de 2022
Se hace revisión el punto SAU sin encontrar quejas reclamos o solicitudes.
Se le informa al contratista del cierre de actas de vecindad esto debe quedar listo para el informe trimestral.
Se continúan con cierres y entregas de bodega baños y arrendamientos que se tienen con las personas miembros de la comunidad.
La veeduría manifiesta satisfacción con la realización de la obra.

Se informa la planeación de la reunión final y la entrega a la comunidad de la obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: Ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En el tramo 2 PR 5+0251 AL PR 5+0351 se cuenta con 100 metros de placa huella vaciados, incluyendo enrocado central y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado y 100 metros de cuneta con bordillo en los costados izquierdo y derecho, losas de aproximación inicial y final. Se concluyó la construcción de 15 metros de cuneta con su respectivo bordillo en ambos costados que se encontraban pendientes.
Tramo 1: Vaciado de 61 metros de enrocado central 0,90 metros y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado. Vaciado de 61 metros de placa huella derecha e izquierda. vaciado de 61 metros de cuneta y bordillo a ambos costados. Vaciado de losa de empalme con placa huella existente. Vaciado de enrocado paralelo a transversal PR 5+0103 con el objetivo de independizar la franja que corresponde a la tubería de la alcantarilla, ya que a futuro se tiene pendiente su cambio por encontrarse en mal estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo 4: Terminal - La Linda Terminal - Limpieza y complementación de llenos y obras complementarias - Adelantar construcción de estructura de encole y descole alcantarilla 1 PR 9+0733 y obras de entrega de las alcantarillas 1 y 2.
Tramo 3: La Casa de Chalo - Limpieza y terminación de obras complementarias - Poceta para colección de aguas de escorrentía, limpieza de obra de entrega alcantarilla PR 7+0431.
Tramo 1: PR 5+0100 a PR 5+0150 - Construcción de 6 metros de placa huella, enrocado central, sobreanchos, bordillo y cuneta derecha e izquierda. Losa de aproximación final.
Intervención del corredor Viterbo - El Socorro para ejecución del mantenimiento periódico previsto en el contrato.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

FIGURA 1 METAS FÍSICAS PROGRAMADAS (ABSCISAS)



Placa Huella
Alcantarilla 3
Subbase
Mantenimiento periódico

FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 1 PR 5+0100 ENROCADO TRANSVERSAL SOBRE ALCANTARILLA Y LOSA DE EMPALME	TRAMO 1 PR 5+0119 - AL PR 5+0150 P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA Y BORDILLO	TRAMO 1 PR 5+0165 - LIMPIEZA ALCANTARILLA ENCOLE Y DESCOLE	TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351 INICIO TRAMO 2	TRAMO 2 - PR 5+0265 HACIA PR 5+0351 FORMALETA Y COLOCACIÓN DE ACERO EN CUNETA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR 5+0265 TRAMO 2

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

PARA LA SIGUIENTE SEMANA SE ESTARÁ REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVISTO EN EL CONTRATO, CONSISTENTE EN LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE CALZADA Y SUMINISTRO DE AFIRMADO QUE SE REALIZARÁ A PARTIR DE LA FINCA SAN MATEO PR 3+0543 AL PR 4+0011 QUE CORRESPONDE AL INICIO DE PLACA HUELLA EXISTENTE (FINCA VILLA LUZPI) PARA UNA LONGITUD DE 468 METROS APROXIMADAMENTE. Y DESDE EL FIN DE LA PLACA EXISTENTE (PUENTE) PR 4+0172 HASTA EL INICIO DE LA PLACA HUELLA EN EL COLEGIO DEL SOCORRO PR 4+0684 PARA UN TRAMO DE 512 METROS APROXIMADAMENTE, SUMANDO ASÍ UNA LONGITUD TOTAL DE INTERVENCIÓN DE 980 METROS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CID

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	KEPI-NN-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 20/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE VITERBO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 37 del 14 de agosto al 20 de agosto (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VITERBO - LA LINDA: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 474 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 2 Un. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 4762,55 mi (0.952 KM) - Afirmado 185,74 mi

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella. Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. Construcción de Filtros y/o cunetas. Bases Estabilizadas . **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente. Mejoramiento de la subrasante con adición de material. Suministro e instalación de afirmado, armado de acero e instalación de concreto en losas de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES			INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	004 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 548.729.849,00	CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de mayo de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 548.729.849,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1 - MAY-20-2022	2 MESES		$ -	PRÓRROGA 1:	150 DÍAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 de agosto de 2022		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 55.778.725,00
PRÓRROGA 2	**22 de julio hasta 21 de agosto de 2022**			PRÓRROGA 2:	90 DÍAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 193.540.847,00
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 548.729.849			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 548.729.849			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 539.058.168,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 539.057.568,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 533.224.607,30	98,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.832.960,70)	-1,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural, bioseguridad)	$ 9.671.680,97	1,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 548.729.248,97	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 542.896.288,27	98,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.832.960,70)	-1,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.603.911,62	6,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.920.971,30	9,28%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 14-06-2022 - WFE43
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 144.991.576,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

EL CONTRATO SE TERMINA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO HASTA EL 21 DE AGOSTO:
PARA EL 20 DE AGOSTO, SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS METAS FÍSICAS PREVISTAS DEL CONTRATO Y LAS ADICIONADAS DE CUERDO A LOS RECURSOS TOTALES DEL MISMO.
SE TIENE PROGRAMADO PARA EL FIN DE SEMANA O COMIENZO DE LA SIGUIENTE, LA TERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO ENTRE LOS PRs ACORDADOS CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ESTÁ PENDIENTE EL DESENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA DE DESCOLE LOCALIZADA EN EL PR 9+0772 Y LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO 4.
DESENCOFRADO DE POCETA PARA COLECCIÓN DE AGUAS EN EL PR 7+0431 Y LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO 3
TRAMO 2 COMPLETAMENTE TERMINADO, PENDIENTE REALIZAR LIMPIEZA GENERAL
TRAMO 1 TERMINADO, PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LIMPIEZA GENERAL EN ESTE TRAMO Y CONFORMACIÓN DE LLENO CONTRA BORDILLO.

SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VITERBO EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CORRESPONDIENTES A LA PRÓRROGA 3.

SE ESTARÁ TRAMITANDO EL ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA HASTA LA FECHA, HASTA POR VALOR MÁXIMO DEL 90,00%, QUEDANDO UN SALDO DEL 10% PARA PAGO UNA VEZ SE PRESENTE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

CON RESPECTO A LA META INICIAL DE PLACA HUELLA, PLANTEADA EN 435 METROS, FINALMENTE SE CONSTRUYEN 479,50. SE SUPERA LA META EN UN 10,23 % - ADICIONALMENTE SE CONSTRUYEN 2 ALCANTARILLAS DE Ø=36" - UNA PANTALLA DE CONTENCIÓN DE 9.OO METROS - FILTRO FRANCÉS 100 METROS - REMOCIÓN DE DERRUMBE PRESENTADO EN EL PR 7+0431 TRAMO 3 CASA DE CHALO - LIMPIEZA DE 6 ALCANTARILLAS QUE SE ENCONTRABAN TOTALMENTE COLMATADAS.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE90 04/08/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022 - FE91 04/08/2022

PERIODO FACTURADO:	ENERO	FEBRERO	MARZO
VALOR FACTURA:	$ 7.364.072,00	$ 26.657.355,00	$ 42.953.212,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.**
EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. EL ACTA DE
COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072 ACTA DE
COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45.974.179 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $19.316.924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355 EL 18 DE ABRIL SE
PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $42.953.213 EL 26 DE MAYO SE PRESENTA
ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.817.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.911.592 EL 15 DE JULIO SE PRESENTA ACTA DE
COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.018.370 PARA UN VALOR A PAGAR DE $45.565.351 **PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL**
(15/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4,5 Y 6 ESTÁN EN REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 55.778.725,00
Saldo $	$ 193.540.847,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % -1,06%
Meta Física Ejecutada % 98,94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Un	1,00		
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA PVC D:36"	Un	2,00		
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	ml	474,00		
SUB BASE GRANULAR C	M3	527,66		
* CONFORMACIÓN DE CALZADA	ml	952,51		
* AFIRMADO	M3	185,74		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 2A	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	%
Prog	1,00					1,00	100,0%
Ejec	1,00					1,00	100,0%
Prog					2,00	2,00	100,00%
Ejec					1,40	1,40	70,00%
Prog	71,50	103,00		119,00	186,00	479,50	100,00%
Ejec	71,50	103,00		119,00	186,00	479,50	100,00%
Prog	57,76	115,52		122,41	213,71	509,40	100,0%
Ejec	88,42	126,15		134,85	229,14	578,56	113,58%
Prog				952,51		952,51	100,0%
Ejec							
Prog				185,74		185,74	100,0%
Ejec				14,00		14,00	7,54%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETAS 7 M3	3	1
VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	2	2
CONCRETADORA 1 SACO	2	1
VIBRADOR CONCRETO	2	1
RETROEXCAVADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO BENITÍN	1	
Total	11	6

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Viterbo- Título minero LH0074-17 Res 2017-3667 modificación PMA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio Viterbo Título Minero 816-17 LA- Res 084 de 210	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Se realiza recorrido en obra, con el fin de constatar la recolección de materiales, jornadas de aseo, ya que se esta finalizando el proyecto, quedan pendientes estas actividades. Se realiza solicitud para entrega de paz y salvo de canteras quienes realizaron el suministro de materiales a la obra, así mismo se solicitan los paz y salvo por uso de agua y almacenamiento de materiales del tramo 1,2, y 3.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 21 de julio de 2022, se recibe concepto de Corpocaldas dando respuesta a la solicitud de paz y salvo, en el cual manifiesta que después de realizar los recorridos en obra se pudo constatar que las actividades constructivas no afectaron los recursos naturales.

Continúa pendiente la entrega de bolsas de cemento al gestor autorizado.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PAGA aprobado por el INVIAS - Aprobado por Interventoria oficio - INTER-CTO1513-013-2022 VITERBO de marzo 29 de 2022**

OBSERVACIONES: El INVIAS mediante entrada SS 29930 el 9 de junio de 2022, emite concepto al PAGA manifestando que cumple con los requisitos mínimos para su implementación y no presenta requerimientos u observaciones por parte de esa dependencia

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 Divididas
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento tramo 4 vereda la Linda de Viterbo .

OBSERVACIONES: El día 18 de agosto del presente año se hizo reunión de comité de obra a cargo del ingeniero Jorge Mario Aristizábal con la participación del contratista, la alcaldía Municipal de Viterbo.
En este comité se definieron todos los puntos necesarios tanto de la parte técnica como social ambiental y siso.
Se dejó en claro las actividades que deben desarrollarse para dar cumplimiento al manual de interventoría del área social y así poder ir dando conclusión a estos temas necesarios para llevar a cabo una exitosa finalización de obra:
Hacer cierre de actas de vecindad, e ir preparando la reunión de finalización de obra; Invitaciones, volante informativo reunión finalización de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: Ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Tramo 4: Terminal - La Linda Terminal - Construcción de estructura de encole y descole alcantarilla 1 PR 9+0733
Tramo 3: La Casa de Chalo poceta para colección de aguas de escorrentía
En el tramo 2: PR 5+0251 AL PR 5+0351 se cuenta con 100 metros de placa huella vaciados, incluyendo enrocado central y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado y 100 metros de cuneta con bordillo en los costados izquierdo y derecho, losas de aproximación inicial y final. Se concluyó la construcción de 15 metros de cuneta con su respectivo bordillo en ambos costados que se encontraban pendientes.
Tramo 1: Vaciado de 67 metros de enrocado central 0,90 metros y sobreanchos laterales de 0,45 metros a cada lado. Vaciado de 67 metros de placa huella derecha e izquierda. vaciado de 61 metros de cuneta y bordillo a ambos costados. Vaciado de losa de empalme con placa huella existente. Vaciado de enrocado paralelo a transversal PR 5+0103 con el objetivo de independizar la franja que corresponde a la tubería de la alcantarilla, ya que a futuro se tiene pendiente su cambio por encontrarse en mal estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo 4: Terminal - La Linda Terminal - Limpieza y complementación de llenos y obras complementarias.
Tramo 3: La Casa de Chalo - Limpieza y terminación desencofrado poceta colección de aguas PR 7+0431
Intervención del corredor Viterbo - El Socorro para terminación del mantenimiento periódico previsto en el contrato.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

FIGURA 1 METAS FÍSICAS PROGRAMADAS (ABSCISAS)



Placa Huella
Alcantarilla 3
Subbase
Mantenimiento periódico

FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 1 PR 5+0100 - INICIO PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO CENTRAL Y CUNETA	TRAMO 1 PR 5+0171,50 - FINAL P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN	TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351 - INICIO P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN	TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351 - FINAL P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN	TRAMO 4 - PR 9+0548 A PR 9+07333 - INICIO P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN	TRAMO 4 - PR 9+0548 A PR 9+07333 - FINAL P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VERIFICAR LA CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVISTO EN EL CONTRATO, CONSISTENTE EN LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE CALZADA Y SUMINISTRO DE AFIRMADO QUE SE REALIZA A PARTIR DE LA FINCA SAN MATEO PR 3+0643 AL PR 4+0011 QUE CORRESPONDE AL INICIO DE PLACA HUELLA EXISTENTE (FINCA VILLA LUZPI) PARA UNA LONGITUD DE 468 METROS APROXIMADAMENTE. Y DESDE EL FIN DE LA PLACA EXISTENTE (PUENTE) PR 4+0172 HASTA EL INICIO DE LA PLACA HUELLA EN EL COLEGIO DEL SOCORRO PR 4+0684 PARA UN TRAMO DE 512 METROS APROXIMADAMENTE, SUMANDO ASÍ UNA LONGITUD TOTAL DE INTERVENCIÓN DE 980 METROS APROXIMADAMENTE.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CID

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	KEPI-NN-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 27/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE VITERBO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 38 (Numeración consecutiva) del 21 de agosto al 27 de agosto — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VITERBO - LA LINDA: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 474 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 2 Un. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 4762,55 mi (0.952 KM) - Afirmado 185,74 mi

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella. Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. Construcción de Filtros y/o cunetas. Bases Estabilizadas . **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente. Mejoramiento de la subrasante con adición de material. Suministro e instalación de afirmado, armado de acero e instalación de concreto en losas de placa huella.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES			INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	004 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 548.729.849,00	CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de mayo de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 548.729.849,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1 - MAY-20-2022	2 MESES		$ -	PRÓRROGA 1:	150 DÍAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 de julio de 2022		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 55.778.725,00
PRÓRROGA 2	**22 de julio hasta 21 de agosto de 2022**			PRÓRROGA 2:	90 DÍAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 193.540.847,00
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 548.729.849			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 548.729.849			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 539.058.168,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 539.057.568,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 539.010.976,00	99,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: (SALDO DEL CONTRATO)	$ (46.592,00)	-0,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural, bioseguridad)	$ 9.671.680,97	1,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 548.729.248,97	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 548.682.656,97	99,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: (SALDO DEL CONTRATO)	$ (46.592,00)	-0,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.603.911,62	6,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56.707.340,00	10,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 23-08-2022 - WFE54
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO
VALOR FACTURA: $ 217.869.802,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

EL CONTRATO SE TERMINÓ DENTRO DEL PLAZO PREVISTO - 21 DE AGOSTO DE 2022

SE CUMPLEN LAS METAS FÍSICAS PREVISTAS DEL CONTRATO Y LAS ADICIONADAS DE ACUERDO A LOS RECURSOS TOTALES DEL MISMO.

SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DE PAGO CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA HASTA LA FECHA, HASTA POR VALOR MÁXIMO DEL 90,00%, QUEDANDO UN SALDO DEL 10% PARA PAGO UNA VEZ SE PRESENTE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

CON RESPECTO A LA META INICIAL DE PLACA HUELLA, PLANTEADA EN 435 METROS, SE TIENE LO SIGUIENTE: FINALMENTE SE CONSTRUYEN 479,50 METROS. SE SUPERA LA META DE PLACA HUELLA EN UN 10,23 % - SE CONSTRUYEN 2 ALCANTARILLAS DE Ø=36" - ADICIONALMENTE, PANTALLA DE CONTENCIÓN DE 9.00 METROS - FILTRO FRANCÉS EN 100 METROS DE LONGITUD - REMOCIÓN DE DERRUMBE PRESENTADO EN EL PR 7+0431 TRAMO 3 CASA DE CHALO - LIMPIEZA DE 6 ALCANTARILLAS QUE SE ENCONTRABAN TOTALMENTE COLMATADAS - POCETA PARA DESCARGA DE FILTRO Y CUNETA EN EL PR 7+0431

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

FE90 04/08/2022 - FE79 06/05/2022 - FE91 04/08/2022 - FE93 19/08/2022 - FE94
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 28/08/2022

PERIODO FACTURADO:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
VALOR FACTURA:	$ 7.364.072,00	$ 26.657.355,00	$ 42.953.212,00	$ 46.668.832,00	$43.882.993

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.
EN EL MES DE **DICIEMBRE CON VALOR $0** PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE **$12.700.356** CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE **$45.974.279** VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $19.316.924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE **$74.078.729** VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $42.953.213
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE **$80.486.826** VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.817.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.668.832
EL 15 DE JULIO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** POR VALOR DE **$75,682,263** VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31,799270 PARA UN VALOR A PAGAR DE $43.882.993
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (28/08/2022) EL INVIAS CANCELÓ EL ACTA No 3 FEBRERO, LAS ACTAS 1, 2 ,4, 5 Y 6 AÚN SE ENCUENTRAN PARA APROBACION POR PARTE DEL INVIAS

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 55.778.725,00
Saldo $	$ 193.540.847,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 100,00%
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 2A	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Estudios y diseños	Un	1,00			Prog	1,00					1,00	100,0%	VOLQUETAS 7 M3	3	1
					Ejec	1,00					1,00	100,0%	VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	2	2
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA PVC D:36"	Un	2,00			Prog					2,00	2,00	100,00%	CONCRETADORA 1 SACO	2	1
					Ejec					1,40	1,40	70,00%	VIBRADOR CONCRETO	2	1
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	ml	474,00			Prog	71,50	103,00		119,00	186,00	479,50	100,00%	RETROEXCAVADORA	1	1
					Ejec	71,50	103,00		119,00	186,00	479,50	100,00%	VIBROCOMPACTADOR TIPO BENITÍN	1	
SUB BASE GRANULAR C	M3	527,66			Prog	57,76	115,52		122,41	213,71	509,40	100,0%			
					Ejec	86,72	126,15		134,85	229,14	576,86	113,24%			
* CONFORMACIÓN DE CALZADA	ml	952,51			Prog				952,51		952,51	100,0%			
					Ejec										
* AFIRMADO	M3	185,74			Prog				185,74		185,74	100,0%	Total	11	6
					Ejec				14,00		14,00	7,54%	Equipo mínimo corresponde al exigido en el oliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio de Viterbo- Título minero LH0074-17	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Res 2017-3667 modificación PMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Municipio Viterbo Título Minero 816-17	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LA- Res 084 de 210	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Se finaliza el contrato, se está pendiente de la entrega de paz y salvo de canteras y paz y salvo de usos de agua y bodegas de los tramos 1,2 y 3 para proceder al cierre ambiental

Realizo entrega del informe mensual del mes de agosto.

Nota: La interventoría se encuentra en la elaboración del Informe trimestral N°2

OBSERVACIONES: El 21 de julio de 2022, se recibe concepto de Corpocaldas dando respuesta a la solicitud de paz y salvo, en el cual manifiesta que después de realizar los recorridos en obra se pudo constatar que las actividades constructivas no afectaron los recursos naturales.

Está pendiente la entrega del certificado de la disposición final de bolsas de cemento para proceder al cierre ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **PAGA aprobado por el INVIAS - Aprobado por Interventoría oficio - INTER-CTO1513-013-2022 VITERBO de marzo 29 de 2022**

OBSERVACIONES: El INVIAS mediante entrada SS 29930 el 9 de junio de 2022, emite concepto al PAGA manifestando que cumple con los requisitos mínimos para su implementación y no presenta requerimientos u observaciones por parte de esa dependencia

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 Divididas
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Campamento tramo 4 vereda la Linda de Viterbo

OBSERVACIONES: Para esta fecha la obra de Viterbo específicamente en las veredas la Linda y el Socorro se encuentra terminada, se realizan los trámites pertinentes para finalización de la ejecución de la obra. Se está tramitando:

Actas de vecindad de cierre.
Paz y salvos con la comunidad.
Preparación de la entrega de obra a la comunidad.
Se continúa con los trabajos pendientes; informes mensuales, trimestrales y semanales para el INVIAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: Ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Tramo 4: La Linda Terminal - Limpieza y complementación de llenos y obras complementarias.
Tramo 3: La Casa de Chalo - Limpieza y terminación desencofrado poceta colección de aguas PR 7+0431
Intervención del corredor Viterbo - El Socorro para terminación del mantenimiento periódico previsto en el contrato.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificación de terminación de todas las actividades.
Verificación de retiro de sobrantes y limpieza de la obra para su entrega.
Verificación por parte de las áreas social, ambiental siso del cumplimiento de pendientes relacionados con estas áreas
Programación de la entrega de la obra a la comunidad, alcaldía de Viterbo e INVIAS


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

FIGURA 1 METAS FÍSICAS PROGRAMADAS (ABSCISAS)



Placa Huella
Alcantarilla 3
Subbase
Mantenimiento periódico

FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 1 PR 5+0100 - INICIO
PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO CENTRAL Y CUNETA



TRAMO 1 PR 5+0171,50 - FINAL
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN



TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351 - INICIO
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN



TRAMO 2 PR 5+251 AL PR 5+0351 - FINAL
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN



TRAMO 3 - CASA DE CHALO
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO SOBREANCHOS



TRAMO 3 - CASA DE CHALO
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO SOBREANCHOS



TRAMO 4 - PR 9+0548 A PR 9+07333 - INICIO
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN



TRAMO 4 - PR 9+0548 A PR 9+07333 - FINAL
P. HUELLA DERECHA E IZQUIERDA ENROCADO, CUNETA, BORDILLO Y LOSA DE TRANSICIÓN



POCETA ENCOLE ALCANTARILLA 1 TRAMO 4
PR 9+0772 - LA LINDA TERMINAL



POCETA ENCOLE ALCANTARILLA 1 TRAMO 4
PR 9+0772 - LA LINDA TERMINAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CID

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 21/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO No. 311 09-12-2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTORÍA:** CINTE S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETAS	INTER	7 M3	PR 9+598 AL PR 9+713		1			1	1		1										1													
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
CONCRETADORA		2 SACOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
VIBRADOR CONCRETO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
RETREOEXCAVADORA												1	1	1									1	1	1									
MINICARGADOR TPO BOBCAT	NEW HOLLAND			1	1				1																									
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	5	3	3	4	5	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4									
TOTAL ACTIVO				4	5	3	3	4	5	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4									
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
SE ENCUENTRAN EN OBRA EQUIPOS COMO EL BENITIN PARA LA COMPACTACION DE LA SUB BASE EN EL TRAMO LA LINDA, SE CUENTA CON RETROEXCAVADORA Y VOQUETA, PARA LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE LA ALCANTARILLA 2, DEL TRAMO LA LINDA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **RICARDO ADOLFO HENAO GALLEGO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-348396 QND**

Firma
Nombre: **JORGE MARIO ARISTIZÁBAL IDÁRRAGA**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-06084 CALDAS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA **31/08/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RICARDO ALFONSO GALLEGO	1115189157	RESIDENTE	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	2.500.000	$ 174.000	V	PROTECCION	9440308210	$ 100.000	SANITAS	9440308210	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	RETIRADO
2	BREITNER AGUDELO GRANADA	1001285254	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	WENTZER MAURICIO LEON	33.334	$ 2.400	V	PORVENIR	9440308210	$ 1.400	SALUD TOTAL	9440308210	$ 5.400	$ 1.400	$ -	$ -	RETIRADO
3	SEBASTIAN RIOS GIRON	1059712113	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	WENTZER MAURICIO LEON	33.334	$ 2.400	V	PROTECCION	9440308210	$ 1.400	A.I.C	9440308210	$ 5.400	$ 1.400	$ -	$ -	RETIRADO
4	JAIRO DE JESUS GUSMAN	9991269	OFICIAL	$ 1.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	700.000	$ 48.000	V	COLPENSION	9440308210	$ 28.000	NUEVA EPS	9440308210	$ 112.000	$ 28.000	$ -	$ -	RETIRADO
5	STIVEN VARGAS	1193515434	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X	WENTZER MAURICIO LEON	66.667	$ 4.700	V	PROTECCION	9440308210	$ 2.700	NUEVA EPS	9440308210	$ 10.700	$ 2.700	$ -	$ -	
6	CESAR AUGUSTO VELEZ	4549044	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	700.000	$ 48.000	V	PROTECCION	9440308210	$ 28.000	NUEVA EPS	9440308210	$ 112.000	$ 28.000	$ -	$ -	
7	SERGIO LEON MAZO	103585193	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X	WENTZER MAURICIO LEON	100.000	$ 7.000	V	PORVENIR	9440308210	$ 4.000	SAVIA SALUD	9440308210	$ 16.000	$ 4.000	$ -	$ -	RETIRADO
8	NELSON ALEJANDRO MOLINA	1686183	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X	WENTZER MAURICIO LEON	100.000	$ 7.000	V	PORVENIR	9440308210	$ 4.000	ASMED SALUD	9440308210	$ 16.000	$ 4.000	$ -	$ -	RETIRADO
9	IRENE CASTAÑO	1061373424	SISO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	1.050.000	$ 73.100	V	PORVENIR	9440308210	$ 42.000	NUEVA EPS	9440308210	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	RETIRADO
10	EDISON DE JESUS PARRA	98454127	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	WENTZER MAURICIO LEON	33.334	$ 2.400	V	PORVENIR	9440308210	$ 1.400	NUEVA EPS	9440308210	$ 5.400	$ 1.400	$ -	$ -	RETIRADO
11	YILMAR STID PARRA	1002108846	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	WENTZER MAURICIO LEON	33.334	$ 2.400	V	PORVENIR	9440308210	$ 1.400	SAVIA SALUD	9440308210	$ 5.400	$ 1.400	$ -	$ -	RETIRADO
12	LEONARDO JOSE	4914474	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X	WENTZER MAURICIO LEON	66.667	$ 4.700		PROTECCION	9440308210	$ 2.700	ASMED SALUD	9440308210	$ 10.700	$ 2.700	$ -	$ -	RETIRADO
13	JOHAN RICHARD ESCOBAR	1000085641	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	433.334	$ 30.200	V	PORVENIR	9440308210	$ 17.400	SALUD TOTAL	9440308210	$ 69.400	$ 17.400	$ -	$ -	RETIRADO
14	JULIAN GIOVANNY GALVIS	1002634295	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	WENTZER MAURICIO LEON	700.000	$ 48.000	V	PROTECCION	9440308210	$ 28.000	ASMED SALUD	9440308210	$ 112.000	$ 28.000	$ -	$ -	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **68202 - 131663 STD**

Firma
Nombre: **JOSE ORLANDO GAÑA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: **31/08/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	01364	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES	53211	PROPIOS	003 C. OBRA - 2021	$ 8.729.849	$ 8.729.849
2021	01364	SERVICCIOS GENERALES DE CONSTR. DE DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	54290	DE LA NACIÓN	003 C. OBRA - 2021	$ 540.000.000	$ 540.000.000
		RURAL					
			TOTAL			$ 548.729.849	$ 548.729.849

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 548.729.849,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	ABRIL	$ 126.174.367	$ -	$ 126.174.367	$ -	$ 126.174.367	0			$ 422.555.482	N.A.		X	MUNICIPIO VITERBO
2	OBRA	MAYO	$ 144.991.176	$ -	$ 144.991.176	$ -	$ 144.991.176	0			$ 277.564.306	N.A.		X	MUNICIPIO VITERBO
3	OBRA	MAYO	$ 217.869.802	$ -	$ 217.869.802	$ -	$ 217.869.802	0			$ 59.694.504	N.A.		X	MUNICIPIO VITERBO
TOTALES					**$ 489.035.345**		**$ 489.035.345**				**$ 59.694.504**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC D:36"	$ 41.634.927		$ 41.634.927
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$ 459.601.302		$ 459.601.302
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 32.609.958		$ 32.609.958
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000
SECCION 4 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 3.127.463	$ 594.218	$ 3.721.681
OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL - (B)	$ 5.211.981		$ 5.211.981
*			$ -
VALOR TOTAL	$ 547.185.631	$ 1.544.218	$ 548.729.849

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **Wentzer Mauricio Leon Torres**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **682021131663 STD**

Firma
Nombre: **JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	**1**

FECHA **21/08/2022**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	21	16	20	20	14	22	23	19	18	22	21	17	19	18	22	19	19	20	22	21	20											413
Lluvias moderadas	2	2	1	4	2	2	1	1	6	2	3	2	5	1	1	5		2	2	3	2											49
Lluvias intensas	1	6	3		8			4				5		5	1		5	2			2											42
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24											504

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **RICARDO ADOLFO HENAO GALLEGO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **63202-348396 QND**

Firma
Nombre: **JORGE MARIO ARISTIZÁBAL IDÁRRAGA**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-06084 CALDAS**

CLD
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	**1**

FECHA **31/08/2022** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL AGOSTO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
DENSIDADES DE CAMPO									
ENSAYOS A LA COMPRESIÓN									
T037	21-ago-22	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V.E. 410	PLACA HUELLA TRAMO 1 LA LINDA - TERMINAL	CONCRETO ACELERADO A 7 DÍAS	(> 70% 3000 PSI) 2100 PSI - 7 DÍAS	3.059,27 - 102 %	SI	FECHA DE LA MUESTRA: 14/08/2022 - 7 DÍAS
T038	21-ago-22	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V.E. 410	PLACA HUELLA TRAMO 1 LA LINDA - TERMINAL	CONCRETO ACELERADO A 7 DÍAS	(> 70% 3000 PSI) 2100 PSI - 7 DÍAS	3.046,2 - 102 %	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: **Wentzer Mauricio Leon Torres**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **682021131663 STD**

Firma

Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

FECHA DE INICIO: 21/02/2022
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PRÓRROGA 1 2 MESES - HASTA JULIO 21 DE 2022
PRÓRROGA 2 1 MES - HASTA AGOSTO 21 DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 548.729.849,00
VALOR ACUMULADO: $ 548.729.849,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 54.872.984	28	12	2021	28	7	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 109.745.969,8	28	12	2021	28	3	2025
Calidad de Estudios y Diseños	0,27%	$ 1.500.000	28	3	2022	28	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 164.618.954,7	28	3	2022	28	3	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100041611
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/12/2021 RESOLUCIÓN No 038

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	33,11%	$ 181.705.200	28	12	2021	28	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100009955 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/12/2021 RESOLUCIÓN No 038

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 54.872.984,00	21	2	2022	21	9	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 109.745.969,00	21	2	2022	22	5	2025
Calidad de Estudios y Diseños	0,27%	$ 1.500.000,00	22	5	2022	22	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 164.618.954,00	22	5	2022	22	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100041611

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	33,11%	$ 181.705.200	21	2	2022	21	9	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100009955 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 54.872.984,00	20	5	2022	21	11	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 109.745.969,00	20	5	2022	21	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	0,27%	$ 1.481.570,59	21	7	2022	21	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 164.618.954,00	21	7	2022	21	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100041611

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/05/2022 RESOLUCIÓN No 007

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	36,45%	$ 200.000.000	21	2	2022	21	9	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100009955 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/05/2022 RESOLUCIÓN No 007

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 54.872.984,00	21	7	2022	21	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20,00%	$ 109.745.969,00	21	7	2022	21	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños	0,27%	$ 1.481.570,59	21	8	2022	21	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 164.618.954,00	21	8	2022	21	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100041611

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/07/2022 RESOLUCIÓN No 015

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	36,45%	$ 200.000.000	21	2	2022	21	11	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100009955 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/07/2022 RESOLUCIÓN No 015

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 54.872.984,00	21	7	2022	21	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20,00%	$ 109.745.969,00	21	7	2022	21	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños	0,27%	$ 1.481.570,59	21	8	2022	21	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 164.618.954,00	21	8	2022	21	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100041611

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/07/2022 RESOLUCIÓN No 015

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	36,45%	$ 200.000.000	21	2	2022	21	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100009955 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

CON FECHA MAYO 20 DE 2022 SE PRORROGA EL CONTRATO POR DOS MESES - DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JULIO DE 2022
CON FECHA JULIO 21 DE 2022 SE PRORROGA EL CONTRATO POR UN MES - DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2022

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** ago-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 219.277.350,00

SEGUIMIENTO No. 5
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 004 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

PLAZO INICIAL: **TRES MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **21/02/2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **30/12/2021** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE PRÓRROGA 1: 2 MESES **20/05/2022** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **548.729.849,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **548.729.849,00**

PLAZO ACUMULADO: **CINCO MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **21/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **21/02/2022** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Indicar mes y año FEB-2022	Indicar mes y año MAR-2022	Indicar mes y año ABR-2022	Indicar mes y año MAY-2022	Indicar mes y año MAY-2022	Indicar mes y año JUN-2022	Indicar mes y año JUL-2022	Indicar mes y año JUL-2022	Indicar mes y año AGO-2022	Indicar mes y año N…	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA PVC D:36"	$41.634,93	7,72%	125,07%	% P	0,00%	5,81%	1,91%	0,00%	2,64%	3,97%	1,11%	6,32%	2,17%		
	$45.787,20	**8,49%**	$52.071	$ P	**$0**	**$31.318**	**$10.317**	**$0**	**$14.214**	**$21.419**	**$6.003**	**$34.092**	**$11.695**		
				$ E	$5.707	$4.110	$2.494	$1.902	$5.729	$18.202	$849	$0	$13.077		
				% E	1,06%	0,76%	0,46%	0,35%	1,06%	3,38%	0,16%	0,00%	2,43%		80,00%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$459.601,30	85,26%	92,69%	% P	0,00%	10,84%	48,31%	26,11%	41,63%	34,02%	9,56%	72,07%	7,47%		
	$428.764,56	**79,54%**	$426.022	$ P	**$0**	**$58.419**	**$260.419**	**$140.763**	**$224.398**	**$183.678**	**$51.525**	**$388.476**	**$40.289**		
				$ E	$0	$35.267	$73.116	$79.084	$34.882	$76.450	$62.969	$22.098	$42.156		
				% E	0,00%	6,54%	13,56%	14,67%	6,47%	14,18%	11,68%	4,10%	7,82%		60,00%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$32.609,96	6,05%	100,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	6,05%	0,39%	0,00%	5,66%	0,39%	5,66%		
	$32.609,96	**6,05%**	$32.610	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$32.610**	**$2.091**	**$0**	**$30.519**	**$2.091**	**$30.519**		
				$ E	$0	$0	$2.091	$0	$0	$0	$0	$0	$30.519		
				% E	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,66%		40,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$5.211,98	0,97%	100,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,00%	0,97%	0,00%	0,39%	0,58%		
	$5.211,98	**0,97%**	$5.212	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.212**	**$0**	**$5.212**	**$0**	**$2.085**	**$3.127**		
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.212		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%		20,00%
OBRAS NO PREVISTAS			86,55%	% P								4,10%	0,85%		
	$26.683,87	**4,95%**	$23.095	$ P								**$22.127**	**$4.557**		
				$ E								$22.655	$441		
				% E								4,20%	0,08%		0,00%
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 539.058,17**	**100,00%**	**99,99%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 539.058,17**	**100,00%**	**$539.011**												

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**16,65%**	**50,22%**	**33,13%**	**44,65%**	**39,01%**	**16,33%**	**83,27%**	**16,73%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$89.737,68**	**$270.735,52**	**$178.584,97**	**$240.702,62**	**$210.308,90**	**$88.046,64**	**$448.870,94**	**$90.186,66**		0,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0%	**16,65%**	**66,87%**	**100,00%**	**44,65%**	**83,67%**	**100,00%**	**83,27%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$89.737,68**	**$360.473,20**	**$539.058,17**	**$240.702,62**	**$451.011,52**	**$539.058,17**	**$448.870,94**	**$539.058,17**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1,06%**	**7,30%**	**14,41%**	**15,02%**	**7,53%**	**17,56%**	**11,84%**	**8,30%**	**16,96%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.707,13**	**$39.377,32**	**$77.701,52**	**$80.986,18**	**$40.611,18**	**$94.652,28**	**$63.818,17**	**$44.752,54**	**$91.404,66**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**1,06%**	**8,36%**	**22,78%**	**37,80%**	**45,34%**	**62,89%**	**74,73%**	**83,03%**	**99,99%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.707,13**	**$45.084,46**	**$122.785,98**	**$203.772,15**	**$244.383,33**	**$339.035,61**	**$402.853,78**	**$447.606,31**	**$539.010,98**		

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA **31/08/2022**
(Día / Mes / Año)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural	$ 5.000,00 $ -	$ 5.000,00	100,00%
Elementos de Bioseguridad	$ 3.127,46 $ -	$ 3.127,46	100,00%
IVA - Revisión y ajustes de diseños y elementos de bioseguridad	$ 1.544,22 $ -	$ 1.544,22	100,00%
*	$ - $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 9.671,68	$ 9.671,68	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 9.671,68		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 548.729,85**	**$ 548.682,66**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 548.729,85**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____

Nombre: **WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES**

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: **68202-131663 STD**

Aprueba Firma: _____

Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/08/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CINTE S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES AL ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 21DEL 27 DE JULIO DE 2022
REVISIÓN DE COMPROMISOS:

1.- AJUSTE ACTUALIZACIÓN BALANCE OBRAS NO PREVISTAS - **CONTINUA PENDIENTE, ESTÁ EN PROCESO**
2.- ACTA REUNIÓN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SOCORRO (DOS REUNIONES) VIERNES 17 DE JUNIO - **PENDIENTE**
3.- ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO - **CUMPLIDO, RECLAMAR RESOLUCIÓN EN OFICINA CONYTRATACIÓN VITERBO**
4.- CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA DEPOSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE DERRUMBE - **PENDIENTE**
5.- TERMINACIÓN DE OBRAS TRAMOS 4 Y 3 - LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES - **PENDIENTE**
6.- GESTIÓN DE PERMISOS CAMPAMENTO TRAMO 2 - **INCUMPLIDO, CONTINÚA PENDIENTE**
7.- DISPOSICIÓN FINAL BOLSAS DE CEMENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES - **PENDIENTE EL RETIRO DE TODAS LAS BOLSAS PARA EL FINAL DE LA OBRA**
8.- DEFINIR PUNTOS MANTENIMIENTO PERIÓDICO CONJUNTAMENTE ALCALDÍA - CONTRATISTA E INTERVENTORÍA - **CUMPLIDO**
9.- EXÁMENES DE INGRESO PERSONAL- **PENDIENTE**
10.- VERIFICACIÓN ARREGLO TUBERÍA ACUEDUCTO EMPOCALDAS EN ALCANTARILLA PR 5+0100 - **CUMPLIDO**
11.- REVISIÓN ALCANTARILLAS PARA LIMPIEZA - SOLICITAR COTIZACIÓN - **CUMPLIDO**

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
RECORRIDO DE OBRA
VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA
TEMAS VARIOS

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

MEDIANTE MENSAJE REMITIDO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A TODOS LOS INTERESADOS SE CITÓ AL COMITÉ DE OBRA N° 22 PARA EL DÍA 03 DE AGOSTO EN EL TRAMO 2 (LA MAQUINA) PR 5+0531 VÍA VITERBO - LA LINDA TERMINAL, AL CUAL ASISTEN: ING DIRECTOR DE OBRA WENTZER LEÓN, EL RESIDENTE DE OBRA ING. RICARDO ADOLFO HENAO, LA ENCARGADA DEL ÁREA DE SST EN OBRA; POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE VITERBO EL ARQ. LUIS E HINCAPIÉ Y EL ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA JORGE MARIO ARISTIZABAL CON SU EQUIPO DE TRABAJO, ÁREA SOCIAL Y AMBIENTAL.

EL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA SOLICITA LA REMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA OCUPACIÓN O ALQUILER DE BODEGAS DEL TRAMO 1 y 2, ENTREGA DE PAZ Y SALVO DE CAMPAMENTOS EN LOS TRAMOS YA INTERVENIDOS Y LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL. SE REQUIERE EL PERMISO DE DEPÓSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES ANTERIORES Y DE LA FINCA LA MANUELA DONDE SE DISPUSO EL MATERIAL PROVENIENTE DEL DERRUMBE. SE SOLICITA EMPEZAR CON LAS ACTAS DE CIERRE.

LA PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA SOLICITA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS BOLSAS DE CEMENTO USADAS, EL CONTRATISTA ASEGURA QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ SE CULMINE EL VACIADO EN EL TRAMO 1 PARA ACOPIAR LA MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS Y SOLICITARLE AL GESTOR, O LA EMPRESA DE ASEO, LA CORRESPONDIENTE RECOGIDA. SE RECUERDA EL ENVÍO DEL CERTIFICADO DE PARTE DE LA CANTERA REFERENCIANDO LAS CANTIDADES DE MATERIALES.

DESDE EL COMPONENTE SST SE INFORMA QUE ESTÁN PENDIENTES ALGUNOS EXÁMENES DE INGRESO DE PERSONAL ENTRANTE.

POR LA PARTE ADMINISTRATIVA RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS, SE ASEGURA QUE SE YA SE GENERÓ DICHO DOCUMENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES A LA PRORROGA 1, FALTANDO LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PÓLIZAS DE LA PRÓRROGA 2.

RESPECTO A LAS ALCANTARILLAS QUE SE PLANTEAN INTERVENIR PARA SU LIMPIEZA, EL ING RESIDENTE DE OBRA CONVERSÓ CON PERSONAS QUE REALIZAN ESE MANTENIMIENTO Y SE ACORDÓ REALIZAR ESA ACTIVIDAD EN LA SEMANA SIGUIENTE. LAS ALCANTARILLAS QUE SE PROPONEN INICILMENTE LIMPIAR SON: TRAMO 4: PR 9+0696 Y LAS 2 TRANSVERSALES DEL TRAMO 3.

SE REALIZÓ UNA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN EL CUAL SE TIENE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VACIADO DE ENROCADO Y HUELLAS DE TRAMO 1 PARA LA SEMANA ACTUAL, Y DE CUNETAS DEL TRAMO 1 Y LO QUE FALTA DEL TRAMO 2 PARA LA SIGUIENTE SEMANA.

LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE EL INVIAS COMUNICÓ QUE SE DEBE APROVECHAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ELLOS Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DEL CUAL QUEDÓ UN REMANENTE DE DINERO QUE SE DEBE ADICIONAR, Y ESTABLECER UNA META FÍSICA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA PARA UNA POSIBLE NUEVA PRÓRROGA Y ADICIÓN EN VALOR PARA EJECUTAR ESAS ACTIVIDADES. SE SOLICITA AL REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA AVERIGUAR EL MONTO DEL REMANENTE. RESPECTO A ESTO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU DISPOSICIÓN DE EJECUTAR MAS ACTIVIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE UN AJUSTE A PRECIOS MAS ACTUALIZADOS O SE DISPONGA ESOS RECURSOS EN AMPLIAR LA LONGITUD DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVISTA

REALIZADO EL RECORRIDO DE OBRA EN LOS FRENTES INTERVENIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE TIENE:

TRAMO 4: PR 9+0548 A PR 9+0733 : TOTAL INTERVENIDO 186 METROS, ASÍ: 180 MI DE PLACA HUELLA COMPLETA, INCLUYE 2 FRANJAS DE PLACA HUELLA, ENROCADO CENTRAL, CUNETA Y BORDILLOS A AMBOS COSTADOS - ALCANTARILLA 2 PR 9+0548 - CONSTRUCCIÓN PANTALLA DE CONTENCIÓN EL PR 9+0627 - CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 3 MI DE LOSA ADICIONAL AL FINAL DEL TRAMO Y LA LOSAS DE APROXIMACIÓN INCIAL Y FINAL 3 METROS - RECALCE DE GUARDA RUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE ALETA PR 9-0696 - EXCAVACIÓN DE LA ALCANTARILLA 1 PR 9+0772, INSTALACIÓN DE TUBO DE 36" Y RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA. SE AVANZA EN EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE ENCOLE.

TRAMO 3 PR 7+0431 A PR 7+0550: TOTAL INTERVENIDO 119 METROS, ASÍ: CONSTRUCCIÓN FILTRO AL COSTADO IZQUIERDO EN UNA LONGITUD DE 57.50 MI DEL PR 7+0431 AL PR 7+0482.50 Y DEL PR 7+0509 AL PR 7+0550 42 ML PARA UN TOTAL DE 99.50 ML, VACIADO DE CUNETA IZQUIERDA 7+0503 AL 7+0550 INCLUYE SOBRE ANCHO DE CUNETA EN V - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE APROXIMACIÓN FINAL DEL TRAMO. FALTA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE APROXIMACIÓN AL INICIO DEL TRAMO 3.
TRABAJOS PENDIENTES EN DICHO SECTOR: CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PROVENIENTES DE LA CUNETA Y ENTREGA DEL FILTRO CONSTRUIDO EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL PR 7+0431 AL PR 7+0550. REMOCIÓN DE DERRUMBE Y DISPOSICIÓN FINAL EN VEHÍCULO AUTOMOTOR HASTA LA HACIENDA LA MAUELA.

TRAMO 2: P3 5+0251 A PR 5+0351: TRAMO INTERVENIDO 100 METROS, ASÍ: CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS DE ENROCADO CENTRAL DE 0.9 MTS Y DERECHO E IZQUIERDO, C/U DE 0.45 METROS 100 MTS DE PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA. 100 METROS DE CUNETA Y BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO

TRAMO 1 PR 5+0100 A PR 5+0150: LONGITUD INTERVENIDA 65 METROS, ASÍ: 65 METROS DE ENROCADO CENTRAL DE 0.9 M Y 0.45 DE ENROCADO DERECHA E IZQUIERDA. PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA 65 METROS. CUNETA IZQUIERDA Y BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO 65 METROS. LOSA DE EMPALME CONTRA PLACA HUELLA EXISTENTE AL INICIO, Y LOSA DE APROXIMACION AL FINAL DEL TRAMO

DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN VIGENTE, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE PARA LA SEMANA 23, DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022:

REPROGRAMADO: 83,56 % - $ 458.542,620 - EJECUTADO: 81,85 % - $ 449.126.639 - ATRASO 1,72 % - $ 9.415.982 - INVERSIÓN POR EJECUTAR 18,15 % - $ 99.603.210
PLAZO TOTAL: 181 DÍAS - PLAZO TRANSCURRIDO : 160 DÍAS - 88,40 % - PLAZO RESTANTE: 21 DÍAS - 11,60 %

NO EXISTIENDO MÁS TEMAS POR TRATAR EN EL COMITÉ DE OBRA, SE DA POR TERMINADO.

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INFORME MENSUAL SOCIAL Y AMBIENTAL	05.08.2022	CONTRATISTA
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN BALANCE.	04.08.2022	CONTRATISTA
ACTA REUNIÓN COMUNIDAD EL SOCORRO JUNIO 17	03.08.2022	CONTRATISTA
TERMINACIÓN OBRAS TRAMOS 3 Y 4 PR 508.	15.08.2022	CONTRATISTA
VISTO BUENO JUNTA BOLSAS OPTIMIZADAS CEMENTO	ÚLTIMA SEMANA OBRA.	CONTRATISTA.
PEDIR APROBACIÓN POLIZAS, PRÓRROGA 1 Y 2.	04.08.2022	MUNICIPIO VITERBO
CERTIFICACIÓN AUTORIZ. DEPÓSITO SOBRANTES EXC.	Y DEVOLVER 04.08.2022	ING LUIS E HINCAPIE y otro
LIMPIEZA ALCANTARILLAS	04.08.2022	CONTRATISTA
EXÁMENES INGRE PERSONAL NUEVO	04.08.2022	CONTRATISTA
RESULTADOS ENSAYOS LABORATORIO	04.08.2022	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Miriam Cristina Mori	Prof social interventoria	CINTE SAS	
Claudia L. Parra	Prof. Ambiental	Cinte sas	Claudia Parra
Wentzar Mauricio León	Director obra	UNLT	
William Vasquez V	Residente	UNLT.	
Ricardo A. Henao	Ing. residente	UNLT	
Irene Muñoz C	AUX. SST.	UNLT.	I. M. C.
Fernando Moreno M	Ing. Auxiliar de interventoría	CINTE SAS	
LUIS E HINCAPIE	ADQ. VIVIENDA	ALCALDIA.	
J. MARIO ARISTIZABAL	I RESIDENTE INT.	CINTE SAS	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 11/08/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 23
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CINTE S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES AL ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 22 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022
REVISIÓN DE COMPROMISOS:

1.- AJUSTE ACTUALIZACIÓN BALANCE OBRAS NO PREVISTAS - **CONTINUA PENDIENTE, SE REALIZARÁ CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA EN EL DÍA DE HOY.**
2.- ACTA REUNIÓN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SOCORRO (DOS REUNIONES) VIERNES 17 DE JUNIO - **PENDIENTE**
3.- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO PRÓRROGA HASTA AGOSTO 21 - **PENDIENTE POR RECLAMAR EN LA OFICIAN DE CONTRATACIÓN DE VITERBO.**
4.- CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN - **PENDIENTE, SE ENTREGARÁ POR PARTE DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DEL CONTRATO.**
5.- TERMINACIÓN DE OBRAS TRAMOS 4 Y 3 - LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES - **PENDIENTE, SE EJECUTARÁ LA ÚLTIMA SEMANA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**
6.- GESTIÓN DE PERMISOS CAMPAMENTO TRAMO 2- **CUMPLIDO - PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORÍA.**
7- DISPOSICIÓN FINAL BOLSAS DE CEMENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES - **PENDIENTE, EL CONTRATISTA ASEGURA QUE EFECTUARÁ DICHA DISPOSICIÓN PARA LA ÚLTIMA SEMANA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**
8.-RESULTADOS DE LABORATORIO - **INCUMPLIDO, CONTINÚA PENDIENTE.**
9.- EXÁMENES DE INGRESO PERSONAL- **PENDIENTE DE ENTREGA A LA INTERVENTORÍA.**
10.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - **CUMPLIDO**

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
RECORRIDO DE OBRA
VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA
TEMAS VARIOS

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

MEDIANTE MENSAJE REMITIDO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A TODOS LOS INTERESADOS SE CITÓ AL COMITÉ DE OBRA N° 23 PARA EL DÍA 11 DE AGOSTO EN EL TRAMO 2 (LA MÁQUINA) PR 5+0531 VÍA VITERBO - LA LINDA, AL CUAL ASISTEN: ING AUXILIAR DEL DIRECTOR DE OBRA ING CRISTIAN GONZÁLEZ, EL RESIDENTE DE OBRA ING. RICARDO ADOLFO HENAO, LA ENCARGADA DEL ÁREA DE SST EN OBRA DE PARTE DE LA ALCALDÍA DE VITERBO EL ARQ. LUIS E HINCAPIÉ. Y EL ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ING JORGE MARIO ARISTIZÁBAL CON SU EQUIPO DE TRABAJO

SE COMIENZA HABLANDO SOBRE EL ÍTEM DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVISTO EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL LA INTERVENTORÍA SEÑALA QUE DEBE EJECUTARSE UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA DICHA ACTIVIDAD, COMO MOTONIVELADORA, VOLQUETA, VIBROCOMPACATDOR Y DEMÁS EQUIPO CONTEMPLADO EN EL APU ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA.

EL ÁREA SST INFORMA QUE FALTAN EXÁMENES DE INGRESO DE PERSONAL RECIENTEMENTE VINCULADO. LA RESPONSABLE SST INDICA QUE AL MOMENTO DEL COMITÉ TODOS LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN AL DÍA EN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

POR LA PARTE ADMINISTRATIVA SE REPORTA QUE, CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE LAS PÓLIZAS SE ASEGURA QUE SE YA SE GENERÓ DICHO DOCUMENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA PRÓRROGA 1, FALTANDO LA APROBACIÓN Y DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LAS PÓLIZAS DE LA PRÓRROGA 2.

RESPECTO A LAS ALCANTARILLAS QUE SE INTERVINIERON PARA SU LIMPIEZA, SON: TRAMO 4: PR 9+0696, LAS 2 TRANSVERSALES DEL TRAMO 3, LAS 2 TRANSVERSALES DEL TRAMO 2 Y LA TRANSVERSAL DEL TRAMO 1 PR 2+0157.

EL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA SOLICITA EMPEZAR CON EL TRÁMITE DE LAS ACTAS DE CIERRE EN TODOS LOS TRAMOS.

LA PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL SE REFIERE A LA DISPOSICIÓN DE LAS BOLSAS DE CEMENTO, SE ASEGURA QUE SE REALIZARÁ AL CULMINAR LAS LABORES PARA ACOPIAR LA MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS Y SOLICITARLE AL GESTOR, O A LA EMPRESA DE ASEO, LA CORRESPONDIENTE RECOGIDA

SE REALIZO UNA REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN EL CUAL SE TIENE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VACIADO DE ENROCADO Y HUELLAS DE TRAMO 1 PARA LA SEMANA ACTUAL, Y DE CUNETAS DEL TRAMO 1 Y LO QUE FALTA DEL TRAMO 2 PARA LA SIGUIENTE SEMANA.

SE INSTA AL CONTRATISTA A EMPEZAR A CON TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: PAZ Y SALVOS DE PERSONAL, BODEGAS, PERMISOS DE AGUA, PAGOS DE ARRIENDOS, PAZ Y SALVOS CANTERAS, ACTAS DE CIERRE, Y DEMAS PERMISOS, ACTAS Y DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
REALIZADO EL RECORRIDO DE OBRA EN LOS FRENTES INTERVENIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE TIENE QUE:

TRAMO 4: PR 9+0548 A PR 9+0733 : 180 MI DE PLACA HUELLA COMPLETA, INCLUYE 2 FRANJAS DE PLACA HUELLA, ENROCADO CENTRAL, CUNETA Y BORDILLOS A AMBOS COSTADOS - ALCANTARILLA 2 PR 9+0548 - CONSTRUCCIÓN PANTALLA DE CONTENCIÓN EL PR 9+0627 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE 3 MI DE PLACA HUELLA Y LA LOSA DE APROXIMACIÓN AL INICIO DE LA PLACA HUELLA.- RECALCE DE GUARDA RUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE ALETA PR 9-0696 - EXCAVACIÓN DE LA ALCANTARILLA 1 PR 9+0772, INSTALACIÓN DE TUBO DE 36" Y RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA. SE AVANZA EN EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE ENCOLE.

TRAMO 3 PR 7+0431 A PR 7+0550: CONSTRUCCIÓN FILTRO AL COSTADO IZQUIERDO EN UNA LONGITUD DE 57.50 MI DEL PR 7+0431 AL PR 7+0482.50 Y DEL PR 7+0509 AL PR 7+0550 42 ML PARA UN TOTAL DE 99.50 ML, VACIADO DE CUNETA IZQUIERDA 7+0503 AL 7+0550 INCLUYE SOBRE ANCHO DE CUNETA EN V - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE APROXIMACIÓN FINAL DEL TRAMO. FALTA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE APROXIMACIÓN AL INICIO DEL TRAMO 3.

TRABAJOS PENDIENTES EN DICHO SECTOR: CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PROVENIENTES DE LA CUNETA Y ENTREGA DEL FILTRO CONSTRUIDO EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL PR 7+0431 AL PR 7+0550.

TRAMO 2: P3 5+0251 A PR 5+0351: INSTALACIÓN DE 0.15 MTS DE SUB BASE PARA NIVELACIÓN DE SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS DE ENROCADO CENTRAL DE 0.9 MTS Y DERECHO E IZQUIERDO, C/U DE 0.45 MTS. 100 MTS DE PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA. 85 MTS DE CUNETA DERECHA E IZQUIERDA

TRAMO 1 PR 5+0100 A PR 5+0150: INSTALACIÓN DE SUB BASE PARA NIVELACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESTRUCTURA DE LA PLACA HUELLA. 61 METROS DE ENROCADO CENTRAL DE 0.9 M Y 0.45 DE ENROCADO DERECHA E IZQUIERDA. PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA 61 METROS. CUNETA IZQUIERDA 61 METROS

DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE PARA LA SEMANA 24, DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2022:

PROGRAMADO: 87.76 % - $ 481.551.203 - EJECUTADO: 87,95 % - $ 482.596.121 - AVANCE 0,19 % - $ 1.044.918 - INVERSIÓN POR EJECUTAR 12,05 % - $ 66.133.728
PLAZO TOTAL: 181 DÍAS - PLAZO TRANSCURRIDO : 173 DÍAS - 95,58 % - PLAZO RESTANTE: 8 DÍAS - 4,42 %

NO EXISTIENDO MÁS TEMAS POR TRATAR EN EL COMITÉ DE OBRA, SE DA POR TERMINADO.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 11/08/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SOCIAL	16.08.2022.	Contratista.
AJUSTE BALANCE CONTRATO Y OBRAS NO PREVISTOS	16.08.2022.	CONTRATISTA.
ACTA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VIERNES. JUNIO 17	16.08.2022	CONTRATISTA
TERMINACION OBRAS TRAMO 3 Y 4 RET MD/SOB.	16.08.2022	CONTRATISTA.
DISPOSICIÓN FINAL BOLSAS CEMENTO UTILIZADOS	16.08.2022	CONTRATISTA.
CERTIFICACION AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITOS		
MATERIAL DE EXCAVACIÓN	16.08.2022	CONTRATISTA
LIMPIEZA ALCANTARILLA.	16.08 2022	CONTRATISTA.
EXÁMENES INGRESO PERSONAL NUEVO	16.08.2022	CONTRATISTA
RESULTADOS DE LABORATORIO	16.08.2022	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS E HINCAPIE	SEC. ADO. ABYO	ALCALDIA	
Silvana Cano M.	Ing. Civil Contratista	Alcaldía	Silvana Cano
Fernando Moreno M	Asistente Interventoría	CINTE SAS	
Cristhian F. Gonzalez L.	Aux. Dir. Obra.	WML	
Irene Muñoz C.	AUX SST.	WML	Irene M.C
Ricardo Henao	Ing. residente	WML T	
José Orlando Osta T.	Director Interventoría	Cinte SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: **18/08/2022** (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 24
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CINTE S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES AL ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 23 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
REVISIÓN DE COMPROMISOS:

1.- AJUSTE ACTUALIZACIÓN BALANCE OBRAS NO PREVISTAS - **CUMPLIDO**
2.- ACTA REUNIÓN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SOCORRO (DOS REUNIONES) VIERNES 17 DE JUNIO - **CUMPLIDO**
3.- ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO - **PENDIENTE - RECLAMAR EN OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VITERBO**
4.- CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN - **CUMPLIDO - FALTA CERTIFICADO DE LA FINCA LA MANUELA**
5.- TERMINACIÓN DE OBRAS TRAMOS 4 Y 3 -LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES - **PENDIENTE - EN EJECUCIÓN**
6.- GESTIÓN DE PERMISOS CAMPAMENTO TRAMO 2- **CUMPLIDO - PENDIENTE POR ENTREGAR A INTERVENTORÍA**
7- DISPOSICIÓN FINAL BOLSAS DE CEMENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES - **PENDIENTE**
8.- RESULTADOS DE LABORATORIO - **CUMPLIDO**
9.- EXÁMENES DE INGRESO PERSONAL - **CUMPLIDO**
10.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - **CUMPLIDO**

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
RECORRIDO DE OBRA
VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA
TEMAS VARIOS

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

MEDIANTE MENSAJE REMITIDO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A TODOS LOS INTERESADOS SE CITÓ AL COMITÉ DE OBRA N° 24 PARA EL DÍA 18 DE AGOSTO EN EL TRAMO 2 (LA MÁQUINA) PR 5+0531 VÍA VITERBO - LA LINDA TERMINAL, AL CUAL ASISTEN: EL ING. DIRECTOR DE OBRA WENTZER MAURICIO LEÓN, EL RESIDENTE DE OBRA ING. RICARDO ADOLFO HENAO, LA ENCARGADA DEL ÁREA SST EN OBRA; DE PARTE DE LA ALCALDÍA DE VITERBO LA ING. SILVANA Y EL ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA JORGE MARIO ARISTIZÁBAL CON SU EQUIPO DE TRABAJO.

SE COMIENZA HABLANDO SOBRE EL ÍTEM DE RECONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVISTO EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL LA INTERVENTORÍA SEÑALA LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO PARA LÁ ACTIVIDAD CÓMO ES MOTONIVELADORA, Y DEMÁS EQUIPO DE RECONFORMACIÓN Y DE COMPACTACIÓN, TAL COMO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL APU ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA DICHA ACTIVIDAD.

POR LA PARTE ADMINISTRATIVA, SE COMENTA QUE CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE LAS PÓLIZAS SE ASEGURA QUE SE YA SE GENERÓ DICHO DOCUMENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA PRÓRROGA 1, FALTANDO LA APROBACIÓN Y DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LAS PÓLIZAS PARA LA PRÓRROGA 2.

EL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA SOLICITA EMPEZAR CON LAS ACTAS DE CIERRE EN TODOS LOS TRAMOS. FALTA INFORME MENSUAL DE AGOSTO.

LA PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL COMENTA ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS BOLSAS DE CEMENTO, SE ASEGURA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE SE REALIZARÁ AL CULMINAR LAS LABORES PARA ACOPIAR LA MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS Y SOLICITARLE AL GESTOR, O LA EMPRESA DE ASEO, LA CORRESPONDIENTE RECOGIDA. SE SOLICITA ENVIAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE DEL GESTOR SELECCIONADO. FALTA INFORME MENSUAL DE AGOSTO.

SE INSTA AL CONTRATISTA A EMPEZAR CON TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: PAZ Y SALVOS DE PERSONAL, BODEGAS, PERMISOS DE AGUA, PAGOS DE ARRIENDOS, PAZ Y SALVOS CANTERAS, ACTAS DE CIERRE, Y DEMÁS PERMISOS, ACTAS Y DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ASÍ MISMO SE SOLICITA HACER UNA INVITACIÓN A TODOS LOS ACTORES (ALCALDÍA, VEEDURÍAS, INVIAS, INTERVENTORÍA) PARA LA ENTREGA DE LA OBRA. SE ESTÁ A LA ESPERA DE ACORDAR UNA FECHA.

REALIZADO EL RECORRIDO DE OBRA EN LOS FRENTES INTERVENIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE TIENE QUE:

TRAMO 4: PR 9+0548 A PR 9+0733 : 186 MI DE PLACA HUELLA COMPLETA, INCLUYE 2 FRANJAS DE PLACA HUELLA, ENROCADO CENTRAL, CUNETA Y BORDILLOS A AMBOS COSTADOS - ALCANTARILLA 2 PR 9+0548 - CONSTRUCCIÓN PANTALLA DE CONTENCIÓN EL PR 9+0627 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE 3 MI DE PLACA HUELLA Y LA LOSAS DE APROXIMACIÓN INICIAL Y FINAL DE LA PLACA HUELLA. RECALCE DE GUARDA RUEDA Y CONSTRUCCIÓN DE ALETA PR 9-0696. SE ESTÁ TERMINANDO LAS ESTRUCTURA DE ENCOLE Y DESCOLE PARA LA ALCANTARILLA CONSTRUIDA EN EL PR 9+0772, IGUALMENTE SE ESTÁ CONSTRUYENDO ENROCADO DE ENTREGA EN LA ALCANTARILLA 1 PR 9+0548.

TRAMO 3 PR 7+0431 A PR 7+0550: EN ESTE TRAMO SE ADELANTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 119 METROS DE PLACA HUELLA Y ENROCADO CENTRAL, LOSAS DE APROXIMACIÓN INICIAL Y FINAL, SOBREANCHOS EN CONCRETO CONTRA LA CASA DEL SEÑOR JAVIER, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO AL COSTADO IZQUIERDO EN UNA LONGITUD DE 57.50 MI DEL PR 7+0431 AL PR 7+0482.50 Y DEL PR 7+0509 AL PR 7+0550 42 ML PARA UN TOTAL DE 99.50 ML, VACIADO DE CUNETA IZQUIERDA 7+0503 AL 7+0550 INCLUYE SOBRE ANCHO DE CUNETA EN V, RETIRO DE DERRUMBE PRESENTADO EN EL PR 7+0431, POCETA DE ENCOLE EN EL PR 7+0431 PARA COLECTAR AGUAS PROVENIENTES DE LA CUNETA Y DEL FILTRO.

TRAMO 2: P3 5+0251 A PR 5+0351: SE CONSTRUYERON 103 METROS DE PLACA HUELLA INCLUIDAS LAS LOSAS DE APROXIMACIÓN INICIAL Y FINAL, ENROCADO CENTRAL Y SOBREANCHO DE 0.45 MTS A AMBOS COSTADOS, CUNETA Y BORDILLO LATERALES.

TRAMO 1 PR 5+0100 A PR 5+0150: CONSTRUCCIÓN DE 71,50 METROS DE PLACA HUELLA, ENROCADO CENTRAL Y ENROCADOS LATERALES DE 0.45 METS DE ANCHO, CUNETA Y BORDILLOS A AMBOS COSTADOS, LOSA DE APROXIMACIÓN FINAL Y LOSA DE EMPALME CON PLACA HUELLA EXISTENTE.

ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE 6 ALCANTARILLAS QUE SE ENCONTRABAN COMPLETAMENTE COLMATADAS, QUEDANDO HABILITADAS Y EN COMPLETO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE PARA LA SEMANA 25, DEL 8 AL 14 DE AGOSTO:

PROGRAMADO: 93,15 % - $ 511.125.337 - EJECUTADO: 89,66 % - $ 491.975.317 - ATRASO 3,49 % - $ 19.150.020 - INVERSIÓN POR EJECUTAR 10,34 % - $ 56.754.532
PLAZO TOTAL: 181 DÍAS - PLAZO TRANSCURRIDO : 174 DÍAS - 96,13 % - PLAZO RESTANTE: 7 DÍAS - 3,87 %

NO EXISTIENDO MÁS TEMAS POR TRATAR EN EL COMITÉ DE OBRA, SE DA POR TERMINADO.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 3 de 3

FECHA: 18/08/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INFORME MENSUAL SOCIAL Y AMBIENTAL	21-08-2022	CONTRATISTA.
TERMINACIÓN OBRAS TRAMOS 3 Y 4 RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES	21-08-2022	CONTRATISTA.
INSPECCIÓN FINAL BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADAS	21-08-2022	CONTRATISTA
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PÓLIZAS PRÓRROGA 2	21-08-2022	INTERVENTORÍA - ANNIN VITERBO
CERTIFICADO AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAV Y DERRUMBE	21-08-2022	Arq. LUIS E HINCAPIE HACIENDA LA MANUELA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Miriam Cristina Morales	prof social interventoria	CINTE SAS	
Claudia I. Barón P.	Prof. Ambiental	Cinte sas.	Claudia Barón
Irene Muñoz C.	AUX. SISO.	UMLT.	Irene M.C.
Ricardo A. Herrera	Ing. Residente	UMLT	
Wenceslao M. León Toro	Ing Director	UMLT	
Silvana Cano Marín	Ing. Civil contratista	Alcaldía Viterbo	Silvana Cano
Fernando Moreno M	Ing. Auxiliar de Interventoría	CINTESAS	
J. Mario Aristizabal I.	Residente Int.	Cinte sas	

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias. Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

29-07-22 Viernes. Se inicia jornada 7:30 AM, llueve mucho anoche se continua con armado de acero y se funden 15 m de placa huella desde el PR 5+100 hacia PR 4+ los últimos 12 m se dejan para fundir el día de mañana. De la revisión final sobre el desbroncado en el tramo 3 se removieron aproximadamente 20 m² mas que no estaban en reporte inicial de dicha cantidad. Se cuenta con el siguiente personal para dichas actividades: 1 Ing. residente, 1 Maestro, 1 Tec SST, 2 Oficiales y 6 Ayudantes.

30-07-22 Sábado. Se inicia jornada 7:00 AM, llueve mucho anoche. Se funden 12 m de placa huella y se inicia excavación de cunetas margen izquierda. Finalizadas actividades se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Maestro, 2 Oficiales y 6 Ayudantes.

31-07-22 Domingo. Se inicia jornada 7:00 AM, se continua con excavación de cunetas margen izquierda y armado de acero para fundir el día lunes. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Maestro, 1 Oficial y 3 Ayudantes.

01-08-22 Lunes. Se inicia jornada 7:00 AM, se continua armando acero y se arma acero de 9 m adicionales que se requieren para solventar el tramo 2+. Estos se funden terminando jornada y se dejan 36 m de cuneta para fundir el día siguiente. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Maestro, 1 Tec SST, 2 Oficiales y 4 Ayudantes.

02-08-22 Se inicia jornada 7:00 AM, llueve mucho anoche. Se inicia fundida de cunetas margen izquierda y se estuvo realizando armado de acero para losa final pero se tiene instrucción por interventoría que el tramo se da a ampliar más. Al final de jornada se fundan 36 m de cuneta y se inicia la excavación para el margen derecho de esta misma actividad. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Maestro, 1 Tec SST, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se tiene nuevamente contingencia respecto a trabajadores, se inician búsquedas nuevamente de trabajadores.

AGOSTO 02-2022.

SE REALIZA COMITE Y RECORRIDO DE OBRA EN EL TRAMO 1 DE LA VÍA VITERBO - LA LINDA TERMINAL DE 5+0100 AL PR 4+0100 DE ALCANCE DE ENTREGA DE OBRA QUE SE TIENE DE AUTORIZADO EL VACIADO DE 15 M³ DE MÁS DE PLACA HUELLA EN ESTE TRAMO, ES DECIR, ~~HASTA EL PR 5+0100~~ HASTA EL PR 5+0165. SE DEFINIÓ ENTREGAR DE LA PLACA HUELLA EXISTENTE CON LA PLACA HUELLA EN CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR DEL SOCORRO LA CRUZ; SE AUTORIZO LA LIMPIEZA DE TRANSVERSALES EN CONTRATO DE , QUE SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE COLMATADAS CON TAPONAMIENTO DE TUBERÍA DE 50 DE 100%, ASÍ: TRAMO 4: PR 9+0096; TRAMO 3 LA CASA CHICO PR 7+0431, TRAMO 1. PR 5+0157 Y 2 POR DEFINIR EN EL TRAMO 4 Y TRAMO 3.

PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE Y CON LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA, SE SOLICITA CONTAR CON MÁS PERSONAL PARA DESARROLLAR OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 4 LA LINDA - TERMINAL CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA 1. PR 9+0772.

* La siguiente anotación corresponde a la visita efectuada por la interventoría el día 29-07-2022.

El ingeniero auxiliar de la interventoría realiza mediciones del tramo en el cual se pretende realizar la intervención del mantenimiento previsto en el contrato de obra, para la cual se tiene una longitud aproximada de 0.80 km, así:

avanzando, en el sentido de avance, en la finca San Mateo, PR 3+05 93 hasta PR 4+0011 finca Villalozpi, con una longitud de 458 metros. En este punto inicia placa huella existente por una longitud de 161.5m; Desde este punto final se continuará la intervención por una longitud de 512m de PR 4+0172.5 a PR 4+058 15. Se tomó registro del estado actual de la vía. Posteriormente se realizó visita a los tramos de intervención encontrando:

-Tramo 4: Remoción de material de excavación alcantarilla PR 4+772
Remoción de material de excavación pantalla PR 4+0519.
Transporte de material granular acopiado al inicio del tramo hacia la alcantarilla 2, donde posteriormente se usará en su construcción.

-Tramo 3: Remoción de derrumbe en el PR 4+0431. Quedó un remanente por mover sobre el talud y al costado donde se tiene abierta la formaleta. En ese momento el operario del bocadi, Juan David, se encontraba realizando esa labor. Se le recomendó realizar el arrastre de un raiz que había quedado sobre el talud y disponerla a un costado para su posterior aprovechamiento por la comunidad.

-Tramo 2: Falta la construcción de 20mts de cuneta por el costado izquierdo y de 5 metros por el costado derecho.

-Tramo 1: Se encontró al personal efectuando vaciado de huella derecha e izquierda, formaleteado de cuneta.

La siguiente anotación corresponde a la visita efectuada por el ingeniero residente de Interventoría el día 02-08-2022.
Se encontró al personal, 9 personas, realizando el vaciado de la cuneta izquierda por una longitud de 34 metros. Se le recomendó al maestro realizar la excavación de la viga riostra que queda en la cuneta para que pegue con el revestimiento puesto. Se recomendó al personal realizar un mejor sendero peatonal posterior a lo vaciado de huellas, para evitar que los transeuntes afecten el acabado final.

Ing. Auxiliar Interventoría

02-08-22 Martes

Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se realiza formaleteo de bordillo de cunetas, fundidas el día de ayer y se hace formaleteo 12 m margen izquierdo y 11 m de margen derecho todas estas actividades corresponden al tramo 1 "LA CRUZ". Para dichas labores de cuneta fueron necesarios 6m³ de concreto premezclado. Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se realizo fundido de 12 m de cuneta margen izquierdo en las abscisas y en la tarde se realizo las mismas actividades para el margen derecho para el mismo. Para las cunetas de margen izquierdo fundidas se inicia formaleteo de bordillos y en margen derecho se inicia conformación de vaciado y formaleteo de cuneta en menos de la del tramo fundido. Se termina vaciado de los 6 m de placa huella izquierda faltan destroncadas para fundir el día siguiente.

03-08-22 Miércoles

04-08-22 Jueves

05-08-22 Viernes

Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se inicia formaleteo del tramo inicial en progresiva desde una hasta la abscisa progresiva por la actual día y se interviene en el sector donde se encuentra la transversal existente en el PK 4+019. Se funden 6 m de placa huella en el final del tramo y se funde el empradizado de margen izquierdo y se cuenta con 12 m de formaleteo de cuneta margen derecho.

Viernes 5/08.

La interventoría se hace presente en la obra, realiza verificación de avance encontrando vaciado de cuneta derecha, y formaleta para cuneta y bordillo. Se encuentra 8 personas laborando. Se le recordó al residente que el enrocado previsto en el PR5+102 tendrá de ancho 1.6m. libres entre rastras, que se debe excavar la rastras para tener el recubrimiento previsto.

Ing. Residente / Interventoría

06-08-22 Sábado.

De inicio jornada 7:00 AM se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se da inicio con la actividad de mantenimiento propuesto por la alcaldía y junta de acción comunal desde la terminación de la placa huella existente del sacramo hacia arriba pa a lo largo de unos 900m, por la imposibilidad de conseguir retro nivelubicar, se realiza con un cargador inicia reinformando cunetas en ambos margenes en un largo aproximado de 250 m. se espera la llegada de interventoría para formalizar la actividad con dicho equipo. En el tramo 1 se continua con actividades de amarre de acero y formaleteo de cuneta en margen derecho. se pide los 6 puntos m de placa huella y la rastra a mitad de la disposición de la transversal y se funde 12 m de las filas, se trabaja hasta 13:00

07-08-22 Los vehículos tipo JEEP que cuenta los veces de servicio público para los recibos del sector están interesados pasando sobre los bordes recien fundidos. se le está comunicando a los conductores y comunidad sobre este hecho para prevenir daños prematuros a la estructura.

Lunes 8/08/22

El ingeniero auxiliar de interventoría hace presencia en el tramo 1 en donde se tiene previsto realizar la actividad de mantenimiento periodico encontrando que se a avanzado con cunteado derecho izquierdo por una longitud aproximada de 300 mts. Posteriormente se encontró en el tramo 1 la colocación de formaleta y acero correspondiente a la cuneta derecha. En este punto llega el señor Uriel, el cual será el encargado de realizar la limpieza a las alcantarillas, se va con el a hacer un recorrido, mostrandole las alcantarillas a intervenir: la 1ra en el tramo 1, la 2da y 3ra en el tramo 3, y se concuerda suministrarle la información de cuales 2 o 3 transversales adicionales, ubicadas en el tramo 1 y 2, se les tendrá que realizar la misma limpieza.

Se inicia jornada 7:00 AM se cuenta con el siguiente personal: 1 Ingeniero residente, 1 Auxiliar, SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 6 Ayudantes, se cuenta con el ingreso de un nuevo ayudante. Se realiza perfilado de 12m de cunetas margen derecha. se inicia con la actividad de limpieza de alcantarillas que se encuentran en los tramos inspeccionados, inicialmente se tiene propuesto la actividad final para 5 estructuras. En el tramo restante del TRAMO 1 "LA CRUZ" se inicia con la adecuación del empalme entre la losa existente y la que será la nueva, mitad del trabajo se hace necesario hacer obra de demolición.

Martes 9/08/22

Se realizó una medición de enrocados, placa huellas y rastras por parte del Ing. Ricardo y el Ing. Fernando Moreno en los tramos 3 y 4. Se verificó y recibió a conformidad la limpieza de las transversales indicadas el día anterior al señor Uriel. Al final de la jornada se encontraban realizando el

vaciado del encacado previsto a bajo de la transversal en el PR 5+0104.
Ing. Auxiliar Interventoría

09-09-22 Viernes — Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspección SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se finde el frente inicial de dentro en margen derecha en la mañana y se pierden en la tarde las bordillos se realiza conformación de la cuneta del encacado en la zona de la transversal junto con la excavación de la misma en el inicio de dicho encacado. Finalizando jornada se finde dicho encacado. Conjuntamente con interventoría se realizo finalidad de medición de los frentes faltantes en "LA TRANSVERSAL" y "LA CASA DE CHALA". Como parte de las actividades para prevenir el ingreso de vehículos a los frentes recien fundidos y que no dañen el polimero de fraguado se colocan protección del sobrante de las excavaciones en el inicio de frente.

10-09-22 Sábado — Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal 1 Ing. Residente, 1 Aux. SST 1 Maestro, 2 Oficiales y 6 Ayudantes. Se realiza fundición del encacado faltante en margen derecha en frente 2 y se realiza formaleta y empate de acero para fundición de losa de inicio del frente 1 en el empalme con la placa huella existente. En frente 2

los dichos frames. En el frame 1 "LA CRUZ" se realizo fundida de encuentros en la transversal, en el PK, Hot Osg, sobre margen izquierda de dijo finalizado el del margen derecho.

12-08-22 Viernes
Se inicia jornada 7:00AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ingeniero residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales. Por instrucción de interventoría se inicia la construcción para ampliar el frame 1 6m, con esta ampliación se terminaría el frame y estaría cubriendo la zona de relleno, en ese orden de ideas se realiza fundida de los encuentros de este frame y se funde el encuentro faltante en el frame 2. Se hace corte en la parte final como se había realizado en la parte inicial.

13-08-22 Sábado
Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 6 Ayudantes. Se realiza formaleteo y apareje de acero de los 6m adicionales en el frente del frame 1, finalizando jornada se funden esos 6 m y se realiza fijación de la lista de relleno del dicho frame. Vale aclarar que el frame fundido se acelera el concreto con aceleante TOXEMENT Accelguard 25, dosificado al 2% según recomendación del fabricante.

13-08-22
La interventoría se acerca al frente de obra del frame 1 y se verifica la disposición del acero de refuerzo de los gaviones anteriores autorizados según verificación del Balance. Este frame se autorizó para la cual, con el no levante, se verificó la disposición por bulto según recomendación del fabricante.

14-08-22 Domingo
Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se inicia con el armado de acero para las losas de relleno y se funden los bordillos restantes sobre costado. Terminada jornada se fragua la losa anteriormente mencionada, la cual fue fundida con concreto acelerado con el producto de TOXEMENT Accelguard 25, con la misma dosificación para que fragüe, usado para las losas de plaqueteo del día anterior y se realiza reconformación del arreglo del frame 1.

14-08
La interventora verifica la excavación y localización de las aproximación final, dejando claro que esto debe concluir a nivel del terreno. Se verifica disposición del acero y cantidad de aceleramte aplicante al concreto.

15-08-22 Lunes
Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se inicia construcción de la PC 1, se inicia con perfilado de terreno en excavadora y descapote y se inicia replanteo y armado para cunetas.

16-08-22 Martes
Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 6 Ayudantes. Se realiza culminación de acero en muro para fundición de losa al igual que el anclaje de los cables de anclajes, estructura fundida. Se inicia con el formaleteo para el anclaje.

16-08
La interventora verifica el acero de refuerzo en la losa de fundación y anclaje de los gaviones de anclaje desde alcantarilla 1.

17-08-22 Miércoles
Se inicia jornada 7:00AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. Se realiza fundida de la caja de anclaje de la PC1 en el costado de la 2ª TERRAZA DE LA MARGEN

AGOSTO 18/2022.

La interventoría hace presencia en la obra, se realiza comité de obra con la representación de la alcaldía, presencia del contratista y la interventoría.

Esta semana se estará dando término a la construcción de placa huella en el tramo 1 con su respectivo. Costa de aproximación vaciada con. Acelerante a los 3 días.

El tramo 4 se encuentra terminando el vaciado de placa huella y se estará terminando en la presente ~~vías~~ semana el vaciado de las estructuras de encole y muro le

En el tramo 3 que se encuentra también terminando se realiza el vaciado de losa de aproximación inicial con acelerante a 3 días y construcción de pocetas de encole le principio del tramo 3 PR 7+043 izq.

Tramo 2 terminado placa huella y losas de aproximación

Tramo 1 terminado placa huella y losas de aproximación

El vaciado de losa de aproximación final se realizó con acelerante a los 3 días.

La vía en el inicio, en el tramo 1, PR 5+000 se estará pasa evitar el paso de vehículos, con material para producción de concreto (triturado y arena) y material sobrante de sub-base, sin embargo, algunas personas de la comunidad, no identificadas, hurtaron el material para concreto y removieron el material de sub-base e ingresaron al tramo de placa huella se cual no cumplía en esta con el tiempo suficiente de fraguado (28 días) se deja constancia de esta situación ante cualquier anomalía que pueda presentarse en la placa huella vaciada. se procede a realizar nuevamente el cierre físico con materiales de aislamiento.

18-08-22 Jueves

Se inicia jornada 7:00 AM. se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente 1 Aux. SST, 1 Maestro, 2 oficiales y 5 Ayudantes. se realiza fundición de losa del tramo 3, la cual se realizó con concreto acelerado con producto TOXEMENT al 2% según recomendación de fabricante y se fundan los bordillos peatonales que fueron tapados por el desplazamiento. se inicia trabajos en el encole de la cuneta existente del tramo 3.

19-08-22 (Sábado) Viernes

se inicia jornada 7:00 AM, se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. El día anterior se dejó fundida la losa del encole de la AIC cuneta del tramo 3, el día de hoy se formaleta y se funde dicho elemento. dejando el capuchón para conectar el futuro tubo proyectado.

19-08 La interventoría verifica formaleta, trapes, hierros y vaciado de losa de encole y de la poceta al inicio del tramo 3. se observa cierre físico para el fraguado de la losa de aproximación inicial.

20-08-22 Sábado

Se inicia jornada 7:00 AM. se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing residente 1 Aux SST, 1 Maestro, 2 Oficiales y 5 Ayudantes. se realiza la fundición del bordillo de la AIC 1, la cual se terminó de formaletar después de la 14:00. En la mañana con los ayudantes se inicia jornada de limpieza de todos los tramos y terminando la fundida del bordillo se fundan los 3 m de cuneta pendientes en el tramo 3 las cuales quedan la cuneta en la caja fundida el día anterior.

20-08 La interventoría verifica el vaciado de cuneta y bordillo del tramo 3. Para esto se tiene el uso del vibrador mecánico.

Se verifica el inicio de las actividades de mantenimiento rutinario previstas, en el cual se tiene 1 motoniveladora, compactador, cargador y volqueta.

21-03-22 Domingo

Se inicia jornada 7:00 AM. Se cuenta con el siguiente personal: 1 Ing. residente, 1 Aux. SST, 1 Maestro de Obras, 3 Ayudantes. Se realiza el mantenimiento del tramo que se define entre alcaldía y la comunidad, es decir, 900 m a partir de la loza existente de la plaza hacia el cruce del colegio del SOCORRO, se realiza una motoniveladora, compactadora, se conformó material, se hace zanjas y se colocó material granular en las zonas más afectadas por el invierno.

21-03-22 Se termina actividad de mantenimiento rutinario, se verifica la disposición de 27 ojos de alcantarillas, extendido a lo largo y ancho de 950 metros. Se depura uniformidad, conformado y compactación de la capa extendida.

ANEXO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1513-2021 **INTERVENTORIA:** CINTE SAS INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS

CONTRATO DE OBRA No.	**CONTRATISTA:**
003-C. OBRA-2021	MONICA LILIANA LÓPEZ J.
311 09/12/2021	JORGE J. CARMONA
LP-001 de 2021	SICON INGENIERIA SAS
002-LP-2021	CONSORCIO VIAL PROFUTURO
13122021-0325 (LP 003-2021)	CARLOS E. HERNANDEZ
004 DE 2021	WENTZER M. LEON T.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMPERO	Vehículo automor AUDI Q3, modelo 2015 de placas ZKY 43	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												
MOTOCICLETA	Motocicletas HONDA XRE190 STD, modelo 2019 de placas EXP13F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Motocicletas SUZUKI GIXXER, modelo 2017 de placas CNW37E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Motocicleta ROYAL ENFIELD HIMALAYAN, modelo 2020 de placas WTA25E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	Motocicleta PULSAR NS 200 FI, modelo 2022 de placas APZ58G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/08/2022
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: **HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513 - 2021

INTERVENTOR: CINTE S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

CONTRATO DE OBRA No.: 003-C. OBRA-2021 - 311 DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 - LP-001 de 2021 - 002-LP-2021
13122021-0325 (LP 003-2021) - 004 DE 2021

CONTRATISTA: MONICA L. LÓPEZ - JORGE J. CARMONA - SICON INGENIERIA SAS - CONSORCIO VIAL PROFUTURO - CARLOS E. HERNANDEZ - WENTZER M. LEÓN T.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CCF DE CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jose Orlando Ossa Zuluaga (*)	10.223.490	Director Interventoría	$ 2.950.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x		x	x					x								50%		$ 1.180.000	$ 82.200	V	Nueva EPS	4455554897	$ 147.500		4455554897						Pensionado
2	Jorge Mario Aristizabal Idarraga	10.247.086	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		$ 4.000.000	$ 278.400	V	Sanitas	24162749	$ 160.000	Colpensiones	24162749	$ 640.000	$ 160.000			
3	Lina María Vásquez López	30.329.037	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 2.922.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		$ 2.922.000	$ 15.300	I	Sura	24162749	$ 116.900	Protección	24162749	$ 467.600	$ 116.900			
4	José German Alzate Salazar	10.278.567	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		$ 4.000.000	$ 278.400	V	Nueva EPS	24162749	$ 160.000	Protección	24162749	$ 640.000	$ 160.000			
5	Miriam Cristina Morales Ramos (*)	30.273.669	Profesional Trabajo Social	$ 1.360.000			x	x			x				x	x				x	x	x			x				x			x		x	x	40%		$ 300.000	$ 69.600	V	Nueva EPS	4459140884	$ 40.000	Colpensiones	4459788949	$ 160.000				
6	Claudia Liliana Rairán Pinilla (*)	24.347.748	Ingeniera Ambiental	$ 2.720.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			x	x	x	x	x		80%		$ 1.000.000	$ 69.600	V	Sanitas	8620408719	$ 125.000	Protección	8620765161	$ 160.000				
7	Duvan Fernando Jaramillo Giraldo (*)	75.088.902	Profesional en Sallud y Seguridad en el Trabajo	$ 1.760.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x		80%		$ 933.334	$ 69.600	V	Sura	7849599218	$ 125.000	Porvenir	7849599218	$ 160.000				
8	William Fernando Moreno Moreno	1.049.628.030	Ingeniero Auxiliar Interventoria	$ 2.922.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		$ 2.922.000	$ 203.400	V	Sanitas	24162749	$ 116.900	Porvenir	24162749	$ 467.600	$ 116.900			
9																																																
10																																																
11																																																
N																																																
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 22.634.000**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 02 de septiembre de 202 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría CINTE S.A.S
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: **HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513 - 2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2022 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

CONTRATO DE OBRA No:	003-C. OBRA-2021	**CONTRATISTA:** MONICA L. LÓPEZ JIMENEZ
	311 de diciembre 09 de 2021	JORGE J. CARMONA G.
	LP-001 de 2021	SICON INGENIERIA SAS
	002-LP-2021	CONSORCIO VIAL PROFUTURO
	13122021-0325 (LP 003-2021)	CARLOS E. HERNANDEZ
	004 DE 2021	WENTZER MAURICIO LEÓN T.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	806121	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 593.380.581,00	$ -
			TOTAL			$ 593.380.581	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 593.380.581**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								806121 - 2021-09-28	**$ 593.380.581**	**$ 593.380.581**		
	ANTICIPO						**$ 249.319.572,00**		**$ 344.061.009**			
1	DICIEMBRE DE 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.319.572,00		$ 344.061.009	$ 593.380.581		
2	ENERO DE 2022	$ 10.672.568	$ 2.027.788	$ 12.700.356	$ 5.336.284	$ 7.364.072,00	$ 243.983.288,00		$ 336.696.937	$ 580.680.225		
3	FEBRERO DE 2022	$ 38.633.848	$ 7.340.431	$ 45.974.279	$ 19.316.924	$ 26.657.355,00	$ 224.666.364,00		$ 310.039.582	$ 534.705.946		
4	MARZO DE 2022	$ 62.251.033	$ 11.827.696	$ 74.078.729	$ 31.125.517	$ 42.953.212,00	$ 193.540.847,00		$ 267.086.370	$ 460.627.217		
5	ABRIL DE 2022	$ 67.635.988	$ 12.850.838	$ 80.486.826	$ 33.817.994	$ 46.668.832,00	$ 159.722.853,00		$ 220.417.538	$ 380.140.391		
6	MAYO DE 2022	$ 59.398.540	$ 11.285.723	$ 70.684.263	$ 29.699.270	$ 40.984.993,00	$ 130.023.583,00		$ 179.432.545	$ 309.456.128		
7	JUNIO DE 2022	$ 61.734.430	$ 11.729.542	$ 73.463.972	$ 30.867.215	$ 42.596.757,00	$ 99.156.368,00		$ 136.835.788	$ 235.992.156		
8	JULIO DE 2022	$ 60.954.540	$ 11.581.363	$ 72.535.903	$ 30.477.270	$ 42.058.633,00	$ 68.679.098,00		$ 94.777.155	$ 163.456.253		
9	AGOSTO DE 2022	$ 64.354.560	$ 12.227.366	$ 76.581.926	$ 32.177.280	$ 44.404.646,00	$ 36.501.818,00		$ 50.372.509	$ 86.874.327		
TOTALES		**$ 425.635.507,00**	**$ 80.870.747,00**	**$ 506.506.254,00**	**$ 212.817.754,00**	**$ 293.688.500,00**	**$ 36.501.818**		**$ 50.372.509**	**$ 86.874.327**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS No 1	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS No 2	$ 10.672.568	$ 2.027.788	$ 12.700.356
ACTA DE COSTOS No 3	$ 38.633.848	$ 7.340.431	$ 45.974.279
ACTA DE COSTOS No 4	$ 62.251.033	$ 11.827.696	$ 74.078.729
ACTA DE COSTOS No 5	$ 67.635.988	$ 12.850.838	$ 80.486.826
ACTA DE COSTOS No 6	$ 59.398.540	$ 11.285.723	$ 70.684.263
ACTA DE COSTOS No 7	$ 61.734.430	$ 11.729.542	$ 73.463.972
ACTA DE COSTOS No 8	$ 60.954.540	$ 11.581.363	$ 72.535.903
ACTA DE COSTOS No 9	$ 64.354.560	$ 12.227.366	$ 76.581.926
VALOR TOTAL	**$ 425.635.507**	**$ 80.870.747**	**$ 506.506.254**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**


NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma

Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD



Firma

Nombre: HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-3-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	29	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CINTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA HUMBERTO L. VELASQUEZ CONTRERAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTO PERSONAL PROFESIONAL	$ 41.687.100,00	$ 41.687.100,00	$ 41.687.100,00	$ 41.687.100,00	$ 41.687.100,00	$ 208.435.500,00	83,60%
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 8.176.815,00	$ 8.176.815,00	$ 8.176.815,00	$ 8.176.815,00	$ 8.176.812,00	$ 40.884.072,00	16,40%
TOTAL							**$ 249.319.572,00**	**100%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.:17202-0205 CLD

(Firma)
HUMBERTO L. VELASQUEZ CONTRERAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.: 2520245135 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 001300090100002155 **BANCO** BBVA SUCURSAL: LOS FUNDADORES

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 249.319.572,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CHEQUE	411989	2/03/2022	CINTE SAS	$ 99.727.830	1 Y 2	PERSONAL PROFESIONAL/ COSTOS DIRECTOS (MES 1- ENERO Y MES 2 -FEBRERO)
CHEQUE	411990	19/04/2022	CINTE SAS	$ 49.863.915	1 Y 2	PERSONAL PROFESIONAL/ COSTOS DIRECTOS (MES 3- MARZO)
CHEQUE	411991	18/07/2022	CINTE SAS	$ 98.450.220	1 Y 2	PERSONAL PROFESIONAL/ COSTOS DIRECTOS (MES 4- ABRIL Y MES 5- MAYO)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	PERSONAL PROFESIONAL	$ 208.435.500,00	$ 207.365.684,00	$ -	$ 207.365.684,00	$ 1.069.816,00
2	COSTOS DIRECTOS	$ 40.884.072,00	$ 40.676.281,00	$ -	$ 40.676.281,00	$ 207.791,00
3	OTROS COSTOS (Descuentos BBVA a cargo del contratista: chequera, cuota de manejo y el 4xmil)			$ 1.277.607,00	$ 1.277.607,00	$ (1.277.607,00)
	TOTALES	$ 249.319.572,00	$ 248.041.965,00	$ 1.277.607,00	$ 249.319.572,00	$ -

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JULIO): $ 6.499,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 117.965,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD

Firma:
Nombre: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CINTE SAS .
.
CRA 24 # 22-36 OFC 602 .
MANIZALES CALDAS- COLOMBIA

43 22

Oficina: 0009

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

LOS FUNDADORES

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-02-2022 HASTA: 28-02-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300090100002155
Fecha de corte	28-02-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	4	104,815.00
+ ABONOS	2	249,589,572.00	- 4 POR MIL	8	2,627.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	37,505.00	- RETENCIONES	1	2,625.00
- CARGOS	4	551,660.00	SALDO FINAL		248,965,350.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	04-02-2022	04-02-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO MANIZALES CENTRO		270,000.00	270,000.00
3	04-02-2022	04-02-2022	IMPUESTO DECRETO	904.00		269,096.00
4	04-02-2022	04-02-2022	COBRO ADEUDO SER MAN CTA REMUNE MANIZALES CENTRO	225,987.00		43,109.00
5	04-02-2022	04-02-2022	IMPUESTO DECRETO	172.00		42,937.00
6	04-02-2022	04-02-2022	COBRO ADEUDO IVA SERVICIO MANIZALES CENTRO	42,937.00		0.00
7	07-02-2022	07-02-2022	ABONO DOMI. INSTITUTO NACIONAL DE VI		249,319,572.00	249,319,572.00
8	07-02-2022	07-02-2022	IMPUESTO DECRETO	57.00		249,319,515.00
9	07-02-2022	07-02-2022	COBRO ADEUDO SER MAN CTA REMUNE CC CAJA CENTRAL	14,173.00		249,305,342.00
10	07-02-2022	07-02-2022	IMPUESTO DECRETO	11.00		249,305,331.00
11	07-02-2022	07-02-2022	COBRO ADEUDO IVA SERVICIO CC CAJA CENTRAL	2,693.00		249,302,638.00
12	22-02-2022	22-02-2022	IMPUESTO DECRETO	237.00		249,302,401.00
13	22-02-2022	22-02-2022	COMISION POR CHEQUERA	59,300.00		249,243,101.00
14	22-02-2022	22-02-2022	IMPUESTO DECRETO	45.00		249,243,056.00
15	22-02-2022	22-02-2022	IVA COMISION CHEQUERA	11,267.00		249,231,789.00
16	23-02-2022	23-02-2022	IMPUESTO DECRETO	1,009.00		249,230,780.00
17	23-02-2022	23-02-2022	SERVICIO MANEJO CUENTA REMUNERADA	252,200.00		248,978,580.00
18	23-02-2022	23-02-2022	IMPUESTO DECRETO	192.00		248,978,388.00
19	23-02-2022	23-02-2022	IVA SERVICIO	47,918.00		248,930,470.00
	28-02-2022	28-02-2022	ABONO INTERESES GANADOS		37,505.00	248,967,975.00
	28-02-2022	28-02-2022	CARGO RETEFUENTE INTERESES	2,625.00		248,965,350.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

CINTE SAS .
.
CRA 24 # 22-36 OFC 602 .
MANIZALES CALDAS- COLOMBIA

43 22 Oficina: 0009

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

LOS FUNDADORES
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-03-2022 HASTA: 31-03-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300090100002155
Fecha de corte	31-03-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		248,965,350.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	1	398,911.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	33,620.00	- RETENCIONES	1	2,353.00
- CARGOS	1	99,727,830.00	SALDO FINAL		148,869,876.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
22	04-03-2022	04-03-2022	IMPUESTO DECRETO	398,911.00		248,566,439.00
23	04-03-2022	04-03-2022	CARGO CHEQUE Nº: 411989 MANIZALES CENTRO	99,727,830.00		148,838,609.00
	31-03-2022	31-03-2022	ABONO INTERESES GANADOS		33,620.00	148,872,229.00
	31-03-2022	31-03-2022	CARGO RETEFUENTE INTERESES	2,353.00		148,869,876.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

CINTE SAS .
.
CRA 24 # 22-36 OFC 602 .
MANIZALES CALDAS- COLOMBIA

43 23

Oficina: 0009

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Este 21 de mayo desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 22 de mayo, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA net, BBVA wallet y cajeros automáticos estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

LOS FUNDADORES

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-04-2022 HASTA: 30-04-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300090100002155
Fecha de corte	30-04-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		148,869,876.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	1	199,456.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	23,823.00	- RETENCIONES	1	1,668.00
- CARGOS	1	49,863,915.00	SALDO FINAL		98,828,660.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
26	22-04-2022	22-04-2022	IMPUESTO DECRETO	199,456.00		148,670,420.00
27	22-04-2022	22-04-2022	CARGO CHEQUE NP: 411990 MANIZALES CENTRO	49,863,915.00		98,806,505.00
	29-04-2022	30-04-2022	ABONO INTERESES GANADOS		23,823.00	98,830,328.00
	29-04-2022	30-04-2022	CARGO RETEFUENTE INTERESES	1,668.00		98,828,660.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.