Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

# INFORME MENSUAL No. 2

**CONTRATO No. 2844 DE 2023: "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000**".**

**PERIODO: 1 al 30 de septiembre de 2023**

**Ocaña, septiembre de 2023**



**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No. 2570 DE 2023**

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato M. rutinario No.** 2844 de 2023 **Contratista:** SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.

**Contrato de Interventoría No.** 2570 de 2023 **Interventoría:** JOYCO S.A.S. BIC

**Objeto Contrato de Obra:**
**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000"**

**INFORME MENSUAL No.** 2 **MES O PERIODO:** 8 - 31 de agosto de 2023


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 25 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 6 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 8 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 10 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 10 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 10 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 11 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 11 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 11 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 12 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 38 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 32 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 28 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 30 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 34 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 14 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 14 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 14 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 15 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 15 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 54 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 58 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 56 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 60 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 17 |
| **8** | **Anexos** | | 24 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 18 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 21 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 6
***2.1 Localización*** ..... 6
***2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía*** ..... 7
***2.3 Características Técnicas del Proyecto*** ..... 8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ..... 8
***3.1 Información General del Contrato*** ..... 8
***3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes*** ..... 9
***3.3 Seguimiento ítems no previstos*** ..... 9
**3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial** ..... 9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 10
***4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto*** ..... 10
***4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*** ..... 10
***4.3 Personal Contrato de Obra*** ..... 10
***4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra*** ..... 10
***4.5 Estado General del Tiempo*** ..... 10
***4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio*** ..... 11
***4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra*** ..... 11
***4.8 Informe Avance Físico-Financiero*** ..... 11
***4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*** ..... 11
***4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra*** ..... 11
***4.11 Otros documentos seguimiento mensual:*** ..... 11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 12
***5.1 Información general del contrato*** ..... 12
***5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial.*** ..... 12
***5.3 Informes especialistas*** ..... 13
***5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC*** ..... 13
***5.5 Información otros programas y aplicativo*** ..... 13
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL ..... 14
***6.1 Equipo Contrato de Interventoría*** ..... 14
***6.2 Personal Contrato de Interventoría*** ..... 14
***6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*** ..... 14

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

***6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*** ..... 14
***6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*** ..... 14
***6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría*** ..... 14
***6.7 Otros documentos seguimiento mensual*** ..... 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 15
8. ANEXOS ..... 16
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* ..... 16
**8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11)** ..... 17
**8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.** ..... 17
PODA EN EL PR 09+0480 DE LA RUTA 7007 ..... 18
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 37+0871 DE LA RUTA 7007 ..... 18
LIMPIEZA SEÑALIZACION EN EL PR 37+000 DE LA RUTA 7007 ..... 18
LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 8+0377 ..... 18
ROCERÍA Y DESMONTE EN EL PR 00+0710 DE LA RUTA 7007 ..... 19
RECOLECCIÓN EN BASURA EL PR 14+0358 DE LA RUTA 7007 ..... 19
LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 42+0700 DE LA RUTA 7007 ..... 19
ENSAMBLE DEFENSA METALICA EN EL PR 00+0095 RUTA 7007 ..... 19
CAPACITACION ..... 20
INSPECCION VISUAL PUENTE DEL PR 28+0556 ..... 20
RECORRIDO VIAL ..... 20
SEGUIMIENTO INSTALACION DEFENSA METÁLICA ..... 20
**8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales** ..... 20

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

# LISTADO DE ANEXOS

| | |
|---|---|
| Anexo 1 | Resumen Mensual Estado General del Proyecto |
| Anexo 2 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra |
| Anexo 3 | Estado General del Tiempo |
| Anexo 4 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra |
| Anexo 5 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra |
| Anexo 6 | Informes semanales |
| Anexo7 | Equipo Contrato de Interventoría |
| Anexo 8 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría |
| Anexo 9 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría |
| Anexo 10 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría |
| Anexo 11 | Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario |
| Anexo 12 | Bitácora correspondiente al periodo evaluado |

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

## 1. INTRODUCCIÓN

El Instituto nacional de vías - Invias con el fin de contribuir efectivamente en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y el propósito específico de alcanzar la satisfacción de los usuarios de las vías, llevo a desarrollar el programa de Mantenimiento Vial, para adelantar todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras.

Es por ello que el INVIAS destinó la suma doscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($ 283.776.853,00) M/Cte., para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11, que se ejecuta a través del contrato 2570 del 2023 y en igual sentido destinó la suma de ciento quince millones ciento noventa y dos mil pesos M/Cte. (**$115.192.000,00**) para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 por medio del contrato 2844 del 2023, con el fin de que a través de los citados contratos se mantenga las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía del sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña.

Ahora bien, regional y localmente esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña y la capital del departamento con la región costera del país desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios.

Durante la ejecución de este proyecto se busca generar bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

El presente documento resume el avance de las actividades y desarrollo del contrato 2570 de 2023, por parte del JOYCO SAS BIS como administrador vial del contrato de mantenimiento rutinario No.2844 de 2023, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## *2.1 Localización*

El proyecto se ejecuta en el departamento de Cesar, en la vía: Aguaclara – Ocaña desde el PR 00+0000 al PR 43+0000, corredor vial ruta 70 tramo 07, sector Aguaclara – Rio de Oro, que une a Ocaña, la frontera Colombo Venezolana y la región del Catatumbo con el interior del país, el valle del Magdalena, y la costa Caribe colombiana utilizando la troncal del magdalena medio,





*Figura: 1 Localización carretera Aguaclara - Ocaña, vía nacional 7007, sector del PR 00+0000 al PR 43+0000*

El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento del Cesar. Como referencia histórica este corredor fue revertido al Instituto Nacional de Vías INVIAS el 17 de octubre de 2017 por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, como consecuencia de una terminación unilateral de la Concesionaria Ruta del Sol Tramo II; lo que generó obras civiles y de infraestructura vial inconclusas.

En el cuadro 1 se observa la localización del corredor vial donde se ejecuta la actividad de mantenimiento rutinario, y se describen las características generales del mismo:

*Cuadro 1 Datos corredor vial.*

| TERRITORIAL | COD. VIA | NOMBRE DE LA VÍA | SECTOR | PR INICIAL | PR FINAL | LONG. (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCAÑA | 7007 | Aguaclara - Ocaña | Aguaclara - Rio de Oro | 00+000 | 43+000 | 42,994 |

Fuente: INVIAS





*Figura: 2 Mapa sector vial PR 00+0000 al PR 43+0000 sitios importantes*

*Fuente: Google Earth*

### *2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía*

En general, la carretera se encuentra en condiciones de transitabilidad normales, aunque hay sectores en los cuales la carpeta presenta características de falla; piel de cocodrilo, escamas, fisuras y desprendimientos, adicionalmente hay sectores con derrumbes (PR 21+000 hasta el PR 39+900) los cuales han sido despuntados y acomodados en la cuneta por el personal de mantenimiento rutinario. La territorial viene realizando gestiones para realizar inversiones que brinden seguridad y mejoras en la transitabilidad del corredor vial, el INVIAS realizo durante las vigencias anteriores una gran inversión con el contrato No 1180 del 2018 para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías, al igual que el contrato 1634 del 2022.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

A continuación, se resumen del estado actual del corredor vial objeto d ellos contratos 2570 y 2844 del 2023, de acuerdo a los parámetros de evaluación de Criterio Técnico:

*Cuadro 2 información estado con criterio técnico actual de la vía.*

| Condición | Longitud km | Bueno | | Regular | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longitud | Porcentaje | Longitud | Porcentaje | Longitud | Porcentaje |
| Pavimentado | 42,99 | 29,015 | 67,49% | 9,944 | 23,13% | 4,035 | 9,38% |

Es relevante tener en cuenta que se hace necesario contar con las actividades del contrato de mantenimiento rutinario, mediante el cual se mantiene en condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario del corredor vial.

### *2.3 Características Técnicas del Proyecto*

El objetivo del proyecto es realizar el seguimiento y control del personal para el servicio de Mantenimiento rutinario, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA, en pro de garantizar que el sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña, se encuentre en condiciones apropiadas de transitabilidad.

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

### *3.1 Información General del Contrato*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 2844 DE 2023 |
| **OBJETO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. con NIT. 901432255-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MICHAEL RINCON DELGADO |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 18/08/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INCIAL** | 18/10/2023 |
| **PLAZO INICIAL** | DOS (2) MESES |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | 30/09/2023 (Terminación a mutuo acuerdo, se incluyó más personal) |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 115.192.000,00 INCLUIDO IVA |
| **ADICIÓN 1** | $ 0,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 115.192.000,00 INCLUIDO IVA |

***3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes***

1. Limpieza de cunetas.
2. Rocería.
4. Limpieza de alcantarillas.
5. Limpieza de calzada.
6. Recolección de residuos sólidos.
7. Atención de emergencias PR 00+0000 al PR 43+0000, despunte de derrumbes.
8. Atención de emergencias por accidentes.
9. Vigilancia diaria al corredor vial.
10. Siembra de plantas ornamentales.

***3.3 Seguimiento ítems no previstos***

(No aplica).

**3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial**

Durante el periodo evaluado el contrato de servicio de mantenimiento rutinario se ejecuta con normalidad en las programaciones semanales, aunque debido a la temporada de invierno latente en la región se han generado emergencias por deslizamientos de material proveniente del talud superior sobre la vía, los cuales han sido orillados sobre la cuneta.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

La Administración vial viene realizando el seguimiento al único contrato en ejecución en el corredor vial, el cual corresponde al de servicio de mantenimiento rutinario contrato 2844 del 2023, efectuando recorridos y visitas periódicas a la vía para verificar el estado e identificación de sus necesidades, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S., verificando el empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

De otra parte, por petición del supervisor del contrato se brinda apoyo en la supervisión al contrato de monto agotable N° 2611 del 2023, para ello se hace seguimiento a las actividades que este ejecute.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### *4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

### *4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

### *4.3 Personal Contrato de Obra*

**No Aplica**

### *4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 2)

### *4.5 Estado General del Tiempo*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 3)

### *4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

### *4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra*

Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6(Anexo 4)

### *4.8 Informe Avance Físico-Financiero*

(**No Aplica**)

### *4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

### *4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

### *4.11 Otros documentos seguimiento mensual:*

- Programa de Inversiones y seguimiento Programa de inversiones

(**No Aplica**)

- Actas de comité de obra

Ver anexos

- Acta de reunión

**No Aplica**

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 6)

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### *5.1 Información general del contrato*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 2570 del 2023. |
| **OBJETO** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11 |
| **AMINISTRADOR** | JOYCO S.A.S. BIC con NIT. 860067561-9 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (04) MESES. |
| **FECHA INICIACIÓN** | 8/08/2023 |
| **PRÓRROGA 1** | |
| **PRÓRROGA 2** | |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 8/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 283.776.853,00 INCLUIDO IVA |
| **ADICIÓN 1** | $ 0,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 283.776.853,00 INCLUIDO IVA |

### *5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial.*

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas por el INVIAS en el anexo técnico del proceso de contratación que originó el contrato 2844 del 2023.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

- Seguimiento sobre la programación semanal de actividades contractuales.

- Capacitación al personal de mantenimiento rutinario, encaminada a mejorar su percepción sobre la ejecución de actividades.

- Recorrido y presencia diaria en la ejecución de las actividades sobre la vía para el control técnico de los trabajos realizados.

- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Requerimiento al contratista para la señalización de sitios que generasen riesgo para el usuario.

- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

### *5.3 Informes especialistas*

(No aplica).

### *5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC*

(No aplica).

### *5.5 Información otros programas y aplicativo*

(No aplica)

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

### *6.1 Equipo Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5(Anexo 7)

### *6.2 Personal Contrato de Interventoría*

(No Aplica)

### *6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

### *6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 9)

### *6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría*

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 10)

### *6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría*

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

### *6.7 Otros documentos seguimiento mensual*

• Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

**No Aplica**

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada las precipitaciones latentes en el sector vial objeto del contrato, y aunado al periodo en el que la vía no contó con el servicio de mantenimiento, corredor cuenta con una serie de atrasos para poner en condiciones óptimas el corredor vial

- En el corredor vial se presenta sitios críticos identificados en la plataforma HERMES, ubicado en el PR 30+0377, el PR 22+0835, PR 28 +0231, el PR 30+0420 y el PR 32+0220, en los que se presentan hundimiento de la calzada y perdida parcial de banca, los cuales serán atendidos tan pronto exista asignado un contrato que contemple dentro de su alcance la atención del sitio.

- Es relevante e importante contar con personal para mantenimiento rutinario, que garantice las condiciones de transitabilidad y seguridad del usuario del corredor vial Aguaclara-Ocaña.

- Se sugiere contar con un contrato de obra, con el cual se pueda atender el retiro de derrumbes y las obras civiles que representan riesgo para el usuario del corredor vial.

- Es necesario se realice actividades de mantenimiento periódico, como reparcheo, bacheo y suministro de mezcla asfáltica.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

## 8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>RELACIÓN CORRESPONDENCIA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 11 | 10 | 22 |

| | |
|---|---|
| **Contrato de servicio** | **2844 DE 2023** |
| Contratista: | SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. con NIT. 901432255-3 |
| Conformación: | |
| Objeto: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 |
| Fecha de Inicio: | 18 DE AGOSTO DE 2023 |
| Valor Inicial: | $ 115,192,000.00 |
| Adición 1: | $ 0.00 |
| Adición 2: | $ 0.00 |
| | |
| Valor Actual: | $ 115,192,000.00 |
| Plazo Inicial: | 2 meses |
| Total Prórrogas: | |
| Prórroga 1: | |
| Prórroga 2: | |
| Plazo Inicial: | 2 meses |
| Plazo Actualizado: | 2 meses |
| Fecha de Iniciación: | 18 DE AGOSTO DE 2023 |
| Fecha de Vencimiento: | sábado, 30 de septiembre de 2023 |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2023**

**CORRESPONDENCIA ENVIADA**

| No. OFICIO | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO | |
|---|---|---|---|---|
| AMVO-9 | 4/9/2023 | atencionciudadano@invias.gov.co | Solicitud de informe Policial de accidentes ocurridos en el mes de agosto del 2023 | Solicitud |
| AMVO-10 | 21/9/2023 | INVIAS TERRITORIAL OCAÑA | Solicitud atención puntos de emergencias a través del contrato de monto agotable. | Solicitud |
| AMVO-11 | 26/9/2023 | INVIAS | Denuncia de elementos de señalización y seguridad hurtados en la RN 7007 entre el PR 0+000 al PR 33+352. | Solicitud |
| AMVO-12 | 26/9/2023 | Instituto Nacional de Vías – INVIAS | Solicitud de poda en el Tramo vial RN 7007 del PR 3+000 al PR 35+000 vía Aguaclara-Rio de Oro | Solicitud |
| AMVO-13 | 29/9/2023 | atencionciudadano@invias.gov.co | Invasión al derecho de vía PR 25+000 RN 7007 Vía aguaclara-Rio de oro | Solicitud |
| AMVO-14 | 30/9/2023 | Jefe Seccional Transito y Transporte del Cesar | Entrega informe semanal N° 8 | Respuesta |
| | | | | |

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

| No. OFICIO | FECHA | REMITE | ASUNTO | |
|---|---|---|---|---|
| GS-2023-101071-DECES | 11/9/2023 | POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO CESAR - SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE | Respuesta solicitud información de IPAT | Respuesta |
| 2023I-VBOG-005999 | 20/9/2023 | atencionciudadano@invias.gov.co | MEMOC_AMVRUT_DT_PROFESIONALES Y LOGISTICA DE LAS NUEVAS | Solicitud |
| SGAGA-CGITGRN- No. 1107 | 25/9/2023 | atencionalciudadano@corpocesar.gov.co | ADMINISTRACIONES VIALES 2023 | Respuesta |
| N/A | 27/9/2023 | CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR- | RESPUESTA A SU SOLICITUD. | Respuesta |
| 2023S-VOCA-008822 | 30/9/2023 | Invias | Respuesta - AMVO-12 Solicitud de poda en el Tramo vial RN 7007 del PR 3+000 al PR 35+000 vía Aguaclara-Rio de Oro | Respuesta |
| 2023S-VOCA-008823 | 30/9/2023 | Invias | Ordenes de Inicio contratos mantenimiento rutinario | Informativo |
| 2023S-VOCA-008824 | 30/9/2023 | Invias | COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3033 DE 2023 | Informativo |
| 2023S-VOCA-008825 | 30/9/2023 | Elías Jaimes Fernández | COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3041 DE 2023 | Informativo |
| 2023S-VOCA-008826 | 30/9/2023 | Invias | COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3111 del 2023 | Informativo |
| 2023S-VOCA-008821 | 30/9/2023 | Invias | COMUNICACIÓN ORDEN DE INICIO CONTRATO N° 3040 DE 2023 | Informativo |
| | | | | |

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11)**

**8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.**

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**CONTRATO N.º 2844 DE 2023.**

**CARRETERA: 7007 AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+0000 - PR 43+0000**

**SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.– SEPTIEMBRE DE 2023**

| | |
|---|---|
|  |  |
| PODA EN EL PR 09+0480 DE LA RUTA 7007 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 37+0871 DE LA RUTA 7007 |
|  |  |
| LIMPIEZA SEÑALIZACION EN EL PR 37+000 DE LA RUTA 7007 | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 8+0377 |

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

| | |
|---|---|
|  |  |
| ROCERÍA Y DESMONTE EN EL PR 00+0710 DE LA RUTA 7007 | RECOLECCIÓN EN BASURA EL PR 14+0358 DE LA RUTA 7007 |
|  |  |
| LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 42+0700 DE LA RUTA 7007 | ENSAMBLE DEFENSA METALICA EN EL PR 00+0095 RUTA 7007 |

**CONTRATO N.º 2570 DE 2023: CARRETERA: 7007**
**AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+000 - PR 43+0000**
**JOYCO S.A.S. BIC – SEPTIEMBRE DEL 2023**

| | |
|---|---|
|  |  |
| CAPACITACION | INSPECCION VISUAL PUENTE DEL PR 28+0556 |
|  |  |
| RECORRIDO VIAL | SEGUIMIENTO INSTALACION DEFENSA METÁLICA |

## 8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

# ANEXOS

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 1**

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 11 10 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** 1 AL30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2844 DE 2023

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

**CONTRATISTA:** SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. con NIT. 901432255-3

**PLAZO INICIAL:** 2 MESES
**FECHA DE INICIO:** 18 DE AGOSTO DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/9/2023
**PLAZO ACUMULADO:** 2 MESES

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 115,192,000.00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 115,192,000.00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ -
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO - NO APLICA**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar | | | |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 96,800,000.00 | $ 18,392,000.00 | $ 115,192,000.00 |
| SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | | | |
| VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%) | | | |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 96,800,000.00 | $ 18,392,000.00 | $ 115,192,000.00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 19,360,000.00 | $ 3,678,400.00 | $ 23,038,400.00 | **$ 23,038,400.00** |
| SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | | | | |
| VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%) | | | | **$ -** |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | $ 19,360,000.00 | $ 3,678,400.00 | $ 23,038,400.00 | $ 23,038,400.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

**INVERSIÓN EN OBRA**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | $ 80,634,400.00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 80,634,400.00 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 70.00% |

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

| | |
|---|---|
| MANO DE OBRA CALIFICADA: | |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA: | 18 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 4 |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **22** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








**(ANTES - DURANTE - DESPUES) ROCERIA EN EL PR 37+381**








**(ANTES- DURANTES - DESPUES ) LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 38+0183**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 2**

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No:** 2844 DE 2023

**CONTRATISTA:** SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.

**MES INFORME MENSUAL:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.:** 2570 DE 2023

**INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 948723 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | PROPIOS | Contrato principal 2844-2023 | $ 115.192.000,00 | $ 92.153.600,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 115.192.000,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | 948723 de fecha 2023-08-17 | $ 115.192.000,00 | $ 115.192.000,00 | | | | CONTRATO PRINCIPAL |
| 1 | Servicio | 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | $ 19.360.000,00 | $ 3.678.400,00 | $ 23.038.400,00 | | | | 948723de fecha 2023-08-17 | $ 92.153.600,00 | $ 92.153.600,00 | 82644 DEL 05 OCTUBRE 2023 | | | |
| 2 | Servicio | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 74.751.111,00 | $ 14.202.711,09 | $ 88.953.822,09 | | | | 948723 de fecha 2023-08-17 | $ 3.199.777,91 | $ 3.199.777,91 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 94.111.111,00** | **$ 17.881.111,09** | **$ 111.992.222,09** | | | | | **$ 3.199.777,91** | **$ 3.199.777,91** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 94.111.111,00 | $ 17.881.111,09 | $ 111.992.222,09 |
| IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | | | |
| VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%) | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 94.111.111,00** | **$ 17.881.111,09** | **$ 111.992.222,09** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MICHAEL RINCON DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S
C.C. No.: 1.091.663.104 DE OCAÑA (NTS)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCANA
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 3**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | | |
| | | VERSIÓN | | | |
| | | FECHA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 11 | 10 | 22 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2844 DE 2023

**CONTRATISTA:** SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. con NIT. 901432255-3

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1 AL30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**PROYECTO:** AGUACLARA – OCAÑA PR0+0000 – PR43+0000

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 2570 del 2023

**INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 15 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | | 661 |
| Lluvias moderadas | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 54 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 5 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

**Firma**
Nombre: MICHAEL RINCON DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S
1.091.663.104 DE OCAÑA (NTS)

**Firma**
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 4**

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

VERSIÓN 1
PÁGINA

FECHA 5 10 2023
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCION TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No:** 2844 DE 2023

**CONTRATISTA:** SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA . OCAÑA CÓD.7007

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2570 DE 2023

**INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

**NOMBRE ARL:** ARL SURA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | ALFONSO HOYA LUIS REYES | 1.003.089.297 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | ASMETSALUD | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 2 | GARCIA ALVAREZ DAIBER ANDREY | 1.004.858.784 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 3 | RANGEL RANGEL JOSE EDUARDO | 1.091.533.450 | JEFE DE PERSONAL | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | COMFAORIENTE | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 4 | JIMENEZ PACHECO LEONARDO FABIO | 10.916.613.204 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 5 | HERNANDEZ ALFONSO ERNIS | 1.091.668.199 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 6 | QUINTERO PEREZ JORGE | 1.091.674.730 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 7 | CARRASCAL CASTRO RAFAEL | 1.091.683.049 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 8 | ARDILA QUINTANA JAIRO | 13.167.964 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | COOSALUD | 4521598275 | $ 185.600,00 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 9 | GARCIA LEON ELIDIS | 13.168.862 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | COMFAORIENTE | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 10 | VEGA MERCADO ALEXANDER | 18.928.257 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 185.600,00 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 11 | GUTIERREZ PEÑARANDA ALEXANDER | 88.276.925 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | COOSALUD | 4521598275 | $ 185.600,00 | PORVENIR | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 12 | AREVALO JIMENEZ JESUS MANUEL | 88.285.187 | OBRERO | $ 1.160.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 30 | $ 80.800,00 | V | COMFAORIENTE | 4521598275 | $ 185.600,00 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 185.600,00 | $ 46.400,00 | $ - | $ - | |
| 13 | RODRIGUEZ QUINTANA INES | 37.333.580 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | COMFAORIENTE | 9996243846 | $ 173.300 | COLPENSIONES | 9996243846 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 14 | RANGEL RODRIGUEZ MARIA CAMILA | 1.007.406.862 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | COMFAORIENTE | 4521598275 | $ 173.300 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 15 | PEREZ SABARIA DELQUIS | 1.064.839.820 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 173.300 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 16 | RINCON DELGADO MICHAEL | 1.091.663.104 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | SANITAS | 4521598275 | $ 173.300 | PORVENIR | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 17 | IBAÑEZ SIERRA ALVARO JOSE | 1.091.680.119 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 173.300 | PROTECCION | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 18 | ALVAREZ BARON DIOFAN | 13.168.993 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | NUEVA EPS | 4521598275 | $ 173.300 | PORVENIR | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |
| 19 | RANGEL RODRIGUEZ JUAN DIEGO | 1.004.945.326 | OBRERO | $ 1.082.667,00 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 28 | $ 75.400 | V | COMFAORIENT | 4521598275 | $ 173.300 | COLPENSIONES | 4521598275 | $ 173.300 | $ 43.400 | $ - | $ - | |

SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 20/10/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MICHAEL RINCON DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S
C.C. No.: 1.091.663.104 DE OCAÑA (NTS)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCANA
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 5**

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 2 | DE | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 19 | 10 | 22 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE OBRA No.** 2844 DE 2023 **CONTRATISTA:** **SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. con NIT. 901432255-3**

**OBJETO DEL CONTRATO:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

**FECHA DE INICIO:** 18 DE AGOSTO DE 2023

**PLAZO INICIAL:** 2 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/9/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 115,192,000.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 115,192,000.00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE ADM. VIAL No.** 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 11,519,200.00 | **16** | **8** | **2023** | **16** | **4** | **2024** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 23,038,400.00 | **16** | **8** | **2023** | **16** | **10** | **2026** |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Servicio | 10% | $ 11,519,200.00 | 16 | 8 | 2023 | 16 | 10 | 2023 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **11-44-101206460**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 17/8/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 232,000,000.00 | 16 | 8 | 2023 | 16 | 10 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 11-40-101054829 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 17/8/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 11,519,200.00 | | | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 23,038,400.00 | | | | | | |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% | $ 11,519,200.00 | | | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101206460

**Certificado de modificación o anexo No.:**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 232,000,000.00 | | | | | | |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 11-40-101054829 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

**Firma** _____

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 6**

INFORMES SEMANALES

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 5 del 1/09/2023 al 7/09/2023 (Numeración consecutiva) Últ. Inf. Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

### CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | MICHAEL RINCON DELGADO | | |
| CONTRATO No. | 2844 DEL 16-08-2023 | VALOR INICIAL: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 18/10/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/10/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR: | JOYCO S.A.S. BIC | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| CONTRATO No. | 2570 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE INICIO: | 8/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 8/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 8/12/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 42.077.077,78 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| AMINISTRACION VIAL | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 51.227.547,95 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO(A): | $ 96.800.000,00 | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 35.358.888,89 | 36,53% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 35.358.888,89 | 36,53% |
| AVANCE O ATRASO: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | N.A | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 42.077.077,78 | 36,53% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 42.077.077,78 | 36,53% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 15.998.888,89 | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 15.998.888,89 | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 68.579.406,14 | 24,17% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 51.227.547,95 | 18,05% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 16.553.649,76 | 5,83% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.365.270,19 | 5,83% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

| | Descripción Indicador | Porcentaje de cumplimiento semanal | Cumple | No cumple | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROCERIA Y DESM. MANUAL | 100% | | | OK | OK | | CUMPLE |
| | LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100% | | | OK | OK | | |
| | MANTENIMIENTO PUENTES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100% | | | OK | OK | | |
| | DESPEJE DE DERRUMBES | 100% | | | OK | OK | | |
| | BACHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| * | PARCHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| | LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ARBORIZACION (SIEMBRA) | 100% | | | OK | OK | | |
| | PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ATENCION DE EMERGENCIAS | 100% | | | OK | OK | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Guadañadoras | 5 | 5 |
| Celular o radio teléfono | 1 | 1 |
| Cámara Fotográfica | 1 | 1 |
| Herramisntas menores | ok | ok |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**INFORME SEMANAL** | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 7 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | | | DISPONIBLE | | |
| | | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | | | | | |
| | | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | N/A | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | N/A | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N/A

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | Servicio de mantenimeinto rutinario | Adm. vial |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 19 | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA)
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6.LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METALICAS
7.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.MANTENIMIENTO PUENTES
6.LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES
7.DESPEJE DE DERRUMBES EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO
8.LIMPIEZA DE LA CALZADA
9.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Antes - LIMPIEZA DE CUNETA - PR28+0440 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA DE CUNETA - PR28+0440 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA DE CUNETA - PR28+0440 - VÍA CÓDIGO 7007**




**Antes - LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES - PR 28+0000-VÍA CÓDIGO 7007**




**Durante - LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES - PR 28+0000-VÍA CÓDIGO 7007**




**Después - LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES - PR 28+0000-VÍA CÓDIGO 7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**INFORME SEMANAL** | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 7 | 9 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | | (Día / Mes / Año) | |




**Antes - LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS PR29+0286- VÍA CÓDIGO 7007**




**Durante - LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS PR29+0286- VÍA CÓDIGO 7007**




**Después - LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS PR29+0286- VÍA CÓDIGO 7007**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** |
|---|
| Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal |
| Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad |
| |
| |

**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN**

Firmado digitalmente por LUCILA JIMENEZ FERNANDEZ

FIRMA

NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ

Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

VERSIÓN 1

PÁGINA

FECHA 14 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 6 del 8/09/2023 al 14/09/2023 Últ. Inf. Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

**CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | MICHAEL RINCON DELGADO | | |
| CONTRATO No. | 2844 DEL 16-08-2023 | VALOR INICIAL: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 18/10/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/10/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR: | JOYCO S.A.S. BIC | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| CONTRATO No. | 2570 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE INICIO: | 8/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 8/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 8/12/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 63.355.600,00 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| AMINISTRACION VIAL | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 63.317.008,63 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO(A): | $ 96.800.000,00 | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 53.240.000,00 | 55,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 53.240.000,00 | 55,00% |
| AVANCE O ATRASO: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | N.A | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 63.355.600,00 | 55,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 63.355.600,00 | 55,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 85.133.055,90 | 30,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 63.317.008,63 | 22,31% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 16.553.649,76 | 5,83% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.311.640,57 | 5,83% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

| | Descripción Indicador | Porcentaje de cumplimiento semanal | Cumple | No cumple | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROCERIA Y DESM. MANUAL | 100% | | | OK | OK | | CUMPLE |
| | LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100% | | | OK | OK | | |
| | MANTENIMIENTO PUENTES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100% | | | OK | OK | | |
| | DESPEJE DE DERRUMBES | 100% | | | OK | OK | | |
| | BACHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| * | PARCHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| | LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ARBORIZACION (SIEMBRA) | 100% | | | OK | OK | | |
| | PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ATENCION DE EMERGENCIAS | 100% | | | OK | OK | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Guadañadoras | 5 | 5 |
| Celular o radio teléfono | 1 | 1 |
| Cámara Fotográfica | 1 | 1 |
| Herramisntas menores | ok | ok |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 14 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | N/A | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | N/A | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N/A

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | Servicio de mantenimeinto rutinario | Adm. vial |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 19 | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA)
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6.LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METALICAS
7.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.MANTENIMIENTO PUENTES
6.LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES
7.DESPEJE DE DERRUMBES EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO
8.LIMPIEZA DE LA CALZADA
9.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Antes - LIMPIEZA DE CUNETA - PR34+0490 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA DE CUNETA - PR34+0490 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA DE CUNETA - PR34+0490 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Antes - LIMPIEZA DEFENSA METALICA - PR 34+0361-VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA DEFENSA METALICA - PR 34+0361-VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA DEFENSA METALICA - PR 34+0361-VÍA CÓDIGO 7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 14 | 9 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | | (Día / Mes / Año) | |




**Antes - ROCERIA PR31+0040- VÍA CÓDIGO 7007**




**Durante - ROCERIA PR31+0040- VÍA CÓDIGO 7007**




**Después - ROCERIA PR31+0040- VÍA CÓDIGO 7007**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | **RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL** |
|---|---|
| Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal | |
| Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad | |
| | FIRMA |
| | NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ |
| | Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 7 del 15/09/2023 al 21/09/2023 (Numeración consecutiva) Últ. Inf. Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

### CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | MICHAEL RINCON DELGADO | | |
| CONTRATO No. | 2844 DEL 16-08-2023 | VALOR INICIAL: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 18/10/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/10/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR: | JOYCO S.A.S. BIC | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| CONTRATO No. | 2570 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE INICIO: | 8/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 8/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 8/12/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 84.634.122,22 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| AMINISTRACION VIAL | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 75.467.873,31 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO(A): | $ 96.800.000,00 | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 71.121.111,11 | 73,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 71.121.111,11 | 73,47% |
| AVANCE O ATRASO: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | N.A | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 84.634.122,22 | 73,47% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 84.634.122,22 | 73,47% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 101.686.705,66 | 35,83% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 75.467.873,31 | 26,59% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 16.553.649,76 | 5,83% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.285.467,75 | 5,83% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

| | Descripción Indicador | Porcentaje de cumplimiento semanal | Cumple | No cumple | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROCERIA Y DESM. MANUAL | 100% | | | OK | OK | | CUMPLE |
| | LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100% | | | OK | OK | | |
| | MANTENIMIENTO PUENTES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100% | | | OK | OK | | |
| | DESPEJE DE DERRUMBES | 100% | | | OK | OK | | |
| | BACHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| * | PARCHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| | LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ARBORIZACION (SIEMBRA) | 100% | | | OK | OK | | |
| | PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ATENCION DE EMERGENCIAS | 100% | | | OK | OK | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Guadañadoras | 5 | 5 |
| Celular o radio teléfono | 1 | 1 |
| Cámara Fotográfica | 1 | 1 |
| Herramisntas menores | ok | ok |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 21 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO |

DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | N/A | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | N/A | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N/A

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | Servicio de mantenimeinto rutinario | Adm. vial |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 19 | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA)
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6.LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METALICAS
7.PODA DE ARBOLES
8.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.MANTENIMIENTO PUENTES
6.LIMPIEZA SEÑALES ,MOJONESY DEFENSAS METALICAS
7.DESPEJE DE DERRUMBES EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO
8.LIMPIEZA DE LA CALZADA
9.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Antes - ROCERIA - PR37+381 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - ROCERIA - PR37+381 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - ROCERIA - PR37+381 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Antes - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 37+0381-VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 37+0381-VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 37+0381-VÍA CÓDIGO 7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**INFORME SEMANAL** | | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 21 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)



**Antes - LIMPIEZA CUNETA PR38+0183- VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA CUNETA PR38+0183- VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA CUNETA PR38+0183- VÍA CÓDIGO 7007**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | **RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL** |
|---|---|
| Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal | |
| Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad | |
| | FIRMA |
| | NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ |
| | Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

VERSIÓN 1

PÁGINA

FECHA 28 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 8 del 22/09/2023 al 28/09/2023 Últ. Inf. Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

### CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | MICHAEL RINCON DELGADO | | |
| CONTRATO No. | 2844 DEL 16-08-2023 | VALOR INICIAL: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 18/10/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/10/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR: | JOYCO S.A.S. BIC | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| CONTRATO No. | 2570 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE INICIO: | 8/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 8/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 8/12/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 105.912.644,44 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| AMINISTRACION VIAL | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 88.115.001,15 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO(A): | $ 96.800.000,00 | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 89.002.222,22 | 91,94% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 89.002.222,22 | 91,94% |
| AVANCE O ATRASO: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | N.A | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 105.912.644,44 | 91,94% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 105.912.644,44 | 91,94% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El acta se encuentra en trámite, dado que el contratista se no ha facturado

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 101.686.705,66 | 35,83% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 88.115.001,15 | 31,05% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 14.236.138,79 | 5,02% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.336.100,16 | 5,02% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 81755 DEL 22-09-2023
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 38.822.480,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

| | Descripción Indicador | Porcentaje de cumplimiento semanal | Cumple | No cumple | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROCERIA Y DESM. MANUAL | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100% | | | OK | OK | | |
| | MANTENIMIENTO PUENTES | 100% | | | OK | OK | | |
| | LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100% | | | OK | OK | | |
| | DESPEJE DE DERRUMBES | 100% | | | OK | OK | | |
| | BACHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | CUMPLE |
| * | PARCHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| | LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ARBORIZACION (SIEMBRA) | 100% | | | OK | OK | | |
| | PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| * | ATENCION DE EMERGENCIAS | 100% | | | OK | OK | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Guadañadoras | 5 | 5 |
| Celular o radio teléfono | 1 | 1 |
| Cámara Fotográfica | 1 | 1 |
| Herramisntas menores | ok | ok |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI N/A | NO |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI N/A | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | N/A | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | N/A | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N/A

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | Servicio de mantenimeinto rutinario | Adm. vial |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 19 | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA)
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6.LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METALICAS
7.PODA DE ARBOLES
8.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.MANTENIMIENTO PUENTES
6.LIMPIEZA SEÑALES ,MOJONESY DEFENSAS METALICAS
7.DESPEJE DE DERRUMBES EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO
8.LIMPIEZA DE LA CALZADA
9.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Antes - Limpieza de berma - PR03+0160 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - Limpieza de berma - PR03+0160 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - Limpieza de berma - PR03+0160 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Antes - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 39+0510-VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 39+0510-VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS - PR 39+0510-VÍA CÓDIGO 7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**INFORME SEMANAL** | | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)




**Antes - LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS PR00+0090- VÍA CÓDIGO 7007**




**Durante - LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS PR00+0090- VÍA CÓDIGO 7007**




**Después - LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS PR00+0090- VÍA CÓDIGO 7007**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | **RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL** |
|---|---|
| Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal | |
| Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad | |
| | FIRMA |
| | NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ |
| | Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 9 del 29/09/2023 al 30/09/2023 (Numeración consecutiva) — Últ. Inf. Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

### CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | MICHAEL RINCON DELGADO | | |
| CONTRATO No. | 2844 DEL 16-08-2023 | VALOR INICIAL: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 18/10/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 115.192.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/10/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR: | JOYCO S.A.S. BIC | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| CONTRATO No. | 2570 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE INICIO: | 8/08/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 8/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 283.776.853,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 8/12/2023 | VALOR ANTICIPO: | N/A |
| | | VALOR AMORTIZADO: | N/A |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 111.992.222,22 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 115.192.000,00 | | | |
| AMINISTRACION VIAL | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 91.276.782,11 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 283.776.853,00 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO(A): | $ 96.800.000,00 | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 94.111.111,11 | 97,22% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 94.111.111,11 | 97,22% |
| AVANCE O ATRASO: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | N.A | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 111.992.222,22 | 97,22% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 111.992.222,22 | 97,22% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.881.111,11 | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 82644 DEL 05-10-2023
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 23.038.400,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

### CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 101.686.705,66 | 35,83% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 91.276.782,11 | 32,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.688.594,99 | 4,82% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.287.259,13 | 4,82% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 81755 DEL 22-09-2023
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 38.822.480,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

| Descripción Indicador | Porcentaje de cumplimiento semanal | Cumple | No cumple | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | OBSERVACIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCERIA Y DESM. MANUAL | 100% | | | OK | OK | | CUMPLE |
| LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 100% | | | OK | OK | | |
| LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100% | | | OK | OK | | |
| MANTENIMIENTO PUENTES | 100% | | | OK | OK | | |
| LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100% | | | OK | OK | | |
| DESPEJE DE DERRUMBES | 100% | | | OK | OK | | |
| BACHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| * PARCHEO CARRETERA PAV. | | | | | | No se ha programado actividad por parte de la Territorial | |
| LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100% | | | OK | OK | | |
| * ARBORIZACION (SIEMBRA) | 100% | | | OK | OK | | |
| PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100% | | | OK | OK | | |
| * ATENCION DE EMERGENCIAS | 100% | | | OK | OK | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Guadañadoras | 5 | 5 |
| Celular o radio teléfono | 1 | 1 |
| Cámara Fotográfica | 1 | 1 |
| Herramisntas menores | ok | ok |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO |

DISPONIBLE

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | N/A | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | N/A | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | N/A | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N/A

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | Servicio de mantenimeinto rutinario | Adm. vial |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 19 | 5 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RÍGIDO (CALZADA)
3.LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
4.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA PARC
5.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
6.RETIRO DE DERRUMBES
7.PODA DE ARBOLES
8.INSPECION Y VIJILANCIA LIM CALZADA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.MANTENIMIENTO PUENTES
6.LIMPIEZA SEÑALES ,MOJONESY DEFENSAS METALICAS
7.DESPEJE DE DERRUMBES EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO
8.LIMPIEZA DE LA CALZADA
9.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Antes - Limpieza de cuneta - PR21+0875 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - Limpieza de cuneta - PR21+0875 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - Limpieza de cuneta - PR21+0875 - VÍA CÓDIGO 7007**



**Antes - Roceria - PR 21+0120-VÍA CÓDIGO 7007**



**Durante - Roceria - PR 21+0120-VÍA CÓDIGO 7007**



**Después - Roceria - PR 21+0120-VÍA CÓDIGO 7007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)




**Antes - Limpieza de alcantarillas PR23+0025- VÍA CÓDIGO 7007**




**Durante -Limpieza de alcantarillas PR23+0025- VÍA CÓDIGO 7007**




**Después - Limpieza de alcantarillas PR23+0025- VÍA CÓDIGO 7007**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL |
|---|---|
| Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal | |
| Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad | |
| | FIRMA |
| | NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ |
| | Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 7**

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11 / 10 / 22 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE DE 2023

**PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grand

**CONTRATO INTERVENTORÍA No** 2570 del 2023

**INTERVENTORÍA:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

**CONTRATO DE OBRA No.** 0

**CONTRATISTA:** N/A

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHÍCULO | NISSAN, Doble cabina, modelo 2015 de Placas ZXX651 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**
CAMIONETA PLACA ZXX651 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contamientes 29/06/2024

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 8**

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 5 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N** 2570 de 2023

**INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

**MES INFORME MENSUAL:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CA** 2570 DE 2023

**CONTRATISTA:** N/A

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 916723 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | Propios | Contrato principal | $283.776.853,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 283.776.853,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 283.776.853,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 916723 de 2023-08-04 | | $ 283.776.853,00 | | CONTRATO PRINCIPAL |
| 1 | 8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | $ 32.623.933,00 | $ 6.198.547,00 | $ 38.822.480,00 | | | | 916723 de 2023-08-04 | $ 38.822.480,00 | $ 244.954.373,00 | 81755 DEL 22SEPTIEMBRE2023 | |
| 2 | **1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | $ 44.645.985,00 | $ 8.482.737,00 | $ 53.128.722,00 | | | | 916723 de 2023-08-04 | $ 53.128.722,00 | $ 191.825.651,00 | | EN TRAMITE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 77.269.918,00** | **$ 14.681.284,00** | **$ 91.951.202,00** | | | | | **$ 91.951.202,00** | **$ 191.825.651,00** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * COSTOS DE PERSONAL | $ 62.756.707,00 | $ 11.923.774,00 | $ 74.680.481,00 |
| * OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 14.513.211,00 | $ 2.757.510,00 | $ 17.270.721,00 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 77.269.918,00 | $ 14.681.284,00 | $ 91.951.202,00 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Intervent
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 9**

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPHMN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA 5 10 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2570 de 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS** 2570 DE 2023 **CONTRATISTA:** N/A

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR, COMFANORTE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | LUCÍLA TERESA CABRERA JIMENEZ | 1.091.659.224,00 | Ingeniera Residente | $ 6.600.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | JOYCO SAS | $ 6.600.000,00 | $ 459.400,0 | V | NUEVA EPS | 9457410771 | $ 264.000,00 | PORVENIR | 9457410771 | $ 1.056.000,00 | $ 264.000,00 | | | |
| 2 | JOAN ARLEY PACHECO JIMENEZ | 1.091.682.174,00 | Ingeniero Auxiliar | $ 4.200.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | JOYCO SAS | $ 4.200.000,00 | $ 292.400,0 | V | NUEVA EPS | 9457410771 | $ 168.000,00 | COLPENSIONES | 9457410771 | $ 672.000,00 | $ 168.000,00 | | | |
| 4 | ELSY GUTIERREZ OJEDA | 49.663.101,00 | Inspector SISO | $ 1.075.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 50% | JOYCO SAS | $ 1.160.000,00 | $ 80.800,0 | V | SANITAS | 9457410771 | $ 46.400,00 | COLPENSIONES | 9456113979 | $ 185.600,00 | $ 43.000,00 | | | |
| 5 | FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS | 1.091.653.811,00 | Inspector Vial | $ 1.820.000,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | JOYCO SAS | $ 1.820.000,00 | $ 126.700 | V | NUEVA EPS | 9457410771 | $ 72.800 | COLFONDOS | 9457410771 | $ 291.200 | $ 72.800 | | | |
| 6 | YEISON BENJAMIN OSORIO DURAN | 18.903.843,00 | Conductor | $ 1.413.600,00 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | JOYCO SAS | $ 1.413.600,00 | $ 98.400 | V | SALUD TOTAL | 9457410771 | $ 56.600 | COLPENSIONES | 9457410771 | $ 226.200 | $ 56.600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 15.108.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 10 de octubre de 2023 ---------- a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-069505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría- Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 10**

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 | |

FECHA: 11 (Día) 10 (Mes) 22 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 11

**FECHA DE INICIO:** 8 DE AGOSTO DEL 2023

**PLAZO INICIAL:** 4 meses

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 8 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 283,776,853.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 283,776,853.00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 28,377,685.30 | 24 | 7 | 2023 | 24 | 5 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | DD | MM | AA | DD | MM | AA |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 20% | $ 56,755,370.60 | 24 | 7 | 2023 | 24 | 11 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 85,133,055.90 | 24 | 11 | 2023 | 24 | 5 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 152715

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** **2/8/2023**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 28,377,685.30 | 24 | 7 | 2023 | 8 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | DD | MM | AA | DD | MM | AA |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 20% | $ 56,755,370.60 | 24 | 7 | 2023 | 9 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 85,133,055.90 | 24 | 11 | 2023 | 8 | 6 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 152715

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

**Firma**

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

**Firma** Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

**Anexo 12**

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

# INFORME MENSUAL Nº01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC

## CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No 2570 del 2023

## CONTRATO DE OBRA No 2570 del 2023

## OBJETO:

## “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

## FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2023

## FECHA DE TERMINACION 08 DE DICIEMBRE DE 2023

## INFORME COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023

## AGUACHICA – CESAR

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

# CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA ..... 3
2. PRESENTACIÓN..... 3
3. ALCANCE..... 4
4. OBJETIVO ..... 4
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ..... 4
6. ABREVIATURAS Y GUÍAS..... 6
7. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 7
a. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 7
b. Actividades De Seguridad..... 7
c. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo ..... 8
d. Señalización De Obra..... 8
e. Recursos Para Implementación De SG-SST ..... 9
f. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias..... 10
b. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION.....¡Error! Marcador no definido.
9. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL..... 11
a. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC..... 11
11. PERSONAL DE INTERVENTORIA .....¡Error! Marcador no definido.
12. INDICADORES DE GESTION..... 14
13. REGISTRO FOTOGRAFICO..... 15
14. ANEXOS ..... 21
a. FORMATOS DE CHARLAS..... 21
d. SEGURIDAD SOCIAL JOYCO SAS BIC 2023. .....¡Error! Marcador no definido.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

# 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA

## 1.1. Descripción general de interventoría JOYCO SAS BIC

Razón social:
NIT:860.067.561-9
Dirección: carrera 23
Correo: joyco.com.co

# 2. PRESENTACIÓN

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, lo cual refleja el progreso socioeconómico, así un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

La salud y seguridad en el trabajo está definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Artículo 1, Ley 1562 de 2012.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un **SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** al interior del personal adscrito al contrato de interventoría 2570 de 2023 y el contrato de obra 2570 de

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

2023**,** que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todo el personal.

El personal SST contratado por parte de la interventoría **JOYCO SAS BIC** y el contratista **SERVICONSTRUCCIONES JIR SAS** se compromete a divulgar, motivar y propiciar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la promoción y la prevención, con el fin de mantener ambientes sanos para los que aquí trabajan. Se implementa medidas de seguridad acordes con la normatividad vigente y las prioridades establecidas, teniendo en cuenta acciones de mejora continua.

## 3. ALCANCE

Evidenciar la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de todos los procesos que se ejecuten en la interventoría JOYCO SAS BIC, contratista y subcontratistas en la ejecución de la **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11.**

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención del personal, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguro.

## 4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

**Seguridad y salud en el trabajo:** Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ley 1562/2012.

**Accidente de trabajo:** Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012

**Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

organización en Seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potencial no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Enfermedad laboral:** Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012 Artículo 4.

**Consecuencia.** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

**Exposición.** Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

**Identificación del peligro.** Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

**Medida(s) de control.** Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

**Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Probabilidad.** Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias

**Riesgo.** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Valoración de los riesgos.** Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

## 5. ABREVIATURAS Y GUÍAS

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:

- **SG-SST:** Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- **SST:** Seguridad y salud en el trabajo
- **EPP:** Elemento de protección personal
- **ATS:** Análisis de trabajo seguro
- **PTS:** Permiso de trabajo seguro
- **AT:** Accidente de trabajo
- **EL:** Enfermedad laboral

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## 6. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### a. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoria JOYCO SAS BIC, es una organizacion dedicada a realizar procesos de construccion e interventoria de obras civiles, mantenimiento y mejoramiento de vias; tiene como razon fundamental, velar por la prevencion de los accidentes y enfermedades laborales mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la proteccion del medio ambiente.

Por lo aterior la empresa se apoya en los siguientes principios:

- Cumplimineto de los requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales.
- Protejer la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Destinar los recursos humanos, fisicos y financieros necesarios para la gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Desarrollar programas orientados al formato de una cultura preventiva.

Todo el personal adcrito a la interventoria, contratista, subcontratistas y demas partes interesadas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los trabajadores y la empresa.

### b. Actividades De Seguridad

Dentro de las actividades de seguridad industrial se realizan las siguientes:

- Inspección elemento de protección personal.
- Inspección de botiquín y camilla de primero auxilio.
- Inspección de extintor multipropósito ABC.
- Charla de seguridad.
- Permiso de trabajo seguro.
- Inspección de EPP.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

### c. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo

Dentro de las actividades de medicina preventiva se realizan las siguientes:

- Exámenes de ingreso.
- Planilla de seguridad social.

### d. Señalización De Obra

La señalización del proyecto se presenta bajo el esquema de invias utilizando señales transitorias que Pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios, preventivos o informativos. Ambas se caracterizan por entregar mensajes que tienen aplicación acotada en el tiempo, siendo las segundas –también denominadas señales de mensaje variable– capaces de entregarlo en tiempo real.

La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de los trabajos, así mismo se tiene en cuanta los siguientes puntos que nos permite tener una mayor prevención dentro de la zona de ejecución.

- La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.
- La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible.
- Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante dispositivos, cuando se aproximan y cuando atraviesan la zona de las obras.
- La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo es esencial en la ejecución de obras. Los elementos orientados al control de tránsito como señales verticales, señales horizontales, elementos de canalización, entre otros, representan un costo y su correcta aplicación debe ser compensada como cualquier otro elemento de trabajo.

El buen manejo de la señalización nos permitirá garantizar una mejor movilidad y prevención a los conductores, peatones, y trabajadores de la obra.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

**Actividades realizadas**

- Se realizo pausas activas en los frentes de mantenimiento rutinario.
- Teniendo en cuenta los principios de la señalización preventiva se realiza por parte de personal idóneo que hacen parte del contratista **SERVICONSTRUCCIONES JIR** y se encargan de ejecutar las labores de controladores viales, para brindar un apoyo esencial en la emergencia.

## e. Recursos Para Implementación De SG-SST

La empresa de construcciones e interventorías **JOYCO SAS BIC** y el contratista **SERVICONSTRUCCIONES JIR** asignan los recursos económicos para la implementación de la gestión y seguridad en el trabajo los cuales se describen a continuación:

- Elemento de protección personal
- Camilla de primero auxilio
- Botiquín de primero auxilio
- Extintor multipropósito ABC
- Señalización tubular con reflectivos
- Barreras plásticas
- Pare y siga reflectivo
- Chaleco reflectivo (indumentaria reflectiva)
- Conos de 90cm reflectivos
- Punto de hidratación por frente
- De igual manera el recurso humano para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

**Recursos brindados para este mes**

- En la oficina se cuenta con:
  - Elemento de protección personal
  - Camilla de primero auxilio
  - Botiquín de primero auxilio
  - Extintor multipropósito ABC
  - Punto de hidratación

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

**f. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias**

La interventoría y contratista implementan y mantienen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos:

- Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
- Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la empresa.
- Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización evaluación de simulacros de emergencias.

*Cada uno de los trabajadores pertenecientes a la empresa JOYCO SAS BIC y al contratista----, es capacitado al momento de ingresar y durante el transcurso del proyecto se realizan las diferentes capacitaciones para que estén preparados ante cualquier emergencia y prevención de los accidentes laborales.*

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

## 7. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL

## a. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC

## 8. ESTE MES DE AGOSTO DE 2023, SE REALIZO INGRESO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.

| NOMBRE | APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | INGRESO |
|---|---|---|---|---|
| LUCILA TERESA | CABRERA JIMENEZ | 1.091.659.224 | RESIDENTE INTERVENTORIA | AGOSTO-09-2023 |
| JOAN ARLEY | PACHECO JIMENEZ | 1.091.682.174 | AUXILIAR DE INTERVENTORIA | AGOSTO-09-2023 |
| FABRIANY MAURICIO | ASCANIO CONTRERAS | 1.091.653.811 | AUXILIAR DE INTERVENTORIA | AGOSTO-09-2023 |
| ELSY | GUTIERREZ OJEDA | 49.663.101 | INSPECTOR SST | AGOSTO-09-2023 |
| YEISON BENJAMIN | OSORIO DURAN | 18.903.843 | CONDUCTOR | AGOSTO-09-2023 |

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

9. **ESTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REALIZO INSPECCION DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE CONTRATISTA**

| NOMBRE | APELLIDOS | CARGO | INGRESO |
|---|---|---|---|
| JAIRO | ARDILA QUINTERO | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| JOSE EDUARDO | RANGEL RANGEL | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| ALEXANDER | VEGA MERCADO | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| ALEXANDER | GUTIERREZ PEÑARANDA | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| JANER | RANGEL | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| MANUEL JESUS | AREVALO JIMENEZ | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| FELIS | HERNANDEZ ALONZO | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| ELIDIS | GARCIA LEON | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| LUIS ALFONZO | HOYOS | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| LEONARDO FABIO | JIMENEZ PACHECO | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| DUBIS ANDREY | GARCIA ALVAREZ | AUXILIAR DE OBRA | AGOSTO 17 - 2023 |
| RAFAEL | CARRASCAL | AUX DE OBRA | AGOSTO 17 - |

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## a. RETIROS DEL PERSONAL

| NOMBRE | APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | INGRESO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

## 10. INDICADORES DE GESTION

| TABLA N°10 INDICADORES DE GESTION | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **INDICADORES** | | **RESULTADO** |
| 1 | Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo | Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como número de AT ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. | 0 |
| 2 | Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo | Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K | 0 |
| 3 | Tasa Accidentalidad | Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período | 0 |
| 4 | Índice de Frecuencia de Ausentismo | Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. | 0 |
| 5 | Cobertura de la inducción | Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción | 100% |
| 6 | % CubrimientoEPP | Proporción de trabajadores que reciben los EPP | 100% |
| 7 | % uso EPP | Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP | 100% |
| 8 | Charlas de seguridad | Numero de charla de seguridad | 2 |
| 9 | Trabajadores en el mes contratista | Número total de trabajadores | 12 |
| 11 | Trabajadores en el mes - interventoría | Número total de trabajadores | 5 |
| 10 | Inducciones SSTen el mes | Numero de inducciones en el mes | 0 |

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que evidencia el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG-SST

**FOTO N.º 1 - ACTIVIDADES SG-SST**













**DESCRIPCIÓN:** SEÑALIZACION DE VIAS

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## FOTO N.º 2 ACTIVIDADES SG-SST









**DESCRIPCIÓN:** CHARLA: PAUSAS ACTIVAS - DIVULGACION DE LAS POLITICAS

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## FOTO N.º 3 INSPECCIONES DE SEÑALIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA Y ORDEN Y LIMPIEZA.

| SEÑALIZACION | SEÑALIZACION |
|---|---|





| LIMPIEZA DE VIA | LIMPIEZA DE DERRUMBE |
|---|---|





**DESCRIPCIÓN:** INSPECCIONES DE SEÑALIZACION Y ORDEN Y LIMPIEZA.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## FOTO N.º 4 INSPECCION DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE SEÑALES DE LA VIA

| LIMPIEZA DE VIA | LIMPIEZA DE VIA |
|---|---|











**DESCRIPCIÓN:** INSPECCION DE LIMPIEZA DE SEÑALES DE LA VIA

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## FOTO N.º 5 INSPECCION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

| TRABAJO EN EQUIPO | TRABAJO EN EQUIPO |
|---|---|













**DESCRIPCIÓN:** INSPECCION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

## FOTO N.º 6 INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUNTO ECOLOGICO.

| PRIMEROS AUXILIOS | PRIMEROS AUXILIOS |
|---|---|







**DESCRIPCIÓN:** INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y PUNTO ECOLOGICO.


Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia


(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

Atentamente;



**ELSY GUTIERREZ OJEDA.**
C.C. N.º 49.663.101 de Aguachica Cesar.
Inspectora SST.
Interventoría JOYCO SAS BIC.



**LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ.**
CC. N.º 1.091.659.224
Residente de Interventoría.
Interventoría JOYCO SAS BIC.

## 12. ANEXOS

a. **SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA INTERVENTORIA JOYCO SAS BIC-DEL MES DE SEPTIEMBRE – 2023.**

b. **SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA SERVICONSTRUCCIONES JIR - MES DE SEPTIEMBRE DE - 2023.**

c. **FORMATOS DE CHARLAS.**

d. **DOCUMENTOS DEL EQUIPO LIVIANO.**

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503

Bogotá, Colombia

(+57) 312 447 7972

joyco.com.co

JOYCO

# LISTA DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERSION 4 | 10/5/2022 | | F-DB-01 |
| TEMA: | PROGRAMA PILO - Proyectos de Innovación y Lean Organizacional | Hora I | Hora F |
| FECHA: | Sep 26-2023 | PROCESO/PROYECTO: | Grupo AMV 2 lote 11 |
| SITIO DE REUNIÓN: | Vía 7007 | Mecanismo | Divulgacion - Política |

| No | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO | FIRMA | RESULTADO EVALUACION | EVALUACIÓN CAPACITADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez P | Leonardo Fabio | colaborador | | 5 | |
| 2 | Jimenes | MANUEL JESUS | colaborador | | 5 | |
| 3 | FERNANDEZ | FENIS | COLABORADOR | | 5 | |
| 4 | Vega | Alexander | colaborador | | 5 | |
| 5 | José | Rangel | colaborador | | 5 | |
| 6 | Gutierrez Peñaranda | Alexander | colaborador | | 5 | |
| 7 | Rangel. Quintero | Javer | Colaborador | Javer | 5 | |
| 8 | Tordida | Jairo | | Jairo | 5 | |
| 9 | Garcia León | Elidis | Colaborador | | 5 | |
| 10 | carrascal | Rafael | colaborador | Rafael | 5 | |
| 11 | Alfonso | Luis | Colaborador | Luis Reyes | 5 | |
| 12 | Garcia | Daiber | colaborador | | 5 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Elsy Gutierrez.
NOMBRE DE CAPACITADOR

FIRMA DE CAPACITADOR

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| 1 Septiembre 2023 | En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000 |
| | |
| | Actividades: limpieza de cunetas revestidos en el PR 27+0140 al PR 27+0155, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 27+0268. |
| | |
| | En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR00+0000 al PR 43+0000 |
| | |
| | Actividades: limpieza de cunetas revestidas en el PR 27+0545, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 27+0708. |
| | |
| | Lucila Teresa Cabrera Jimenez<br>Nº Mat: 54202-259147 NTS<br>Ingeniera Residente de la Adm Vial |
| 2 de Septiembre 2023 | En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+000 al PR 43+0000 |
| | |
| | Actividad: Charla de capacitación para el personal del mantenimiento rutinario por parte de la administración |

vial.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

3 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

4 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de recena y desmonte del PR 28+0087 al PR 28+0100, en el PR 28+0231 al PR 28+0240, se realiza limpieza de señales vertical en el PR 28+0000, limpieza de cunetas revestidas en el PR 28+0440 al PR 28+0460.

En la tarde tiempo seco; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: limpieza de cunetas revestidas en el PR 28+0930

al PR 28+0945, se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 13+0888 al PR 14+0050, en el PR 14+0800 al PR 14+0850.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm. Vial.

5 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 29+0029 al PR 29+0085, en el PR 29+0309 al PR 29+0315, Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 29+0083.

En la tarde: Tiempo seco; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 29+0309, limpieza de cunetas revestidas en el PR 29+0412 al PR 29+0430, recolección y retiro de basura y desechos en el PR 14+0300 al PR 14+0320

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

6 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmonte del PR 14+0900 al PR 15+0000, limpieza de alcantarilla en el PR 15+0046.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 0010000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de pavimento asfáltico o rígido(calzada) en el PR 17+0200 al PR 17+0230 limpieza de defensa metálicas en el PR 17+0200 al PR 17+0213.

Foc. Ia Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

7 Septiembre 2023

En la mañana: tiempo seco, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 29+0579, limpieza de cunetas revestidas en el PR 29+0579 al PR 29+0590.

En la tarde: tiempo seco; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 29+0839, se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 13+0100 al PR 13+0120, en el PR 11+0960 al PR 12+0000, limpieza de señales verticales y pintada en el PR 13+0050.

Sud. Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniero. Residente de la Adm Vial.

| | |
|---|---|
| 8 septiembre 2023 | En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000<br><br>Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 26+0260 al PR 26+0275, limpieza de señales verticales y pintada en el PR 28+0400.<br><br>En la tarde: Tiempo seco; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.<br><br>Actividades: Se realiza actividades de poceña y desmonte del PR 17+0180 al PR 17+0250, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 21+0667.<br><br>Lucila Teresa Cabrera Jimenez.<br>Nº Mat: 54202-259147 NTS.<br>Ingeniera Residente de la Adm Vial. |
| 9 de septiembre 2023 | Se realizó vigilancia en el corredor vial 7007<br><br>En la mañana: Tiempo seco, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000<br><br>En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.<br><br>Lucila Teresa Cabrera Jimenez<br>Nº Mat: 54202-259147 NTS.<br>Ingeniera Residente de la Adm Vial. |
| 10 Septiembre 2023 | Se realizó vigilancia en el corredor vial 7007 |

En la mañana: Tiempo nublado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo lluvioso, tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lcda Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

11 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 31+0040 al PR 31+0065, limpieza de defensas metálicas en el PR 31+0040, limpieza de señales verticales y pintada en el PR 31+0880, limpieza de alcantarillas en el PR 31+0024.

En la tarde: Tiempo nublado, tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de limpieza de alcantarillas en el PR 31+0681, limpieza de cunetas revestidas en el PR 31+0320 al PR 31+0340.

Lcda Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

12 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

| | |
|---|---|
| | Actividades: Se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 22+0000 al PR 22+0150, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 22+0077 y en el PR 22+0115, limpieza de cunetas revestidas en el PR 22+0204 al PR 22+0214. |
| | En la tarde; Tiempo nublado; tráfico normal PR00+0000 al PR 43+0000. |
| | Actividades: Se realiza actividades limpieza de alcantarillas en el PR 29+0083, limpieza de cunetas revestidas en el PR 31+0320 al PR 31+0340, se realiza actividades de rocería y desmonte de l PR 28+0040 al PR 28+0065. |
| | Lucila Teresa Cabrera Jimenez<br>Nº Mat: 54202-259147 NTS<br>Ingeniera Residente de la Adm Vial. |
| 13 septiembre 2023 | En la mañana: tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000. |
| | Actividades: Se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 18+0190 al PR 18+0260, limpieza de cunetas revestidas en el PR 18+0020 al PR 18+07 |
| | En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal. PR 00+0000 al PR 43+0000. |
| | Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 42+0117, se realiza actividades de rocería y desmonte del PR 42+0120 al PR 42+0130. |

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N° Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

14 Septiembre 2023

En la mañana: tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realizo limpieza defensa metálica en el PR 34+0361, limpieza de señales verticales y pintada en el PR 34+0361.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 34+0490 al PR 34+0510, se realiza actividades de. rocería y desmonte del PR 34+0490 al PR 34+0500

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
N° Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

15 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza Actividades de rocería y desmonte del PR 42+0800 al PR 42+0822, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 42+0822.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

016

18

Actividades: se realiza limpieza de cuentas recostadas en el PR 42+0560 al PR 42+0580.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Hat. 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm. Vial.

16 septiembre 2023

Se realizó vigilancia en el corredor vial 7007.

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Hat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

17 septiembre 2023

Se realizo vigilancia en el corredor vial 7007

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 + al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrales Jimenez
Nº Hat 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm. Vial.

18 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas del PR 29+0150 al PR 29+0210, se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 21+0667 y en el PR 19+0935

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 02+0840 y en el PR 21+0318, limpieza de roccña y desmonte en el PR 21+0390 al PR 21+0410.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº 4 Cat: 54202_259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

19 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de roccña y desmonte en el PR 37+0381 al PR 37+0395, limpieza de alcantarillas en el PR 37+0381.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 29+0410 al PR 29+0425, limpieza de alcantarillas en el PR 21+0895 y en el PR 22+0115.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat. 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

20 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmonte del PR 38+0200 al PR 38+0220, limpieza de cunetas revestidas en el PR 38+0183 al PR 38+0197

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal; PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de defensa metálica en el PR 38+0183, se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 42+0590 al PR 42+0610.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat. 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

21 septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmontes del PR 38+0950 al PR 39+0000, limpieza de cunetas revestidas en el PR 39+0200 al PR 39+0220

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de pavimento asfáltico o rígido (calzada) en el PR 24+0000 al PR 24+0080, limpieza de cunetas revestidas en el PR 24+0425 al PR 24+0465.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

22 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 39+0510, limpieza de cunetas revestidas en el PR 39+0500 al PR 39+0520.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza rocería y desmonte del PR 40+0000 al PR 40+0100

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

23 Septiembre 2023

Se realizó vigilancia en el corredor vial 7007.

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez.
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

24 Septiembre 2023

Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007.

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

25 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: limpieza de berma en el PR 00+0080 al PR 00+0100, en el PR 24+0813 al PR 24+0820 limpieza de defensas metálicas en el PR 00+0090

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza actividades de roceña y desmonte del PR 00+0100 al PR 00+0150, se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 00+0300 al PR 00+0320.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

26 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco, tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades. Se realizó limpieza de alcantarilla en el PR 00+0610, en el PR 01+0130.

En la tarde: Tiempo seco; tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmonte. del PR 01+0130 al PR 01+0200 se realiza limpieza de cunetas revestidas en el PR 01+0300 al PR 01+0320

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm. Vial.

27 Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmonte del PR 02+0080 al PR 02+0100, se realizó limpieza de alcantarilla en el PR 02+0035, limpieza de cunetas revestidas en el PR 02+0000 al PR 02+100.

En la tarde: Tiempo seco, tráfico normal PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza limpieza de defensas metálicas en el PR 02+0840 limpieza de Bermes y cunetas revestidas en el PR 03+0160 al PR 03+0200, limpieza de alcantarilla en el PR 03+0160.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

28 de Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 03+0845, en el PR 04+0000, en el PR 04+0825, limpieza de pavimento asfáltico o rígido (calzada) en el PR 03+0850 al PR 03+0860.

En la tarde: Tiempo seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realiza actividades de roceña y desmonte en el PR 04+0980 al PR 05+0040, limpieza de cunetas revestidas del PR 05+0000 al PR 05+0100

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm Vial.

29 de Septiembre 2023

En la mañana: Tiempo Seco; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000

Actividades: Se realiza actividades de roceria y desmonte del PR 08+0010 al PR 08+0050, en el PR 09+0845 al PR 09+0965, limpieza de alcantarillas en el PR 08+0377, en el PR 09+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 11+0050, limpieza de cuneta revestida del PR 11+0000 al PR 11+0080.

Lucila Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniero Residente de la Adm Vial

30 Septiembre 2023 Se realizó vigilancia en el corredor Vial 7007

En la mañana: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo nublado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat: 54202-259147 NTS.
Ingeniera Residente de la Adm. Vial.