	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato M. rutinario No. 3033-2023 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

Contrato de Interventoría No. 2570 de 2023 **Interventoría:** JOYCO S.A.S. BIC

Objeto Contrato de Obra:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000"

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** DEL 1 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	25
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		12
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	38
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	32
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	28
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	30
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	34
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		14
5.3	Informes especialistas y profesionales		15
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		15
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	54
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	58
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	56
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	60
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		24
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		18
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		21
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

INFORME MENSUAL No. 5

CONTRATO No. 3033 DE 2023: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.**".**

PERIODO: 1 al 31 de marzo y del 01 al 09 de abril de 2024

Ocaña, abril de 2024



CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No. 2570 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 Localización 6
2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía 7
2.3 Características Técnicas del Proyecto 8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 8
3.1 Información General del Contrato 8
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9
3.3 Seguimiento ítems no previstos 9
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial 10
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 10
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 10
4.3 Personal Contrato de Obra 10
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 10
4.5 Estado General del Tiempo 10
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 11
4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 11
4.8 Informe Avance Físico-Financiero 11
4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 11
4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 11
4.11 Otros documentos seguimiento mensual: 11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.1 Información general del contrato 12
5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial. 13
5.3 Informes especialistas 13
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 13
5.5 Información otros programas y aplicativo 14
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL 14
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 14
6.2 Personal Contrato de Interventoría 14
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 14

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 14
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 14
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 14
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
8. ANEXOS 16
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 16
8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11) 17
8.4 Registro fotográfico del avance de las obras. 17
Limpieza de cunetas - PR29+0150- VÍA CÓDIGO 7007 18
Limpieza de encoles y descoles - PR34+0143 -VÍA CÓDIGO 7007 18
..... 18
..... 18
Limpieza de cunetas - PR37+0424- VÍA CÓDIGO 7007 18
Rocería y desmonte - PR02+0950- VÍA CÓDIGO 7007 18
8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales 18

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Anexo 2	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Anexo 3	Estado General del Tiempo
Anexo 4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Anexo 6	Informes semanales
Anexo7	Equipo Contrato de Interventoría
Anexo 8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Anexo 9	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Anexo 11	Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario
Anexo 12	Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo
Anexo 13	Actas de comité
Anexo 14	Bitácora correspondiente al periodo evaluado

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto nacional de vías - Invias con el fin de contribuir efectivamente en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y el propósito específico de alcanzar la satisfacción de los usuarios de las vías, llevo a desarrollar el programa de Mantenimiento Vial, para adelantar todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras.

Es por ello que el INVIAS destinó la suma doscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos ($ 283.776.853,00) M/Cte., para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11, que se ejecuta a través del contrato 2570 del 2023 y en igual sentido destinó la suma de ciento noventa y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos un pesos M/Cte. ($198.499.801,00) para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 por medio del contrato 3033 del 2023, con el fin de que a través de los citados contratos se mantenga las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía del sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña.

Ahora bien, regional y localmente esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña y la capital del departamento con la región costera del país desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios.

Durante la ejecución de este proyecto se busca generar bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

El presente documento resume el avance de las actividades y desarrollo del contrato 2570 de 2023, por parte del JOYCO SAS BIS como administrador vial del contrato de mantenimiento rutinario No.3033 de 2023, en el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo y del 01 al 09 de abril de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Cesar, en la vía: Aguaclara – Ocaña desde el PR 00+0000 al PR 43+0000, corredor vial ruta 70 tramo 07, sector Aguaclara – Rio de Oro, que une a Ocaña, la frontera Colombo Venezolana y la región del Catatumbo con el interior del país, el valle del Magdalena, y la costa Caribe colombiana utilizando la troncal del Magdalena medio,




Figura: 1 Localización carretera Aguaclara - Ocaña, vía nacional 7007, sector del PR 00+0000 al PR 43+0000

El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento del Cesar. Como referencia histórica este corredor fue revertido al Instituto Nacional de Vías INVIAS el 17 de octubre de 2017 por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, como consecuencia de una terminación unilateral de la Concesionaria Ruta del Sol Tramo II; lo que generó obras civiles y de infraestructura vial inconclusas.

En el cuadro 1 se observa la localización del corredor vial donde se ejecuta la actividad de mantenimiento rutinario, y se describen las características generales del mismo:

Cuadro 1 Datos corredor vial.

TERRITORIAL	COD. VIA	NOMBRE DE LA VÍA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	LONG. (Km)
OCAÑA	7007	Aguaclara - Ocaña	Aguaclara - Rio de Oro	00+000	43+000	42,994

Fuente: INVIAS



Figura: 2 Mapa sector vial PR 00+0000 al PR 43+0000 sitios importantes

Fuente: Google Earth

2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en condiciones de transitabilidad normales, aunque hay sectores en los cuales la carpeta presenta características de falla; piel de cocodrilo, escamas, fisuras y desprendimientos, adicionalmente hay sectores con derrumbes (PR 21+000 hasta el PR 39+900) los cuales han sido despuntados y acomodados en la cuneta por el personal de mantenimiento rutinario. La territorial viene realizando gestiones para realizar inversiones que brinden seguridad y mejoras en la transitabilidad del corredor vial, el INVIAS realizo durante las vigencias anteriores una gran inversión con el contrato No 1180 del 2018 para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías, al igual que el contrato 1634 del 2022.

A continuación, se resumen del estado actual del corredor vial objeto de los contratos 2570 y 3033 del 2023, de acuerdo a los parámetros de evaluación de Criterio Técnico:

Cuadro 2 información estado con criterio técnico actual de la vía.

Condición	Longitud km	Bueno		Regular		Malo	
		Longitud	Porcentaje	Longitud	Porcentaje	Longitud	Porcentaje
Pavimentado	42,99	29,015	67,49%	9,944	23,13%	4,035	9,38%

Es relevante tener en cuenta que se hace necesario contar con las actividades del contrato de mantenimiento rutinario, mediante el cual se mantiene en condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario del corredor vial.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar el seguimiento y control del personal para el servicio de Mantenimiento rutinario, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA, en pro de garantizar que el sector vial comprendido entre el PR0+0000 al PR43+0000 de la vía código 7007, carretera Aguaclara – Ocaña, se encuentre en condiciones apropiadas de transitabilidad.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3033 DE 2023
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
FECHA DE INICIACIÓN	01/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 1	HASTA 31/01/2024
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 25 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE REANUDACION	15/02/2024
AMPLIACION 1 A LASUSPENSIÓN 1	HASTA EL 28/02/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06/05/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$198.499.801,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$99.249.900,00 INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$297.749.701,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

1. Limpieza de cunetas.
2. Rocería.
4. Limpieza de alcantarillas.
5. Limpieza de calzada.
6. Recolección de residuos sólidos.
7. Atención de emergencias PR 00+0000 al PR 43+0000, despunte de derrumbes.
8. Atención de emergencias por accidentes.
9. Vigilancia diaria al corredor vial.
10. Siembra de plantas ornamentales.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la administración vial

Durante el periodo evaluado el contrato de servicio de mantenimiento rutinario se ejecuta con normalidad en las programaciones semanales, aunque debido a la temporada de invierno latente en la región se han generado emergencias por deslizamientos de material proveniente del talud superior sobre la vía, los cuales han sido orillados sobre la cuneta.

La Administración vial viene realizando el seguimiento al único contrato en ejecución en el corredor vial, el cual corresponde al de servicio de mantenimiento rutinario contrato 3033 del 2023, efectuando recorridos y visitas periódicas a la vía para verificar el estado e identificación de sus necesidades, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS, verificando el empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal Contrato de Obra

No Aplica

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 2)

4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 3)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6(Anexo 4)

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

(**No Aplica**)

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.11 Otros documentos seguimiento mensual:

- Programa de Inversiones y seguimiento Programa de inversiones

(**No Aplica**)

- Actas de comité de obra

Ver anexos

- Acta de reunión

No Aplica

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 6)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2570 del 2023.
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11
AMINISTRADOR	JOYCO S.A.S. BIC con NIT. 860067561-9
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES.
FECHA INICIACIÓN	8/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	8/12/2023
PRÓRROGA 1	HASTA 31/12/2023
PRÓRROGA 2	HASTA 31/01/2024
PRORROGA 3	HASTA EL 01/03/2024
PRORROGA 4	HASTA EL 25/03/2024
PRORROGA 5	HASTA EL 09/04/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	09/04/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 283.776.853,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 122,969,969.00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 2	$ 21.201.719,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 427.948.541,00 INCLUIDO IVA

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la administración vial.

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas por el INVIAS en el anexo técnico del proceso de contratación que originó el contrato 3033 del 2023.

- Seguimiento sobre la programación semanal de actividades contractuales.

- Capacitación al personal de mantenimiento rutinario, encaminada a mejorar su percepción sobre la ejecución de actividades.

- Recorrido y presencia diaria en la ejecución de las actividades sobre la vía para el control técnico de los trabajos realizados.

- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Requerimiento al contratista para la señalización de sitios que generasen riesgo para el usuario.

- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5(Anexo 7)

6.2 Personal Contrato de Interventoría

(No Aplica)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 10)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

• Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada las precipitaciones latentes en el sector vial objeto del contrato, y aunado al periodo en el que la vía no contó con el servicio de mantenimiento, corredor cuenta con una serie de atrasos para poner en condiciones óptimas el corredor vial

- En el corredor vial se presenta sitios críticos identificados en la plataforma HERMES, ubicado en el PR 30+0377, el PR 22+0835, PR 28 +0231, el PR 30+0420 y el PR 32+0220, en los que se presentan hundimiento de la calzada y perdida parcial de banca, los cuales serán atendidos tan pronto exista asignado un contrato que contemple dentro de su alcance la atención del sitio.

- Es relevante e importante contar con personal para mantenimiento rutinario, que garantice las condiciones de transitabilidad y seguridad del usuario del corredor vial Aguaclara-Ocaña.

- Se sugiere contar con un contrato de obra, con el cual se pueda atender el retiro de derrumbes y las obras civiles que representan riesgo para el usuario del corredor vial.
- Es necesario se realice actividades de mantenimiento periódico, como reparcheo, bacheo y suministro de mezcla asfáltica.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		1		
		1	DE	1
	FECHA	5	4	24

Contrato de servicio	**3033 DE 2023**
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
Conformación:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES
Fecha de Inicio:	01/10/2023
Valor Inicial:	$ 198,499,801.00
Adición 1:	$ 99,249,900.50
Adición 2:	$ 0.00
Valor Actual:	$ 297,749,701.50
Plazo Inicial:	2 meses
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Plazo Inicial:	2 meses
Plazo Actualizado:	2 meses
Fecha de Iniciación:	01-oct
Fecha de Vencimiento:	lunes, 6 de mayo de 2024

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO MARZO Y ABRIL 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
AMVO-69	22/03/2024 00:00	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Plan de Contingencia Semana Santa 2024	INFORMATIVA
AMVO-70	26/03/2024 00:00	Mayor Wilmer Álvarez Rincón	Solicitud de informe Policial de accidentes ocurridos en el mes de febrero del 2024.	SOLICITUD
AMVO-71	01/04/2024 00:00	Ingeniero ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Respuesta radicado 2024S-VOCA-012319 de fecha 6 de marzo de 2024, asunto: Solicitud del Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2024	RESPUESTA
AMVO-72	09/04/2024 00:00	Mayor Wilmer Álvarez Rincón	Solicitud de informe Policial de accidentes ocurridos en el mes de marzo del 2024	SOLICITUD

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. OFICIO	FECHA	REMITE	ASUNTO	
2024S-VOCA-012319	06-mar-24	INVIAS	Solicitud del Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2024	SOLICITUD
2024I-VBOG-016134	22-mar-24	INVIAS	Informe Final Contratos Actuales de AMV	SOLICITUD
GS-2024-SETRA-GUSEV-1.10	02-abr-24	MAYOR: EDWIN OSWALDO MATAMOROS ONTIVEROS - JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE	Respuesta solicitud información de IPAT mes febrero	RESPUESTA

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

8.2 Informe capacitación de personal mantenimiento rutinario (Anexo 11)

8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

CONTRATO N.º 3033 DE 2023.

CARRETERA: 7007 AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+0000 - PR 43+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS– 1 al 31 de marzo y del 01 al 09 de abril de 2024

	
Limpieza de cunetas - PR29+0150- VÍA CÓDIGO 7007	Limpieza de encoles y descoles - PR34+0143 -VÍA CÓDIGO 7007
	
Limpieza de cunetas - PR37+0424- VÍA CÓDIGO 7007	Rocería y desmonte - PR02+0950- VÍA CÓDIGO 7007

8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

ANEXOS

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 1

MEPI-MN1-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 9 4 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** DEL 1 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3033 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

PLAZO INICIAL:	4 MESES O HASTA EL 31/12/2023
FECHA DE INICIO:	01/10/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	29/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	06/05/2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 06/05/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198.499.801,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 99.249.900,50
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 297.749.701,50
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO - NO APLICA

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 250.209.833,19	$ 47.539.868,00	$ 297.749.701,50
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 250.209.833,19	$ 47.539.868,00	$ 297.749.701,50

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 50.408.424,00	$ 870.691,00	$ 51.279.115,00	**$ 51.279.115,00**
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)				**$ -**
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 50.408.424,00	$ 870.691,00	$ 51.279.115,00	$ 51.279.115,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 9 4 2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	297.749.701,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	239.853.925,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		80,56%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**16**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Limpieza de cunetas - PR29+0150- VÍA CÓDIGO 7007 / Limpieza de encoles y descoles - PR34+0143 -VÍA CÓDIGO 7007





Limpieza de cunetas - PR37+0424- VÍA CÓDIGO 7007 / Rocería y desmonte - PR02+0950- VÍA CÓDIGO 7007

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 2

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 | 4 | 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 3033 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES INFORME MENSUAL: 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROYECTO: CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA CÓD.7007

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.: 2570 DE 2023

CONSULTOR ADMINISTRACION VIAL JOYCO SAS BIC

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1032823	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	Contrato principal 3033-2023	$ 198.495.801,00	$ 9.924.991,00
2024	126424	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	ADICIONAL 1	$ 99.249.900,00	
						$ 297.745.701	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 297.749.701,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
										$ 198.499.801,00	$ 198.499.801,00				CONTRATO PRINCIPAL
1	Servicio	AL 31 DE OCTUBRE DE 202	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	$ 148.874.851,00	$ 148.874.851,00	RADV85448 DEL 22/NOVIEMBRE/2023	X		
2	Servicio	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	$ 99.249.901,00	$ 99.249.901,00				ACTA
3	Servicio	DICIEMBRE DE 2023	$ 48.782.346,00	$ 842.604,00	$ 49.624.950,00				1032823 de fecha 2023-09-18	$ 49.624.951,00	$ 49.624.951,00	RAD 87991 DEL 13 DICIEMBRE DEL 2023			ACTA
4	Servicio	1 al 24 DE ENERO DE 2023	$ 39.025.877,00	$ 674.083,00	$ 39.699.960,00				1032823 de fecha 2023-09-19	$ 9.924.991,00	$ 9.924.991,00	RAD 381 15 DE FEBRERO DE 2024			ACTA
5	Servicio	29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023	$ 50.408.424,00	$ 870.691,00	$ 51.279.115,00				1032823 de fecha 2023-09-20	$ -	$ -				PRESENTE ACTA
									126424 de fecha 4-04-2024	$ 57.895.776,00	$ 57.895.776,00				
TOTALES			$ 235.781.339,00	$ 4.072.586,00	$ 239.853.925,00					$ 57.895.776,00	$ 57.895.776,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 235.781.339,00	$ 4.072.586,00	$ 239.853.925,00
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 235.781.339,00**	**$ 4.072.586,00**	**$ 239.853.925,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma
Nombre:LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
C.C. No.: 13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre:ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula No. 54202-099505 NTS
Resolucion 39 del 8 de noviembre de 2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	9	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3033 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2024

PROYECTO: AGUACLARA – OCAÑA PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2570 del 2023

INTERVENTOR: JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES (ABRIL)**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**																						**Total**
Seco	24	24	17	22	24	24	24	24	24																						207
Lluvias moderadas			3	2																											5
Lluvias intensas			4																												4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24																						

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Cooperativa de trabajo asociado CALISERVICIOS
13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 9 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3033 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2024

PROYECTO: AGUACLARA – OCAÑA PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2570 del 2023

INTERVENTOR: JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (MARZO)																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	20	18	20	24	24	24	24	24	23	24	24	22	24	24	724
Lluvias moderadas																2		2	3	2						1			2			12
Lluvias intensas																1		2	3	2												8
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Cooperativa de trabajo asociado CALISERVICIOS
13.373.720 DE CONVENCION (NTS)

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacic	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSe	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	01/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	02/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	03/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	04/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	05/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	06/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	07/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	08/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	09/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	10/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	11/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	12/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	13/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	14/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	15/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	16/03/2024 00:00	2.3	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	17/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	18/03/2024 00:00	4.3	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	19/03/2024 00:00	9.1	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	20/03/2024 00:00	6.8	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	21/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	22/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	23/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	24/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	25/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	26/03/2024 00:00	0.1	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	27/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	28/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	29/03/2024 00:00	1.9	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	30/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	31/03/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	01/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	02/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	03/04/2024 00:00	14.7	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	04/04/2024 00:00	2	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	05/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	06/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	07/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	08/04/2024 00:00	0	50		900
16055010	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÉ	Diaria	09/04/2024 00:00	0	50		900

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 4

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SEVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 4 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SEVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 3033 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de marzo de 2024 **PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2570 DE 2023 **CONSULTOR** ADMINISTRACION VIAL JOYCO SAS BIC

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALFONSO HOYA LUIS REYES	1,003,089,297	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	PORVENIR	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
2	TARAZONA CHINCHILLA JOSE LUIS	1,064,840,231	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
3	BECERRA NAVARRO LUIS FERNANDO	1,091,661,106	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
4	ARDILA TOZANO EDUARDO	1,091,666,195	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
5	CHINCHILLA RANGEL WILFRAN	1,091,671,902	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	PORVENIR	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
6	ARDILA QUINTANA JAIRO	13,167,264	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	COOSALUD	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
7	RINCON TORRADO LUIS FANCISCO	13,373,720	JEFE DE PERSONAL	$ 1,800,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
8	VEGA MERCADO ALEXANDER	18,928,257	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11	$ 33,200.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 19,100.00	PORVENIR	4545450996	$ 76,300.00	$ 19,100.00	$ -	$ -	
9	GARCIA IBAÑEZ LUIS ALBERTO	88,137,870	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00		4545450996		$ 52,000.00	$ -	$ -	
10	GUTIERREZ PEÑARANDA ALEXANDER	88,276,925	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	COOSALUD	4545450996	$ 52,000.00	PORVENIR	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
11	SIERRA LUIS ARMANDO	88,279,844	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	4545450996	$ 52,000.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ -	$ -	
12	AREVALO JIMENEZ JESUS MANUEL	88,285,187	OBRERO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	4545450996	$ 52,001.00	COLPENSIONES	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,001.00	$ -	$ -	
13	NAVARRO GONZALEZ ELIBERIO	88,855,854	OBRERO	$ 1,300,002.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	4545450996	$ 52,003.00	PORVENIR	4545450996	$ 208,000.00	$ 52,003.00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5 DE FEBRERO DE 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Luis F Rincón T

Firma
Nombre: LUIS FANCISCO RINCON TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS
C.C. No.: 13,373,720 DE CONVENCION (NTS)

Firma
Nombre: LUCIA TERESA CARRERA JIMENEZ
INGENIERA RESIDENTE DE ADM. VIAL
Matrícula No. 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3033 DE 2023 **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA - SECTORES AGUACLARA - OCAÑA. PR0+0000 - PR43+0000 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 01/10/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES O HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 06/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198,499,801.00

VALOR ACUMULADO: $ 297,749,701.50
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE ADM. VIAL No. 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 19,849,980.10	31	8	2023	1	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 39,699,960.20	31	8	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Servicio	10%	$ 19,849,980.10	31	8	2023	1	7	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **56-44-101006334**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00
Otros		

31	8	2023
Día	Mes	Año

31	12	2023
Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002839 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29,774,970.15	31	8	2023	1	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59,549,940.30	31	8	2023	31	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 29,774,970.15	31	8	2023	1	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-40-101002839

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 05/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	**31**	**8**	**2023**	**31**	**1**	**2024**
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002839 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 05/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 6

INFORMES SEMANALES

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 29/02/2024 al 7/03/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 6.616.660		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 92.633.240		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 372.675.348,55			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34.071.473,45	$ 21.201.719		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 172.366.773,69	68,89%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.366.773,69	68,89%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 205.116.460,69	68,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 205.116.460,69	68,89%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.233.320,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.233.320,00	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EN TRAMITE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 378.021.211,22	88,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 372.675.348,55	87,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.481.832,45	4,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.305.318,11	4,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	.....
.....		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	.....
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	.....
.....		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	.....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
EMISIONES:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas - PR28+0440- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza defensas metalicas - PR29+0286- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza señal vertical - PR 28+0000 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	
	FIRMA
	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 8/03/2024 al 14/03/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 18.195.815		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 81.054.085		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 384.764.809,23			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 21.982.012,77	$ 21.201.719		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 182.097.156,07	72,78%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 182.097.156,07	72,78%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 216.695.615,73	72,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 216.695.615,73	72,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EN TRAMITE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 390.503.043,66	91,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 384.764.809,23	89,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.481.832,45	4,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.298.418,56	4,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 (Día) / 3 (Mes) / 2024 (Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas - PR29+0150- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR30+0223- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR31+0856 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	FIRMA
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 20 (Numeración consecutiva) del 15/03/2024 al 21/03/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 29.774.970		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 69.474.930		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 396.915.673,91	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 9.831.148,09	$ 21.201.719		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 191.827.538,46	76,67%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 191.827.538,46	76,67%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 228.274.770,77	76,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 228.274.770,77	76,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Acta en trámite

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 402.984.876,11	94,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 396.915.673,91	92,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.481.832,45	4,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.293.848,31	4,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	.....
.....		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	.....
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	.....
.....		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	.....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
EMISIONES:	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas - PR36+0600- VÍA CÓDIGO 7007



Mejoramiento de la carpeta asfaltica - PR37+0424- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR34+0143 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	FIRMA
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 21 (Numeración consecutiva) del 22/03/2024 al 28/03/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 41.354.125		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 57.895.775		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 406.746.822,00	$ 2.815.979		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 18.385.740		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201.557.920,85	80,56%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 201.557.920,85	80,56%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 239.853.925,81	80,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 239.853.925,81	80,56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EN TRAMITE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 415.466.708,55	97,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 409.562.800,75	95,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.481.832,45	4,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.304.461,83	4,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 / 3 / 2024 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rocería y desmonte - PR37+0450- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de cunetas - PR37+0424- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR37+0424 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	FIRMA
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 22 (Numeración consecutiva) del 29/03/2024 al 4/04/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 52.933.280		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 46.316.620		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 406.746.822,00	$ 14.905.439		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 6.296.280		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 211.288.303,23	84,44%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 211.288.303,23	84,44%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 251.433.080,84	84,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 251.433.080,84	84,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EN TRAMITE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 421.652.261,43	98,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 421.652.261,43	98,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.298.190,96	4,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.298.190,96	4,33%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas - PR39+0350- VÍA CÓDIGO 7007



Roceria y desmonte - PR02+0950- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR02+0610 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	FIRMA
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 23 (Numeración consecutiva) del 5/04/2024 al 9/04/2024 — Últ. Inf. Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACION VIAL: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO SE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, EN EL SECTOR DE PR0+0000 AL PR43+00000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:				**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:**			
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS**			CONSULTOR:	JOYCO S.A.S. BIC		
INTEGRANTES:	LUIS FRANCISCO RINCÓN TORRADO			REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CONTRATO No.	3033 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.499.801,00	CONTRATO No.	2570 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 99.249.900,00	FECHA DE INICIO:	8/08/2023	VALOR ADICIONES No. 1:	$ 144.171.688,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 297.749.701,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 427.948.541,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6/05/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	9/04/2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A			VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 198.499.801,00	$ 99.249.900,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.499.801,00	$ 61.204.105		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 38.045.795		
AMINISTRACION VIAL	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 406.746.822,00	$ 21.201.719		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALOR BÁSICO CONTRATO(A):	$ 250.209.832,77	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 218.238.576,36	87,22%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 218.238.576,36	87,22%
AVANCE O ATRASO:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N.A	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 259.703.905,87	87,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 259.703.905,87	87,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.579.155,00	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: -
PERIODO FACTURADO: ene-24
VALOR FACTURA: $ 39.699.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: EN TRAMITE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 427.948.541,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 427.948.541,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.227.101,17	4,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.227.101,17	4,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1187 DEL 07/03/2024
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 53.101.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. INDICADORES

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

	Descripción Indicador	Porcentaje de cumplimiento semanal	Cumple	No cumple	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	OBSERVACIONES	%
	ROCERIA Y DESM. MANUAL	100%			OK	OK		CUMPLE
	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	100%			OK	OK		
	MANTENIMIENTO PUENTES	100%			OK	OK		
	LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES	100%			OK	OK		
	DESPEJE DE DERRUMBES	100%			OK	OK		
	BACHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
*	PARCHEO CARRETERA PAV.						No se ha programado actividad por parte de la Territorial	
	LIMPIEZA DE LA CALZADA	100%			OK	OK		
*	ARBORIZACION (SIEMBRA)	100%			OK	OK		
	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	100%			OK	OK		
*	ATENCION DE EMERGENCIAS	100%			OK	OK		

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañadoras	5	5
Celular o radio teléfono	1	1
Cámara Fotográfica	1	1
Herramisntas menores	ok	ok
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 21+000 RUTA 7007
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 21+000 AL PR 43+000 RUTA 7007

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI N/A	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI N/A	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	N/A	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	N/A	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	N/A	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	N/A	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	N/A	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	N/A	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	N/A	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	Servicio de mantenimeinto rutinario	Adm. vial
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.ROCERIA Y DESM. MANUAL
2.LIMPIEZA MANUAL CUNETAS
3.LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES
4.LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
5.LIMPIEZA DE LA CALZADA
6.ATENCION DE EMERGENCIAS EN TODO EL CORREDOR OBJETO DEL CONTRATO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000
RUTA No. 7007 — PR 00+0000 — PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de servicio de mantenimeinto rutinario y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas - PR22+0516- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de alcantarillas - PR021+0875- VÍA CÓDIGO 7007



Limpieza de encoles y descoles - PR21+0120 -VÍA CÓDIGO 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	**RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal	FIRMA
Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	NOMBRE: LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
	Matrícula Profesional No.: 54202-259147 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 7

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA 5 4 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2024

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000

CONTRATO INTERVENTORÍA No 2570 del 2023 **INTERVENTORÍA:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

CONTRATO DE OBRA No. 0 **CONTRATISTA:** N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DIAS DEL MES (MARZO)																													DIAS DEL MES (ABRIL)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VEHÍCULO	NISSAN, Doble cabina, modelo 2015 de Placas ZXX651	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
CAMIONETA PLACA ZXX651 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contamientes 29/06/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 14 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2570 de 2023

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 9 DE ABRIL DE 2024

PROYECTO: Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONA 2570 DE 2023

CONTRATISTA: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	$ 212.832.640,00	$ 15.945.171,00
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 70.944.213,00	
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nacion	Adiccion 1	$ 122.969.969,00	
2024	117324	C-2401-0600-103-51102D-240105402	20	Propios	Adiccion 2	$ 21.201.719,00	
			TOTAL			$ 427.948.541,00	$ 15.945.171,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 335.802.609,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								916723 de 2023-08-04		$ 406.746.822,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	**8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**	$ 32.623.933,00	$ 6.198.547,00	$ 38.822.480,00				916723 de 2023-08-04	38.822.480,00	$ 367.924.342,00	81755 DEL 22SEPTIEMBRE2023	
2	**1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	$ 44.645.985,00	$ 8.482.737,00	$ 53.128.722,00				916723 de 2023-08-04	91.951.202,00	$ 314.795.620,00	83366 DEL 20OCTUBRE2023	
3	**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**	$ 44.987.594,00	$ 8.547.643,00	$ 53.535.237,00				916723 de 2023-08-04	145.486.439,00	$ 261.260.383,00	85742 DEL 25 NOVIEMBRE 2023	
4	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**	$ 44.881.780,00	$ 8.527.538,00	$ 53.409.318,00				916723 de 2023-08-04	198.895.757,00	$ 207.851.065,00	87198	
5	**DICIEMBRE DE 2023**	$ 44.926.745,00	$ 8.536.082,00	$ 53.462.827,00				916723 de 2023-08-04	252.358.584,00	$ 154.388.238,00	88297	
6	**1 AL 31 DE ENERO DE 2024**	$ 44.917.377,00	$ 8.534.302,00	$ 53.451.679,00				916723 de 2023-08-04	305.810.263,00	$ 100.936.559,00	1187 DEL 8 DE MARZO DE 2024	
7	**1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**	$ 44.622.699,00	$ 8.478.313,00	$ 53.101.012,00				916723 de 2023-08-04	358.911.275,00	$ 47.835.547,00	1639	
8	**1 AL 31 DE MARZO DE 2024**	$ 44.615.206,00	$ 8.476.889,00	$ 53.092.095,00				916723 de 2023-08-05	406.746.822,00	$ -		
								117324	$ 412.003.370,00	$ 15.945.171,00		
9	**1 AL 9 DE ABRIL DE 2024**	$ 13.396.873,00	$ 2.545.406,00	$ 15.942.279,00					427.945.649,00	$ 2.892,00		
	TOTALES	**$ 359.618.192,00**	**$ 68.327.457,00**	**$ 427.945.649,00**					**$ 427.945.649,00**	**$ 2.892,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 291.286.460,00	$ 55.344.428,00	$ 346.630.889,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 68.331.732,00	$ 12.983.029,00	$ 81.314.761,00
*			
VALOR TOTAL	$ 359.618.191,00	$ 68.327.457,00	$ 427.945.650,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO**
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1 | 4 | 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2570 de 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRE 2570 DE 2023 **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	$ 212.832.640,00	$ 47.835.547,00
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 70.944.213,00	
2023	916723	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nacion	Adiccion 1	$ 122.969.969,00	
2024	117324	C-2401-0600-103-51102D-240105402	20	Propios	Adiccion 2	$ 21.201.719,00	
			TOTAL			$ 427.948.541,00	$ 47.835.547,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 335.802.609,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								916723 de 2023-08-04		$ 406.746.822,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$ 32.623.933,00	$ 6.198.547,00	$ 38.822.480,00				916723 de 2023-08-04	38.822.480,00	$ 367.924.342,00	81755 DEL 22SEPTIEMBRE2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 44.645.985,00	$ 8.482.737,00	$ 53.128.722,00				916723 de 2023-08-04	91.951.202,00	$ 314.795.620,00	83366 DEL 20OCTUBRE2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 44.987.594,00	$ 8.547.643,00	$ 53.535.237,00				916723 de 2023-08-04	145.486.439,00	$ 261.260.383,00	85742 DEL 25 NOVIEMBRE 2023	
4	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 44.881.780,00	$ 8.527.538,00	$ 53.409.318,00				916723 de 2023-08-04	198.895.757,00	$ 207.851.065,00	87198	
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 44.926.745,00	$ 8.536.082,00	$ 53.462.827,00				916723 de 2023-08-04	252.358.584,00	$ 154.388.238,00	88297	
6	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ 44.917.377,00	$ 8.534.302,00	$ 53.451.679,00				916723 de 2023-08-04	305.810.263,00	$ 100.936.559,00	1187 DEL 8 DE MARZO DE 2024	
7	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 44.622.699,00	$ 8.478.313,00	$ 53.101.012,00				916723 de 2023-08-04	358.911.275,00	$ 47.835.547,00	1639	
8	1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$ 44.615.206,00	$ 8.476.889,00	$ 53.092.095,00				916723 de 2023-08-05	406.746.822,00	$ -		
								117324	$ 412.003.370,00	$ 15.945.171,00		
TOTALES		$ 346.221.319,00	$ 65.782.051,00	$ 412.003.370,00					$ 412.003.370,00	$ 15.945.171,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 280.320.548,00	$ 53.260.905,00	$ 333.581.454,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 65.900.772,00	$ 12.521.147,00	$ 78.421.919,00
*			
VALOR TOTAL	$ 346.221.319,00	$ 65.782.052,00	$ 412.003.373,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor re
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO**
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 9

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2570 de 2023

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 9 DE ABRIL DE 2024

PROYECTO: Aguachica - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERA 2570 DE 2023

CONTRATISTA: N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACESAR, COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ	1.091.659.224,00	Ingeniera Residente	$ 6.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					100%	JOYCO SAS	$ 1.980.000,00	$ 137.900,0	V	NUEVA EPS	9466964019	$ 79.200,00	PORVENIR	9466964019	$ 316.800,00	$ 167.600,00			
2	JOAN ARLEY PACHECO JIMENEZ	1.091.682.174,00	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					100%	JOYCO SAS	$ 1.260.000,00	$ 87.700,0	V	NUEVA EPS	9466964019	$ 50.400,00	COLPENSIONES	9466964019	$ 201.600,00	$ 106.700,00			
4	ELSY GUTIERREZ OJEDA	49.663.101,00	Inspector SISO	$ 1.075.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					50%	JOYCO SAS	$ 390.000,00	$ 27.200,0	V	SANITAS	9466964019	$ 15.600,00	COLPENSIONES	9456113979	$ 62.400,00	$ 27.300,00			
5	FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS	1.091.653.811,00	Inspector Vial	$ 1.820.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					100%	JOYCO SAS	$ 546.000,00	$ 38.100	V	NUEVA EPS	9466964019	$ 21.900	COLFONDOS	9466964019	$ 87.400	$ 46.300			
6	YEISON BENJAMIN OSORIO DURAN	18.903.843,00	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					100%	JOYCO SAS	$ 424.8000,00	$ 29.600	V	SALUD TOTAL	9466964019	$ 17.000	COLPENSIONES	9466964019	$ 67.900	$ 35.900			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 15.108.600,00																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha 8 de abril de 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO**
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
C.C. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 | 4 | 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2570 de 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO SAS BIC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 **PROYECTO:** Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 43+0000

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 2570 DE 2023 **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR, COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ	1.091.659.224,00	Ingeniera Residente	$ 6.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JOYCO SAS	$ 6.600.000,00	$ 459.400,0	V	NUEVA EPS	9464150578	$ 264.000,00	PORVENIR	9464150578	$ 1.056.000,00	$ 264.000,00			
2	JOAN ARLEY PACHECO JIMENEZ	1.091.682.174,00	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JOYCO SAS	$ 4.200.000,00	$ 292.400,0	V	NUEVA EPS	9464150578	$ 168.000,00	COLPENSIONES	9464150578	$ 672.000,00	$ 168.000,00			
4	ELSY GUTIERREZ OJEDA	49.663.101,00	Inspector SISO	$ 1.075.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	JOYCO SAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800,0	V	SANITAS	9464150578	$ 46.400,00	COLPENSIONES	9456113979	$ 185.600,00	$ 43.000,00			
5	FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS	1.091.653.811,00	Inspector Vial	$ 1.820.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JOYCO SAS	$ 1.820.000,00	$ 126.700	V	NUEVA EPS	9464150578	$ 72.800	COLFONDOS	9464150578	$ 291.200	$ 72.800			
6	YEISON BENJAMIN OSORIO DURAN	18.903.843,00	Conductor	$ 1.413.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JOYCO SAS	$ 1.413.600,00	$ 98.400	V	SALUD TOTAL	9464150578	$ 56.600	COLPENSIONES	9464150578	$ 226.200	$ 56.600			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 15.108.600,00																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 8 de abril de 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO**
Representante Legal
JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Firma
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 9 (Día) 4 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2570 del 2023 **INTERVENTOR:** JOYCO S.A.S. BIC NIT N° 860067561-9

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 11

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DEL 2023

PLAZO INICIAL: 4 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09 DE ABRIL DEL 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 283,776,853.00

VALOR ACUMULADO: $ 427,948,541.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 28,377,685.30	24	7	2023	24	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 56,755,370.60	24	7	2023	24	11	2026
Calidad del servicio	30%	$ 85,133,055.90	24	11	2023	24	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 152715

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **02/08/2023**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 42,794,854.10	8	8	2023	9	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 85,589,708.20	8	8	2023	9	04	2027
Calidad del servicio		$ 122,024,046.60	31	12	2023	9	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 152715

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
JOYCO SAS BIC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
joyco.com.co

Anexo 14

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

31-03-2024

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lucila Teresa Cabrera Jiménez
N° Mat: 54202 - 259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial.

01-04-2024

En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizó limpieza de alcantarillas en el PR 39+0364, limpieza de cuneta revestida en el PR 39+0350 al PR 39+0365, en el PR 03+0400 al PR 03+0420, limpieza de rocería y desmonté en el PR 39+0350 al PR 39+0365, en el PR 02+0950 al PR 02+0965, limpieza de Pontón en el PR 02+0610.

En la tarde: Tiempo Soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de remoción de derrumbes. en el PR 39+0779.

Lucila Teresa Cabrera Jiménez
N° Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial.

Powered by CamScanner

02-04-2024	En la mañana: Tiempo despejado: tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	Actividades: Se realizo limpieza de cuneta revestida en el PR 39+0900 al PR 39+0920, en el PR 39+0920, limpieza de roceria y desmonté en el PR 40+0100 al PR 40+0120, limpieza de roceria y desmonté en el PR 39+0900 al PR 39+0920, limpieza de alcantarillas en el PR 40+0490, en el PR 00+0610.
	En la tarde: Tiempo Soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	Actividades: Se realizo limpieza de cuneta revestida en el PR 01+0500 al PR 01+0520, limpieza de encole y descole en el PR 01+0130.
	Lcda Teresa Cabrera Jiménez Nº Mat: 54202-259147 NTS Ingeniera Residente del la Amd vial
03-04-2024	En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000
	Actividades: Se realizo limpieza de alcantarill en el PR 41+0083, en el PR 41+0615, limpieza de cuneta revestida en el PR 41+0218 al PR 41+0228, en el PR 41+0520 al PR 41+0535, en el PR 21+0000 al PR 21+0020, limpieza de roceria y desmonté en el PR 41+0200

Powered by CamScanner

al PR 41+0220, limpieza de encole y descole en el PR 21+0000, limpieza disipador en el PR 20+0461.

En la tarde: Tiempo lluvioso ; tráfico normal del PR00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de pavimento asfáltico o rigido (calzada) en el PR 09+0140 al PR 31+0300, en el PR 29+0950, limpieza de remoción de derrumbes en el PR 34+0666.

Lula Teresa Cabrera Jiménez
Nº Mat :54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial.

04-Dic En la mañana: Tiempo despejado ; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de cuneta revestida en el PR 41+0615 al PR 41+0630, en el PR 41+0750 al PR 41+0770, limpieza de encole y descole en el PR 42+0117, limpieza de alcantarillas en el PR 42+0169, en el PR 19+0935, limpieza de rocería y desmonté en el PR 19+0869 al PR 19+0889.

En la tarde: Tiempo Soleado ; con llovizna ; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de Cuneta revestido en el PR 42+0820 al PR 42+0840, en el PR 19+0715 al PR 19+0735.

Powered by CamScanner

Luula Teresa Cabrera Jiménez
Nº Mat: 54202 - 259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd Vial.

05-04-2024

En la mañana: Tiempo despejado y tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de roceria y desmonté en el PR 18+0300 al PR 18+0330, limpieza de cuneta revestida en el PR 18+0600 al PR 18+0620, limpieza de alcantarillas en el PR 18+0480.

En la tarde: Tiempo Soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo recolección y retiro de basura y desechos en el PR 18+0100, en el PR 21+0150, limpieza de alcantarillas en el PR 21+0875, limpieza de cuneta revestida en el PR 21+0820 al PR 21+0840, limpieza de encole y descole en el PR 2+0120.

Luula Teresa Cabrera Jiménez
Nº Mat: 54202 - 259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial

.1-2024 En la mañana: Tiempo Soleado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lcda. Teresa Cabrera Jiménez
N° Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial.

7-04-2024 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

En la tarde: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Lcda. Teresa Cabrera Jiménez
N° Mat: 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd vial.

08-04-2024 En la mañana: Tiempo despejado; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.

Actividades: Se realizo limpieza de cuneta revestida en el PR 22+0516 al PR 22+0536, en el PR 18+0000 al PR 18+0020, limpieza de alcantarillas en el PR 22+0685, en el PR 17+0655 al PR 17+0675, limpieza de encole y descole en el pR 17+0775.

	En la tarde : Tiempo Soleado ; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Actividades : Se realizo limpieza de zocería y desmonte en el PR 24+0095 al PR 24+0115.
	Luula Teresa Cabrera Jiménez
	N° Mat : 54202 - 259147 NTS
	Ingeniera Residente de la Amd vial
09-04-2024	En la mañana : Tiempo despejado ; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Actividades : Se realizo limpieza de alcantarillas en el PR 24+0221, el PR 24+0360, realizo limpieza de cuneta recestada en el PR 24+0360 al PR 24+0241, limpieza de encole y descole en el PR 24+0427, limpieza de remoción de derrumbes en el PR 16+0730, limpieza de box Culvert en el PR 25+0190.
	En la tarde : Tiempo Soleado ; tráfico normal del PR 00+0000 al PR 43+0000.
	Actividades: Se realizo limpieza de alcantarillas en el PR 16+0830.

Lcula Teresa Cabrera Jimenez
Nº Mat : 54202-259147 NTS
Ingeniera Residente de la Amd Vial.