ANEXO
RIOSUCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

CONTRATO No. LP-001-2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTORÍA:** CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Carrotanque de agua		1000 galones	SAN LORENZO - PASMI																															
Motoniveladora,		potencia 140 HP,	SAN LORENZO - PASMI																															
Vibrocompatador	Dynapac	1o Ton	SAN LORENZO - PASMI	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Retroexcavadora sobre llantas TIPO PAJARITA			SAN LORENZO - PASMI	A	A								A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	
Concretadora		1 bulto	SAN LORENZO - PASMI	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Vibrador de concreto			SAN LORENZO - PASMI	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Vibrocompactador doble rodillo			SAN LORENZO - PASMI																											A	A	A	R	
Compactador manual (SALTARIN)		Peso de operación 52 Kg	SAN LORENZO - PASMI																															
Volqueta		700 kg	SAN LORENZO - PASMI	A																						A		A	A	A			A	
Concretadora electrica			SAN LORENZO - PASMI																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5	4			3	3	3	3	3	1	3	4	4	3	4	4		4	4	4	4	4	5		5	5	6	5	4	6	
			TOTAL ACTIVO	5	4			3	3	3	3	3	1	3	4	4	3	4	4		4	4	4	4	4	5		5	5	6	5	4	5	
			TOTAL EN REPARACIÓN																														1	
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	10%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): N/A.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **WILSON ALBERTO OBANDO QUINTERO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202160003CLD

Firma
Nombre: **JOSÉ GERMAN ALZATE S.**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720256430 CDS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: LP-001 de 2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERÍA SA RL ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	WILMAR ANFRES BUENO	1059695355	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	RETIRADO
2	FABIO NELSON BUENO	1059701688	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
3	LAURA TATIANA VERA	1059711573	SST	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 40.000	V	NUEVA EPS	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
4	JORGE ALBERTO VELARDE	1065588689	OFICIAL	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 40.000	V	SALUD TOTAL	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
5	RUBEN DARIO BUENO	15923096	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	COLPENSIONES	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
6	JOSE ALDEMAR ANDICA	18416708	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
7	FERNANDO TORO	4485870	MAESTRO	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	SANITAS	7848460054	$ 40.000	COLPENSIONES	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
8	JOSE ALBEIRO MURILLO	4561960	OFICIAL	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	7848460054	$ 40.000	COLFONDOS	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
9	WILSON ALBERTO QUINTERO	75085903	RESIDENTE	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	2.500.000	$ 174.000	V	NUEVA EPS	7848460054	$ 100.000	COLFONDOS	7848460054	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
10	CESAR AUGUSTO BUENO	10031220	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	7848460054	$ 40.000	COLPENSIONES	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	RETIRADO
11	JOSE DUVAN TAPASCO	1007399497	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															SICON INGENIERIA SAS	533.334	$ 37.200	V	SALUD TOTAL	7848460054	$ 21.400	PORVENIR	7848460054	$ 85.400	$ 21.400	$ -	$ -	RETIRADO
12	NOELMARES IZQUIERDO	1088302725	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	66.667	$ 4.700	V	A.I.C	7848460054	$ 2.700	PORVENIR	7848460054	$ 10.700	$ 2.700	$ -	$ -	
13	JOSE REINERIO TAPASCO	15918686	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	66.667	$ 4.700	V	A.I.C	7848460054	$ 2.700	PORVENIR	7848460054	$ 10.700	$ 2.700	$ -	$ -	
14	LUIS ARLEY BUENO TAPASCO	15922000	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	PORVENIR	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
15	JOSE JULIAN CAÑAN	15922675	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	7848460054	$ 40.000	COLPENSIONES	7848460054	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
16	JHON CARLOS BAÑON	15922903	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	9.66.667	$ 67.300	V	NUEVA EPS	7848460054	$ 38.700	PROTECCION	7848460054	$ 154.700	$ 38.700	$ -	$ -	
17	RUBEN DARIO ANDICA	9910415	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	800.000	$ 55.700	V	A.I.C	7848460054	$ 32.000	COLFONDOS	7848460054	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	
18	ROBINSON ANDREY ACEVEDO	1002899848	AYUDANTE	$ 1.000.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X								SICON INGENIERIA SAS	333.334	$ 23.300	V	A.I.C	7848460054	$ 13.400	PROTECCION	7848460054	$ 53.400	$ 13.400	$ -	$ -	RETIRADO
19	OSCAR ANTONIO JUAQUI	102000864	AYUDANTE	$ 1.000.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	566.667	$ 39.500	V	NUEVA EPS	7848460054	$ 22.700	PORVENIR	7848460054	$ 90.700	$ 22.700	$ -	$ -	
20	SERGIO DUVAN BECERRA	1059709647	AYUDANTE	$ 1.000.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	566.667	$ 39.500	V	A.I.C	7848460054	$ 22.700	PROTECCION	7848460054	$ 90.700	$ 22.700	$ -	$ -	
21	HOOVERNEY ACVEDO	1087554215	AYUDANTE	$ 1.000.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	766.667	$ 53.400	V	A.I.C	7848460054	$ 30.700	COLFONDOS	7848460054	$ 122.700	$ 30.700	$ -	$ -	
22	JOSE SABARAIN BUENO	15915795	AYUDANTE	$ 1.000.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	800.000	$ 55.700	V	A.I.C	7848460054	$ 32.000	COLPENSIONES	7848460054	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	
23	RAMON ELIAS ANDICA	15917371	AYUDANTE	$ 1.000.000											X	X	X	X	X	X	X	X	X											SICON INGENIERIA SAS	433.334	$ 30.200	V	SALUD TOTAL	7848460054	$ 17.400	COLPENSIONES	7848460054	$ 69.400	$ 17.400	$ -	$ -	RETIRADO
24	ERNEY TAPASCO	15921755	AYUDANTE	$ 1.000.000											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	666.667	$ 56.500	V	A.I.C	7848460054	$ 26.700	PORVENIR	7848460054	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
25	ISRAEL PUERTA	9971967	AYUDANTE	$ 1.000.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	333.334	$ 23.300	V	SALUD TOTAL	7848460054	$ 13.400	PORVENIR	7848460054	$ 53.400	$ 13.400	$ -	$ -	
26	JHON JAIRO ANDICA	15922911	AYUDANTE	$ 1.000.000											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SICON INGENIERIA SAS	666.667	$ 56.500	V	A.I.C	7848460054	$ 26.700	PORVENIR	7848460054	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
201	1667	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE	32		LP-001-2021	$ 18.813.030	
		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE	23		LP-001-2022	$ 1.364.717	
		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE	41		LP-001-2023	$ 520.000.000	
TOTAL						$ 540.177.747	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 540.177.747,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		jun-22	$ 88.824.940		$ 88.824.940						$ 451.352.807	30/06/2022			Debe justificar imprevistos
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 525.354.564		**$ 525.354.564**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICION	$ 5.151.502		**$ 5.151.502**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000	$ 950.000	**$ 5.950.000**
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 3.127.463	$ 594.218	**$ 3.721.681**
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 540.177.747**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202120681 CLD

Firma
Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	22	24	24	24	24	24	18	24	24	18	21	17,5	20	20	20	24	24	24	24	21	20	20	24	20	19	9	20	18	21	24	656,5
Lluvias moderadas	4	2						6			3		4		4	4					3					3		4	4			41
Lluvias intensas											3	3	2,5	4								4	4		4	2	15		2	3		46,5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILSON ALBERTO OBANDO QUINTERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202160003CLD

Firma
Nombre: JOSE GERMAN ALZATE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720256430 CDS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 6/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	30/04/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	Tramo 5	1	3%	2,70%	no	Se requiere concepto del especialista en geotecnia
2	30/04/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	Tramo 4	1	3%	3%	Si	
3	30/04/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	Tramo 3	1	3%	2,60%	no	Se requiere concepto del especialista en geotecnia
	28/05/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°5	1	59%	1760	no	Proyectada a 28 días 2042
	28/05/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°5	2	60%	1793	no	Proyectada a 28 días 2079
	28/05/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°5	3	74%	2218	no	Resistencia a 28
	28/05/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°5	4	77%	2298	no	Resistencia a 28
7	3/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°5	7	100%	3506	si	Proyectada a 28 días 4067
8	3/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°5	8	100%	3698	si	Proyectada a 28 días 4289
13	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	13	69%	2068	si	Proyectada a 28 días 3051
14	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	14	68%	2045	si	Proyectada a 28 días 3025
	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	15	87%	2658	si	Proyectada a 28 días 3083
	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	16	85%	2538	si	Proyectada a 28 días 2944
	3/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°5	9	137%	4114	si	Resistencia a 28
	3/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°5	10	136%	4082	si	Resistencia a 28
	17/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°3	21	47%	1417	no	Proyectada a 28 días 1644
	17/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°3	22	60%	1544	no	Proyectada a 28 días 1790
	25/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°2	31	46%	1375	no	Proyectada a 28 días 2258
	25/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°2	32	43%	1292	no	Proyectada a 28 días 2175
	21/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°3	27	51%	1542	no	Proyectada a 28 días 1789
	21/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de descole N°3	28	54%	1627	no	Proyectada a 28 días 1887
	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	17	100%	3072	si	Resistencia a 28
	11/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole y descole N°4	18	100%	3008	si	Resistencia a 28
	25/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°2	33	62%	1846	no	Proyectada a 28 días 2141
	25/06/2022	Resistencia a la compresón	NTC-673	Estrucutura de encole N°2	34	62%	1858	no	Proyectada a 28 días 2155
	13/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	Tramo 3 0+70 huella izq	1		96,6%	si	
	13/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-08	Repeticion - Tramo 5 0+35 eje	1		95,4%	si	
	13/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-09	Tramo 4 0+20 - 0+55 lado derecho	1		95% - 96,2%	si	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 6/07/2022 (Día / Mes / Año)

1	0/01/1900	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	CBR 1 - PR 0+330 Lado izquierdo sentido San Lorenzo Pasmí	1	3%	14,30%	SI	
2	19/05/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	CBR 2 - PR 1+306.4 Lado derecho sentido San Lorenzo Pasmí	1	3%	2,50%	NO	Se requiere concepto del especialista en geotecnia
3	19/05/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	CBR 3 - PR 2+330 Lado izquierdo sentido San Lorenzo Pasmí	1	3%	5,00%	SI	
4	19/05/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	CBR 4 - PR 2+909 Lado izquierdo sentido San Lorenzo Pasmí	1	3%	5,80%	SI	
5	19/05/2022	CBR-MÉTODO I	INV E-148-13	CBR 5 - PR 3+057.6 Lado izquierdo sentido San Lorenzo Pasmí	1	3%	9,50%	SI	

OBSERVACIONES:

SE TOMARON LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO , POR LO TANTO, LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO SE PRESENTARAN EN EL PRÓXIMO INFORME

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO QUICENO CARDONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202120681 CLD

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2021 **CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

FECHA DE INICIO: 9/02/2022

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 540.177.747,00

VALOR ACUMULADO: $ 540.177.747,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 109.035.549,00	9	2	2022	20	9	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 54.017.774,00	9	2	2022	20	5	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 108.035.549,00				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101136818

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23 de diciembre de 2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	24	11	2021	20	5	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101038140 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23 de diciembre de 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6 (Día)	7 (Mes)	2022 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **OTRO SI No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 109.035.549,00	9	2	2022	13	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 54.017.774,00	9	2	2022	13	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 108.035.549,00				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101136818

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27 de abril de 2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **OTRO SI No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	24	11	2021	13	8	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101038140 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6 de junio de 2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	2022 JUL. 09 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. Cp-001-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Sicon ingeniería S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Actividades de Obra para el mejoramiento y Mantenimiento de la vía San Lorenzo Parmi

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513.2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Suministro e instalación de valla informativa - Cumple.
- Fundido de Cuneta y Cuneta transversal N° 2 para el 28 de junio. Luego 6 de julio. - No cumple
- Entrega del informe Social y ambiental. debe ser los 20 de cada mes: 1 de julio de 2022
- Entrega de Actas con Cantidades.
- Entrega Plan de Contingencia. 6 de julio 2022. No Cumple

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento a la Reprogramación de Obra:
- Programado Acumulado: $ 198.431.000. - 36,73%
- Programado Ejecutado $ 139.321.881. 25,88%
- Atraso Existente. 10,85% $ 58.109.119.

Meta física programada: 36,73%
Meta física Ejecutada: 25,9%

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Faltan 35 días hábiles para la finalización del Contrato. Debe ejecutar: 10 metros lineales de placa Huella por día. para finalizar dentro del plazo establecido 12 de Agosto de 2022.

70 metros Lineales de placa Huella por Semana.

Como parte del plan de Contingencia presentado por el Contratista en el Comite de Obra realizado El jueves 30 de junio de 2022. Propone.

El ingreso de materiales faltantes necesarios para la ejecución de las placa Huellas en el tramo 4 y 5. Hasta el día jueves 7. de julio de 2022. Al respecto el Contratista presenta oficio Lp.001.2021.-Of.25. Con Asunto camión varado Sobre la vía., Durante la jornada. del jueves 7 de julio, se vara Camión en el Sector del mango. interrumpiendo el acceso de los Volquetas Con material. Según plan de Contingencia propuesto.

Es importante recordar que se tiene una vía alterna. terciaria y la cual se encuentra habilitado. Pasmí, la cual Arcon Sapia. por la cual se puede ingresar material.

Afirma el Contratista en el mismo oficio " Por Otro Lado, se transportan tres Viajes de material Ciza afirmado, autorizado por la Interventoría desde el municipio de Tibadelfia.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Afirma que por problemas mecánicos del Cargador en la cantera no pudo realizar la actividad. Es de Anotar que el afirmado autorizado debe ser de una Cantera certificada con permiso de Explotación y como tal Existen otras fuentes.

El material afirmado al que hace Referencia Es con el Objeto de Regar en los Puntos más Críticos, para El paso de Volquetas con el material faltante para La Construcción de placa Huellas tramos 4 y 5.

En Oficio Enviado por el Contratista el día 5 de Julio de 2022 Lp-001-2021-Of-24 y con Asunto Solicitud de Suspensión de la obra y Revisión de la Ejecución de la misma por parte de un tercero.

El desarrollo de la Ejecución del Contrato El acompañamiento de la entidad Contratante ha sido permanente tanto en los Comités de obra como en reuniones y Reuniones con la Comunidad planteadas.

Las Condiciones de la vía, son las Condiciones de una vía terciaria, la cual presento dos alternativas de acceso de materiales, las cuales Estan habilitadas a la fecha.

Las Condiciones climaticas, son las mismas para otras Contratos que se desarrollan actualmente y que

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Sin bien es cierto se ven afectadas por alcrumbes y dificultades, se desarrollan dentro de la normalidad y presentan avances en la ejecución de las actividades. Ejecutando ya la meta física en cantidad planteada para el presente contrato.

A lo anterior se suma la mejoría importante del clima para la presente semana. No encontrando motivo para la suspensión del Contrato. por parte de la interventoría.

Es importante Anotar. que la modificación de las tramos 1 y 2. Estan en el PR0+072 y el acceso de materiales, equipos y mano de Obra Calificada y no Calificada. no tiene ninguna restricción ó dificultad. frente que se debería iniciar según el plan de Contingencia expuesto en el Comité de Obra anterior el día. viernes 8 de julio de 2022

Frente la Adición al Contrato se Coordina y se Requiere el por soporte para la Adición. se hará una Exclusión con el balance Económico. se Requiere las Cotizaciones y los soportes.

Entrega de items. nuevos y el Acuerdo de precios.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA 2022 JUL. 09
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega Plan de Contingencia.		
planteado Comité de Obra N=10.		Contratista.
Dercde transversal. N=2	13 de jul-22	Contratista.
Plan de Contingencia Contratista.	11 de jul-22.	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14.07.2022 - 9.30 am. Sitio de Obra.
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Germán Alzate S	Residente interventoría	Cinte S.A.S	
Mauricio Duque	D. OBRA	Sicon Ingenieros	
Wilson Obando	Residente Obra	SICON	
Dylan Gongora H.	Apoyo Supervisión	Sec. Planeación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI.MN1.IN-14.FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2022 JUL. 15 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas.

CONTRATO DE OBRA No. 4-001-2021
(Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: Sicon ingeniería S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Actividades de obra para el mejoramiento y Mantenimiento de la vía San Lorenzo Pasmi.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Fundida de Estructura de descole transversal #2 - Cumple 13 de julio de 2022
- Entrega de Plan de Contingencia. 11 de julio de 2022. Cumple.
- APUS. nuevos - no cumple.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Según Plan de Contingencia entregado el pasado 11 de julio de 2022.

Programado Acumulado para la presente Semana. $178.876.000. Equivalente al 40.13%.

Programado Semanal: $34.672.000 Equivalente al

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

6.Sa 9a

Actividades plateadas para la presente semana.
Según el plan de Contingencia.

Excavación: $1.008.000. - Placa Huellas.
instalación de Sobbase granular: $ 1.662.000.
Concreto Resistencia: 21 mpa: $ 22.685.000.
Concreto Ciclópeo: $ 5.082.000.
Acero de Refuerzo: $ 159.000.
Elementos de Bioseguridad: $ 243.000.

Las Actividades Ejecutadas en Obra El día de Hoy.

Se Solicita aumentar en 1.50 a 3 metros. Esto para Completar el tramo de tubería Requerido.

Apos. ajustados con los precios INVIAS territorial Caldas para el Sector Occidente.

Maquinaria de Urgencia. para alquilar Vibrocompactador para dejar el tramo uno Con Sobbase granular.

Se debe justificar. con claridad la prórroga hasta el 31 de Agosto de 2022.

Se debe tener en cuenta. que las actividades de Construcción de Cunetas y bordillos son las actividades que son Criticas en la Construcción de las placa Huellas.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2022 JUL. 14 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Espera se mantenga actividades en frente cuatro y cinco. y en el tramo 1. El tramo cuatro podría activarse. y ajustar en lo posible a la entrega en el plazo establecido.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	(Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Certificado de disposición de Retpel		Contratista.
Entrega de ensayos de densidad y Ensayo testigos Concreto.	19 Julio 2022.	Contratista.
Reventor testigos de Concreto.		Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José G. Alzate S.	Residente interventoría	Conte SAS.	
Mauricio A. Orrego C	D. OBRAS	SICON SAS	
WILSON OBANDO	RESIDENTE OBRA	SICON	
Dylan A. Gongora H.	Apoyo Sup. Tecnico	Sec. Planeación	

Original Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del INVIAS
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

CONTINUAR CON EL INGRESO DE MATERIALES HASTA PARTE ALTA DEL TRAMO #5 Y PODER ASÍ EJECUTAR VACIADO DE PLACA HUELLA EN TRAMOS # 4 y 5.

* HASTA EL FINAL DE LA JORNADA LABORAL NO SE PRESENTA INGRESO DE LA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO.
* SE CONTINUA PRESENTANDO DERRAME EN DESCOLE #4

ING. ROS. OBRA

Residente de interventoría Cinte SAS.

VIERNES 01 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 SST, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 VIBRADOR A CONCRETO, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR, 1 RETRO DE LA ALCALDÍA.
* 1 VOLQUETA DE LA ALCALDIA.
* ACTIVIDADES; CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO PARA REPARACIÓN DE CANAL DESCOLE #3, INSTALACIÓN DE FORMALETA.

* INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE PARA CUNETA TRAMO 4 DESTRUIDA POR LLUVIAS.
* CORTE Y ARMADO DE HIERROS PARA VIGAS PUESTAS
* SE TRASLADA TUBERÍA DE 36" PARA TRAMO 4 DE LA SALIDA DEL MANGUERO, SE TRASLADA GEOTEXTIL Y TUBERÍA PERFORADA PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN DICHO TRAMO.
* DESPUES DE MEDIO DÍA LLEGA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA DEL MUNICIPIO PARA RETIRO DE DERRUMBE TRAMO #5, SE RETIRA APROXIMADAMENTE EL 50% DEL MISMO, SE PLANEA CONTINUAR MAÑANA SABADO 2 DE JULIO HASTA TERMINAR SU REMOCIÓN.
* AÚN NO SE CUENTA CON SUMINISTRO DE ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE VIA POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
* SE RETIRA MATERIAL DERRUMBADO EN DESCOLE #4
* EXCAVACIÓN DESCOLE # 2, FIGURADO DE ACERO PARA EL MISMO.
* DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA SE PRESENTAN PROLONGADAS LLUVIAS, DIA

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

SOLEADO.

* CONTINUSA NEGATIVA DE TRANSPORTADORES PARA INGRESO DE MATERIALES, HASTA NO TANGA MEJORAMIENTO DE LA VIA. • El proveedor del Contratista

ING. RESIDENTE

Residente de interventoria
Cinte S.A.S.

Sábado 2 de julio de 2022.
Personal en la obra.
1. Maestro 2. Oficiales 1. Práctico y 11 ayudantes
SST..
Retroexcavadora del municipio después de medio
dia. Equipo obra. Mezcladora de un saco a
gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana.
Vibrador a gasolina. Herramienta menor.
Estado del tiempo Soleado.
Actividades desarrolladas en obra.
Limpieza de derrumbe tramo 5.
Vaciado piso canal descole.
Excavación de aletas transversal N°2.
Estructura descole. Se presento derrumbe
no permite adelantar actividades
Apique para hallar tubería del gas.

para Excavación transversal N°1.
Riego y Compactación de Subbase granular
tramo 5.
Se tomaron muestras de concreto 6 muestras.
canal de descole. canal.
Se Realiza Reunión con la Comunidad la Playa.

Cinte SAS.
Residente de interventoria.

Julio 5 de 2022. (Martes)
Personal en la Obra:
1. Maestro 11. Oficiales 1. Práctico. 10 ayudantes
Equipo en Obra: 1. Mezcladora de un saco
a gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana.
1. Vibrador a gasolina Herramienta menor.
Estado del tiempo: Soleado al inicio de la
jornada.
Actividades desarrolladas el dia de hoy:
Conformación tramo N°5. Excavación descole
transversal N°2.
Desencofrado y encofrado lateral de
canal descole.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

Corte y figurado de acero de refuerzo para Estructura de alcantarillado tramo 6 transversal N°2.

Residente de interventoría
Cinte SAS.

Ing. Res. Obra.
SICON S.A.S.

EL DIA LUNES 04 DE JULIO SE REALIZA CONVITE POR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE AFIRMADO SUMINISTRADO POR LA ALCALDÍA, POR PARTE DE SICON INGENIERIA S.A.S SE TUVO AL MAESTRO DE OBRA COORDINANDO LA ACTIVIDAD.

Ing. Res Obra

Residente de interventoría
Cinte SAS.

MIERCOLES 06 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES 1 SST
* DIA SOLEADO
* EQUIPO: 1 CONCRETADORA 1 SACO A GASOLINA, 1 PANA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO...

EN DESCOLE #2, SE PRESENTA DESARMADO AL LADO DERECHO QUEDANDO TAPADO PARTE DEL HOMBRO Y REPRESENTA UN NUEVO RETROCESO EN LA ACTIVIDAD.

* INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR TRAMO #5.
* POR PARTE DE LA ALCALDÍA SE SUMINISTRA MATERIAL DE ESCOMBRO PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA, SE CUENTA CON SOLO DOS PERSONAS DE LA COMUNIDAD PARA RIEGO DEL MISMO, SE DA APOYO CON CUATRO AYUDANTES.
* SE INGRESAN 4 VIAJES DE SUBBASE GRANULAR Y 3 DE MIXTO PARA TRAMO #5.
* POR PARTE DEL ACUEDUCTO DEL CABILDO SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA TRASLADO DE TUBERIA PRINCIPAL DE 2" DE LA MANZANA IZQUIERDA A LA DERECHA, EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTA ROTURA DE ESTE TUBO POR PARTE DE ELLOS. SE PRESENTA SATURACIÓN EN TRAMO DEFINIDO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SALIDA DE SAN LORENZO.
* SE TRASLADA TUBO DE 36" X GEOTEXTIL DESDE PASAJÉ HASTA SAN LORENZO PARA SU

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

INSTALACIONES EN LOS PROXIMOS DIAS.

INS. RES. OBRA
SECON

Residente interventoría.
Cinlo S.A.S.

Al terminar la jornada 4 trabajadores (ayudantes) se encontraban descargando tubería para transversal en el tramo y uno de los ayudantes (Julian Gomez) sufrio accidente debido a golpe que presento con el tubo, en el pie derecho. La auxiliar sst reporto el accidente y fue trasladado a centro hospitalario San Juan de Dios para que así recibiera la atención medica adecuada y oportuna.

Julio 07 de 2022 (Jueves)

Personal en la obra: 1. Ingeniero residente de Contratista. 1. auxiliar-SST. 2. Oficiales 1. Poadico 11 ayudantes

Equipo en Obra: 1 Mezcladora de un Saco Eléctrica. Gasolina, 1. Vibrocompactador tipo rana. 1. Vibrador a gasolina Herramienta menor.

Estado de tiempo completamente seco.

Según el plan de Contingencia propuesto en Comité de Obra N°10 Realizado el 30 de Junio de 2022. el Contratista. se Comprometio para la presente Semana. y Hasta hoy Jueves 7 de Julio la entrada de 30 Viajes de material. faltante para el inicio de la fundida. de placa Huellas tramos 4 y 5.

Para el dia de mañana viernes, la entrada de personal independiente para la reposición de alcantarilla. N° 1 ya definida y relocalizada en el tramo N° 1 y el inicio de 191 metros de filtro ya definidos y recibidos desde el pasado Sábado. 2 de julio.

La entrega del plan de Contingencia para ayer. 6 de Julio Hasta la fecha No hace la entrega.

Es importante anotar. que se Establece en el Comité de Obra N°10. La entrada de 30 viajes de material con 5 ó 6 volquetas Hoy Solo si trabaja con 2 la primera ingresó y descargó 10 y 14 am. perdiendo de esta forma la oportunidad que permite el Clima de entrar el material por el Contratista calculado

Esta entrada definia el inicio de las actividades con cuadrilla de personal independiente al que se tiene actualmente, para el tramo N°1 ya definid

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

para el día de mañana. 6. de Julio. Hasta
la fecha el Contratista no presento el personal
que trabajará en este primer tramo, solo Hay
una motoniveladora, de un saco, 1. Zapa Vibrocompacta-
dor y Vibrador a gasolina. El personal y los
Equipos, no son suficientes
La entrada de materiales no es la Suficiente
Según lo propuesto por el Contratista, para los
tramos N=4 y N=5 además de Subbase, material
agregado para Concreto. (30 viajes de material)
Solo han entrado hasta el momento 9 viajes Hora
10:42 am. - Próximo Comite de Obra Sábado 9:10 am.

Residente de interventoría
Cinta S.A.S.

EL COMPROMISO DE ENTRADA MATERIAL ES HASTA EL
DIA VIERNES, DE LOS 30 VIAJES MENCIONADOS EN
COMITÉ POR EL DIRECTOR DE OBRA, YA SE TENIAN
ALGUNOS, POR LO TANTO LA NECESIDAD DE ENTRADA ES
MENOR Y SE ESPERA CUMPLA.

* HACIA LAS 11 AM SE PRESENTA UN EVENTO EN
EL CUAL UN CAMIÓN AJENO A LA OBRA, CARGADO
CON LADRILLO SUFRE AVERÍA, HACIA LAS 4 PM
INFORMA EL PROPIETARIO QUE SUFRIÓ ROTURA EN
EL EJE DE LA TRANSMISIÓN Y QUE LO SOLICITÓ A LA
CIUDAD DE MEDELLÍN, SE ESPERA PODER REPARARLA Y
MOVER EL CAMIÓN EN HORAS DE LA MAÑANA DEL 8 DE
JULIO, ESTO PODRÍA RETRASAR UN POCO EL PROGRAMA
DE OBRA, SIN EMBARGO SE TIENE PROGRAMADO EL
VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA HUELLA EL DIA DE
MAÑANA EN EL TRAMO # 5.
* SE TRANSPORTARÍAN LOS 3 VIAJES DE AFIRMADO
DESDE FILADELFIA, SIN EMBARGO OCURRIÓ UN
INCONVENIENTE CON EL CARGADOR DE LA CANTERA Y
SE RETRASÓ EL CARGUE HASTA HORAS DE LA TARDE,
POR LO QUE LAS VOLQUETAS QUEDARÁN HOY
CARGADAS Y ENTRARAN A PRIMERA HORA DEL DIA
DE MAÑANA, DOS VOLQUETAS.

INS. RES. OBRA.

Residente de interventoría
Cinta S.A.S.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

VIERNES 08 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 1 SST, 12 AYUDANTES. EN HORAS DE LA TARDE DE AYER SE REALIZA LA APLICACIÓN DE Y PERSONAS, SIN EMBARGO, EN HORAS DE LA NOCHE 2 DE ELLOS DESISTEN DE SU INGRESO, DE LOS DOS HABILITADOS, SOLO SE PRESENTA UNO A TRABAJAR.
* ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA SOLEADA, TARDE LLUVIA LEVE.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 2 PALAS, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES: RIEGO DE AFIRMADO PROCEDENTE DE FILADELFIA, 2 VIAJES EN SECTOR ANTIOQUIA DONDE QUEDÓ VARADO EL CAMIÓN
* COMPACTACIÓN DE ~~BA~~ SUBBASE GRANULAR TRAMO #5 PARTE ALTA E INTERMEDIA, INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE CONCRETO DE PLACA HUELLA, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA EN CANAL DESCOLE #3, INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA EN DESCOLE #2
* EN HORAS DE LA TARDE SE DA INICIO AL VACIADO

DE PLACA HUELLA EN TRAMO #5 PARTE BAJA SE TOMAN 6 MUESTRAS DE CONCRETO.

ING. RES. OBRA. Residente Interventoría.

SABADO 09 DE JULIO 2022 Cinte S.A.S.

* PERSONAL EN OBRA: 1 MAESTRO, 1 SST, 3 OFICIALES, 12 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA, 2 PALAS, HERRAMIENTA MENOR
* MAÑANA SOLEADA
* ACTIVIDADES: VACIADO DE PLACA HUELLA Y CONCRETO CANAL TRAMO #5 PARTE BAJA, VACIADO DE PAREDES DE CANAL DE DESCOLE #3, COMPACTACIÓN DE SUBBASE TRAMO #5 PARTE ALTA, INGRESO DE MATERIAL GRANULAR, SUBBASE Y MIXTO PARA CONCRETO PARA TRAMOS 4 Y 5, SE REALIZAN 3 APIQUES EN TRAMO #1 CON EL FIN DE DETERMINAR NIVEL DE PLACA HUELLA PREVIO AL INICIO DE EXCAVACIÓN PARA FICTRO. SE REALIZA COMITE DE OBRA # 11, SE LEVANTA LA RESPECTIVA ACTA.

ING. RES. OBRA Residente Interventoría. Cinte SAS.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

DOMINGO 10 DE JULIO DE 2022

* DIA SOLICADO:
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420
* PERSONAL: 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES, 1 SST
* ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 36", LLENO CON MATERIAL DEL SITIO, ENTRAMO #1

ING. RES. OBRA

Residente de interventoría
Cinte S.A.S.

LUNES 11 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 1 SST, 15 AYUDANTES.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 2 PANAS, HERRAMIENTA MENOR.
* ESTADO DEL TIEMPO: FUERTES LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA, PROLONGADAS. MAÑANA NUBLADA, TARDE, LLUVIA MODERADA DE 4 A 7 PM
* ACTIVIDADES: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TRAMO #5, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACHA HUELLA TRAMO 5 PARTE BAJA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa PARA PLACHA HUELLA Y

CONCRETO CICLOPEO EN (22 ACÍAYOS) INTERMEDIOS TRAMO #5 PARTE BAJA. INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE DESCOLE #2

ING. RES. OBRA.

Residente de interventoría
Cinte SAS.

MARTES 12 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 SST, 3 OFICIALES, 15 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA DE 1 SACO, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 2 PANAS, HERRAMIENTA MENOR.
* ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS FUERTES Y PROLONGADAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA SOLEADA, TARDE SOLEADA.
* ACTIVIDADES:

TRAMO #1: SE TENÍA PLANEADO INICIAR EXCAVACIÓN PARA PILETAS, SIN EMBARGO AL INICIAR LABORES CON MAQUINA RETROEXCAVADORA SUFRIO ROTURA DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO, IMPIDIENDO INICIAR LA ACTIVIDAD.

TRAMO #4: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

TRAMO #5: INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

PARA PLACA HUELLA, NO SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO PARA ABASTAR UN TRAMO TAN MAYOR LONGITUD PARA VACIADO EL DIA DE MAÑANA.

ALCANTARILLA #2: VACIADO DE CABEZOTE Y ALETAS DE ORIFICIO.

ING RES. OBRA

Residente de interventoría
Cinte S.A.S.

MIERCOLES 13 DE JULIO 2022

* PERSONAL: MAESTRO, 3 OFICIALES, 1 SST, 16 AYUDANTES.
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420D, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 2 MOTAS
* ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS MODERADAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA SOLEADA, TARDE SOLEADA.
* ACTIVIDADES:
  * TRAMO #4, COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR
  * TRAMO #5, VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA, INSTALACION DE ACERO Y

FORMALETA.

* SE TOMAN 2 DENSIDADES EN TRAMO #5 0+35 OBTENIENDO UN 95,3%, 0+70 OBTENIENDO UN 96,6%
* SE TOMAN DOS DENSIDADES EN TRAMO #4 OBTENIENDO: EN 0+20, 96,2% Y EN 0+55, 95,0%
* ~~GRAFICO #1~~ DURANTE LA JORNADA SE PRESENTA AUSENCIA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, LO QUE GENERA RETRASO EN LA PREPARACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO, HACIA LAS 3PM SE ACOTA POR COMPLETO EL LIQUIDO EN LA ZONA. SE ESPERA RAZON POR PARTE DEL PERSONAL DEL ACUEDUCTO ACERCA DEL MOTIVO DEL CORTE.
* TRAMO #1: SE INICIA TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CON RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE >36", LUEGO INICIA EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE FILTRO LONGITUDINAL. SE REALIZAN CIEMES PERIODICOS DE LA VIA

Cintes S.A.S.
Residente Interventoría.

ING. RES OBRA

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

JUEVES 14 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 3 OFICIALES, 1 SST, 16 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 RETRO EXCAVADORA CAT 420D, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR
* DIA SOLEADO, LLUVIAS FUERTES DURANTE LA MADRUGADA, DESDE 10:30 P.M. DE MIERCOLES.
* ACTIVIDADES:

TRAMO #1: EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO LONGITUDINAL, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, TUBERIA PERFORADA, MATERIAL DRENANTE, EXCAVACIÓN PARA ENCOLE Y DESCOLE TRANSVERSAL #1.

TRAMO #5: INSTALACIÓN DE FORMALETA, ACERO Y CONCRETO DE 21MPa. PARA PLACA HUELLA.

* SE REALIZA COMITÉ DE OBRA, SE LEVANTA LA RESPECTIVA ACTA.

ING. RES OBRA.

CINTE SAS
Residente interventoría.

VIERNES 15 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 3 OFICIALES, 16 AYUDANTES, LA SST SE ENCUENTRA INCAPACITADA.
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420D, 1 RANA, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR
* LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA, DIA SOLEADO.
* ACTIVIDADES:

TRAMO #1: EXCAVACIÓN PARA FILTRO LONGITUDINAL. DURANTE ESTA EXCAVACIÓN Y POR LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUBRASANTE, SE EMPIEZA A CERRAR LA BRECHA AL PASO DE LA VOLQUETA, POR LO QUE SE DECIDE REALIZAR CIERRE TOTAL DE LA VÍA Y SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, TUBERIA PERFORADA Y MATERIAL DRENANTE PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD. SE APRUEBA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA REALIZAR CAJEOS PARA SUSTITUCIÓN DE SUBRASANTE EN LOS SITIOS MÁS CRÍTICOS. HACIA EL MEDIO DÍA LA RETRO EXCAVADORA SUFRE DAÑO EN LLANTA TRASERA, NO FUE POSIBLE REPARARLA O SUSTITUIRLA EN EL RESTO DE LA JORNADA. SE CONTINÚO CON LABORES CON EL PERSONAL EN OBRA.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

TRAMO #5: INSTALACIÓN DE FORMALETA, ACERO Y CONCRETO DE 21 MPa, EXCAVACIÓN PARA RAMPA DE ACCESO O SALIDA DE LA PLACA HUELLA.

Cinte S.A.S.

RES. RES OBRA. Residente Interventoría.

SABADO 16 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 3 OFICIALES, 16 AYUDANTES, LA SST CONTINÚA INCAPACITADA.
* EQUIPO: 1 RETRO EXCAVADORA, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 1 PARA. HERRAMIENTA MENOR
* ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA SOLEADA.
* ACTIVIDADES:

TRAMO #1:

BARRIDO CON RETRO EXCAVADORA A SUBRASANTE, CAJEOS PARA SUSTITUCIÓN POR BAJA CAPACIDAD PORTANTE DE LA SUBRASANTE. EXCAVACIÓN DOSCOLE

TRAMO #5:

VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21MPa.
VACIADO DE ENROCADO CONTRAL.

* CONTINÚA DIFICULTAD PARA EL INGRESO DE OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA INICIAR VACIADOS DE CONCRETO EN TRAMO # 4.

Cinte S.A.S.

RES. RES OBRA. Residente Interventoría.

18 de Julio de 2022. (Lunes)

Personal en la Obra: 1. Maestro de Obra. 3. Oficiales y 14 ayudantes.

Equipo en Obra: 1. Retroexcavadora cat. tipo pajarita. 1. Mezcladora de 1saco gasolina. 1. Vibrador para concreto a gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana. Herramienta menor.

Estado del tiempo: Jornada sin lluvia. nublado parcialmente.

Actividades desarrolladas en Obra el dia de hoy:

Continua Actividades para construcción de filtro tramo N=1 Excavación Estructura de descole transversal N=1

En el tramo 3 (s) Actual de placa huellas Permi formaleta concreto para entrega a transversal N=2.

Se prepara. para vaciado de enrocado Contral. ingreso cemento para fundidas de tramo

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

3. Concreto: armado de acero de Refuerzo Cunetas tramo N:3.

Gdy cinte SAS
Residente interventoría.

ING. ACS. OBAA

19 de julio de 2022 (Martes)

Personal en la Obra: 1. Maestro de Obra 3. Oficiales 19 ayudantes. 1. SST.

Equipo en Obra: 1. Mezcladora de un saco a gasolina. 1. Vibrador de Concreto a gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana. 1. Retroexcavadora cat. pajarita. Herramienta menor.

Estado del tiempo: jornada Completamente Seco.

Actividades desarrolladas en Obra el día de Hoy: formaleta de Cunetas tramo 3 Actual de placa Huellas fundida de cunetas y enrocado Central.

El enrocado central y empalme torcer tramo se finaliza el día de Hoy.

Continua Excavación Mecánica para filtro tramo 1 Actual.

Construcción de filtro tramo Actual 1.

Gdy cinte
Residente de interventoría.

ING. ACS. OBAA.

20 de julio de 2022 (Jueves) Hiarados.

Personal en la Obra: 1. Maestro de Obra 3. Oficiales 19 ayudantes 1. SST.

Equipo en la Obra: 1. Retroexcavadora Cat tipo pajarita. 1. Mezcladora de un saco a gasolina 1. Vibrador de Concreto a gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana. Herramienta menor.

Estado del tiempo: Nublado sin Lluvias.

Actividades desarrolladas en Obra el día de hoy: formaleta placa Huellas, tramo N: 2. (4).

Construcción de filtro tramo N: 1 Actual.

Excavación mecánica para filtro tramo N: 1.

Gdy cinte SAS
Residente de interventoría.

ING. ACS OBAA.

21 de julio de 2022 (Jueves).

Personal en la obra. 1. Maestro de Obra (incapacitado) 4. Oficiales ingresan Oficial para Construcción de cunetas. 19 ayudantes.

Equipo en Obra: 1. Retroexcavadora cat tipo pajarita. 1. Mezcladora de un saco. a gasolina. 1. Vibradora gasolina. 1. Vibrocompactador tipo rana. Herramienta menor.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo se presentan lluvias de baja intensidad en la madrugada. No interrumpe actividad.

Actividades desarrolladas en obra el día de hoy.

Continua excavación mecánica de filtro. tramo Actual N=1

Construcción de filtro tramo N=1 con 1 oficial y 4 ayudantes.

formaleta de cunetas tramo de placa Huellas N=3. Actual (5)

formaleta de placa Huellas y fundido de placa Huellas tramo N=3. Actual (4)

Se debe finalizar el canal de drenaje transversal N=3, ya que actualmente se entrega el agua captada por la transversal. y el filtro. por medio de tubería al talud, lo cual puede Activar algún tipo de movimiento en el talud.

Se Requiere tomar muestras al concreto en el tramo 2 y 3 Actual ya que los Resultados de los cilindros Actuales presentan variaciones importantes.

Las estructuras de los transversales 2 y 3, los Resultados obtenidos no se ajustan a la Resistencia especificada. Se dejan en observación Se Requiere el ensayo de los testigos correspondientes.

Se observa la necesidad de incluir un Oficial más en la actividad de Construcción de cunetas.

Residente de interventoría. ING. RES. DE OBRA

Cinte S.A.S.

RESPECTO A LOS OFICIALES DE OBRA, SE PUBLICO MEDIANTE RED SOCIAL ANUNCIO, AL CUAL HUBO VARIOS INTERESADOS PARA INGRESO, SIN EMBARGO, DESPUES DE SER DEBIDAMENTE AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL, NO SE PRESENTARON A TRABAJAR, CONTINUÓ LA BUSQUEDA.

ING. RES. OBRA. Cnte S.A.S. Residente interventoría.

* SE TOMAN 6 MUESTRAS DE CONCRETO DE 3000 PSI.

VIERNES 22 DE JULIO 2022

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 1 SST 1 PROFESIONAL SOCIAL, 18 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 MOTONIVELADORA CAT 420D,

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS FUERTES Y PROLONGADAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA NUBLADA PARCIALMENTE, TARDE NUBLADA

* ACTIVIDADES:

* TRAMO 1: SE FINALIZA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO LONGITUDINAL, SE ADECÚA TERRENO PARA PROLONGACIÓN DE TUBERIA (BOX) Y POCETA, LIMPIEZA DE SUB RASANTE CON RETROEXCAVADORA, SE PROGRAMA INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA EL DIA DE MAÑANA.

TRAMO #2 (4): INSTALACIÓN DE ACERO, FORMALETA Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA.

TRAMO #3 (5): VACIADO DE CUNETA, INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA.

ING. RES. OBRA.

Residente de interventoría.
Cinle S.A.S.

SABADO 23 DE JULIO 2022

* CLIMA: FUERTES Y PROLONGADAS LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA, MAÑANA NUBLADA SIN LLUVIA, TARDE NUBLADA SIN LLUVIA

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 SST, ~~3~~ 4 OFICIALES, 19 AYUDANTES

* EQUIPO: 1 MINI RETROEXCAVADORA CAT Y20 D, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 MEZCLADORA CONCRETO 1/2 SACO ELECTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR.

* ACTIVIDADES:

TRAMO 1: INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA SUSTITUCIONES EN SUBRASANTE,

* TRAMO 2 (4): VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA.

* TRAMO 3 (5): VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS.

ING. RES. OBRA.

Residente de interventoría.
Cinle S.A.S.

LUNES 25 DE JULIO 2022.

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 SST, ~~3~~ 4 OFICIALES, 18 AYUDANTES

* CLIMA: LLUVIAS FUERTES DURANTE LA MADRUGADA MAÑANA Y TARDE NUBLADAS SIN LLUVIA.

* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT Y20 D, 1 MEZCLA

Escaneado con CamScanner

INDUCONTABLES

DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 MEZCLADORA DE 1/2 SACO ELECTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR.

* ACTIVIDADES:

TRAMO 1: CONTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO PARA BOX, LLEGAN 3 VIAJES DE SUBBASE.

* TRAMO 2 (4): VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO PARA EMBOCADO CENTRAL, INSTALACION DE FORMALETA PARA TRAMO FALTANTE DE CANAL DESCOLE #3.

* TRAMO 3 (5): INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA CUNETAS.

ING. RES OBRA.

Residente interventoría.
Cinte SAS

MARTES 26 DE JULIO 2022

* CLIMA: LLUVIAS PROLONGADAS DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA, MAÑANA NUBLADA SIN LLUVIAS, TARDE

* PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 SST, 4 OFICIALES, 17 AYUDANTES

EQUIPO: 1 NOTRO EXCAVADORA CAT 420D, 1 MEZCLADORA

DE CONCRETO 1 SACO A GASOLINA, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 SACO ELÉCTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 RANA, HERRAMIENTA MENOR.

* ACTIVIDADES: CONTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO PARA BOX EN TRAMO 1

* VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA EN TRAMO #2 (4)

* INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA PARA CUNETA EN TRAMO # 3 (5)

* EN HORAS DE LA TARDE LLEGA VIBROCOMPACTADOR DE DOBLE RODILLO DE 1 TON PARA LABORES EN TRAMO #1.

ING. RES OBRA.

Residente interventoría.
Cinte S.A.S.

MIERCOLES 27 DE JULIO 2022

CLIMA: FUERTES LLUVIAS DURANTE NOCHE Y MADRUGADA. MAÑANA LLUVIAS MODERADAS QUE SUSPENDEN ACTIVIDADES. TARDE LLUVIOSA CON SUSPENSION TEMPORAL DE ACTIVIDADES.

* EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR 1 TON, 1 NOTRO EXCAVADORA 1 RANA, 2 MEZCLADORAS DE CONCRETO, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

PERSONAL: 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 17 AYUDANTES, LA SST SUFRE CAIDA EN EL VIAJE HACIA LA OBRA POR LO QUE LE DAN 3 DIAS DE INCAPACIDAD.

* ACTIVIDADES:

TRAMO 1: SE PRESENTA SATURACION EN LA VIA POR LAS FUENTES Y CONSTANTES LLUVIAS DE LA MADRUGADA. EN HORAS DE LA TARDE SE LOGRA REALIZAR CONFORMACION A UNA BANDA DE 1 TRAMO Y SE COMPACTA, SE PRESENTA ACOLCHONAMIENTO POR EXCESO DE HUMEDAD EN LA SUBRASANTE.

* TRAMO # 2 (4)

VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA, SE TERMINA TRAMO EMPALMANDO CON PLACA HUELLA EXISTENTE. VACIADO DE BANDAS DE CANAL DE DESCOLE #3, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO PARA EMBOCADO CONTRAL.

* TRAMO #3 (5)

INSTALACION DE ACERO PARA CUNETAS.

ING. RES. OBRA

Cinta Resiolente intervención.

JUEVES 28 DE JULIO 2022

* CLIMA: LLUVIAS DURANTE NOCHE Y MADRUGADA. MAÑANA PARCIALMENTE NUBLADA, TARDE SOLEADA
* PERSONAL: 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 16 AYUDANTES.
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420 D, 1 VIBRO COMPACTADOR DOBLE RODILLO DE 1 TON, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA 1 SACO, 1 PALA, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES:

*TRAMO 1: SE ESCARIFICA LA CAPA DE AFIRMADO Y SUBBASE INSTALADA (PRIMER TRAMO) PARA AIREAR Y SECAR EL MATERIAL, LUEGO SE RECONFORMA Y COMPACTA, SIN EMBARGO SE CONTINÚAN PRESENTANDO HUMIDIMIENTOS POR LA HUMEDAD CONTENIDA EN LA SUBRASANTE. SE PROCEDE REALIZAR UNA ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO. VACIADO DE BANCOES DE BOX PARA PROLONGACIÓN DE TUBERIA INSTALADA.

TRAMO 2 (4):

SE COMPLETA VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO PARA EMBOCADO CONTRAL, LIMPIEZA EN CANAL DE DESCOLE #3

TRAMO 3 (5):

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA CUNETA.

* SE REALIZA COMITÉ DE OBRA # 13, SE LEVANTA LA RESPECTIVA ACTA.

ING. RES. OBRA.

Cinle S.A.S.
Residente interventoría.

VIERNES 29 DE JULIO 2022.

* CLIMA: LLUVIAS MODERADAS DURANTE LA MADRUGADA. MAÑANA: NUBLADA LLUVIAS QUE INTERRUMPEN ACTIVIDADES, TARDE SOLEADA
* PERSONAL: 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 17 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA CAT 420 D, 1 VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO DE 1 TON, 1 PLANA, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES:

TRAMO 1: CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA TECHO DE BOX Y DESCOLE, VACIADO DE CONCRETO PARA TAPA BOX, EXCAVACIÓN PARA CUNETA.

ESCARIFICACIÓN DE SUBRASO INSTALADA Y

APLICACIÓN DE CEMENTO PARA TRATAMIENTO POR HUMEDAD EN SUBRASANTE, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR DOBLE CILINDRO.

* TRAMO # 3 (5) INSTALACIÓN DE ACERO, FORMALETA Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS.

ING. RES. OBRA

Cinle SAS.
Residente interventoría.

SABADO 30 DE JULIO 2022

* EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO DE 1 TON (SEVIANA), 2 PLANAS 1 GASOLINA, 1 DIESEL, 1 MINI EXCAVADORA CAT 420D, 2 MEZCLADORAS DE CONCRETO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR
* PERSONAL: 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 17 AYUDANTES
* ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS LUEGO EN LA MADRUGADA, MAÑANA SOLEADA.
* ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA PARA CUNETA TRAMO 3 (5), VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI Y ENROCADO PARA ACCESO VEHICULAR AL FINAL DE TRAMO MARGEN DERECHA.

INDUCONTABLES

Escaneado con CamScanner

TRAMO 1:

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE DADO Y DESCOLE Y VACIADO DE PISOS EN OBRA TRANSVERSAL 11, INSTALACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR.

Ing. RES. OBRA.

Residente de contratante.
Cinte SAS.

ANEXO RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/07/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE RISARALDA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 31 del 3 de julio al 9 de julio (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PUERTO NUEVO - GUAICO LA LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 515 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 1 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5430 m2 - Afirmado 211,77 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PROFUTURO		
INTEGRANTES:	PROMUNIDI S.A.S (50%) E INGENIERIA &FUTURO S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	002 - LP -2021	VALOR INICIAL:	$ 613.783.796,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de agosto de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 613.783.796,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de febrero de 2022		$ -
FECHA DE REINICIO:	28 de marzo de 2022		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 de septiembre de 2022		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 613.783.796			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 613.783.796			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 613.783.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 402.738.077,00	65,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 316.924.509,00	51,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 85.813.568,00	13,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 402.738.077,00	65,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 316.924.509,00	51,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 85.813.568,00	13,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.211.753,00	4,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.711.225,00	5,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 71.617.391,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se generó oficio INTER-CTO1513-025-2022- RISARALDA, del 7 de Junio de 2022 y con asunto, seguimiento del plan de contingencia. "Como primera medida el día de hoy, 18 de mayo se inició la construcción de la transversal, la cual se espera desarrollar en su totalidad en un periodo no superior a 15 días.
Junto con la construcción de la alcantarilla se iniciará la construcción del canal de descole de la misma que resulta ser una actividad no contractual, pero que es totalmente necesaria para garantizar el manejo de la escorrentía."
Negrilla fuera de texto.
No se cumple el plan de contingencia, Actividad que no se ha finalizado, debido a que no es suficiente ni oportuno el suministro de materiales y de equipos necesarios para la realización de dicha actividad.
En el comité de obra realizado el viernes pasado, 3 de junio de 2022, realizado en las instalaciones de la alcaldía de Risaralda Caldas, oficina de la Secretaría de planeación, con la presencia del Alcalde Juan Carlos Cortes B, El secretario de planeación del municipio Daniel Gutiérrez, el contratista y la interventoría en sus componentes técnico, social y ambiental se trataron temas, en cuanto al avance actual de la obra como son:
Se debe aumentar el rendimiento actual en un 32%, los recursos se deberán aumentar entonces de manera proporcional, para alcanzar la meta física, dentro del plazo establecido.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (02/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4 Y 5 ESTAN EN REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65,62% Avance o Atraso Físico % 13,98%
Meta Física Ejecutada % 51,63%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GB	1			Prog	100%			1	100,0%
						Ejec					
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	515			Prog	100%			515	100,0%
						Ejec	31			270	52,4%
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	1			Prog	100%			1	100,0%
						Ejec	100%			1	100,0%
	SUBBASE GRANULAR	m3	595,7			Prog	100%			595,7	100,0%
						Ejec	18,3			188	32,0%
*	CONFORMACION DE CALZADA	m2	5430			Prog	100%			5430	100,0%
						Ejec					
*	Afirmado	m3	207,2			Prog	100%			207,2	100,0%
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Volquetas	2	
Concretadoras.	5	
Vibradores de concreto	2	
Motoniveladora.	1	
Rana	1	1
Bobcat		1
Total	12	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACION:	Conseción minera 680-17, municipio Viterbo, vereda el socorro	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LA Res. 551 de 2015	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente y en ejecución.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: : El Contratista solicitó certificación o paz y salvo ante corpocaldas, para constancia de que no se tiene ningun permiso o requerimiento con esta entidad, el dia 10 de junio de 2022, se cuenta con el recibido por parte de corpocaldas, se obtuvo respuesta por parte de corpocaldas con fech adel 17 de junio de 2022, en la cual solicitan informar las caracteristicas del proyecto con el fin de establecer si aplica o no la gestion de RCD, el contratista y con revisión de la interventoria realiza respuesta al radicado 2022-IE-00014862 de corpocaldas, esta fue enviada el 23 de junio de 2022, dando claridad que no nos aplica la generacion de RCD, razon por la cual en el documento paga No APLICA. Se está a la espera de una nueva respuesta.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado por interventoria y con concepto de aprobacion del INVIAS para el componente ambiental.

OBSERVACIONES: Estado del PAGA: aprobado por interventoría mediante comunicación INTER-CTO1513-020-2022 RISARALDA del 29 de abril de 2022, a la fecha se cuenta con el concepto de aprobación del INVIAS, se realizaron observaciones en el area social, las cuales fueron remitidas al contraista para realizar los ajustes lo mas pronto posible. esta

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: nstitucion eductiva Francisco José de Caldas

OBSERVACIONES: El profesional social del contratista hizo recorrido en busca de situaciones comunitarias en el área de influencia de la obra, con muy buenas agradecimientos, en el punto del SAU no se presenta ninguna queja o solicitud alguna, la obra avanza en muy buenos términos.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVA CIONES:PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PR3+903, se continua con corte y figurado de acero descole, fundida de primer tramo de paredes de canal de descole
Fundida de 17 m de placa huellas
Se realizó comité de obra N°11, vereda el brillante, con la presencia de la parte técnica del contratista, el componente ambiental, por parta de interventoría, el Director de interventoría, componente ambiental y el residente de interventoría, el día viernes 8 de Julio de 2022

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua con el proceso constructivo de placa huellas, riego de subbase granular, formaleta y vaciado de sardinel en cuentas.
transversal PR3+903, continuar con el canal disipador de energía, entrega transveral PR3+903.Riego y compactación de subbase granular

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
ALCANTARILLA
Subbase granukar
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de obra N°11, realizado vereda el brillante



Continua construcción de placa huellas longitud actual ejecutada 270 m



Suministro e Instlación de valla informativa, vereda el Brillante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:
La interventoría considera que se debe de incluir una cuadrilla mas, para la finalización del canal de disipación de energía, empalmes de placa huellas pendientes.
Cuadrilla aparte con equipos, materiales aparte de forma oportuna y suficiente. Se debe aumentar los rendiminetos de manera de entregar dentro del plazo establecido, con ello mejorar el rendimiento a 5 metros lineales de placa huella diarios, incluidos enrocados centrales y cunetas.
Este tema se expusó en el último comité de obra N°11

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE RISARALDA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 32 del 10 de julio al 16 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PUERTO NUEVO - GUAICO LA LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 515 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 1 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5430 m2 - Afirmado 211,77 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PROFUTURO		
INTEGRANTES:	PROMUNIDI S.A.S (50%) E INGENIERIA &FUTURO S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	002 - LP -2021	VALOR INICIAL:	$ 613.783.796,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de agosto de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 613.783.796,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de febrero de 2022		$ -
FECHA DE REINICIO:	28 de marzo de 2022		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 de septiembre de 2022		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 613.783.796			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 613.783.796			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 613.783.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 429.949.831,00	70,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 349.375.879,00	56,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 80.573.952,00	13,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 429.949.831,00	70,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 349.375.879,00	56,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 80.573.952,00	13,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.211.753,00	4,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.451.370,00	5,29%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 71.617.391,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Se deberían llevar en la actualidad 342,58 metros lineales de placa huellas.
Como medidas propuestas por el contratista, para alcanzar el rendimiento esperado y la entrega dentro del plazo establecido 31 de agosto de 2022.
El contratista propone para la próxima semana, abrirá otro frente independiente, posterior a la finalización del canal de disipación de energía PR3+903, con este personal se abrirá otro frente de construcción de placa huellas.
Esta cuadrilla hará el empalme de los 23 metros en el sector de reposición de la transversal.
Un tercer frente de placa huellas 70 metros adelante del que actualmente desarrolla.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO — FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 — $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.**
EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. EL
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45.974.179 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $19.316.924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $42.953.213
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.817.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.911.592
EL 15 DE JULIO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.018.370 PARA UN VALOR A PAGAR DE $45.565.351
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (16/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4,5 Y 6 ESTÁN EN REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 70,05% — Avance o Atraso Físico % 13,13%
Meta Física Ejecutada % 56,92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GB	1			Prog	100%			1	100,0%
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	515			Prog	100%			515	100,0%
					Ejec	31			310	60,2%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	1			Prog	100%			1	100,0%
					Ejec	100%			1	100,0%
SUBBASE GRANULAR	m3	595,7			Prog	100%			595,7	100,0%
					Ejec	18,3			235,55	39,6%
* CONFORMACION DE CALZADA	m2	5430			Prog	100%			5430	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	m3	207,2			Prog	100%			207,2	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Volquetas	2	
Concretadoras.	5	
Vibradores de concreto	2	
Motoniveladora.	1	
Rana	1	1
Bobcat		1
Total	12	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Conseción minera 680-17, municipio Viterbo, vereda el socorro **LA Res. 551 de 2015**	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente y en ejecución. se evidencian buena medidas de manejo de materiales en obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: El Contratista solicitó certificación o paz y salvo ante corpocaldas, para constancia de que no se tiene ningun permiso o requerimiento con esta entidad, el dia 10 de junio de 2022, se cuenta con el recibido por parte de corpocaldas, se obtuvo respuesta por parte de corpocaldas con fecha del 17 de junio de 2022, en la cual solicitan informar las caracteristicas del proyecto con el fin de establecer si aplica o no la gestion de RCD, el contratista y con revisión de la interventoria realiza respuesta al radicado 2022-IE-00014862 de corpocaldas, esta fue enviada el 23 de junio de 2022, dando claridad que no nos aplica la generacion de RCD, razon por la cual en el documento paga No APLICA. Se está a la espera de una nueva respuesta.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado por interventoria y con concepto de aprobacion del INVIAS para el componente ambiental.

OBSERVACIONES: Estado del PAGA: aprobado por interventoría mediante comunicación INTER-CTO1513-020-2022 RISARALDA del 29 de abril de 2022, a la fecha se cuenta con el concepto de aprobación del INVIAS en el componente ambiental, a la espera de concepto area social del INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: nstitucion eductiva Francisco José de Caldas

OBSERVACIONES: Se hizo recorrido de obra el día jueves 14 de julio.
El día viernes 15 de julio se asiste a comité de obra en el sitio de obra.
Para la fecha se tienen 18 ayudantes que son de la zona de influencia.
Y 5 profesionales en la obra.
El día jueves se tuvo dialogo con miembros de la comunidad donde manifiestan que no tienen observaciones o quejas sobre la obra.
Resaltan que las observaciones realizadas en las reuniones de la veeduría el contratista las ha tenido en cuenta y ha tomado las acciones necesarias.
Se hace revisión del punto del SAU y no se encontró quejas reclamos ni solicitudes, la comunidad y en especial la veeduría se sienten satisfechos con la obra que se está realizando.
Al día de hoy se tiene 310 metros de placas huellas construidas.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVA CIONES:PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PR3+903, se continua con corte y figurado de acero descole, fundida de primer tramo de paredes de canal de descole
Fundida de 40 m de placa huellas
Se realizó comité de obra N°12, vereda el brillante, con la presencia de la parte técnica del contratista, el componente ambiental, por parta de interventoría, el residente de interventoría, el día viernes 15 de Julio de 2022

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua con el proceso constructivo de placa huellas, riego de subbase granular, formaleta y vaciado de sardinel en cuentas.
Finalización de canal de disipación de energía transversal PR3+903, PR3+903.Riego y compactación de subbase granular, Fundida de placa huellas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
ALCANTARILLA
Subbase granukar
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Riego y compactación de subbase granular PR 3+731



Actividades de construcción de canal de disipación de energía PR3+903



Placa huellas actualmente construidas, incluidos cunetas y bordillos 310 metros

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:
La interventoría considera que se debe de incluir una cuadrilla mas, para la finalización del canal de disipación de energía, empalmes de placa huellas pendientes.
Cuadrilla aparte con equipos, materiales aparte de forma oportuna y suficiente. Se debe aumentar los rendiminetos de manera de entregar dentro del plazo establecido, con ello mejorar el rendimiento a 7 metros lineales de placa huella diarios, incluidos enrocados centrales y cunetas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/07/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE RISARALDA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 33 del 17 de julio al 23 de julio (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PUERTO NUEVO - GUAICO LA LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 515 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 1 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5430 m2 - Afirmado 211,77 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PROFUTURO		
INTEGRANTES:	PROMUNIDI S.A.S (50%) E INGENIERIA &FUTURO S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	002 - LP -2021	VALOR INICIAL:	$ 613.783.796,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de agosto de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 613.783.796,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de febrero de 2022		$ -
FECHA DE REINICIO:	28 de marzo de 2022		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 de septiembre de 2022		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 613.783.796			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 613.783.796			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 613.783.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 457.161.584,00	74,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 377.297.524,00	61,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 79.864.060,00	13,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 457.161.584,00	74,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 377.297.524,00	61,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 79.864.060,00	13,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.211.753,00	4,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.921.645,00	4,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 71.617.391,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Se deberían llevar en la actualidad 360,76 metros lineales de placa huellas.

Se tiene actualmente dos frentes independientes, en la construcción de placa huellas. una en el empalme de los 23 metros en el sector de reposición de la transversal.
Otra que avanza de forma continua con cunetas y bordillos dejando los tramos completos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (02/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4 Y 5 ESTAN EN REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 74,48% Avance o Atraso Físico % 13,01%
Meta Física Ejecutada % 61,47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GB	1			Prog	100%			1	100,0%
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	515			Prog	100%			515	100,0%
					Ejec	355			355	68,9%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	1			Prog	100%			1	100,0%
					Ejec	100%			1	100,0%
SUBBASE GRANULAR	m3	595,7			Prog	100%			595,7	100,0%
					Ejec	18,3			235,55	39,6%
* CONFORMACION DE CALZADA	m2	5430			Prog	100%			5430	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	m3	207,2			Prog	100%			207,2	100,0%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Volquetas	2	
Concretadoras.	5	
Vibradores de concreto	2	
Motoniveladora.	1	
Rana	1	1
Bobcat		1
Total	12	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACION:	Conseción minera 680-17, municipio Viterbo, vereda el socorro	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LA Res. 551 de 2015	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente y en ejecución. se evidencian buena medidas de manejo de materiales en obra.

NOTA: El contratista cumplió con la entrega del informe mensual, se encuntra en revisión por parte de Interventoria.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Se continua a la espera de respuesta de corpocaldas referente al paz y salvo del contrato.
El contratista realiza entrega de docuemntación ambiental de sitio de disposición final.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado por interventoria y con concepto de aprobacion del INVIAS para el componente ambiental.

OBSERVACIONES: Estado del PAGA: aprobado por interventoría mediante comunicación INTER-CTO1513-020-2022 RISARALDA del 29 de abril de 2022, a la fecha se cuenta con el concepto de aprobación del INVIAS en el componente ambiental, a la espera de concepto area social del INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: nstitucion eductiva Francisco José de Caldas

OBSERVACIONES: : para el día 22 de Julio el ingeniero José Germán Alzate hace comité de obra y recorrido de la obra construida hasta la fecha.
El profesional social del contratista hace recorrido día jueves 21 de julio en búsqueda de situaciones comunitarias en el área de influencia de la obra, con muy buenos comentarios acerca de la construcción de la placa huella, en su cumplimiento y buen trabajo, La obra avanza en muy buenos términos comunitarios
En el punto del SAU no se presenta ninguna queja o solicitud. El día jueves se tuvo dialogo con miembros de la comunidad donde manifiestan que no tienen observaciones o quejas sobre la obra
Se resaltan que las observaciones realizadas en las reuniones con la veeduría el contratista las ha tenido en cuenta y ha tomado las acciones necesarias, de acuerdo a sus comentarios.
Para la fecha se tienen 18 ayudantes que son de la zona de influencia.
Y 5 profesionales en la obra.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVA CIONES:PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PR3+903, se continua con corte y figurado de acero descole, fundida de primer tramo de paredes de canal de descole
Fundida de 45 m de placa huellas, fundida de sobre ancho PR3+728,8
Se realizó comité de obra N°13, vereda el brillante, con la presencia de la parte técnica del contratista, el componente ambiental, por parta de interventoría, el director de interventoría el residente de interventoría, el día viernes 22 de Julio de 2022

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua con el proceso constructivo de placa huellas, riego de subbase granular, formaleta y vaciado de sardinel en cuentas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
ALCANTARILLA
Subbase granukar
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huellas actualmente construidas, incluidos cunetas y bordillos 355 metros



Actividades de construcción de canal de disipación de energía PR3+903



Placa huellas actualmente construidas, incluidos cunetas y bordillos 355 metros

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:
La interventoría considera que se debe de incluir una cuadrilla mas, para la finalización del canal de disipación de energía, empalmes de placa huellas pendientes.
Cuadrilla aparte con equipos, materiales aparte de forma oportuna y suficiente. Se debe aumentar los rendiminetos de manera de entregar dentro del plazo establecido, con ello mejorar el rendimiento a 7 metros lineales de placa huella diarios, incluidos enrocados centrales y cunetas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2022 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE RISARALDA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 34 del 24 de julio al 30 de julio (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PUERTO NUEVO - GUAICO LA LIBERTAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 515 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 1 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5430 m2 - Afirmado 211,77 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL PROFUTURO		
INTEGRANTES:	PROMUNIDI S.A.S (50%) E INGENIERIA &FUTURO S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	002 - LP -2021	VALOR INICIAL:	$ 613.783.796,00
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 de agosto de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 613.783.796,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 de febrero de 2022		$ -
FECHA DE REINICIO:	28 de marzo de 2022		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 de septiembre de 2022		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 613.783.796			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 613.783.796			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 613.783.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 484.373.338,00	78,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 405.219.169,00	66,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 79.154.169,00	12,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 484.373.338,00	78,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 405.219.169,00	66,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 79.154.169,00	12,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.211.753,00	4,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.921.645,00	4,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL
VALOR FACTURA: $ 71.617.391,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Se deberían llevar en la actualidad 406,44 metros lineales de placa huellas.

Se tiene actualmente dos frentes independientes, en la construcción de placa huellas. una en el empalme de los 23 metros en el sector de reposición de la transversal.
Otra que avanza de forma continua con cunetas y bordillos dejando los tramos completos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (02/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4 Y 5 ESTAN EN REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 78,92% Avance o Atraso Físico % 12,90%
Meta Física Ejecutada % 66,02%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GB	1			Prog	100%			1	100,0%
						Ejec					
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	515			Prog	100%			515	100,0%
						Ejec	400			400	78,0%
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	1			Prog	100%			1	100,0%
						Ejec	100%			1	100,0%
	SUBBASE GRANULAR	m3	595,7			Prog	100%			595,7	100,0%
						Ejec	18,3			235,55	39,6%
*	CONFORMACION DE CALZADA	m2	5430			Prog	100%			5430	100,0%
						Ejec					
*	Afirmado	m3	207,2			Prog	100%			207,2	100,0%
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1
Volquetas	2	
Concretadoras.	5	
Vibradores de concreto	2	
Motoniveladora.	1	
Rana	1	1
Bobcat		1
Total	12	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Conseción minera 680-17, municipio Viterbo, vereda el socorro	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LA Res. 551 de 2015	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente y en ejecución. se evidencian buena medidas de manejo de materiales en obra.

NOTA: El contratista cumplió con la entrega del informe mensual, se encuntra en revisión por parte de Interventoria.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Se continua a la espera de respuesta de corpocaldas referente al paz y salvo del contrato.
El contratista realiza entrega de docuemntación ambiental de sitio de disposición final.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado por interventoria y con concepto de aprobacion del INVIAS para el componente ambiental.

OBSERVACIONES: Estado del PAGA: aprobado por interventoría mediante comunicación INTER-CTO1513-020-2022 RISARALDA del 29 de abril de 2022, a la fecha se cuenta con el concepto de aprobación del INVIAS en el componente ambiental, a la espera de concepto area social del INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: nstitucion eductiva Francisco José de Caldas

OBSERVACIONES: : Se hizo recorrido de obra y comité a cargo del Ingeniero Germán Alzate interventoría para el día 29 de Julio en la vereda el brillante.)
Se hizo revisión el punto de atención a la comunidad, no se encontró ninguna solicitud queja ni reclamo.
Para la fecha se tiene 18 ayudantes en la obra de la zona de influencia y 5 profesionales
Los diálogos con la comunidad y veeduría están muy ligados a la buena ejecución de la obra se resalta el gran avance de esta. Y el diálogo con la comunidad.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVA CIONES:PROYECTO 9: GESTIÓN SOCIO PREDIAL: ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundida de 45 m de placa huellas, fundida de sobre ancho PR3+728,8
Se realizó comité de obra N°14, vereda el brillante, con la presencia de la parte técnica del contratista, el componente ambiental, por parta de interventoría, el director de interventoría el residente de interventoría, el día viernes 29 de Julio de 2022
Se insiste en la verificación permanante de los espesores de la subbase granular 15 cm, del espesor de las placa huellas , como del enrocado central 15 cm

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua con el proceso constructivo de placa huellas, riego de subbase granular, formaleta y vaciado de sardinel en cuentas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)




PLACAS HUELLA
ALCANTARILLA
Subbase granukar
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huellas actualmente construidas, incluidos cunetas y bordillos 400 metros, empalme PR3+903



Actividades de construcción de canal de disipación de energía PR3+903



Placa huellas actualmente construidas, incluidos cunetas y bordillos 400 metros

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:
Se debe especial cuidado en los espesores de la subbase granular y su debida compactación, los espesores encontrados después de apiques realizados es variable, debe ser de 15 cms.
Se observan fisuras longitudinales en la cuneta lado derecho , primer tramo de placa huellas fundidos, 50 metros y 3 vigas riostras en ellas pasan las fisuras de línea de enrocado a línea de enrocado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

CONTRATO No. 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTORÍA:** CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA		7M3	El brillante																															
VOLQUETA		7M3	El brillante																															
Miniretro excavadora	HITACHI		El brillante																															
RETROEXCAVADORA	NEWHOLLAND	PAJARITA	El brillante																															
VIBROCOMPACTADOR	TIPO BENITIN		El brillante	R	R		R	A																										
PLACA VIBROC. RANA			El brillante	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A											
CONCRETADORA		1 SACO	El brillante	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VIBRADOR CONCRETO			El brillante	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	
CONCRETADORA		1/2 saco	El brillante	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Planta eléctrica			El brillante	A				A	A	A	A	A			A						A			A	A	A			A	A	A			
Taladro percutor			El brillante																															
Mini cargador	case	R220	El brillante																															
PLACA VIBROC. RANA			El brillante	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A									A	A	
PLACA VIBROC. RANA			El brillante																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	6		6	7	6	6	5	6		5	6	5	5	5	5		6	5	5	4	4	4		2	4	4	4	4	4	
TOTAL ACTIVO				6	5		5	7	6	6	5	6		5	6	5	5	5	5		6	5	5	4	4	4		2	4	4	4	4	4	
TOTAL EN REPARACIÓN				1	1		1	0	0	0																								
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	42%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	7%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Por fallas en el motor vibrocompactador tipo rna

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El acta de reinicio de obra correponde al 28 de marzo 2022

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Kristian Andrés Marín Henao
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:17202 – 195396CLD

Firma
Nombre: **JOSÉ GERMAN ALZATE S.**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 56430 de Caldas

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DEISY ALEJANDRA BEDOYA	1059785276	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VIAL PROFUTURO	966.667	$ 67.300	V	ASMET SALUD	7847091152	$ 38.700	PORVENIR	7847091152	$ 154.700	$ 38.700	$ -	$ -	RETIRADO
2	YULIANA MORALES BEDOYA	1059785370	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	RETIRADO
3	GERARDO DE JESUS CASTAÑEDA	4551391	AYUDANTE	$ 1.000.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	633.334	$ 44.100	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 25.400	COLPENSIONES	7847091152	$ 101.400	$ 25.400	$ -	$ -	
4	JORGE HUMBERTO PUERTA	9922195	OFICIAL	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
5	CRISTIAN CAMILO ALVARES	1002856133	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
6	YESSICA PAOLA BULLLA	1002863065	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
7	LUIS EDUARDO QUINTERO	10028911	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 40.000	COLFONDOS	7847091152	$ 160.000	$ 8.000	$ -	$ -	
8	JUAN ALBERTO VELASCO	1005196138	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
9	LUIS ENRRIQUE GAVIRIA	10201295	AYUDANTE	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
10	JAVIER BARCO SALAZAR	10257342	AYUDANTE	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 8.000	COLPENSIONES	7847091152	$ 32.000	$ 8.000	$ -	$ -	
11	GILBERTO SOTO GALVIS	10276367	AYUDANTE	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x																							CONSORCIO VIAL PROFUTURO	233.334	$ 16.300	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 9.400	COLPENSIONES	7847091152	$ 37.400	$ 9.400	$ -	$ -	RETIRADO
12	HELMER FERNANDO LOPEZ	10276937	AYUDANTE	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X															CONSORCIO VIAL PROFUTURO	500.000	$ 34.800	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 20.000	PROTECCION	7847091152	$ 80.000	$ 20.000	$ -	$ -	RETIRADO
13	CARLOS ARIEL FRANCO	10284669	SISO	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	SURA	7847091152	$ 40.000	PROTECCION	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
14	JUAN PABLO PEREZ MONTOYA	1053824437	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	COOSALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
15	RUBIEL MARINO GALLEGO	1059786121	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
16	WALTER OSWALDO RAMIREZ	1088243520	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
17	ROBINSON QUIENTERO AGUDELO	16045434	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
18	MARIA LUCEIBA BEDOYA	25081968	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
19	EDELBERTO RAMIREZ	9921577	AYUDANTE	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 40.000	PORVENIR	7847091152	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
20	YEISSON ANDREY ALVARES	1002856338.00	AYUDANTE	$ 1.000.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X															CONSORCIO VIAL PROFUTURO	300.000	$ 20.900	V	COOSALUD	7847091152	$ 12.000	PORVENIR	7847091152	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	RETIRADO
21	CARLOS ANDRES GONZALEZ	1058912062	AYUDANTE	$ 1.000.000											X	X	X	X	X	X														CONSORCIO VIAL PROFUTURO	200.000	$ 14.000	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 8.000	PORVENIR	7847091152	$ 32.000	$ 8.000	$ -	$ -	RETIRADO
22	ROBINSON HIGINIO	110499505	AYUDANTE	$ 1.000.000					X	X																								CONSORCIO VIAL PROFUTURO	66.667	$ 4.700	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 2.700	PROTECCION	7847091152	$ 10.700	$ 2.700	$ -	$ -	RETIRADO
23	KEVIN DAVID VARGAS	1193041490	AYUDANTE	$ 1.000.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	800.000	$ 55.700	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 32.000	PROTECCION	7847091152	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	
24	ANDRES FERNANDO RENDON	4547722	AYUDANTE	$ 1.000.000														X	X	X	X	X												CONSORCIO VIAL PROFUTURO	166.667	$ 11.700	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 6.700	PROTECCION	7847091152	$ 26.700	$ 6.700	$ -	$ -	RETIRADO
25	JHON JAIRO ARBELAEZ	6110931	AYUDANTE	$ 1.000.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	800.000	$ 55.700	V	SALUD TOTAL	7847091152	$ 32.000	PROTECCION	7847091152	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	
26	GUILLERMO DE JESUS BEDOLLA	1002863397	AYUDANTE	$ 1.000.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIAL PROFUTURO	500.000	$ 34.800	V	NUEVA EPS	7847091152	$ 20.000	PORVENIR	7847091152	$ 80.000	$ 20.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1639	Mejoramiento y mantenimiento vías rurales del programa Colombia Rural			002 - LP -202	$ 613.783.796	
TOTAL						$ 613.783.796	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 613.783.796,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Abril	$ 70.667.391	$ 950.000	$ 71.617.391	$ -	$ -				$ 542.166.406	Mayo 5 2022			
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 608.595.333		**$ 608.595.333**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIO	$ 3.644.245		**$ 3.644.245**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000	$ 950.000	**$ 950.000**
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 3.127.463	$ 594.218	**$ 594.218**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 613.783.796**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:Kristian Andrés Marín Henao
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396

Firma
Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,9	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,7	24	24	24	24	20	22,9	22	24	24	24	4
Lluvias moderadas											0,08										0,3		0,35			4	1,06	2				7,79
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:Kristian Andrés Marín Henao
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396 de Caldas

Firma
Nombre: José Germán Alzate S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:17202 56430 de Caldas

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: (002 LP-2021) **CONTRATISTA:** Consorcio Vial Profuturo

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL JULIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

Vial

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 4+113	1	100%	20,70%	SI	Mínimo 3%
2	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 3+874	2	100%	15,00%	SI	Mínimo 3%
3	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 3+654	3	100%	4,00%	SI	Mínimo 3%
4	4/04/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR 3+874	17-144	100%	100,50%	SI	Mínimo 95%
1	12/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	1	77%	163 - 14 días	NO	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
7	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	7	80%	169 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 241 kg/cm2
8	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	8	94%	197 - 14 días	SI	
1	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Eje	1	100%	97,90%	SI	Mínimo 95%
2	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Derecho	2	100%	97,10%	SI	Mínimo 95%
3	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Izquierso	3	100%	96,70%	SI	Mínimo 95%
4	12/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	4	100%	219 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
5	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	5	100%	220 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
7	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	7	80%	169 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 241 kg/cm2
8	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	8	94%	197 - 14 días	SI	Proyección a los 28 días 229 kg/cm2
9	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	9	100%	230 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
13	9/05/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	13	82%	173 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 245 kg/cm2
14	9/05/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	14	92%	194 - 14 días	SI	Proyección a los 28 días 225 kg/cm2
15	14/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PLACA HUELLAS	1	100%	97%	SI	Tramo 235 a 400 m
16	14/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PLACA HUELLAS	1	100%	97%	SI	Tramo 235 a 400 m
17	14/07/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PLACA HUELLAS	1	100%	95%	SI	Tramo 235 a 400 m

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Kristian Andrés Marín Henao
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396 de Caldas

Firma

Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

FECHA DE INICIO: 21/02/2022
FECHA DE SUSPENSION N°1: 23/02/2022
FECHA DE REINICIO N°1: 28/02/2022
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 613.783.796,00
VALOR ACUMULADO: $ 613.783.796,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 61.378.379,60	16	12	2021	16	10	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 122.756.759,20	16	12	2021	16	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 184.135.138,80				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101137151
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 363.410.400,00	21	2	2022	26	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101038448 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17 (Día)	7 (Mes)	2022 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **OTRO SI No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 61.378.379,60	21	2	2022	26	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 122.756.759,20	21	2	2022	26	9	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00	16	12	2021	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 184.135.138,80				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101069272

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ----------

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **OTRO SI No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	21	1	2022	26	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 55-40-1010304473 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se solicitó al contratista la actualización de pólizas con las vigencias de acuerdo al acta de reinicio N°1.
Igualmente se solicito que las cuantías se ajustaran de acuerdo al contrato de obra, además de la firma por parte del representante legal del contratista de los anexos correpondientes.
Se solicito además se tramitara el Acto administrativo de aprobación de los anexos, por parte del representante legal de la entidad contratante

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO No.	**002-LP-2021**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.**
PLAZO DE EJECUCION	**6 MESES**
FECHA DE INICIO	**21 DE FEBRERO DE 2022**
FECHA SUSPENSION No. 1	**23 DE FEBRERO DE 2022**
FECHA REINICIO No. 1	**28 DE MARZO DE 2022**
NUEVA FECHA DE FINALIZACION	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	CRONOGRAMA DE OBRA CON FLUJO DE INVERSION	VALOR CAPITULO - INC AIU	Semana 1 28 de marzo al 03 de abril de 2022	Semana 2 04 al 10 de abril	Semana 3 11 al 17 de abril	Semana 4 18 al 24 de abril	Semana 5 25 de abril al 01 de mayo	Semana 6 02 al 08 de mayo	Semana 7 09 al 15 de mayo	Semana 8 16 al 22 de mayo	Semana 9 23 al 29 de mayo	Semana 10 30 de mayo al 05 de junio	Semana 11 06 al 12 de junio	Semana 12 13 al 19 de junio	Semana 13 20 al 26 de junio	Semana 14 27 de junio al 03 de julio	Semana 15 4 al 10 de julio	Semana 16 11 al 17 de julio	Semana 17 18 al 24 de julio	Semana 18 25 al 31 de julio	Semana 19 01 al 7 de agosto	Semana 20 08 al 14 de agosto	Semana 21 15 al 21 de agosto	Semana 22 22 al 28 de agosto	Semana 23 29 de agosto al 04 de septiembre	Semana 24 05 al 11 de septiembre	Semana 25 12 al 18 septiembre	Semana 26 19 de 26 de septiembre de 2022
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																											
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA PVC D:36"																											
1,00	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 1.038.224			$ 1.038.224																							
2,00	Relleno para estructuras con material de excavación	$ 386.417			$ 193.209	$ 193.209																						
3,00	Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 4.640.000			$ 2.320.000	$ 2.320.000																						
4,00	Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 353.881			$ 353.881																							
5,00	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 5.093.741			$ 2.546.871	$ 2.546.871																						
6,00	Tubería De Plástico Tipo PVC , Norma Ntc 5055 ASTM F794 de Diametro 900 mm	$ 8.869.458			$ 8.869.458																							
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO																											
7,00	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 5.068.421	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842	$ 506.842														
8,00	SUBBASE GRANULAR CLASE C	$ 101.269.000	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450	$ 5.063.450					
9,00	Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 220.864.000			$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333	$ 10.517.333			
10,00	Concreto Ciclópeo (Concreto Resistencia 21 Mpa (D) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	$ 51.012.885			$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	$ 2.318.768	
11,00	Relleno para estructuras con material de excavación	$ 1.214.228		$ 404.743	$ 404.743	$ 404.743																						
12,00	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 155.472.171		7066916,864	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917	$ 7.066.917		
13,00	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	$ 11.277.000				$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591	$ 512.591
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO																											
14,00	Conformación de calzada	$ 5.744.940			$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373	$ 239.373
15,00	Alirmado	$ 28.163.504			$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479	$ 1.173.479
	SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA																											
16,00	Revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20	$ 5.000.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000																								
	SECCION 4 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD																											
17,00	Elementos de Bioseguridad	$ 3.127.463	120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287	$ 120.287
	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL - (B)	$ 3.644.245	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163	$ 140.163
	VALOR IVA (Consultoria, elementos de Bioseguridad) (19%) - ©	$ 1.544.218	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393	$ 59.393
	VALOR TOTAL - A+B+C (AIU = 30%, I = 0%, U = 6%, A=24%)	$ 613.783.796																										
	INVERSION SEMANAL		$ 8.390.135	$ 15.861.795	$ 42.932.389	$ 33.183.417	$ 27.718.596	$ 27.718.596	$ 27.718.596	$ 27.718.596	$ 27.718.596	$ 27.718.596	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 27.211.753	$ 22.148.303	$ 22.148.303	$ 22.148.303	$ 4.564.053	$ 2.245.286	$ 1.732.702
	INVERSION SEMANAL ACUMULADA		**$ 8.390.135**	**$ 24.251.930**	**$ 67.184.319**	**$ 100.367.736**	**$ 128.086.332**	**$ 155.804.928**	**$ 183.523.523**	**$ 211.242.119**	**$ 238.960.714**	**$ 266.679.310**	**$ 293.891.063**	**$ 321.102.817**	**$ 348.314.570**	**$ 375.526.324**	**$ 402.738.077**	**$ 429.949.831**	**$ 457.161.584**	**$ 484.373.338**	**$ 511.585.091**	**$ 538.796.845**	**$ 560.945.148**	**$ 583.093.452**	**$ 605.241.755**	**$ 609.805.808**	**$ 612.051.094**	**$ 613.783.796**

Firma
Nombre:Kristian Andrés Marín Henao
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396

Firma
Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CND

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$Valor	$Valor
CURVAS		

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2022 JUL 01 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas.

CONTRATO DE OBRA No. 09-10-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Profuturo.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el Marco del programa. Colombia Rural en el municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega de Exámenes Médicos de ingreso personal nuevo. 20 de junio de 2022.
- Pendiente entrega Acto Administrativo, de Aprobación de pólizas Anexo 6, Con correcciones en las Vigencias y Cuantías.
- Suministro e instalación de valla informativa. 10 de 2022.
- Pendiente la certificación del Punto de disposición final de materiales Sobrantes.
- Entrega de informes mensuales Componentes ambiental y Social.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento a la programación de obra.

Programado: $ 348.314.570; 56,75%.

Ejecutado: $ 219.923.160; 35,83%.

Atraso del: $ 128.391.410; 20,92%.

Meta física 56,75% Programada.
35,83% Ejecutado.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Actualmente se tienen Ejecutados. 753. metros Lineales de placa Huella. faltarian, 262. para Alcanzar la meta fisica. de 515 metros. en 61 dias.

El suministro oportuno y Suficiente de materiales, Equipos y mano de obra calificada y no calificada. debe ser el necesario, de modo de garantizar el desatraso. Existente, para la entrega de Obra el 31 de Agosto de 2022 cumpliendo la meta fisica. Establecida.

Debe de tenerse en cuenta una semana por lo menos para la realización del mantenimiento periódico. Antes de la entrega de Obra.

Componente Social: Hacer las observaciones de las Actas de Compromiso del informe N: 3. Ok

Atender lo antes posible las observaciones enviadas por el INVIAS, del Componente Social en el PAGA.

Acta de Convenio de precios los cuales no deben Superar los precios base del INVIAS territorial Caldas en la Región Correspondiente, como ya se habia mencionado.

Entrega del informe Componente Social y ambiental el Miercoles 29 de junio de 2022.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA 2022 JUL. 01 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Observaciones enviadas del PACA - Componente Social.		Contratista.
Empleo de exámenes médicos de ingreso.	20 de julio.	Contratista.
Acta Convenios pactos.		Contratista.
Acta Administrativa de Aprobación	07 de julio.	Contratista.
Anexo 6.		Contratista.
Certificado del punto de disposición de materiales sobrantes		

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 08.07.2022. (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José G Abate S	Residente interventoría	Cinte S.A.S.	
Carlos Ariel Alvarez	Residente SST	Prefectura	Carlos Ariel Alvarez
Diego Toro R.	Apoyo Contratista	Prefectura	
Sebastián [illegible]	Ing. Ambiental Contratista	Cont. Apoyo	
Oscar Eli. Oss	P. Apoyo	Contratista	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2022 JUL. 08
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. 02-CP-2001
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Pacífico.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y mejoramiento de Vías Rurales en el Marco del programa Colombia rural en el municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega de Exámenes Médicos de ingreso, personal nuevo No cumple.
- Entrega de Acto Administrativo, de Aprobación de póliza Anexo 6, con correcciones en las Vigencias y Cuantías. No cumple.
- Suministro e instalación de valla informativa. Cumple 6 de julio de 2022.

Pendiente la certificación del Punto de disposición final de Materiales sobrantes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento a la programación de Obra.

- Programado: $ 375.526.324. - 61,13%.
- Ejecutado: $ 284'690.725. 46.37%.
- Atraso Actual. $ 90.935.598. - 14,82%.
- Meta física - Programado: 61,13%.
  - Ejecutado: 46.37%

Atraso físico: 14,82%.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Actualmente se tienen ejecutados 270 metros lineales de placa huellas faltarían 245, metros, para alcanzar la meta física.

El Suministro oportuno y suficiente de materiales y equipos, de mano de obra calificada y no calificada. debe ser el necesario, de modo de garantizar el desarrollo Existente; para la entrega el 31 de Agosto de 2022. Cumpliendo la meta física establecida.

El mantenimiento periódico debe realizarse una semana. antes de la finalización del Contrato.

Acta de Convenio de precios los cuales no deben superar los precios base del INVIAS. territorial Caldas, En la Región del departamento Correspondiente, como ya se ha mencionado con anterioridad.

Componente SST:

Está pendiente el informe mensual. y señalización de la obra, en los puntos de Riesgo de caída en alturas.

Componente Ambiental: Pendiente del soporte ó certificación del punto destinado para el depósito de Sobrantes

Se Recuerda que para la liquidación del contrato. se Requieren los paz y salvos del personal. certificados

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

disposición de materiales Sobrantes de la Excavación Retiro de Papel y Certificación Correspondiente.

48 días hábiles para la finalización se Requiere Mejorar el Rendimiento a 5.00 metros diarios

Se debe Aumentar El personal, el suministro de Equipos y materiales, de modo de garantizar la finalización de la obra dentro del plazo Establecido, con una Cuadrilla para realizar los empalmes

Se ha presentado dificultad en la Contratación de personal en la Zona. por la Cosecha Cafetera que Esta en la actualidad en la Región

El personal Actual en Obra: 1. Maestro y oficiales y 12 ayudantes 1. SST. 1. Maestro general. 1. Ingeniero Ambiental.

Se Requiere Realizar ensayo de densidad a la Subbase Granular instalado. para la siguiente Semana

La interventoría Considera que se debe ingresar una Cuadrilla para la finalización de Canal empalme, con Equipo aporte y Suministro aportado Suficiente de materiales.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	2022 JUL. 08 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Entrega de Exámenes médicos de ingreso	Julio 19 de 2022.	Contratista.
- Entrega del Acto Administrativo de aprobación de pólizas. Anexo 6.	Julio 15 de 2022.	Contratista. Contratista.
- Pendiente Certificado de disposición de sobrantes	15 de Julio 22	Contratista.
- Pendiente el informe mensual SST.	1) de Julio 22.	Contratista.
- Entrega del Retpol.	15 de Julio 22.	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José G. Abato S.	Residente interventoría.	Cinte S.A.S	
Oscar Ed. Ossa	P.T.	Contratista	
Sebastián D. Mazuera	Ing. Ambiental Contratista.	Contratista.	
Carlos Ariel Alvarez D	Residente SST	Contratista.	Carlos Ariel Alvarez D
José Orlando Ossa T.	Director interventoria	Cinte S.A.S	
Claudia L. Parrán	Prof. Ambiental	Cinte SAS	Claudia Parrán

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2022 JUL. 15 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cúcuta

CONTRATO DE OBRA No. OV-CP-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Profutura.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales en el Marco del programa Colombia Rural en el municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 15-13-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinfe S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega de Exámenes Médicos de ingreso personal nuevo Cumple 11 de julio de 2022.
- Entrega de Acto Administrativo de Aprobación de pólizas. Anexo 6 con Correcciones de Vigencias y Cuantías. 14 de julio. Cumple.
- Entrega la Certificación del punto de disposición final de Materiales Sobrantes.
- Ensayos de densidad del Sobobase Granular. - 14 Julio 2022.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento a la programación de Obra.
- Programado: $ 402.738.077. Equivalente al 65.02%
- Ejecutado: $ 316.924.509. Equivalente al 51.63%
- Atraso Actual: $ 86.813.560.

Meta física - Programado: 66.52% Ejecutado. 51.53%

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Atraso del 13,90%

Se debenian Hacer en la actualidad 342,56 metros. Lineales de placa Huellas.

Como medida para alcanzar. el Rendimiento esperado y la entrega. dentro del plazo Establecido de fecha de entrega el 31 de Agosto de 2022.

La conformación de material de Subbase. y Compactación. y se abrira Otro frente. Se tiene en la actualidad. 4. oficiales y 15 ayudantes. 1. Maestro.

Para la próxima semana. Se estaria. finalizando el Canal de desde PR3+903. Reposición transversal. -Esta cuadrilla haria el empalme. de placa Huellas. En la longitud pendiente. para placa Huellas en la transversal. PR3+903.

Quedarian Tres frentes de placa Huellas, Con el Suministro oportuno y Suficiente de materiales. equipos.

Componente Social: No se ha Recibido PQR. y Hasta el momento, las inquietudes que se han presentado Resueltas completamente.

Como es el caso de la Solicitud de la Comunidad el

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

ole tener Vigilante en la obra. se acató dicho Solicitud.

Todas las actividades del Componente Social estan al dia.

Componente Ambiental: Las actividades programadas por el pago. se han realizado para el presente mes.

El Retpel. ya se hizo la solicitud. a Emas. Se tramito con el personal. en Risaralda, de que se hizo la solicitud formalmente.

Componentente SST:

- Esta pendiente el Exámen médico de ingreso ole un Oficial que ingresó esta semana. tiene que programarse para la semana entrante se hara el Reporte correspondiente. Sábado 23. de Julio.
- Se está presentando Sintomas de gripa en el personal. - Se trabaja el protocolo de Bioseguridad.
- Planilla de pago de la Seguridad Social. Apenas la entreguen. Está planteado para el Próximo Luner. 18 de Julio ole 2022

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	2022 JUL. 15 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de la certificación del punto de disposición final de materiales.	15 Julio 2022.	Contratista.
Ensayos de Subbase granular.	14 Julio 2022.	Contratista.
Entrega de resultados Correspondientes.	19 Julio 2022	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José G. Abate S.	Residente interventoría	Cote S.A.S.	
Carlos Ariel Alvarez	Residente SST	Contratista	Carlos Ariel Alvarez
Sebastián L. Manjarres	Ing. Ambiental Obra.	Contatista.	
Kristian Marin	Ing. Residente	contratista.	Kristian Marín
Oscar Eduardo Ossa	P.A.	Contratista	
Ing. Colon	Profesional	contratista	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner