ANEXO RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 002 - LP -2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PROFUTURO

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021

INTERVENTOR: CINTE S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1639	Mejoramiento y mantenimiento vías rurales del programa Colombia Rural			002 - LP -202	$ 613.783.796	
TOTAL						$ 613.783.796	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 613.783.796,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Abril	$ 70.667.391	$ 950.000	$ 71.617.391	$ -	$ -				$ 542.166.406	Mayo 5 2022			
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 608.595.333		**$ 608.595.333**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIO	$ 3.644.245		**$ 3.644.245**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000	$ 950.000	**$ 950.000**
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 3.127.463	$ 594.218	**$ 594.218**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 613.783.796**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Kristian Andrés Marín Henao
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396

Firma
Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco														4																		4
Lluvias moderadas			0,83			0,5							4				2,5	0,5														8,33
Lluvias intensas		0,33	0,7							1	0,5																					2,53
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:Kristian Andrés Marín Henao
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396 de Caldas

Firma
Nombre: José Germán Alzate S
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:17202 56430 de Caldas

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 17/07/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No.: (002 LP-2021) **CONTRATISTA:** Consorcio Vial Profuturo

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.


Vial

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 4+113	1	100%	20,70%	SI	Mínimo 3%
2	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 3+874	2	100%	15,00%	SI	Mínimo 3%
3	4/04/2022	CBR	I.N.V.E-172	PR 3+654	3	100%	4,00%	SI	Mínimo 3%
4	4/04/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR 3+874	17-144	100%	100,50%	SI	Mínimo 95%
1	12/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	1	77%	163 - 14 días	NO	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
7	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	7	80%	169 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 241 kg/cm2
8	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	8	94%	197 - 14 días	SI	
1	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Eje	1	100%	97,90%	SI	Mínimo 95%
2	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Derecho	2	100%	97,10%	SI	Mínimo 95%
3	19/05/2022	Densidad subbase granular	I.N.V.E-161-07	PR3+973 Izquierso	3	100%	96,70%	SI	Mínimo 95%
4	12/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR4+054-PR 4+114	4	100%	219 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
5	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	5	100%	220 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
7	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	7	80%	169 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 241 kg/cm2
8	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	8	94%	197 - 14 días	SI	Proyección a los 28 días 229 kg/cm2
9	21/04/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	9	100%	230 - 28 días	SI	Esperada a 28 días 210 kg/cm2
13	9/05/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	13	82%	173 - 7 días	SI	Proyección a los 28 días 245 kg/cm2
14	9/05/2022	Resistencia compresión concreto	I.N.V.E-410	PR3+973 PR4+054	14	92%	194 - 14 días	SI	Proyección a los 28 días 225 kg/cm2

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma 

Firma 

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 17/07/2022
(Día / Mes / Año)

Nombre: Kristian Andrés Marín Henao
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:17202-195396 de Caldas

Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 002 - LP -2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

FECHA DE INICIO: 21/02/2022
FECHA DE SUSPENSION N°1: 23/02/2022
FECHA DE REINICIO N°1: 28/02/2022
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 613.783.796,00
VALOR ACUMULADO: $ 613.783.796,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 61.378.379,60	16	12	2021	16	10	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 122.756.759,20	16	12	2021	16	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 184.135.138,80				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101137151
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 363.410.400,00	21	2	2022	26	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101038448 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17 (Día)	7 (Mes)	2022 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **OTRO SI No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 61.378.379,60	21	2	2022	26	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 122.756.759,20	21	2	2022	26	9	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00	16	12	2021	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 184.135.138,80				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101069272

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ----------

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **OTRO SI No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	21	1	2022	26	1	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 55-40-1010304473 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se solicitó al contratista la actualización de pólizas con las vigencias de acuerdo al acta de reinicio N°1.
Igualmente se solicito que las cuantías se ajustaran de acuerdo al contrato de obra, además de la firma por parte del representante legal del contratista de los anexos correpondientes.
Se solicito además se tramitara el Acto administrativo de aprobación de los anexos, por parte del representante legal de la entidad contratante

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2022 JUN. 10 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 03.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. 02-LP-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Profuturo.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y mejoramiento de Vías rurales en el marco del programa Colombia Rural en el Municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Pendiente la Entrega de Exámenes médicos de ingreso de nuevo personal. Para el próximo 17 de junio 2022.
- Pendiente la entrega de Copias de las Reuniones realizadas con las Veedurías ciudadanas. Cumple lunes 6 de junio. 2022.
- Pendiente la entrega del Acto Administrativo, de Aprobación de pólizas. Último anexo con Correcciones en Vigencias y Cuantías y debidamente firmado Por el RL del Contratista.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al plan de Contingencia:
Para el pasado Sábado 4 de junio esta actividad debería de haberse finalizado, A la fecha. Si está pendiente de Armado de Acero de Refuerzo, formaleta y Vaciado de la poceta de encole.
Pendiente igualmente. La Construcción del canal de

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

desde de la transversal. PR31903.

Suministro e instalación de Vallas informativas. Según dimensiones y el modelo entregado, Registro fotográfico al momento de su instalación.

En la actualidad se tienen 185 metros lineales de placa Huellas Ejecutadas. faltarían 330 metros para alcanzar la meta física. de 515metros. en 93 días.

Para un rendimiento actual de 2.5 metros de placa Huella por día. Con el Rendimiento actual se llegaría a. 207.5 Metros Lineales de placa Huella y en total 392.5m. de 515 metros Lineales proyectados.

El Rendimiento diario Requerido de Construcción de placa Huellas. es de. 3.98 metros de placa Huella por día. 1.47 metros de placa Huella mas del Rendimiento.

Deben aumentarse en manera proporcional los Recursos de Mano de Obra Calificado y no calificado, materiales y equipos. Actualmente en un 41% para la entrega. de los 515 metros de placa Huellas al 31 de Agosto de 2022. Si se tiene en cuenta que la interventoría finalizaría. para Esta fecha.

El Suministro oportuno y Suficiente de materiales, equipos y personal. Su aumento debe Ser proporcional. de modo de garantizar la entrega en la fecha establecida.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA 2022 JUN. 10 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se Requiere reprogramación de la obra. con fecha de finalizar el 31 de Agosto que es la fecha de finalización del plazo de intervención. Debe finalizarse la obra para esta fecha.

Hay pagos pendientes para personal. El tema se deja organizado el día de Hoy 10 de junio de 2022.

El Contratista presento en obra. el Ingeniero. Diego Toro Auxiliar del Residente en obra.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2022 JUN: 10 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Exámenes médicos de ingreso Nuevo personal	A. Junio 2022	Contratista.
Entrega de Copia de las Reuniones realizadas con veedurías ciudadanas		Contratista.
Entrega del Acto Administrativo de Aprobación prizar Anexo 6.		Contratista.
Suministro e instalación de Valla informativa.	19 de Junio 2022	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Germán Abate S	Residente de interventoría	Cinte S.A.S.	
Kristian Marin	Residente Obra	consorcio	
Oscar Ed. Ossa		Contratista.	
José Orlando Ossa T	Director Interventoría	Cinte S.A.S	
Carlos Ariel Alvarez P	Residente SST	Consorcio	
Diego Ruiz	Apoyo obra	Consorcio	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2022 JUN. 17 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 09.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Calotar.

CONTRATO DE OBRA No. 02-LP. 2021.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Profuturo.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales en el marco del programa Colombia Rural en el municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513 de 2021.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Entrega de Exámenes Médicos de ingreso, personal nuevo. Estaba pendiente de entrega para el 17 de Junio de 2022.
- Pendiente la entrega de copia del Acto Administrativo, de Aprobación de pólizas anexo 6, con correcciones en las vigencias, las Cuantías y debidamente firmado por el RL del Consorcio Contratista.
- Suministro e instalación de Valla informativa.
- Pagos pendientes de personal

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al plan de contingencia. Entregado el pasado 18 de Mayo de 2022 y en la cual relacionan las actividades que permitiran nivelar el atraso presentado.

El 18 de Mayo se inicio la Construcción de transversal PR3+903, la cual se espera desarrollar en su totalidad en un periodo no superior a 15 días. Esto es para el día 4 de

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

de 2022.

Inicio de construcción del canal de alrededor, actividad no contractual.

Una vez examinadas las actividades de Reposición de transversal., canal de alrededor y filtro, se espera que el avance ejecutado sea superior al programado en un periodo de un mes, contados a partir de la semana siguiente. Esto es a partir del 24 de Mayo de 2022.

Programado Actual: $ 293.891.063. 47,85%

Ejecutado Actual: $ 165.643.233. 26,97%

Atraso Actual: $ 128.247.830. 20,89%

Meta física programada: 40%.

Meta física Ejecutada: 27%.

Atraso física Actual: 14%.

Actualmente se tienen Ejecutado 185m Lineales de placa Huellas. faltarian 330m. para alcanzar la meta física. de 515 metros 74 dias

Deben aumentarse en manera proporcional los recursos de mano de obra calificada y no calificada, materiales y equipos

El Suministro oportuno y Suficiente de materiales, equipos y mano de obra calificada y no calificada. Debe ser.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El necesario. de modo de garantizar. El desfase Existente y que permita la entrega de la obra, cumpliendo la meta física de 515 metros de placa huellar dentro del plazo establecido 31. de Agosto de 2022, ya. que para esta fecha finaliza. El plazo de Ejecución de la interventoría.

Rendimiento diario requerido incluyendo domingos y festivos 4,45 metros d.a. para finalizar el 31 de Agosto de 2022.

El Contratista. Afirma que tiene problema Con el Acopio de materiales, El Sobre acarreo de materiales,

El interventor afirma. que se debe. aumentar; se debe buscar la forma. de terminar. en el plazo de la interventoría. Se tienen equipos que Estan Sobreacarreo

El municipio plantea la posibilidad de Realizar un Punto de giro para las Volquetas, para acopio y giro de las Volquetas

Se debe mejorar los Rendimientos. para entregar. En el plazo Alternativas.. El contratista. Afirma que tiene Sobre acarreos.

Se debe hacer una justificación técnica de los mayores valores que Se generan

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Componente Social:
acompaña. las veedurías y el presidente de la Junta de acción comunal

Componente Ambiental pendiente certificación del punto de disposición de materiales sobrantes. Se debe definir para próxima semana.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	2022 JUN. 17 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de informe mensual Componentes ambiental y social.	22-06-2022	Contratista.
Entrega de Exámenes Medicos de ingreso personal nuevo pendiente.	10. 06. 2022.	Contratista.
Valla informativa instalada en Puerto nuevo.	24. 06. 2022.	Contratista.
Balance con Valores de Acarreos para presentar al invias.	22. 06. 2022.	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Germán Alzate S.	Ing. Residente interventoria	Cinte S.A.S.	
Kristian André Marín	Ing Residente Contri	Prefectura	
Claudia L. Ramírez P.	Prof. Ambiental	Cinte sas	Claudia Ramírez
Jorge Colon	Prof SOCIAL	contratista	
Miriam Cristina M	Prof SOCIAL CINTE SAS	CINTE	
Gladys Ubriza	Tesorera Junta ac	comunidad	Gladys Ubriza
Orlando Bejarano	Presidente	Comunidad	Orlando
Carlos Ariel Alvarez	Residente SST	Contratista.	Carlos Ariel Alvarez
José Orlando Osorio	Directo Interventoria	Cinte SAS	
Daniel Gutierrez	Sec. Planeación	alcaldia	
Juan Carlos Carter	Alcalde	Risaralda	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5 1 de 5
		FECHA	2022 JUN 03 (Día Mes Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 09.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. 02-LP-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Vial Profuturo.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el marco del programa Colombia rural en el municipio de Risaralda Caldas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de Resultados Exámenes médicos de ingreso al nuevo personal.
Entrega de informe Componente Ambiental y Social. - 19 de Mayo 2022.
- Entrega de Copias de las Reuniones de Veeduría Realizadas.
- Entrega Acto Administrativo Aprobación de prórroga. último Anexo con Correcciones en Cuantía y Vigencia. Debidamente firmado por el Representante Legal del Contratista. - Junio 03 de 2022.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

En la actualidad se tiene un rendimiento de 80 metro Lineales de Ejecución de placa Huellas por mes, es decir que en los Cuatro meses pendientes de Ejecución se Sumarian 480 metros Lineales de 515 metros planteados Se deberan tomar las medidas necesarias como la inclusión de personal, Materiales y equipos de manera.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Oportuna y suficiente, de manera de garantizar. la entrega de las obras, alcanzando la meta físico. dentro del plazo establecido.

Actualmente se cuenta en obra. con 1 Maestro de obra. 3. Oficiales y 14 ayudantes.

1. Oficial y 4 ayudantes. trabajan en la Estructura de darcale de la transversal PR3+903. y El darcale Correspondiente.

1. Maestro 2. oficiales y 10 ayudantes trabajan en la Construcción de placa Huellas. Para alcanzar la meta física. se debe aumentar El Rendimiento de Construcción de placa Huellas a 118 metros lineales de placa Huellas, Cunetas Riostras, cunetas, bordillos y encasados.

Se debe aumentar El Rendimiento en un 32%, los recursos entonces se deberan aumentar de una manera. proporcional, para alcanzar la Meta física dentro del plazo Establecido.

Según el plan de Contingencia entregado el día 18 de Mayo de 2022. que para esta fecha se iniciaria la construcción de la transversal PR3+903, la cual El Contratista esperaba desarrollar. en un periodo no Superior a quince días. Esta actividad Aún No finaliza. No se esta Cumpliendo en el plan de Contingencia. Específicamente este Compromiso en la entrega de la transversal. PR3+903.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se Requiere la permanencia en Obra de ingeniero Residente del Contratista. Ya sea la propuesta inicialmente ó en su defecto presentar la hoja de vida de un nuevo Residente de Contratista. que cumpla con las Condiciones técnicas Requeridas en el ANEXO TECNICO del contrato.

El SST. Debe permanecer igualmente en Obra con dedicación segun Anexo tecnico del Contrato.

Instalación de la valla informativa. de dimensiones de 8m x 4m. la estructura que se sugiere metálica.

Se debe hacer inmediatamente el registro fotográfico. Al momento de instalarse la valla informativa.

El Contratista viene manifestando, En cuanto a la Continua variación en los precios de los materiales; Especialmente del acero y del cemento. lo que le genera, a firma un desbalance económico y afecta su ecuación contractual.

La interventoria es Consiente de los incrementos, afirma además, que cuando se participa en un proceso de licitación pública, los posibles oferentes deben realizar un visita. y enterarse de los costos en el sitio de la obra.

El Alcance de la interventoría. es de tipo técnico, administrativo y financiero. Establecidos contractualmente.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Vigilando que las obras, se ejecuten de acuerdo a los diseños y especificaciones adoptadas por la entidad contratante.

La interventoria no tiene competencia para autorizar ajustes de precios unitarios, por lo tanto dicha solicitud debe radicarse directamente a la entidad Contratante. Quien debe determinar los Lineamientos a seguir, con respecto a la solicitud presentada.

El depósito inadecuado de material Sobrante de Excavación debe ser retirado y depósitado en sitio aprobado evitando dejar pasivos ambientales.

El curado del concreto, el manejo del Agua en la mezcla y el control adecuado de Asentamiento Según el diseño de Mezcla. y la dosificación de los Agregados en la mezcla. permiten resultados ajustados a la Resistencia especificada de 3000 psi y sin variaciones en los resultados.

Se Debe tramitar el paz y Salvo Con Corpocaldas en la Sede de Rivadeo Corpocaldas. Debe no se tramitó ningún permiso para la ejecución de la obra.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 ole 5. 3 de 3

FECHA 2022 JUN. 03 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Requiere Ingeniero Residente del Sonar, Cotolas.	06 de Junio 2022.	Contratista.
Requiere el SST. en Obra		
Copia de Actas de Veedurías Realizadas.		Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10.06.22. 10:00 am. El Brillante. Obra.
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Germán Abaste S.	Residente de Interventoría	Cinte S.A.S	
Daniel Gutiérrez	Sec. Planeación.	alcaldía	
Juan Carlos Carter B	Alcalde	Risaralda	
Claudia C. Parrán	Pta. Ambiental	Cinte SAS	Claudia Parrán
Miriam Cristina Pinzón	PROF SOCIAL INTERVENTORIA	CINTE SAS	
Kristian Marin	contratista	Vial Profuturo	Kristian Marín

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


Escaneado con CamScanner

Construcción de placa Huellas. El Maestro y Ayudantes se Requiere con urgencia la presencia del Profesional SST.

Residente de interventoría Cinte S.A.S.

Contratista.

Residente obra contratista



Observar cartilla Colombia Rural

Residente interventoría.
Cinte S.A.S.

Contratista

Sebastián La Mayanes
Residente. Amb. Contratista

Junio 01 de 2022 (Miércoles)

Personal en Obra: 1. Maestro de Obra. 3 Oficiales 8 ayudantes. en placa Huellas
1. Oficial y ayudantes en Construcción de filtros.

Equipo en Obra: 1. bobcat. carro minicargador. 1. Alquiladora de medio saco eléctrica 1. Alquiladora de un saco diesel. Vibrocompactador tipo rana. 2 1. Vibrado Concreto gasolina. Herramienta menor.

Estado del tiempo Soleado.

Actividades desarrolladas en Obra el día de Hoy.

Construcción de filtro instalación geotextil NT, tubería ranurada. 100mm para filtro. Material drenante.

Formaleta. para placa Huellas. instalación de acero. para placa Huellas.

Se Observo que la actividad de filtros debe acelerarse, teniendo en cuenta que debe cubrirse con la instalación del filtro. la cual esta generando atraso a las actividades de placa Huella.

Escaneado con CamScanner

No se tiene la presencia del Residente de Obra, ni del personal SST.

Se tiene suspendidas las actividades de Construcción de descole. en alcantarilla PR3+903., No se ha vaciado el cabezote de descole por falta de formaleta. son urgentes estos vaciados. teniendo en cuenta que actividades como los filtros, fundición de descoles y canal de descole generan estabilidad y seguridad en la obra.

Residente de interventoría
Cinte S.A.S.

Contratista

Kristian Marín
Residente de Obra
contratista

Sebastián Ambiental Residente C.

Junio 03 de 2022. (Viernes)

Personal en la obra.

1. Maestro en placa huellas 3. Oficiales 8 ayudantes en placa huella.
2. Oficiales y 4 ayudantes en filtro Entrega PR3+903.

Equipo en Obra: 1. Vibrocompactador cave. 1. Mezcladora de un saco diesel 1. Retroexcavadora de media vaca eléctrica. Vibrocompactador tipo rana. 2. Vibrador de concreto. gasolino. Herramienta menor.

Estado del tiempo Nublado. Se presento lluvias de baja. intensidad no interrumpe actividad 7:00 a las 8:30 am.

Actividades desarrolladas en Obra. Instalación de Relleno granular para filtro. Entrega PR3+903. formaleta placa huellas y sardinel. Alcance Actual. 174 metros para la presente semana.

Residente interventoría.
Cinte S.A.S.

Sebastián R. Mazuera.
Residente Ambiental.
Contratista.

Kristian Marín
Residente obra
contratista

Escaneado con CamScanner

06-06-2022 → Se realiza reconocimiento en obra y se verifican condiciones para el ingreso a laborar.
Carlos Ariel Alvarez R.
SST - Residente

07-06-2022 → Se hace reunión con todo el personal se hace la presentación del siso (Residente) Se hace entrega de EPP a todo el personal. Se hacen recomendaciones a los trabajadores sobre el uso de EPP obligatorios según la tarea.
- Se elige a Deysi Alejandra Blandon como vigia ocupacional para dar apoyo en el sitio de trabajo.
Carlos Ariel Alvarez R. - Residente SST
Deysi Alejandra Blandón - Vigia Ocupacional.
Estado Clima: Seco.
Actividades realizadas: Vaceo de cunetas, vaceo de cabezote completo, perfilado de talud en transversal, formaleta y vaceo de sardinel.

Contratista:

Sebastián R. Higuera
Residente Ambiental.
Contratista.

2022 JUN. 08 (Miercoles)

Personal en la obra: 1 Residente SST. 1. Maestro de Obra. 3. Oficiales 10 ayudantes en Construcción de placa Huellas.
2 Oficial 5 ayudantes en transversal Estructura desde PR34903
Equipo en Obra: 1. Minicargador Case. 1. Mezcladora de un saco diesel 1. Mezcladora de medio saco electrica. 1. Vibrador de Concreto a gasolina 2. Vibrocompactadores tipo rana olos. Herramiento Menor.
Estado del tiempo: Nublado sin Lluvias.
Actividades desarrolladas en Obra el dia de Hoy.
Excavación de derrame material depósitado de perfilado de

Escaneado con CamScanner

Talud parte alta en cada transversal PR31903.
Corte y figurado de acero de refuerzo poceta en cada transversal
Formaleta de sardinel, Vaciado Concreto de Cunetas.
Se insiste en la utilización del Vibrador en el vaciado de los concretos. todos en general.
Vaciado de Concreto de envocados. Centrales.
Se deberan tomar muestras al Concreto Estructural y dorado PR31903

Residente de interventoria.
Cinte S.A.S.
Carlos Ariel Alvarez L.
Residente SISO

Sebastián R. Magam. -
Residente. Ambiental
Contratista

Contratista.

Junio 10 de 2022. (Viernes)
Personal en obra: 1. Maestro de obra. 5. Oficiales 4 ayudantes 1. Maestro general 1. Operador de equipo 1. SST.
Equipo en Obra: 1. Minicargador cose. 1. Vibrocompactador tipo Benitin. - ingresa el dia 4 empleses 8 de Junio 2. Vibrocompactadores tipo rana. 1. Planta eléctrica. 1. Mezcladora de mezcla seca eléctrica. 1. Mezcladora de un saco. diesel. 1. taladro percutor. Herramienta menor.
Estado del tiempo: Seco.
Actividades desarrolladas en obra.
Riego de subbase granular 75m. Compactación de Subbase granular. Excavación poceta en cada transversal. PR31903. formaleta sardinel, Vaciado de sardineles.
Se Realizo Comite de Obra N°03. ingresa ing. auxiliar Contratista Diogo Toro.

Director de Interventoria

Contratista.

Residente de interventoria.
Cinte S.A.S.

Carlos Ariel Alvarez L.
Residente SST

Sebastián R. Magam
Residente. Ambiental

Kristhian Marin
residente obra

Diego Toro
Apoyo Contratista

Escaneado con CamScanner

13-06-2022 → Personal en obra 1 Maestro - 2 oficiales. 12 Ayudantes, - 1 Residente SST.
Labores → Nivelar terreno para cuneta - Excavación para cuneta - Cortado y amarrado de hierro
El clima esta Nublado - Lluvias intermitentes
se fabrica Formaleta para placa huella.

Carlos Ariel Alvarez
Residente SST
(MAESTRO)

Contratista

Sebastián Ramos
Residente Ambiental
Contratista

Diego Ro. R.
Apoyo Contratista

14-06-2022 → Personal en obra: 1 Maestro - 2 oficiales
12 Ayudantes - 1 operador de Maquinaria. - Residente SST 1
Maquinaria y equipo → 1 bot Cat, 1 Bentin Ubibra Mediavat
2 Ranas - 2 concretaderas.
Actividades → limpieza de un derrumbe al lado derecho de la placa huella - fundida solao en caja transversal. - figurado, y amarrado hierro - limpieza de canaletas para encause de flujo de agua.
El clima esta frio, Lluvias Frecuentes, nublado visibilidad media y ratos de sol (cabt)
ingreso mini retro despues de Medio dia.
Carlos Ariel Alvarez L.
Residente SST

Diego Ro. R
Apoyo Contratista

Contratista - Residente Ore interventoria
Ciate S.A.S.

Junio 015 de 2022 (oficiales)
Personal en la obra. 1. Maestro 2. oficialN 12 ayudantes 1. Operador de mini cargador. 1. Operador de mini retro excavadora. 1. SST.
Herramientas y equipos en Obra.

Escaneado con CamScanner

1. Minicargador Case. 1. Mini retroexcavadora Hitachi.
1. Compactador. Benitin. 2. Vibro compactadores tipo rana.
1. Vibrador eléctrico de aguja. Herramienta menor.
Estado del tiempo: Nublado sin lluvias.
Actividades desarrolladas en obra el día de hoy:
traslado mecánica de materiales punto de acopio PR 31+903.
Reposición de alcantarilla.
Compactación de subbase granular. Cuneta ambos lados
Corte y figurado de acero de Refuerzo para. poceta de encole
transversal.
Armado de acero de Refuerzo poceta encole transversal PR 31+903
Se continua insistiendo en la permanencia del ingeniero residente de Obra.

Cinte S.A.S.
Residente de interventoria.

Es importante anotar que en el plan de contingencia para el
día 18 de junio se debería tener la Reposición completo de
la transversal del PR 31+903. Más esto pendiente la construcción
de la poceta de encole. y el canal de descole ya completamente
definido.
Además proponia aumentar el Rendimiento en obra de manera
importante.

Carlos Ariel Alvarez L
Residente SST
Residente de interventoria
Cinte S.A.S.
(Maestro)
Contratista.

Junio 16-2022. → Personal en obra: 1 Maestro - 2 oficiales - 11 Ayudantes - 1 Residente SST - Equipos: Maquinaria: 2 Ranas - 1 bibro ½ (Benitin) - 2 Concretadoras una (½ bulto - 1 1 bulto) - Bob-kat - Mini retro - Planta Eléctrica
Se realizan labores de acopio de Material e insumos
Se empieza a Fundir: Caja Colectora transversal,

Escaneado con CamScanner

y Cunetas (saidival), Jornada de orden y aseo.
Tiempo seco, Soleado sin lluvias.

Carlos Ariel Alvarez P. Contratista.
Residente SST
(Moreno)

17 de Junio de 2022. (Viernes)

Personal en la Obra: 1. Maestro 2. Oficiales 8 ayudantes (incapacitados 2) 2. operarios de Equipo 1. SST. 1. Maestro general. 1. Ingeniero Auxiliar del Residente de obra. 1. Profesional Social del Contratista 1-Ingeniero Ambiental. del Contratista.

Equipo en Obra: 1. Mini retroexcavadora. 1. Minicargador. Carga 1. Planta electrica. de emergencia. 2. Motobombas de un seco y Medio seco. 1 bentin. V. bra compactado 2 Vibro compactadores tipo rana. 1. Vibrador Electrico. Herramienta menor.

Estado del tiempo: Nublado al inicio de la jornada.

Actividades desarrolladas en Obra El dia de hoy

Excavación mecánica para filtro PR3+762. buscando empalmar con los 75 metros construidos Hoy y que entregan al PR3+903.

Formaleta guarda rueda, poceta de encole en el PR3+903.

Formaleta Cunetas y bordillo placa Huellas

Riego y Compactación de Subbase granular. para llegar al PR3+762.

Se Realiza comite de Obra N= 9. con representantes de la Comunidad, Veeduria ciudadana. y la alcaldia Municipal.

Residente de interventoria.
Cinte S.A.S.
Carlos Ariel Alvarez P.
Residente SST

Diego Toro R.
Ing Apoyo Contratista
Contratista.

Director Interventoria
Cinte SAS

Escaneado con CamScanner

18-Junio-2022.
Personal en obra. 2 Maestros - 2 ofi - 8 Ayu - 1 operador de maquinaria - 1 SST - 1 Bot cat - 2 Ranas - 2 concretadoras 1 planta - Se realiza descopado de poceta. Amarrado hierro - Movimiento de material.
Tiempo Frio - Lluvioso.

Carlos Ariel Alvarez D
Residente SST

Residente de interventoria.
Cinte S.A.S.

21-Junio-2022.
Personal en obra. 2 Maestros - 3 oficiales - 2 operadores de maquinaria - 11 Ayudantes
1 mini retro - 1 Botcat - 2 Ranas. - 2 Concretadoras. -
Se realizan labores de remoción de material - formaleta pH - Amarrado de hierro - Traslado de insumos. - Se trabaja en el filtro
Tiempo Frio - Sin lluvias.

Carlos Ariel Alvarez R.
Residente SST

Residente de interventoria.
Cinte S.A.S.

22-Junio 2022
Personal en obra: 2 Maestros - 3 oficiales - 2 operadores maquinaria - 10 Ayudantes.
Maquinaria y Equipos: 1 Bot cat - 1 mini retro - 2 concretadoras - 2 Ranas - 1 plata. eléctrica - pulidora -
Labores - Encofrado de canal - Amarre hierro - formaleta para placa huella - Remoción de material - traslado de insumos - fundido de 27 mts de placa huella.
Tiempo seco nublado en la mañana, en la tarde. Caluroso.

Escaneado con CamScanner

y cunetas con Sardinel, Jornada de orden y aseo
Tiempo seco, soleado Sin lluvias.

Carlos Ariel Alvarez L.
Residente SST

Residente de interventoria
Cinte S.A.S.

Carlos Ariel Alvarez L.
Residente SST

23-Junio-2022
Personal en obra: 2 Maestros - 3 oficiales 11 ayudantes.
Maquinaria y equipo: 2 concretadoras - 2 Ranas. - 1 Bentifin. - Herramienta manual.
Labores de orden y aseo - Traslado de material adicional de terreno para cunetas - Encofrado de canal.
Tiempo seco.

Carlos Ariel Alvarez Franco
Residente SST

Residente de interventoria
Cinte S.A.S.

28-Junio 2022
Personal en obra → 1 Maestro - 4 oficiales - 11 Ayudantes.
Maq. y Equipo → 2 concretadoras - 1 planta. - 2 ranas - 1 pulidora. - Herramienta de mano.
Labores: Se formaleta para placa huella. Se continua el encofrado en el canal - Traslado de material - Se fundenlos

Escaneado con CamScanner

laterales 18 metro de placa huella.
Tiempo seco caluroso en la tarde.

Carlos Ariel Alvarez.
Residente SST
Residente de interventoría.
Cink S.A.S.
Apoyo contratista.

29- Junio - 2022.
Personal en obra: 1 Maestro - 4 oficiales 12 ayudantes
Maquinaria y equipo: 2 concretadoras - 2 ranas 1 planta eléctrica - pulidora eléctrica pequeña herramienta manual.
Labores → Limpieza obra (Por los fuertes. Lluvias la noche anterior hubo varios derrumbes pequeños) Vaciado de medios placa huella. formaleta para canaletas - Vaciado parte. Canaletas - Encofrado canal - limpieza y movimiento de material.
Tiempo seco - caluroso en la tarde.

Carlos Ariel Alvarez C.
Residente SST.
Residente de interventoría
Cinfe S.A.S.

30 Junio de 2022.
Personal en obra - 1 Maestro - 4 oficiales - 11 Ayudantes -
Maquinaria y Equipo → 2 Concretadoras - 2 ranas 1 bubrador de agua - 1 planta Electrica - 1 bibro (Benitin)
Labores → Encofrado canal - formaleta placa huella - Labores traslado de material - orden y aseo.

Escaneado con CamScanner

Tiempo seco frio en la mañana - caluroso en la tarde.

Diego Pero R. Apoyo Contratista

Carlos Ariel Alvarez P. Residente SST

Residente de interventoría Cinte SAS.

Julio 01 de 2022. (Viernes)

Personal en la Obra: 1. Maestro general 4. oficiales 11 ayudantes 1, Residente SST. ingeniera auxiliar. Residente de obra. 1. ingeniera ambiental. 1. Maestro general de obra.

Equipo en Obra: 2. Vibrocompactadores tipo rana 1. Bonita. en reparación 1. Vibrador de concreto 1. Planta eléctrica. 1. Mezcladora. de saco gasolina 1. Mezcladora de media saco eléctrica. herramienta menor.

Estado del tiempo: Nublado sin lluvia.

Actividades desarrolladas en Obra:

Vaciado de placa Huellas. Armado de acero de Refuerzo. canal de derecho. transversal 3+903.

Debe enfocarse los esfuerzos Actuales en la finalización de las Placa Huellas.

Residente de interventoría. Cinte SAS.

Sebastián R. Nagares. Ing. Ambiental Contratista.

Contratista.

Diego Pero R. Apoyo Contratista

Carlos Ariel Alvarez P. Residente SST

Escaneado con CamScanner

ANEXO SUPÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/06/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE SUPÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 26 del 29 de Mayo al 04 de junio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL CRUCE - SAN JUAN: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 546 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 4 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5332 m2 - Afirmado 207,2 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA			INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	13122021-0325 (LP 003-2021)	VALOR INICIAL:	$ 679.998.334,00	CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	6 de diciembre de 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 de Junio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 679.998.334,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/05/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 de Junio de 2022		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2022	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 679.998.334			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 679.998.334			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 679.998.334,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 673.248.349,00	99,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 385.897.732,00	56,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (287.350.617,00)	-42,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 673.248.349,00	99,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 385.897.732,00	56,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (287.350.617,00)	-42,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 47.249.931,00	6,95%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.086.150,00	2,95%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 342.338.346,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $70.637.166 VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $29.679,481 PARA UN VALOR A PAGAR DE $40,957685
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (28/05/2022) LAS FACTURAS DE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN PAGAS POR PARTE DEL INVIAS.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,01% — Avance o Atraso Físico % -42,26%
Meta Física Ejecutada % 56,75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GB	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec			0,85		85,0%
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	546			Prog	60	150	341	551	100,0%
					Ejec			290	290	52,6%
* CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	4			Prog	1		3	4	100,0%
					Ejec	1		3	4	100,0%
SUBBASE GRANULAR	m3	632,3			Prog	69	172,5	390,8	632,3	100,0%
					Ejec			320	320	50,6%
CONFORMACION DE CALZADA	m2	5332			Prog	5332			5332	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	m3	207,2			Prog			207,2	207,2	100,0%
					Ejec			11	11	5,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
2. Volquetas, 8m3	2	2
Miniretro excavadora hitachi CX350	1	1
Vibrocompactador tipo benitin	1	1
Vibrocompactador tipo rana	1	1
Mezcladora de medio saco gasolina	1	1
Minicargador JHONDEER	1	1
Mezcladora de saco gasolina	1	1
Total	8	8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Título minero 802-17, municipio Filadelfia- Caldas, Rio Tapias- La honda	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: : título minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente en ejecución.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: : Mediante oficio **SS 25334,** el INVIAS realiza concepto del PAGA, menciona dos observaciones,las cuales la interventoria notifica al contratista y adjunta el documento en mencion, esto se realiza mediante comunicacion INTER-CTO1513-022-2022 SUPIA del 27 de mayo de 2022, a la fecha se continua a la espera de entrega del documento ajustado, en comite de obra celbrado el 2 d ejunio de 2022, se le solicita al contratista dar pronta respuesta.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA - con concepto del INVIAS

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1 PR5+825
casa azul del Sr Cristóbal Molina residente de la vereda caracolí del municipio de supia

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: Para esta semana en el sector del tercer tramo El contratista realiza 30 encuestas de satisfacción, la población que se encuentra en el área de influencia del sector de caracolí y las personas que hacen uso recurrente de esta área , saliendo con un resultado excelente tanto del progreso como la ejecución del contratista y personal de obra, se realizaron las gestiones correspondientes para la reunión con veeduría el día jueves, haciendo la invitación al comité de obra para socializar las actividades y los avances hasta la fecha con compromiso de confirmar fecha de cierre de tramo para el recorrido correspondiente, se iniciaron las actas de vecindad del tramo de caracolí, siendo 6 realizadas y quedando 4 pendientes, se espera hacer visita durante el próximo recorrido de obra.
Se hace recorrido y comité de obra se explica la situación del contratista y la necesidad de que el dueño del contrato se haga presente en las reuniones de comité.
Se habla con el representante de la veeduría para informar sobre las reuniones mensuales para escuchar sus opiniones acerca de la ejecución de la obra

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: En ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se continua con la construcción de placa huellas tercer tramo.
Se realiza comité de obra N°12. en obra con al presencia del Ingeniero residente del contratista, el maestro general de obra y el Arquitecto de apoyo, por parte de interventoría, el Ingeniero residente de interventoría
Se realiza visita por parte de la Secretaria de obras del municipio de Supia Caldas, se cuenta adenás con la junta de acción comunal, se socializa el desarrollo del proyecto y alcance actua del mismo.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua vaciado de placa huellas tercer tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.





PLACAS HUELLA
Subbase
ALCANTARILLA
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 3 de placa huellas planteadas PR5+888



Estabilidad PR6+034, Canal de entrega transversal



Tramo 3 de placa huellas planteadas PR6+034

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES: Se realiza comité de obra N°12, con la presencia del Ingeniero Residente del contratista, del maestro general de la obra, por parte de interventoría, el ingeniero residente de interventoría.
Se realiza visita por parte de la Secretaria de obras del municipio de Supia Caldas, se cuenta adenás con la junta de acción comunal, se socializa el desarrollo del proyecto y alcance actua del mismo. Se define el tramo para mantenimiento periódico.
El contratista solicito prórroga por dos meses calendario, según oficio recibido el 2 de Junio de 2022, la Interventoría solicitó prórroga de dos meses a la entidad contratante para el contrato de obra, según oficio INTER CTO 1513 024 2022-SUPIA, Asunto: Solicitud de Prórroga del contrato de la referencia, por dos meses calendario
Soilicitó la interventoría según oficio INTER CTO 1513 025 2022-SUPIA, Asunto: Suministro e instalación de valla informativa.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE SUPÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 27 del 05 de junio al 11 de junio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL CRUCE - SAN JUAN: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 546 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 4 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5332 m2 - Afirmado 207,2 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 13122021-0325 (LP 003-2021) — VALOR INICIAL: $ 679.998.334,00
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17 de Junio de 2022 — VALOR ACUMULADO: $ 679.998.334,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17 de Junio de 2022
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1513-2021 — VALOR INICIAL: $ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 — VALOR ACUMULADO: $ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1: 150 DIAS — VALOR ANTICIPO: $ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE MAYO DE 2022 — VALOR AMORTIZADO: $ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2: 90 DIAS — SALDO POR AMORTIZAR: $ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2022

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 679.998.334			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 679.998.334			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 679.998.334,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 676.248.349,00	99,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 400.148.052,00	58,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (276.100.297,00)	-40,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 676.248.349,00	99,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 400.148.052,00	58,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (276.100.297,00)	-40,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.000.000,00	0,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.250.320,00	2,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ 342.338.346,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO — FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 — $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (11/06/2022) LAS FACTURAS DE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN PAGAS POR PARTE DEL INVIAS Y LAS ACTAS 4 Y 5 EN PROCESO DE REVISION Y APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE PAGO A LA INTERVENTORÍA.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,45% — Avance o Atraso Físico % -40,60%
Meta Física Ejecutada % 58,85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	GB	1			Prog			1	1	100,0%
						Ejec			0,85		85,0%
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	546			Prog	60	150	341	551	100,0%
						Ejec			330	330	59,9%
*	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	4			Prog	1		3	4	100,0%
						Ejec	1		3	4	100,0%
	SUBBASE GRANULAR	m3	632,3			Prog	69	172,5	390,8	632,3	100,0%
						Ejec			340	340	50,6%
	CONFORMACION DE CALZADA	m2	5332			Prog	5332			5332	100,0%
						Ejec					
*	Afirmado	m3	207,2			Prog			207,2	207,2	100,0%
						Ejec			11	11	5,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
2. Volquetas, 8m3	2	2
Miniretro excavadora hitachi CX350	1	1
Vibrocompactador tipo benitin	1	1
Vibrocompactador tipo rana	1	1
Mezcladora de medio saco gasolina	1	1
Minicargador JHONDEER	1	1
Mezcladora de saco gasolina	1	1
Total	8	8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Título minero 802-17, municipio Filadelfia- Caldas, Rio Tapias- La honda	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: : título minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente en ejecución.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: : El contratista envia solicitud a corpocaldas el dia 10 de junio de 2022, solicitando paz y salvo o certificación de que no se tienen permisos en curso o requerimientos.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA - con concepto del INVIAS, se envían ajustes

OBSERVACIONES: : La interventoria remite al invias los ajustes al PAGA Mediante comunicacion INTER-CTO1513-028-2022 SUPIA del 10 de junio de 2022.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1 PR5+825
casa azul del Sr Cristóbal Molina residente de la vereda caracolí del municipio de supia

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:A través de los comités realizados semanalmente a cargo del Ingeniero resídete de Interventoría German Alzate, se evacuan los temas y compromisos de cada componente.
Se continúa a la espera de la fecha para la reunión en la finca la Francia vereda cabuyal, esta obra debe empezar el 21 de Junio, para no interferir con cierres de vias y poder garantizar el libre derecho a elegir en la votación.
Se terminaron de hacer las actas de cierre de vecindad que faltaban en el tramo tres
Se hace recorrido por el area de Influencia directa y no se persiven peticiones quejas ni reclamos en el Punto del SAU

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: En ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la construcción de placa huellas tercer tramo.
Se realiza comité de obra N°12. en obra con al presencia del Ingeniero residente del contratista, el maestro general de obra y el Arquitecto de apoyo, por parte de interventoría, el Ingeniero residente de interventoría
La presente semana se presentaron lluvias de intensidad alta y durante toda la noche, lo que generaron deslizamientos a lo largo de la vía objeto del presente contrato, la alcantarilla del Pr6+034 se tapó completamante por deslizamiento en el talud superior.
El arrastre de materiales como subbase fue importante y no permitó finalizar el tercer tramo de placa huellas de 341 m, como se tenía planteado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua vaciado de placa huellas tercer tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
Subbase
ALCANTARILLA
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 3 de placa huellas planteadas



Tramo 3 de placa huellas planteadas PR5+836



Tramo 3 de placa huellas planteadas PR5+836

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES: Se realiza comité de obra N°12, con la presencia del Ingeniero Residente del contratista, del maestro general de la obra, por parte de interventoría, el ingeniero residente de interventoría.

El contratista solicito prórroga por dos meses calendario, según oficio recibido el 2 de Junio de 2022, la Interventoría solicitó prórroga de dos meses a la entidad contratante para el contrato de obra, según oficio INTER CTO 1513 024 2022-SUPIA, Asunto: Solicitud de Prórroga del contrato de la referencia, por dos meses calendario

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/06/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE SUPÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 28 del 12 de junio al 18 de junio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL CRUCE - SAN JUAN: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 546 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 4 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5332 m2 - Afirmado 207,2 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA			INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	13122021-0325 (LP 003-2021)	VALOR INICIAL:	$ 679.998.334,00	CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 de Junio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 679.998.334,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRORROGA	Dos meses		$ -	PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 de Agosto de 2022		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
			$ -	PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 679.998.334			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 679.998.334			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 679.998.334,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 418.960.350,00	61,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 428.460.234,00	63,01%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 9.499.884,00	1,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 418.960.350,00	61,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 428.460.234,00	63,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.499.884,00	1,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.272.545,00	4,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.312.182,00	4,16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Mayo Junio
VALOR FACTURA: $ 428.460.234,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (11/06/2022) LAS FACTURAS DE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN PAGAS POR PARTE DEL INVIAS Y LAS ACTAS 4 Y 5 EN PROCESO DE REVISION Y APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE PAGO A LA INTERVENTORÍA.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61,61% — Avance o Atraso Físico % 1,40%
Meta Física Ejecutada % 63,01%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	GB	1			Prog			1	1	100,0%
						Ejec			0,85		85,0%
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	546			Prog	60	150	341	551	100,0%
						Ejec			341	341	62,0%
*	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	4			Prog	1		3	4	100,0%
						Ejec	1		3	4	100,0%
	SUBBASE GRANULAR	m3	632,3			Prog	69	172,5	390,8	632,3	100,0%
						Ejec			353	353	55,8%
	CONFORMACION DE CALZADA	m2	5332			Prog	5332			5332	100,0%
						Ejec					
*	Afirmado	m3	207,2			Prog			207,2	207,2	100,0%
						Ejec			11	11	5,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
2. Volquetas, 8m3	2	2
Miniretro excavadora hitachi CX350	1	1
Vibrocompactador tipo benitin	1	1
Vibrocompactador tipo rana	1	1
Mezcladora de medio saco gasolina	1	1
Minicargador JHONDEER	1	1
Mezcladora de saco gasolina	1	1
Total	8	8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Titulo minero 802-17, municipio Filadelfia- Caldas, Rio Tapias- La honda	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente en ejecución. se realiza recorrido en obra se evidencia adecuado manejo de los materiales de construcción.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: : El contratista envia solicitud a corpocaldas el dia 10 de junio de 2022, solicitando paz y salvo o certificación de que no se tienen permisos en curso o requerimientos. se esta a la espera de respuesta por parte de la corporación

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA - con concepto del INVIAS, con ajustes

OBSERVACIONES: La interventoria remite al invias los ajustes al PAGA Mediante comunicacion INTER-CTO1513-028-2022 SUPIA del 10 de junio de 2022. se esta a la espera del concepto de aprobación

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1 PR5+825
casa azul del Sr Cristóbal Molina residente de la vereda caracolí del municipio de supia

OBSERVACIONES: Para el día 16 de junio se hace recorrido y comité de obra en Supia, Vereda Caracolí, El ingeniero Germán Alzate Residente de Interventoría hace análisis del avance de la obra, con gran satisfacción por lo construido hasta el momento, mas sin embargo hace énfasis en la fecha de terminación de contrato de la interventoría, el cual debe ser tenido muy en cuenta por el contratista y acelerar la ejecución e la obra.
Para el día 21 de junio se inicia el tramo de la finca la Francia en la vereda cabuyal, con lo dispuesto se debe hacer cierre total de la vía para esto es necesario hacer la reunión de socialización de este tramo en la construcción de las placa huella y el cierre vial, para esto fue necesario hacer las gestiones pertinentes por parte de la profesional del contratista.
Se realizó llamada al veedor para concertar reunión
Se llamó a la comunidad para la reunión
Se repartieron volantes con la información correspondiente al cierre de vías y la invitación a la reunión.
Se recibió inquietud por parte de un concejal en cuanto al cierre de vías, se espera cerrar la PQR con la reunión pactada con

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: En ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finaliza con la construcción de placa huellas tercer tramo, de 341 metros de longitud y la reposición de tres transversales en el tramo y una estabilidad en El PR6+034, Orden y aseo del tramo fianlizado
Se realiza comité de obra N°14. en obra con al presencia del Ingeniero residente del contratista, el maestro general de obra y el Arquitecto de apoyo, por parte de interventoría, el Ingeniero residente de interventoría, componente social de contratista e interventoría, componente ambiental de interventoría.
Se reallizó el día sábado 18 de junio a las 4 de la tarde socialización del cierre para construcción de segundo tramo de placa huellas en la finca la francia, alto cabuyal, la comunidad solicito aplazar el cierre absoluto haste el 27 de junio, de modo de acopiar mercancias y alimentos.
Las alcaldias de Supia y Marmato buscan alternativas para el trasbordo entre el sector de cierre, boqueron y San Juan, con la empresa prestadora del servicio de transporte Trans la Vega

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Riego y compactación de subbase granular segundo tramo de tres planteados, acopiio de materiales, formaleta y equipos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
Subbase
ALCANTARILLA
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 3 de placa huellas finalizadas



Comité de obra N°14, sector Caracolí, componentes ambiental, social y técnico, contratista e interventoría, Casa de Cristobal Molina



Tramo 3 de placa huellas planteadas PR5+825, finalizado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES: Se realiza comité de obra N°14, con la presencia del Ingeniero Residente del contratista, del maestro general de la obra, por parte de interventoría, el ingeniero residente de interventoría, los componentes social de contratista y de la interventoría,

Se realizó por parte de la entidad contratante prórroga de dos meses calendario y con fecha de finalización actualizada el 17 de Agosto de 2022.
El contratista entrega reprogramación de obra, ajustada a la fecha acctualizada de finalización del contrato 17 de agosto de 2022.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE SUPÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 29 del 19 de junio al 25 de junio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL CRUCE - SAN JUAN: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 546 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 4 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5332 m2 - Afirmado 207,2 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	13122021-0325 (LP 003-2021)	VALOR INICIAL:	$ 679.998.334,00
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 de Junio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 679.998.334,00
PRORROGA	Dos meses		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 de Agosto de 2022		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 679.998.334			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 679.998.334			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 679.998.334,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 448.341.464,00	65,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 435.923.434,00	64,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.418.030,00)	-1,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 448.341.464,00	65,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 435.923.434,00	64,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.418.030,00)	-1,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.381.114,00	4,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.463.280,00	1,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Mayo Junio
VALOR FACTURA: $ 428.460.234,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (11/06/2022) LAS FACTURAS DE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN PAGAS POR PARTE DEL INVIAS Y LAS ACTAS 4 Y 5 EN PROCESO DE REVISION Y APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE PAGO A LA INTERVENTORÍA.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 65,93% — Avance o Atraso Físico %: -1,83%
Meta Física Ejecutada %: 64,11%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	GB	1			Prog			1	1	100,0%
						Ejec			0,85		85,0%
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	546			Prog	60	150	341	551	100,0%
						Ejec			341	341	62,0%
*	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	4			Prog	1		3	4	100,0%
						Ejec	1		3	4	100,0%
	SUBBASE GRANULAR	m3	632,3			Prog	69	172,5	390,8	632,3	100,0%
						Ejec		48	353	401	63,0%
	CONFORMACION DE CALZADA	m2	5332			Prog	5332			5332	100,0%
						Ejec					
*	Afirmado	m3	207,2			Prog			207,2	207,2	100,0%
						Ejec			11	11	5,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
2. Volquetas, 8m3	2	2
Miniretro excavadora hitachi CX350	1	1
Vibrocompactador tipo benitin	1	1
Vibrocompactador tipo rana	1	1
Mezcladora de medio saco gasolina	1	1
Minicargador JHONDEER	1	1
Mezcladora de saco gasolina	1	1
Total	8	8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Titulo minero 802-17, municipio Filadelfia- Caldas, Rio Tapias- La honda	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente en ejecución. se realiza recorrido en obra se evidencia adecuado manejo de los materiales de construcción.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: : El contratista envia solicitud a corpocaldas el dia 10 de junio de 2022, solicitando paz y salvo o certificación de que no se tienen permisos en curso o requerimientos. se esta a la espera de respuesta por parte de la corporación

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA - con concepto del INVIAS, con ajustes

OBSERVACIONES: La interventoria remite al invias los ajustes al PAGA Mediante comunicacion INTER-CTO1513-028-2022 SUPIA del 10 de junio de 2022. se esta a la espera del concepto de aprobación

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1 PR5+825
casa azul del Sr Cristóbal Molina residente de la vereda caracolí del municipio de supia

OBSERVACIONES: En Comité de obra, se hace análisis del avance de obra en la parte técnica y en cada uno de los componentes social siso y ambiental, en el componente social se tocaron temas como la reunión que se hizo para la socialización y cierre total del tramo 2 en la vereda cabuyal.
Para el día 18 de Junio a las 4pm se realiza reunión con la comunidad de Supia y Marmato, para la socialización del cierre total de vías por ejecución del contrato en la cual asistió alcalde de Marmato, secretario de planeación de Supia, contratista por parte de supia y Marmato, se llegó al acuerdo de dejar un transporte que haga transbordo entre los tramos de ambos municipios, pues el cierre de vía afecta a los dos Municipios y las veredas aledañas a cada uno
Se hizo solicitud a la alcaldía de Supía para sacar el comunicado oficial para dar a conocer a la comunidad que no asistió a la reunión.
En los recorridos realizados se habla con la comunidad que será beneficiada con la construcción del tramo 02 específicamente con la señora de la casa azul, finca la Francia para dar a conocer el inicio del tramo.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: En ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

De acuerdo a la socialización realizada el pasado sábado 18 de junio a las 4 de la tarde, en el que se trató el tema de del cierre para construcción de segundo tramo de placa huellas en la finca la francia, alto cabuyal, la comunidad solicito aplazar el cierre absoluto haste el 27 de junio, de modo de acopiar mercancias y alimentos.
Se realizó el riego y compactación de subbase granular, la cual se vió muy limitada por los deslizamientos, que generaron taponamiento y no permitieron el ingreso suficiente de subbas granular
acopiio de materiales, formaleta y equipos, en la finca la Frnacia Alto de cabuyal

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Riego y compactación de subbase granular segundo tramo de tres planteados, acopiio de materiales, formaleta y equipos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
Subbase
ALCANTARILLA
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 2, inicio riego de subbase granular



Tramo 2, inicio riego de subbase granular



Tramo 3 PR6+034, SE Observa activación de inestabilidad talud superior

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES: Fuertes lluvias generaron múltiples deslizamientos a lo largo de la vía Supia, el Crucero San Juan, en el tramo 3 de placa huellas ya finalizada, se presentaron tambien deslizamientos, en el talud superior y que se depositaron a lo largo de las placa huellas, actualmente se lacanza a ingresar ne vehículo hasta la vereda caracolí.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA

Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 2/07/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MUNICIPIO DE SUPÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 30 del 26 de junio al 2 de julio (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUZ ÁNGELA LOZANO PARRA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
EL CRUCE - SAN JUAN: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 546 METROS LINEALES - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36" 4 Und. - MANTENIMIENTO PERIÓDICO 5332 m2 - Afirmado 207,2 m3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO: Construcción de Placa Huella, Construcción de Alcantarilla en tubería PVC D:36". **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO:** Conformación de la calzada existente, Suministro e instalación de afirmado.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	13122021-0325 (LP 003-2021)	VALOR INICIAL:	$ 679.998.334,00
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 de Junio de 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 679.998.334,00
PRORROGA	Dos meses - Hasta el 17 de agosto de 2022	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 de Agosto de 2022	$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1513-2021	VALOR INICIAL:	$ 593.380.581,00
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 593.380.581,00
PRÓRROGA 1:	150 DIAS	VALOR ANTICIPO:	$ 249.319.572,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE MAYO DE 2022	VALOR AMORTIZADO:	$ 24.653.208,00
PRÓRROGA 2:	90 DIAS	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 224.666.364,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2022		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 679.998.334			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 679.998.334			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 593.380.581			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 593.380.581			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 679.998.334,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 477.722.928,00	70,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 443.386.714,00	65,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (34.336.214,00)	-5,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 477.722.928,00	70,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 477.722.928,00	70,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.381.114,00	4,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.463.280,00	1,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Mayo Junio
VALOR FACTURA: $ 428.460.234,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El retraso en la definición de actividades fundamentales para la estabilidad de las placa huellas, como es la construcción del filtro, los deslizamientos por las intensas lluvias de los últimos días, estan generando un atraso en la obra. Razón por la cual y con el objeto de avanzar en el segundo tramo de placa huellas, se autorizó la construcción de 105 metros de filtro en el segundo tramo de placa huellas PR3+300.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 593.380.581,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FACTURA FE78 06/05/2022 - FACTURA FE79 06/05/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO FEBRERO
VALOR FACTURA: $ 7.364.072,00 $ 26.657.355,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: LA INTERVENTORÍA PRESENTA ACTA DE COSTOS DE LOS MESES DE **DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO**. EN EL MES DE **DICIEMBRE** CON VALOR $0 PESOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS ESTABAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
EL ACTA DE COSTOS DEL MES DE **ENERO** POR VALOR DE $12.700.356 CON UN VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $5.336.284 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE $7.364.072
ACTA DE COSTOS DEL MES DE **FEBRERO** POR VALOR DE $45,974,179, VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO DE $19,316924 PARA UN VALOR A PAGAR DE $26.657.355
EL 18 DE ABRIL SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** POR VALOR DE $74.078.729 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $31.125.516 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
EL 26 DE MAYO SE PRESENTA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** POR VALOR DE $80.729.586 VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE $33.919.994 PARA UN VALOR A PAGAR DE $46.809.592
PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL (02/07/2022) EL INVIAS NO HA CANCELADO NINGUNA DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTAS 1, 2 Y 3 SE ENCUENTRAN FACTURADAS DESDE EL 06 DE MAYO DE 2022 Y LAS ACTAS 4 Y 5 ESTAN EN REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA GESTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 249.319.572,00
Amortizado $	$ 24.653.208,00
Saldo $	$ 224.666.364,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70,25%
Meta Física Ejecutada % 70,25%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	GB	1			Prog			1	1	100,0%
					Ejec			0,85		85,0%
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ml	546			Prog	60	150	341	551	100,0%
					Ejec			341	341	62,0%
* CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA Ø=36"	Unidad	4			Prog	1		3	4	100,0%
					Ejec	1		3	4	100,0%
SUBBASE GRANULAR	m3	632,3			Prog	69	172,5	390,8	632,3	100,0%
					Ejec		98	353	451	71,3%
CONFORMACION DE CALZADA	m2	5332			Prog	5332			5332	100,0%
					Ejec					
* Afirmado	m3	207,2			Prog			207,2	207,2	100,0%
					Ejec			11	11	5,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
2. Volquetas, 8m3	2	2
Miniretro excavadora hitachi CX350	1	1
Vibrocompactador tipo benitin	1	1
Vibrocompactador tipo rana	1	1
Mezcladora de medio saco gasolina	1	1
Minicargador JHONDEER	1	1
Mezcladora de saco gasolina	1	1
Total	8	8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Titulo minero 802-17, municipio Filadelfia- Caldas, Rio Tapias- La honda	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero verificado en la pagina de Catastro minero, se encuentra vigente en ejecución. se realiza recorrido en obra se evidencia adecuado manejo de los materiales de construcción.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: : El contratista envia solicitud a corpocaldas el dia 10 de junio de 2022, solicitando paz y salvo o certificación de que no se tienen permisos en curso o requerimientos. se esta a la espera de respuesta por parte de la corporación

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA - con concepto del INVIAS, con ajustes

OBSERVACIONES: La interventoria remite al invias los ajustes al PAGA Mediante comunicacion INTER-CTO1513-028-2022 SUPIA del 10 de junio de 2022. se esta a la espera del concepto de aprobación

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1 PR5+825
casa azul del Sr Cristóbal Molina residente de la vereda caracolí del municipio de supia

OBSERVACIONES: : Para esta semana se hace revisión de informe mensual y se recomienda hacer las observaciones de los proyectos de información y divulgación a la comunidad, en el proyecto de atención a la comunidad traslado del Punto del SAU y en el proyecto de contratación de personal,
Se hizo cierre de actas de vecindad en el sector de Caracoly.
En el comité que realiza el ingeniero Germán Alzate se le especifica al contratista que debe hacer llegar a la interventoria el acta de la reunión que se realizó en San juan de Marmato, igualmente el acta con la veeduría.
En el recorrido realizado por el contratista se verifica el avance de obra y la conformidad de la comunidad respecto a la ejecución de la placa huellas.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: En ninguna de las actividades de este proyecto se aplicará en la ejecución, no es necesario intervenir viviendas o actividades económicas establecidas en las áreas requeridas para la ejecución de las obras.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó el riego y compactación de subbase granular, actividad próxima a finalizar, para cierre de vía y riego de formaleta. Se observa afloramiento de aguas en los dos taludes de corte. La construcción de 330 metros de filtro son fundamentales para la estabilidad del tramo de placa huellas
Se autorizó al contratista la construcción inicialmente de 105 metros de filtro talud superior.
Se realizó comité de obra N°15, se cito a la entidad contratante con el fin de enterarle nuevamente de la necesidad imperiosa de la construcción del filtro, solo hizo presencia el personal técnico en obra y el residente de interventoría, teniendo en cuenta que el plazo para la entrega es para el 17 de agosto de 2022, y los rendiemientos en la construcción de las placa huellas está apenas ajustados teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento periódico y el cárcamo solicitado por la entidad contratante y la comunidad en el PR0+216 de la transversal 1

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Riego y compactación de subbase granular segundo tramo de tres planteados, acopiio de materiales, formaleta y equipos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

INCLUIR EN LA FIGURA 1 LAS ABSCISA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL TRAMO Y LAS OBRAS A EJECUTAR SEGÚN EL BALANCE DEFINITIVO CON ABSCISA. EN LA FIGURA 2 LAS LAS OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA DEL INFORME.

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS (ABSCISAS)




FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSCISAS)



PLACAS HUELLA
Subbase
ALCANTARILLA
MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 2, inicio riego de subbase granular, se observa la necesidad de construcción de filtro a ambos lados de las placa huellas, afloremiento de agua



Tramo 2, inicio riego de subbase granular, se observa la necesidad de construcción de filtro a ambos lados de las placa huellas, afloremiento de agua



PR3+300, Tramo 2 placa huellas actividades de riego de subbase granular y compactación. Se observa alcolchonamiento de la misma por el alto contenido de agua en la subrasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES: En el tramo 2 de placa huellas PR3+300, Finca la Francia, Alto cabuyal, se observan aguas de infiltración , provenientes tanto del talud superior, como del talud de la finca la Francia, es fundamental para la preservación del tramo de placa huellas, la longitud requerida de filtto es de 330 metros de filtro lo que disminuye la meta física en $46,349,028, que equivale aproximadamente a 46 metros de placa huellas. Lo que indica que el primer tramo de placa huellas no es posible su ejecución.
El quiebre de las aguas ya sea de Infiltración ó del NAF, por medio del filtro, a 1m, 15 cm del nivel de subbase, permite una superficie no saturada, mejorando la capacidad mecánica de la rasante y subrasante.
Se autorizó la construcción de 105 m de filtro en el talud de corte talud superior y que se observa el mayor afloramiento de agua.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA

Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

CONTRATO No. 13122021-0325 (LP 003-2021) **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTORÍA:** CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA	INTERNATIONAL	8M3	VEREDA CARACOLI																															
VOLQUETA	INTERNATIONAL	8M3	VEREDA CARACOLI																															
RETROEXCAVADORA	HITACHI / CX350		VEREDA CARACOLI																															
VIBROCOMPACTADOR	TIPO BENITIN		VEREDA CARACOLI																															
PLACA VIBROC. RANA			VEREDA CARACOLI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
CONCRETADORA		1 SACO	VEREDA CARACOLI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
MINICARGADOR	JHON DEERE	0.5 TON	VEREDA CARACOLI																															
V. DE CONCRETO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): La maquinaria se encuntra inactiva dado que durante el mes de febrero de 2022 no se ejecutaron obras físicas en el proyecto, sino algunas actividades de consultoría como la topografia y actividades administrativas en la zona del proyecto.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA MAQUINARIA PRESENTÓ DISPONIBILIDAD Y ESTUVO ACTIVA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSE IVAN CASTAÑO CARRASCO

Firma
Nombre: **JOSÉ GERMAN ALZATE S.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/06/2022
(Día / Mes / Año)

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-112777 CLD

Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720256430 CDS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 13122021-0325 (LP 003-2021)

CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513 de 2021 INVIAS

INTERVENTOR: CINTE S.A.S.

NOMBRE ARL: COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE ANDICA	4546599	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
2	DIANA BUENO	1060588909	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	9437439478	$ 40.000	COLPESIONES	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
3	JAIR BUENO	1094922861	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	966.667	$ 67.300	V	ASMET SALUD	9437439478	$ 38.700	PROTECCION	9437439478	$ 154.700	$ 38.700	$ -	$ -	
4	JHON BUENO	9911658	OFICIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1000000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
5	EDISON GAÑAN	1007315898,00	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
6	JOSE GAÑAN	9862091	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	9437439478	$ 40.000	COLPESIONES	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
7	LUZ HERNANDEZ	1060591052,00	SST	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	166.667	$ 11.700	V	A.I.C	9437439478	$ 6.700	COLPESIONES	9437439478	$ 26.700	$ 6.700	$ -	$ -	
8	DUVAN LENGUA	1059704518	OFICIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9437439478	$ 40.000	PROTECCION	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
9	LUIS PEÑARANDA	1090417242,00	OFICIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	266.667	$ 18.600	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 10.700	PORVENIR	9437439478	$ 42.700	$ 10.700	$ -	$ -	RETIRADO
10	JOSE PUENTES	818428148,00	MAQUINISTA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	600.000	$ 18.600	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 24.000	PORVENIR	9437439478	$ 96.000	$ 24.000	$ -	$ -	RETIRADO
11	NELSON QUINTERO	9970863,00	VOLQUETA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
12	JULIO RINCON	15990774	OFICIAL	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
13	OSMAN TAPASCO	9772364	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
14	LUZ ZULUAGA	25171833,00	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	FAMI SANAR	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
15	JOSE CASTAÑO	10245807	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9437439478	$ 40.000	COLPESIONES	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
16	EDISON DAZA	1065235783	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	300.000	$ 20.900	V	SURA	9437439478	$ 12.000	COLFONDOS	9437439478	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	RETIRADO
17	DIDIER LENGUA	1059713719	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	1.000.000	$ 69.600	V	A.I.C	9437439478	$ 40.000	PORVENIR	9437439478	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
18	JEISSON RAMOS	1106890376	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	966.667	$ 67.300	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 38.700	PROTECCION	9437439478	$ 154.700	$ 38.700	$ -	$ -	
19	EDIER RINCON	15991380	AYUDANTE	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARLOS EDUARDO VALENCIA HERNANDEZ	800.000	$ 55.700	V	SALUD TOTAL	9437439478	$ 32.000	PORVENIR	9437439478	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 172202-159997 CLD

Firma

Nombre: **JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUPÍA

CONTRATO DE OBRA No: 13122021-0325 (LP 003-2021) **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1639	Infraestructura - Conexión vial			13122021-0325 (LP 003-2021)	$ 679.998.334	
TOTAL						$ 679.998.334	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 679.998.334,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-22	$ 153.086.651	$ 718.555	$ 153.805.206	$ -	$ -			$ -	$ 526.193.128	18/04/2022	X		El desembolso del Acta fue efectuado por el Municipio
2	PARCIAL	may-22	$ 188.194.585	$ 338.555	$ 188.533.140	$ -	$ -			$ -	$ 337.659.988	11/05/2022	X		El desembolso del Acta fue efectuado por el Municipio
3	PARCIAL	jul-07	$ 85.707.757	$ 148.155	$ 85.855.912	$ -	$ -			$ -	$ 251.804.076	11/05/2022	X		El desembolso del Acta fue efectuado por el Municipio
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 663.729.008		**$ 663.729.008**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICION	$ 6.597.645		**$ 6.597.645**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000	$ 950.000	**$ 5.950.000**
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ 3.127.463	$ 594.218	**$ 3.721.681**
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 679.998.334**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

FECHA 6/06/2022
(Día / Mes / Año)

Firma
Nombre: JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 172202-159997 CLD

Firma
Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 13122021-0325 (LP 003-2021) **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23,8	24	24	23,5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5		718,6
Lluvias moderadas	0,15			0,5														0,2												0,5		1,35
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE IVAN CASTAÑO CAIRRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-112777 CLD

Firma
Nombre: JOSE GERMAN ALZATE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720256430 CDS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 6/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUPÍA

CONTRATO DE OBRA No.: 13122021-0325 (LP 003-2021) **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	6/05/2022	CBR en muestras inalteradas	INV. E- 148-13	Tramo 2 placa-huella	1	3%	4,7%	SI	
2	9/05/2022	Ensayo densidad del concreto	INV -E - 161-13	Subbase k5+860 - k6+910	5	95%	97,40%	SI	
3	6/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	2100	2229	SI	
4	12/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	2100	2128	SI	
5	21/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	2100	2601,35	SI	
6	26/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	2100	2165,5	SI	
7	21/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	1	100%	2564 - 3609	SI	14 días
8	21/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2639 -3693	SI	14 días
9	12/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2101 - 3085	SI	7 días
10	12/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2155 - 3146	SI	7 días
11	6/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2218 - 3218	SI	7 días
12	6/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2240 - 3242	SI	7 días
13	26/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2156 - 3147	SI	7 días
14	26/05/2022	Ensayo compresión concreto	INV- E-410-15	Placa-huella tramo 3	2	100%	2175 - 3169	SI	7 días

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 172202-159997 CLD

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	6/06/2022 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 6 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 13122021-0325 (LP 003-2021) **CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

FECHA DE INICIO: 17/02/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/08/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 679.998.334,00

VALOR ACUMULADO: $ 679.998.334,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.950.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 67.999.833,40	16	12	2021	30	4	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 135.999.666,80	16	12	2021	31	12	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00	16	12	2021	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 203.999.500,00				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101069272

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23 de diciembre de 2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	16	12	2021	31	12	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 55-40-1010304473 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23 de diciembre de 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 6 (Mes) 2022 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **OTRO SI No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 67.999.833,40	17	2	2022	17	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 135.999.666,00	17	2	2022	17	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.500.000,00	17	2	2022	4	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 203.999.500,00				SI AMPARA 5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 55-44-101069272

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16 de junio de 2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **OTRO SI No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 181.705.200,00	17	2	2022	18	8	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 55-40-1010304473 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16 de junio de 2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: José Orlando Ossa Zuluaga
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-0205 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 2022 JUN. 30 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas.

CONTRATO DE OBRA No. 1312-2021-0325-(LP-003-2021)
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Carlos Eduardo Hernández.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y mantenimiento de Vías Rurales del programa Colombia rural del municipio de Sopia Caldas convenio 1700-2020.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- Suministro e instalación de Valla informativa.
- Exámenes Médicos de ingresos pendientes.
- Programación de Comité de Obra Con Veeduría Ciudadana.
- Pendiente Certificado de disposición de Sobrantes en Predio privado Hormato.
- Informe Componente Social y Ambiental para El 22 de junio
- Paz y Salvo de Corpocaldas. 1 mes antes de finalizar la obra.
- Actas de Reunión ore vecdunas.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

El promedio Mensual de ejecución de placa Huellas H de 85.25 metros lineales por mes. a partir del 30 de junio de 2022. 49 días para la fecha de finalización del Contrato 17 de Agosto de 2022.

Con el Rendimiento Actual de 2.8 metros de placa

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Huella por día se estaría Ejecutando, Contando Domingos y festivos. 139 metros de placa Huellas, No se estaría finalizando la obra. teniendo en cuenta que se debe realizar un mantenimiento periódico. al tramo ya Establecido. y estas actividades requieren de por lo menos una semana.

Actualmente se Cuenta en Obra: Con 1 ingeniero Residente 1. Maestro de Obra. 2 Oficiales y 9. Ayudantes.

Debe tenerse En cuenta. que se debe Ejecutar además Caracol aprobado por la Entidad contratante en el PR 0+210 y con entrega En el encole de la nueva transversal.

También Es importante anotar que en el tramo 2. de Placa Huellas Alto Cabuyal finca la francia. PR3+300. se Observa aguas de infiltración, provenientes tanto del talud superior, como del talud proveniente de la finca la francia. Se observa la necesidad de Construcción de filtro francés ambos lados. 330 metros

El quiebre del DAF a 1 metro de la Subrasante, permite una superficie No saturada, mejorando la capacidad mecánica. de la Subrasante.

Actualmente se observa Saturación En el material adicionado sublastre granular. y deslabonamiento de

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Lo misma. Lo que No garantizo. La estabilidad de las placa Huellas proyectadas en este tramo (Alto Cabuyal) se ha enterado a la entidad Contratante, Alertando sobre la necesidad imperiosa. de la Construcción del filtro; para garantizar la Estabilidad de las placa. huellas en el tramo 2. Alto Cabuyal - finca la francia. PR3+300. La Construcción de los filtros disminuye Meta física.

El Suministro Oportuno y Suficiente de Materiales, Equipos, Mano de Obra calificada y no calificado. Son determinantes, para la entrega de la Obra dentro del plazo Establecido. 17 de Agosto de 2022.

Componente Social: Entrego del Acta de la Reunión realizado en San Juan de Yarmate. El sábado 18 de Junio de 2022. En Horas de la tarde (4pm)

Entrego de las Actas con Recolunias del mes de Junio y realizar las observaciones realizadas al informe N: 4.

Pendiente la entrega del informe mensual Componente Social y ambiental.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2022 JUN. 30 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del Rapid.		Contratista.
Entrega de informe mensual Componente Ambiental Social del 30 de cada Mes.		Contratista.
Instalación de Valla informativa.	5 de julio 2022.	Contratista.
Exámenes y Pedidos de ingreso.	5 de julio 2022.	Contratista.
Comité de Obra con Veeduría Ciudadanas.	14 de julio 2022	Contratista.
Pendiente Acta Veeduría Reunión San Juan		Contratista.

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Germán Abate V.	Residente interventoría	Cinte S.A.S.	
Robinson Quintero Vasque	Contratista	Calos Hernandez	
Jose Castaño	Residente Control	Carlos Hernandez	

Original Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del INVIAS
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2022 JUN. 02 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sobdirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caldas

CONTRATO DE OBRA No. BR-2021-0325 (LP. 03-2021)
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Carlos Eduardo Hernández Valencia.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales del programa Colombia rural del municipio de Supía Caldas, en marco del Convenio 1700-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cinte S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se Realiza lectura del Acta Anterior.

Socialización de Cierre Alto Cabugal. teniendo en cuenta La jornada electoral 2 vuelta presidencial 19 de Junio de 2022. con el fin de que la comunidad pueda Ejercer. Su derecho a Elegir. - Consulta Corpocaldas - No ha cumplido. Registro de formatos de Calidad - No ha cumplido Certificado de sitio depósito de sobrantes - No ha cumplido Resultados Ensayos de Compresión No ha cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Entrega de Registros de Calidad.

Plan de Adaptación Ambiental.

- Se Requiere que sean especificados los lugares en los cuales son depositados los sobrantes de la obra.
- Se Requiere información de la Consulta Realizada. a Corpocaldas, Relacionada con la cobertura Vegetal.

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En el área de influencia directo del proyecto.

Pendiente la entrega de Resultados de Concreto que corresponden al mes de Mayo de 2022.

Se Requiere se Realice el ajuste Requerido en Comité de Obra Nº 10, Realizado en la Alcaldía de Supia Caldas. el día. 20 de Mayo: Cumplido el 1 de Junio. 2022.

Solicita la parte jurídica del municipio Mejorar la justificación de la solicitud de prórroga. Presentado por el Contratista El día 20 de Mayo de 2022.

Se Requiere definición de los sitios específicos por intervenir en el Mantenimiento periódico.

La disminución de personal las dos últimas fue importante, disminuyendo en proporción los Rendimiento alcanzados.

Actualmente 1. Maestro de Obra. 2. Oficiales 1 ingeniero residente. 1. SST. ayudantes.

Se define el tramo a intervenir con el mantenimiento Periódico entre el PR0.+000 al PI+000. Sector Crucero

En cuanto el tema de la disminución del personal afirma el Contratista, se espera finalizar los 34lm de placa Huellas Con el personal actual. antes del 19 de Junio. y a partir del 20 de Junio y posteriores

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	2 de 3
FECHA	2022 JUN. 02 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A la solicitud realizado por el Secretario de Obras, de la Socialización de los cierres y las actividades por realizar en el tramo 2. de Construcción de placa huellas Alto Cabuyal.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2022 JUN. 02 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Consulta Corporalidad Relacionada cobertura Vegetal.	7 de junio 2022.	Contratista.
Registros de calidad pendientes	7 de junio 2022	Contratista.
Certificado de disponibilidad depsetto de Sobrante	7 de junio 2022	Contratista.
Resultados Ensayo Compresión Concreto.	3 de junio 2022	Contratista.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Guimán Alvarez	Residente de interventoría	C.inte S.A.S.	
Robinson Quintero Vasquez	Contratista	Carlos Hernandez	
Ernesto Quintero Vasquez	Contratista	Carlos Hernandez	
Jose I. Castorio	contratista	Carlos Hernandez	

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner