TERRITORIAL BOYACÁ
JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ**.**
Periodo:	Del 1 del mes de diciembre al 31 de diciembre del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	021 DEL 10 DE MAYO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precisado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA 6007**,** OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000 - PR32+0000 (RÍO MINERO)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 31.88 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1484 DE 20243		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE	NIT:	800.001.515-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N. A		
OBJETO:	Servicio de Mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá		

	sectores 6007 Otanche -Chiquinquirá, PR0+0000 - PR32+0000 (río minero) – Lote 7.		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. de Oficio:	2024S - VBOY - 0029021
VALOR INICIAL:	$1.476.676.651,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$1.476.676.651,00		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	VEINTI NUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-07-2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
409224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$478.595.893,00	$368.518.837,69	$110.077.055,31
TOTAL				$478.595.893,00	$368.518.837,69	$110.077.055,31

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	$ 47.046.960,00	$ 812.629,31		$ 47.859.589,31
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 31 de diciembre de 2024, para el periodo diciembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.451.603.500,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$368.518.837,69	24.96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$368.518.837,69	24.96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$368.518.837,69	24.96

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 24.96
Meta física ejecutada %: 24.96

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$147.667.666,00	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/02/2027
Buen Manejo Anticipo	$0,00			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$295.335.331,00	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2029
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$443.002.996,070	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/02/2027
Calidad de estudios y diseños	N.A			

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	39-44-101161522 Anexo 2	10/05/2024	08/08/2026

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1918 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL Representante legal GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN	NIT:	901-835-923-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS. NIT: 804.010.528-6 (40% de participación) ZAFRA INGENIERÍA SAS NIT: 901.085.127-1 (40% de Participación) OBRAS DEL NORTE SAS NIT: 901.486.053-4 (20% de participación)		
OBJETO:	Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Boyacá, Grupo AMV 1, Lote 4.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-039922
VALOR INICIAL:	$4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$4.050.403.357,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	29 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.401.900,00	$ 658.637.184,94	$746.764.715.06
TOTAL				$ 1.405.401.900,00	$ 658.637.184,94	$746.764.715.06

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 07	74.976.750,00	$ 14.245.582,50		$ 89.222.332,50

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 31/12/2024 para el período noviembre, el contrato reporta un avance de 16.26% y: 16.26%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 658.637.184,94 16.26%
Total, inversión ejecutada: $ 658.637.184,94 16.26%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
28/06/2024	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		-		

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$405.040.335,70	96-44-101190029 ANEXO 1	05/06/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$810.08076715,40	96-44-101190029 ANEXO 1	05/06/2024	15/08/2029
Calidad del Servicio	$1.215.121.007,10	96-44-101190029 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO1

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-CS -1918-2024-55	03/12/2024	Juan Diego Rondón	Solicitud reporte de accidentalidad mes de noviembre de 2024
CE-CS -1918-2024-56	03/12/2024	Diany Jimena Bustos Cepeda	Solicitud reporte de accidentalidad mes de noviembre de 2024
CE-CS -1918-2024-57	03/12/2024	Arbey Obando Torres	Solicitud reporte de accidentalidad mes de noviembre de 2024
CE-CS -1918-2024-58	26/12/2024	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Informe de accidentalidad mes de noviembre 2024
CE-CS -1918-2024-59	28/12/2024	Carlos Alberto castellanos Gómez	Invasión derecho de vía

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
Durante el periodo no se realizó visita.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 1918 de 2024
M.P. 01110-1037 CPITVC