# ANEXO
# VITERBO

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 004 DE 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.


**CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1513 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S.

PLAZO INICIAL: **TRES MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **21/02/2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 548.729.849,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 548.729.849,00**

PLAZO ACUMULADO: **TRES MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **21/05/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N… |
| GPP1 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

**LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO HAN INICIADO**

Aprueba Firma: _____
Nombre: **WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: **68202-131663 STD**

Aprueba Firma: _____
Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# ANEXO INTERVENTORIA CINTE SAS

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**CONTRATO INTERVENTORIA No.** 1513-2021

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 003-C. OBRA-2021 - 311 09/12/2021<br>LP-001 de 2021 - 002-LP-2021<br>13122021-0325 (LP 003-2021) - 004 DE 2021

**CONTRATISTA:** MONICA L. LÓPEZ - JORGE J. CARMONA<br>SICON INGENIERIA SAS - CONSORCIO VIAL PROFUTURO<br>CARLOS E. HERNANDEZ - WENTZER M. LEÓN T.

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| **CAMPERO** | Vehículo automor AUDI Q3, modelo 2015 de placas ZKY 43 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| **MOTOCICLETA** | Motocicletas HONDA XRE190 STD, modelo 2019 de placas EXP13F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 28/02/2022
(Día / Mes / Año)

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 15/03/2022 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1513 - 2021 **INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

**MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL:** FEBRERO DE 2022 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**CONTRATO DE OBRA No.:** 003-C. OBRA-2021 - 311 DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 - LP-001 de 2021 - 002-LP-2021 13122021-0325 (LP 003-2021) - 004 DE 2021 **CONTRATISTA:** MONICA L. LÓPEZ - JORGE J. CARMONA - SICON INGENIERIA SAS - CONSORCIO VIAL PROFUTURO - CARLOS E. HERNANDEZ - WENTZER M. LEÓN T.

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CCF DE CALDAS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Orlando Ossa Zuluaga | 10.223.490 | Director Interventoría | $ 2.950.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | | $ 1.180.000 | $ 6.200 | I | Nueva EPS | 4431554128 | $ 147.500 | | 4431554128 | | | | | Pensionado |
| 2 | Jorge Mario Aristizabal Idarraga | 10.247.086 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.000.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | | $ 4.000.000 | $ 278.400 | V | Sanitas | 22696622 | $ 500.000 | Colpensiones | 22696622 | $ 640.000 | $ 160.000 | $ 80.000 | $ 120.000 | |
| 3 | Lina María Vásquez López | 30.329.037 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2.922.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | | $ 2.922.000 | $ 15.300 | I | Sura | 22696622 | $ 365.300 | Protección | 22696622 | $ 467.600 | $ 116.900 | $ 58.500 | $ 87.700 | |
| 4 | José German Alzate Salazar | 10.278.567 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.560.000 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 64% | | $ 4.000.000 | $ 278.400 | V | Nueva EPS | 22696622 | $ 500.000 | Protección | 22696622 | $ 640.000 | $ 160.000 | $ 80.000 | $ 120.000 | |
| 5 | Miriam Cristina Morales Ramos | 30.273.669 | Profesional Trabajo Social | $ 374.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 11% | | $ 300.000 | $ 15.300 | I | Nueva EPS | 22696622 | $ 37.500 | Colpensiones | 22696622 | $ 48.000 | $ 12.000 | $ 6.000 | $ 9.000 | |
| 6 | Claudia Liliana Rairán Pinilla | 24.347.748 | Ingeniera Ambiental | $ 782.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 23% | | $ 1.000.000 | | | Sanitas | 8617951892 | $ 125.000 | Protección | 8617951892 | $ 160.000 | | | | |
| 7 | Duvan Fernando Jaramillo Giraldo | 75.088.902 | Profesional en Sallud y Seguridad en el Trabajo | $ 506.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 23% | | $ 1.000.000 | $ 69.600 | V | Sura | 7826626234 | $ 40.000 | Porvenir | 7826626234 | $ 160.000 | $ 40.000 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | **$14.094.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 02 de marzo de 2022 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría CINTE S.A.S
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: **HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS**
**Supervisor del Contrato de Interventoría**
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 15/03/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1513 - 2021

**INTERVENTOR:** CINTE S.A.S

**MES INFORME MENSUAL:** FEBRERO DE 2022

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** 003-C. OBRA-2021 - 311 DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 - LP-001 de 2021 - 002-LP-2021 - 13122021-0325 (LP 003-2021) - 004 DE 2021

**CONTRATISTA:** MONICA L. LÓPEZ - JORGE J. CARMONA - SICON INGENIERIA SAS - CONSORCIO VIAL PROFUTURO - CARLOS E. HERNANDEZ - WENTZER M. LEÓN T.

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 806121 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Contrato Principal | $ 593.380.581,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 593.380.581 | $ - |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 593.380.581

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **806121 - 2021-09-28** | **$ 593.380.581** | **$ 593.380.581** | | |
| | **ANTICIPO** | | | | | | **$ 249.319.572,00** | | **$ 344.061.009** | | | |
| 1 | DICIEMBRE DE 2021 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 249.319.572,00 | | $ 344.061.009 | $ 593.380.581 | | |
| 2 | ENERO DE 2022 | $ 10.672.568 | $ 2.027.788 | $ 12.700.356 | $ 5.336.284 | $ 7.364.072,00 | $ 243.983.288,00 | | $ 336.696.937 | $ 580.680.225 | | |
| 3 | FEBRERO | $ 39.163.360 | $ 7.441.038 | $ 46.604.398 | $ 19.581.680 | $ 27.022.718,00 | $ 224.401.608,00 | | $ 309.674.219 | $ 534.075.827 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 49.835.928,00** | **$ 9.468.826,00** | **$ 59.304.754,00** | **$ 24.917.964,00** | **$ 34.386.790,00** | **$ 224.401.608** | | **$ 309.674.219** | **$ 534.075.827** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS No 1 | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS No 2 | $ 10.672.568 | $ 2.027.788 | $ 12.700.356 |
| ACTA DE COSTOS No 3 | $ 39.163.360 | $ 7.441.038 | $ 46.604.398 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 49.835.928** | **$ 9.468.826** | **$ 59.304.754** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD

Firma
Nombre: HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2022 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA** 1513-2021 **INTERVENTOR:** CINTE SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de diciembre 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 593.380.581,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 593.380.581,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing Humberto Velasquez Contreras

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | 59,338,058.10 | 8 | 9 | 2021 | 30/06/2022 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 42,016% | 249,319,572.00 | 8 | 9 | 2021 | 30/06/2022 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | 118,676,116.20 | 8 | 9 | 2021 | 31 | 12 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | 178,014,174.30 | 31 | 12 | 2021 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **430 47 994000053564**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 4 | 3 | 2022 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | 59,338,058.10 | 6 | 12 | 2021 | 30/06/2022 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 42,016% | 249,319,572.00 | 6 | 12 | 2021 | 30/06/2022 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | 118,676,116.20 | 6 | 12 | 2021 | 31 | 12 | 2024 |
| Calidad del servicio | 30% | 178,014,174.30 | 31 | 12 | 2021 | 31 | 12 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **430 47 994000053564**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA**

**Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:**

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

Firma
Nombre: JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Director de Interventoría
Matricula No.: 17202-0205 CLD

Firma
Nombre: HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202 45135 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | | MINFRA-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 29 | 11 | 2021 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1513 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CINTE SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** HUMBERTO L. VELASQUEZ CONTRERAS

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTO PERSONAL PROFESIONAL | $ 41.687.100,00 | $ 41.687.100,00 | $ 41.687.100,00 | $ 41.687.100,00 | $ 41.687.100,00 | $ 208.435.500,00 | 83,60% |
| 2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 8.176.815,00 | $ 8.176.815,00 | $ 8.176.815,00 | $ 8.176.815,00 | $ 8.176.812,00 | $ 40.884.072,00 | 16,40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **$ 249.319.572,00** | **100%** |

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.:17202-0205 CLD

(Firma)
**HUMBERTO L. VELASQUEZ CONTRERAS**
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.: 2520245135 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1513-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS
RESOLUCIÓN No.: 3422 DE 5/11/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 003-C. OBRA-2021 - 311 09/12/2021 CONTRATISTA: MONICA L. LÓPEZ - JORGE J. CARMONA
LP-001 de 2021 - 002-LP-2021 SICON INGENIERIA SAS - CONSORCIO VIAL PROFUTURO
13122021-0325 (LP 003-2021) - 004 DE 2021 CARLOS E. HERNANDEZ - WENTZER M. LEÓN T.

PLAZO INICIAL: 0,9 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 593.380.581,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 593.380.581,00

PLAZO ACUMULADO: 5,9 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE MAYO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR REDUCIDO MEDIANTE MOD.1 (incluido IVA) (Fecha:)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (Diciembre 2021):
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha enero 2022 | | 2021 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Diciembre | | Enero | | Febrero | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | MES | | MES | | MES | | |
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 5.900.000,00 | | 2,50 | $ 14.750.000 | | | 0,25 | $ 1.475.000 | 0,00 | $ - | 0,25 | $ 1.475.000,00 | 0,50 | $ 2.950.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,750 | $ 4.425.000,00 |
| | 2 | Ingeniero Gestor Vial | $ 4.000.000,00 | | 5,00 | $ 40.000.000 | | | 0,17 | $ 680.000 | 0,00 | $ - | 0,17 | $ 680.000,00 | 1,64 | $ 6.560.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1,810 | $ 7.240.000,00 |
| | 4 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.922.000,00 | | 5,00 | $ 58.440.000 | | | 0,37 | $ 1.081.140 | 0,00 | $ - | 0,37 | $ 1.081.140,00 | 1,00 | $ 2.922.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1,370 | $ 4.003.140,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría | $ 4.700.000,00 | | 1,50 | $ 7.050.000 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Ingeniero Residente Auxiliar de Gestor Vial - 1 | $ 4.700.000,00 | | 1,50 | $ 7.050.000 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | $ - | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Profesional HSE | $ 4.700.000,00 | | 1,50 | $ 7.050.000 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.400.000,00 | | 4,00 | $ 13.600.000 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,23 | $ 782.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,230 | $ 782.000,00 |
| | 1 | Profesional Social | $ 3.400.000,00 | | 2,00 | $ 6.800.000 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,11 | $ 374.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,110 | $ 374.000,00 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SISO | $ 2.200.000,00 | | 4,00 | $ 8.800.000 | | | - | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,23 | $ 506.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,230 | $ 506.000,00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar Administrativo | $ 2.922.000,00 | | 5,00 | $ 14.610.000 | | | - | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | **$ 178.150.000,00** | | | | **$ 3.236.140,00** | | **$ -** | | **$ 3.236.140,00** | | **$ 14.094.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 17.330.140,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,34** | | | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | | | | | | | | | | | | | **2,34** |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 416.871.000,00** | | | | **$ 7.572.568** | | **$ -** | | **$ 7.572.568,00** | | **$ 32.979.960,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 40.552.528,00** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Diciembre | | Enero | | Febrero | | MES | | MES | | MES | | MES | | MES | | MES | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GL | Director, Especialistas y profesionales | 150.000,00 | Dia | 80,00 | $ 12.000.000,00 | | | 4,00 | $ 600.000,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 600.000,00 | 9,00 | $ 1.350.000,00 | | | | | | | | | | | | | 13,000 | $ 1.950.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2009 a 2019. | 4.900.000,00 | Mes | 3,00 | $ 14.700.000,00 | | | 0,30 | $ 1.470.000,00 | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.470.000,00 | 0,60 | $ 2.940.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,900 | $ 4.410.000,00 |
| | 5 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 700.000,00 | Mes | 5,00 | $ 17.500.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | | 0,00 | | 0,29 | $ 203.000,00 | | | | | | | | | | | | | 0,290 | $ 203.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | 6.300.000,00 | Mes | 2,50 | $ 15.750.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo | 900.000,00 | GL | 5,00 | $ 4.500.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | 850.000,00 | Mes | 5,00 | $ 4.250.000,00 | | | 0,50 | $ 425.000,00 | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 850.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1,500 | $ 1.275.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | $ 1.200.000,00 | Mes | 5,00 | $ 6.000.000,00 | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,103 | $ 123.600,00 | | | | | | | | | | | | | 0,103 | $ 123.600,00 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc | $ 390.000,00 | Mes | 5,00 | $ 1.950.000,00 | | | 1,00 | $ 390.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 390.000,00 | 1,00 | $ 390.000,00 | | | | | | | | | | | | | 2,000 | $ 780.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 430.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.150.000,00 | | | 0,50 | $ 215.000,00 | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 215.000,00 | 0,76 | $ 326.800,00 | | | | | | | | | | | | | 1,260 | $ 541.800,00 |
| | 1 | Bolsa insumos de Bioseguridad (Pago Según Comprobante) | | Gl | | $ 1.968.144,00 | | | 0,00 | $ - | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 200.000,00 | Mes | 5,00 | $ 1.000.000,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | $ - |
| + | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 81.768.144,00** | | | | **$ 3.100.000,00** | | **$ -** | | **$ 3.100.000,00** | | **$ 6.183.400,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 9.283.400,00** |
| + | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = © | | | | **$ 498.639.144,00** | | | | **$ 10.672.568,00** | | **$ -** | | **$ 10.672.568,00** | | **$ 39.163.360,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 49.835.928,00** |
| + | | IVA = (19% * ( C ) ) = (D) | | | | **$ 94.741.437,00** | | | | **$ 2.027.788,00** | | **$ -** | | **$ 2.027.788,00** | | **$ 7.441.038,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 9.468.826,00** |
| + | | COSTO TOTAL = (C) + (D) = E | | | | **$ 593.380.581,00** | | | | **$ 12.700.356,00** | | **$ -** | | **$ 12.700.356,00** | | **$ 46.604.398,00** | | | | | | | | | | | | | | **$ 59.304.754,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: JOSE ORLANDO **OSSA ZULUAGA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-00205 CLD

Firma:
Nombre: **HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS**
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520245135 CND
(Suscribe según su competencia)

# ANEXO
# INFORME SST
# INTERVENTORIA

# INFORME MENSUAL Nº01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1513 de 2021 INVIAS**

**OBJETO:**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.**

**FECHA DE INICIO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021**

**FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2022**

**INFORME COMPRENDIDO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2022**

# CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 3
2. PRESENTACIÓN ..... 4
3. ALCANCE ..... 4
4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ..... 5
5. ABREVIATURAS Y GUÍAS ..... 6
6. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 6
6.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 6
6.2. Actividades De Seguridad ..... 7
6.3. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo ..... 7
6.4. Señalización De Obra ..... 7
6.6. Recursos Para Implementación De SG-SST ..... 8
6.7. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias ..... 9
7. ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ..... 9
7.1. OBJETIVO PRINCIPAL DE PROTOCOLO ..... 9
7.2. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION ..... 9
7.3. Medidas que debe adoptar el personal fuera del lugar de trabajo ..... 10
7.4. Al salir de la vivienda ..... 10
7.5. Al regresar a la vivienda ..... 10
7.6. Al convivir con una persona de alto riesgo ..... 11
7.7. RECURSOS PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ..... 11
8. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL ..... 12
8.1. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA CINTE SAS ..... 12
9. INDICADORES DE GESTION ..... 12
10. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA ..... 13
11 REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 15

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| Número del Proceso | CMA-DO-SRT-042-2021 |
| Número del Contrato | No. 1513 de 2021 |
| Objeto del Contrato | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2 |
| Valor Inicial del Contrato | QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($593.380.581) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO. |
| Valor Acumulado del Contrato | QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($593.380.581) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO. |
| Contratista | CINTE SAS INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS |
| NIT. | 800.018.654-8 |
| Rep. Legal | JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA |
| Contratante | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS |
| Nit | 800.215.807-2 |
| Supervisor | ING. HUMBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS |
| Plazo Inicial | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de Acta de Inicio | 6 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de Terminación | 31 DE MAYO DE 2022 |
| CDP | No: 34321 de 2021-02-16 |
| RP | No. 806121 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2021 |

## 2. PRESENTACIÓN

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un **SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** al interior del personal adscrito al contrato de interventoría No 1513 de 2021 que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todo el personal.

El personal SST contratado por parte de la interventoría CINTE SAS se compromete a divulgar, motivar y propiciar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la promoción y la prevención, con el fin de mantener ambientes sanos para los que aquí trabajan. Se implementa medidas de seguridad acordes con la normatividad vigente y las prioridades establecidas, teniendo en cuenta acciones de mejora continua.

## 3. ALCANCE

Evidenciar la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de todos los procesos que se ejecuten en la interventoría CINTE SAS, contratista y subcontratistas.

OBJETIVO

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención del personal, contratista y subcontratista

que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguro.

## 4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

**Seguridad y salud en el trabajo:** Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ley 1562/2012.

**Accidente de trabajo:** Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012

**Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en Seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2.

**Enfermedad laboral:** Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012 Artículo 4.

**Consecuencia.** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

**Exposición.** Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

**Identificación del peligro.** Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

**Medida(s) de control.** Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

**Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Probabilidad.** Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias

**Riesgo.** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).

**Valoración de los riesgos.** Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

## 5. ABREVIATURAS Y GUÍAS

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:

- **SG-SST:** Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- **SST:** Seguridad y salud en el trabajo
- **EPP:** Elemento de protección personal
- **ATS:** Análisis de trabajo seguro
- **PTS:** Permiso de trabajo seguro
- **AT:** Accidente de trabajo
- **EL:** Enfermedad laboral

## 6. ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 6.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoria CINTE SAS, es una organizacion dedicada a realizar procesos de construccion e interventoria de obras civiles, mantenimiento y mejoramiento de vias; tiene como razon fundamental, velar por la prevencion de los accidentes y enfermedades laborales mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la proteccion del medio ambiente.

Por lo anterior la empresa se apoya en los siguientes principios:

- Cumplimineto de los requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales.
- Protejer la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Destinar los recursos humanos, fisicos y financieros necesarios para la gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Desarrollar programas orientados al formato de una cultura preventiva.

Todo el personal adcrito a la interventoria, contratista, subcontratistas y demas partes interesadas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los trabajadores y la empresa.

### 6.2. Actividades De Seguridad

Dentro de las actividades de seguridad industrial se realizan las siguientes:

- Inspección elemento de protección personal.
- Inspección de botiquín y camilla de primero auxilio.
- Inspección de extintor multipropósito ABC.
- Charla de seguridad.
- Permiso de trabajo seguro.
- Inspección de EPP
- Inducción de SST

### 6.3. Actividades De Medicina Preventiva Del Trabajo

Dentro de las actividades de medicina preventiva se realizan las siguientes:

- Exámenes de ingreso.
- Pausas activas.

### 6.4. Señalización De Obra

La señalización del proyecto se presenta bajo el esquema de invias utilizando señales transitorias que pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios, preventivos o informativos. Ambas se caracterizan por entregar mensajes que tienen aplicación acotada en el tiempo, siendo las segundas –también denominadas señales de mensaje variable– capaces de entregarlo en tiempo real.

La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de los trabajos, así mismo se tiene en cuanta los siguientes puntos que nos permite tener una mayor prevención dentro de la zona de ejecución.

- La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.
- La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible.
- Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante dispositivos, cuando se aproximan y cuando atraviesan la zona de las obras.
- La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo, es esencial en la ejecución de obras. Los elementos orientados al control de tránsito como señales verticales, señales horizontales, elementos de canalización, entre otros, representan un costo y su correcta aplicación debe ser compensada como cualquier otro elemento de trabajo.

El buen manejo de la señalización nos permitirá garantizar una mejor movilidad y prevención a los conductores, peatones, y trabajadores de la obra.

### 6.5. Actividades realizadas

- Se realiza inspección de señalización en los frentes de trabajo.

### 6.6. Recursos Para Implementación De SG-SST

La empresa de construcciones e interventorías CINTE SAS y los contratistas asignan los recursos económicos para la implementación de la gestión y seguridad en el trabajo los cuales se describen a continuación:

- Elemento de protección personal
- Camilla de primero auxilio
- Botiquín de primero auxilio
- Extintor multipropósito ABC
- Cinta de peligro de 500mts
- Señalización vertical fija
- Señalización vertical movible
- Señalización tubular con reflectivos
- Chaleco reflectivo
- Conos de 90cm reflectivos
- Punto de hidratación por frente
- Punto ecológico por frente
- Kit de derrame

De igual manera el recurso humano para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

### 6.7. Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias

La interventoría y contratista, implementan y mantienen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos:

- Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
- Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la empresa.
- Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización evaluación de simulacros de emergencias.

## 7. ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

### 7.1. OBJETIVO PRINCIPAL DE PROTOCOLO

Nuestro principal objetivo es prevenir, promover y proteger la salud de todos los empleados de la interventoría y contratista pertenecientes al proyecto, Por lo cual la interventoría realiza e implementa un protocolo de bioseguridad, el cual se rige según la resolución Nº777 de 2021.

### 7.2. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION

- Inducción de capacitación de protocolo de bioseguridad
- Evaluación de protocolo de bioseguridad
- Lavado de manos durante 20 a 30 segundo.
- Distancia mínima de 1 metros.
- Información básica de medidas preventivas sobre coronavirus.
- Disposición de residuos contaminados.
- Charla sobres medidas de prevención del coronavirus.
- Uso obligatorio de tapabocas
- Desinfección de elemento de protección personal

- Desinfección de vehículos y maquinaria

Todos los trabajadores están capacitados y cumplen con las medidas preventivas y de mitigación para covid-19, adicional a eso, se cuenta con unos dos inspectores de SST que cumple las funciones de velar y proteger a todo el personal de obra del contratista e interventoría.

### 7.3. Medidas que debe adoptar el personal fuera del lugar de trabajo

El personal de interventoría, contratista, y proveedores pertenecientes al proyecto deben cumplir con las siguientes actividades de prevención:

### 7.4. Al salir de la vivienda

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.
- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.
- Guardar distancia mínima de un (1) metro entre personas, al momento de trasladarse al cualquier destino.

### 7.5. Al regresar a la vivienda

- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social y protocolo de la empresa.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.

- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

### 7.6. Al convivir con una persona de alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:

- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos divulgados por la empresa.

### 7.7. RECURSOS PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

La empresa CINTE SAS y los contratistas, definen y asignan un presupuesto para la implantación del protocolo de bioseguridad, a continuación, se describen los recursos que se utilizan:

- Señalización preventiva
- Alcohol al 70% para desinfección
- Atomizador para alcohol
- Jabón antimaterial
- Dosificador para jabón antimaterial
- Toallas desechables para secado de manos.
- Tapabocas o cubre bocas
- Gel antimaterial

## 8. INGRESOS Y RETIROS DEL PERSONAL

### 8.1. INGRESO PERSONAL INTERVENTORIA CINTE SAS

| NOMBRE | CARGO | FECHA INGRESO |
|---|---|---|
| JOSE ORLANDO OSSA Z. | DIRECTOR INTERVENTORIA | 17/01/2022 |
| LINA MARIA VÁSQUEZ L. | ING. AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 21/01/2022 |
| JORGE MARIO ARISTIZABAL I. | ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 26/01/2022 |
| GERMAN ALZATE S. | ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 11/02/2022 |
| CLAUDIA LILIANA RAIRAN P. | ING. AMBIENTAL | 21/02/2022 |
| MIRIAM CRISTINA MORALES R. | PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL | 21/02/2022 |
| DUVAN FERNANDO JARAMILLO G. | PROFESIONAL SST | 21/02/2022 |

## 9. INDICADORES DE GESTION

| TABLA N°9 INDICADORES DE GESTION | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **INDICADORES** | | **RESULTADO** |
| 1 | Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo | Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como número de AT ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. | 0 |
| 2 | Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo | Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodoy el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasa Accidentalidad | Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período | 0 |
| 4 | Índice de Frecuencia de Ausentismo | Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. | 0 |
| 5 | Cobertura de la inducción | Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción | 100% |
| 6 | % CubrimientoEPP | Proporción de trabajadores que reciben los EPP | 100% |
| 7 | % uso EPP | Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP | 100% |
| 8 | Charlas de seguridad | Numero de charla de seguridad | 0 |
| 9 | Trabajadores en el mes contratista | Número total de trabajadores | 10 |
| 11 | Trabajadores en el mes interventoría | Número total de trabajadores | 7 |
| 10 | Inducciones SSTen el mes | Numero de inducciones en el mes | 0 |

## 10. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA

| MUNICIPIO | CONTRATISTA | No CTO | OBJETO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| BELALCAZAR | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ | 003-C. OBRA-2021 | CONTRATAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO BELALCAZAR – EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VITERBO | WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES | 004 DE 2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| PALESTINA | JORGE JULIO CARMONA GIRALDO | No 311 DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL EN EL SECTOR DE LA PALOMA- EL REPOSO PALESTINA CALDAS. |
| SUPIA | CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA | 13122021-0325 (LP 003-2021) | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS” |
| RISARALDA | CONSORCIO VIAL PROFUTURO KRISTIAN ANDRES MARIN HENAO | 002-LP-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021. |
| RIOSUCIO | SICON INGENIERÍA SA RL ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ | LP-001 de 2021 | ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. |

## 11 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que evidencia la gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST






**DESCRIPCIÓN:** Señalización e Inducción. Municipio de Viterbo

Atentamente;

FERNANDO JARAMILLO G
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
T.P. 75347
COORDINADOR T.S.A

**FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**
C.C. N.º 75088902
Residente SST
Interventoría CINTE SAS

**JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
R.L CINTE SAS Construcciones e interventoría

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANAL No. 1 DEL 21/02/2022 AL 26/02/2022

**INFORME SEMANAL N. 1**

FECHA | 26 (Día) | 02 (Mes) | 2022 (Año)

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA
**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021
**CONTRATO No.** 1513-2021
**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022
**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.
**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

## I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA

**CONTRATISTA:** MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
**FECHA DE INICIO:** 21/02/2022
**CONTRATO No.** 003-C.OBRA-2021
**FECHA DE TERMINACIÒN:** 21/06/2022
**OBJETO CONTRATO:** CONTRATAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO BELALCAZAR – EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

## PRESENTACIÓN

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al interior de la Interventoría, que oriente, ejecute, evalúe y supervise las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral del contratista y sus trabajadores.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención de los trabajadores de interventoría, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguros.

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

## ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|

FERNANDO JARAMILLO G
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
T.P. 75347
COORDINADOR T.S.A

Firma
Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**
Inspector SISO
Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347**

Firma
Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**INFORME SEMANAL N. 1**

SEMANAL No. **1** DEL **21/02/2022** AL **26/02/2022**

FECHA 26 (Día) 02 (Mes) 2022 (Año)

**INTERVENTORÍA:**

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**CONTRATO No.** 1513-2021

**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**CONTRATISTA:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATISTA:** JORGE JULIO CARMONA GIRALDO

**FECHA DE INICIO:** 21/02/2022

**CONTRATO No.** 311 09/12/2021

**FECHA DE TERMINACIÒN:** 21/04/2022

**OBJETO CONTRATO:** CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL EN EL SECTOR DE LA PALOMA- EL REPOSO PALESTINA CALDAS.

## PRESENTACIÓN

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al interior de la Interventoría, que oriente, ejecute, evalúe y supervise las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral del contratista y sus trabajadores.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención de los trabajadores de interventoría, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguros.

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE PALESTINA AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

## ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|---|---|

FERNANDO JARAMILLO G PROFESIONAL UNIVERSITARIO T.P.75347 COORDINADOR T.S.A

Firma
Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**
Inspector SISO
Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347**

Firma
Nombre: **JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**INFORME SEMANAL N. 1**

SEMANAL No. **1** DEL **21/02/2022** AL **26/02/2022**

FECHA 26 (Día) 02 (Mes) 2022 (Año)

**INTERVENTORÍA:**

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**CONTRATO No.** 1513-2021

**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**CONTRATISTA:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATISTA:** SICON INGENIERIA SAS

**FECHA DE INICIO:** 9/02/2022

**CONTRATO No.** LP-001 de 2021

**FECHA DE TERMINACIÒN:** 9/04/2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 11/02/2022

**OBJETO CONTRATO:** ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – PASMI DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

**PRESENTACIÓN**

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al interior de la Interventoría, que oriente, ejecute, evalúe y supervise las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral del contratista y sus trabajadores.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

**OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST**

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención de los trabajadores de interventoría, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguros.

**I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST**

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

**OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| | INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|---|

FERNANDO JARAMILLO G PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL T.P.75347 COORDINADOR T.S.A

Firma
Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**
Inspector SISO
Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347**

Firma
Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**INFORME SEMANAL N. 1**

SEMANAL No. **1** DEL **21/02/2022** AL **26/02/2022**

FECHA 26 (Día) 02 (Mes) 2022 (Año)

**INTERVENTORIA:**

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**CONTRATO No.** 1513-2021

**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**CONTRATISTA:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL PROFUTURO

**FECHA DE INICIO:** 21/02/2022

**CONTRATO No.** 002-LP-2021

**FECHA DE TERMINACIÒN:** 21/04/2022

**FECHA DE SUSPENSIÒN:** 23/02/2022

**OBJETO CONTRATO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA Nro. 002 DE 2021.

**PRESENTACIÓN**

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al interior de la Interventoría, que oriente, ejecute, evalúe y supervise las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral del contratista y sus trabajadores.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

**OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST**

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención de los trabajadores de interventoría, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguros.

**I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST**

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

**OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| | INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|---|

FERNANDO JARAMILLO G PROFESIONAL ESPECIALIZADO T.P.75347 COORDINADOR T.S.A

Firma
Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**
Inspector SISO
Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347**

Firma
Nombre: JOSÉ ORLANDO OSSA **ZULUAGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**INFORME SEMANAL N. 1**

SEMANAL No. **1** DEL **21/02/2022** AL **26/02/2022**

FECHA | 26 (Día) | 02 (Mes) | 2022 (Año)

**INTERVENTORÍA:**

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**CONTRATO No.** 1513-2021

**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**CONTRATISTA:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATISTA:** CARLOS EDUARDO HERNADEZ

**FECHA DE INICIO:** 17/02/2022

**CONTRATO No.** 13122021-0325 (LP 003-2021)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17/06/2022

**OBJETO CONTRATO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1700 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

## PRESENTACIÓN

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios, Para la prevención de los trabajadores de interventoría, contratista y subcontratista que participan en la ejecución de las actividades generando ambientes de trabajo seguros.

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST

RECORRIDO DE LA OBRA

IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA

REVISIÓN DE AFILIACIÓN Y EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

## ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|---|---|

FERNANDO JARAMILLO G PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL T.P.75347 COORDINADOR T.S.A

INANDO JARAMILLO G PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL T.P.75347 COORDINADOR T.S.A

Firma

Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**

Inspector SISO

Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347**

Firma

Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD**

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

# INFORME SEMANAL Nº01 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

**INFORME SEMANAL N. 1**

SEMANAL No. 1 DEL 21/02/2022 AL 26/02/2022

FECHA: 26 (Dia) 02 (Mes) 2022 (Año)

**INTERVENTORIA:**

**INTERVENTORIA:** CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA

**FECHA DE INICIO:** 6/12/2021

**CONTRATO No.** 1513-2021

**FECHA DE TERMINACION:** 31/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** ING. HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS

**CONTRATISTA:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE OBRA**

**CONTRATISTA:** WENTZER MAURICIO LEÓN T.

**FECHA DE INICIO:** 21/02/2022

**CONTRATO No.** 311 09/12/2021

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 21/05/2022

**OBJETO CONTRATO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VITERBO – LA LINDA DEL MUNICIPIO DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

## PRESENTACIÓN

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con la salud. Ejercer un oficio enriquece al individuo con nuevos conocimientos y habilidades, sin embargo, lo expone a un conjunto de factores de riesgos que pueden llegar a incapacitarlo si no toma las medidas de prevención adecuadas. Perder la capacidad de trabajo no sólo representa un trauma grave para el individuo, también afecta a la sociedad en la que él vive generando una barrera para el desarrollo social y económico del país.

La importancia recalcar que con el problema de salud pública al cual nos enfrentamos, debido al COVID 19, es de vital importancia, la supervisión y seguimiento de protocolo de bioseguridad, puesto que teniendo en cuenta la resolución 223 de 2021, expedida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se modifica la resolución 666 de 2020, en cuanto algunos aspectos técnicos, pero señala los cuidados que se deben mantener para el correcto manejo de los empleados en las empresas públicas y privadas del estado.

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME SG-SST

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION SG-SST

RECORRIDO DE LA OBRA

IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA

REVISIÓN DE AFILIACIÓN Y EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO

## OBJETIVO GENERAL DEL INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19, para evitar la propagación del virus.

## ACTIVIDADES REALIZADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EL CONTRATO DEL MUICIPIO DE BELARCAZAR AUN NO INICIA ACTIVIDADES

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA





## INDUCCION AL PERSONAL DE OBRA PARA INICIO DE LABORES

| REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Folios: Dos (2) folios.**

| INSPECTOR SST DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| Firma<br>Nombre: **DUVAN FERNANDO JARAMILLO GIRALDO**<br>Inspector SISO<br>Matrícula Profesional No.: **R.N. No.75347** | Firma<br>Nombre: **JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA**<br>Director de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: **17202-0205 CLD** |

# INFORME DIRECTOR INTERVENTORIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513 DE 2021 INVIAS**

# INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

**INTERVENTOR:**
**CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS**

## INFORME MENSUAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No. 2

**PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**DEPARTAMENTO DE CALDAS**

**INFORME DE COMISION REALIZADA A LOS MUNICIPIOS PARA COORDINAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2**

**FEBRERO 03**- Jueves viaje a municipio de Riosucio

Se realizó recorrido a la vía San Lorenzo-Pasmi en compañía de los ingenieros German Álzate residente de interventoría, Julián Yamid Villada ingeniero residente en representación del contratista de obra, los cabildantes de la comunidad señora Sonia Edilma Gañan Díaz vereda Pasmi y Carolina Izquierdo Vélez vereda Playa Bonita y representante por parte de la alcaldía de Riosucio y representante de la Gobernadora Indígena de San Lorenzo al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó recorrido previo a toda la longitud de la vía y luego se reinició el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes cada uno de los tramos a intervenir con las placas huellas las cuales quedan ubicados así:

TRAMO N° 1 inicio en K0 +317 al K0+370

TRAMO N° 2 inicio K1+302 al K1+470

TRAMO N° 3 inicio K2+320 al K 2+410

TRAMO N° 4 inicio K2+870 al K 2+940

TRAMO N° 5 inicio K3+027 al K3+107

Adicionalmente se ubicó las siguientes alcantarillas

K0+317, K2+370, K2+860, K3+097 y en el K3+322

Se mencionó al contratista que para la firma del acta de inicio se debe tener los ajustes al diseño de la cartilla Colombia rural.

**FEBRERO 08**-Martes Reunión municipio de Belalcázar- Viterbo y Risaralda

Se visita a los tres municipios con el fin de coordinar con los secretarios de Hacienda y Tesoreros de cada alcaldía el cambio de firmas en las tarjetas para los tramites a realizar para la consignación de los rendimientos financieros que generan los recursos girados por el INVIAS de acuerdo a los valores de cada convenio

En las horas de la mañana se dio las indicaciones pertinentes a los funcionarios de Belalcázar y Viterbo quienes gestionaron con los representantes de Bancolombia el envio de la documentación para cambio de firma en consideración a que en estos municipios no tiene sede el Banco.

A las 3 p.m me traslade al municipio de Risaralda para continuar con la misma actividad, me entrevisté con el secretario de hacienda pero debido a que la cuenta del convenio la tienen en el banco Davivienda de Anserma, fue necesario dirigirme a dicho municipio.



Dirección: Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Manizales.
Tel: 8817577 E-mail cinte1@hotmail.com

**FEBRERO 09 Miércoles Reunión Municipio de Anserma**

Se gestionó el cambio de firmas en el banco Davivienda de Anserma y luego realice el regreso a Manizales.

**FEBRERO 10 – Jueves Municipio Belalcázar.**

Se realizó recorrido a la vía Belalcázar- El Águila en compañía de los ingenieros Jorge Mario Aristizábal residente de interventoría, Mónica Liliana López ingeniero contratista de obra, Conrado López maestro de obra contratista, Adíela Mejía representante comunidad, Leydi Yuliana Gutiérrez presidente Junta de Acción Comunal y por parte de la alcaldía de Belalcázar el ingeniero José Luis López, Julián David Cárdenas Agudelo, Cristian Toro Londoño tecnólogo en obras civiles de la oficina de Planeación al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes cada uno de los tramos a intervenir con las placas las cuales quedan ubicados así:

En el K 3+260 sector de Las Margaritas se observó que se debe organizar el encole de la alcantarilla existente allí colocando un tubo para mejorar el paso

TRAMO N° 1 inicio en K2+820 al K3+210

TRAMO N° 2 inicio K3+303 al K3+373

TRAMO N° 3 inicio K3+430 al K 3+532 sector de La Alambra

TRAMO N° 4 inicio K4+972 al K 5+295 sector del resguardo indígena Totumal

Adicionalmente se ubicó las siguientes alcantarillas

K 2+820 , K4+944 y en el K4+393

K3+410 reparación de cabezote alcantarilla y descole en el sector del resguardo indígena

En el sector del Resguardo Indígena se tuvo inconveniente con los habitantes quienes inicialmente se opusieron a dejar ubicar el tramo en razón a que no se había tramitado previamente el permiso de ingreso ante el líder de la comunidad. Arreglado el impase exigen que los trabajos que se ejecuten allí debe el contratista ubicar a laborar la mano de obra de esta comunidad.

**Municipio de Viterbo**

Se realizó recorrido a la vía Viterbo- La Merced-El Socorro-La Linda en compañía de los ingenieros Jorge Mario Aristizábal residente de interventoría, ingeniero representante del contratista de obra, por parte de la alcaldía de Viterbo el ingeniero de la oficina de Planeación al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes cada uno de los tramos a intervenir con las placas las cuales quedan ubicados así:

El inicio de la vía se establece frente al Condominio Guayacanes K0+000

TRAMO N° 1 inicio en 5+100 al K5+150 zona del Socorro



Dirección: Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Manizales.
Tel: 8817577 E-mail cinte1@hotmail.com

TRAMO N° 2 inicio K5+251 al K5+351

TRAMO N° 3 inicio K7+450 al K 7+550

TRAMO N° 4 inicio K9+548 al K 9+733

Adicionalmente se ubicó las siguientes alcantarillas

K7+056 y en el K9+548

**FEBRERO 11 – Viernes Municipio Risaralda.**

Se realizó recorrido a la vía Puerto Nuevo – Guaico-La Libertad en compañía de los ingenieros German Álzate residente de interventoría, Luis Eduardo Meneses ingeniero representante del contratista de obra, Edelberto Sánchez y Orlando Bejarano Representantes de la veeduría ciudadana y por parte de la alcaldía de Risaralda el ingeniero Daniel Gutiérrez Secretario de Planeación y Obras Publicas al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes el tramo a intervenir con la placa la cual queda ubicada así:

Inicio de la vía en punto denominado Puerto Nuevo

TRAMO N° 1 inicio en K3+599 al K4+114

Adicionalmente se ubicó las siguientes alcantarillas

K3+903

K4+048 se debe limpiar la alcantarilla existente

**FEBRERO 12**-Sabado Reunión municipio de Palestina

Se visita al municipio con el fin de coordinar con el secretario de Hacienda el cambio de firmas en las tarjetas para los tramites a realizar para la consignación de los rendimientos financieros que generan los recursos girados por el INVIAS de acuerdo a los valores del convenio.

Se dio las indicaciones pertinentes a los funcionarios del municipio quienes gestionaron con los representantes de Davivienda el envió de la documentación para cambio de firma

**FEBRERO 15 –Martes Reunión Municipio de Riosucio**

Se visita al municipio con el fin de coordinar con el secretario de Hacienda el cambio de firmas en las tarjetas para los tramites a realizar para la consignación de los rendimientos financieros que generan los recursos girados por el INVIAS de acuerdo a los valores del convenio.

Se dio las indicaciones pertinentes a los funcionarios del municipio quienes gestionaron con los representantes de Davivienda el envió de la documentación para cambio de firma

**Municipio de Supia**

Se visita al municipio con el fin de coordinar con el secretario de Hacienda el cambio de firmas en las tarjetas para los tramites a realizar para la consignación de los rendimientos



Dirección: Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Manizales.
Tel: 8817577 E-mail cinte1@hotmail.com

financieros que generan los recursos girados por el INVIAS de acuerdo a los valores del convenio.

Se dio las indicaciones pertinentes a los funcionarios del municipio quienes gestionaron con los representantes de Davivienda la documentación para cambio de firma.

La Secretaria de Hacienda manifiesta que ya realizó un primer giro de rendimientos financieros cuando la cuenta la firmaba el director de la Territorial Caldas.

**FEBRERO 17-jueves Reunión municipio de Supia**

Se realizó recorrido a la vía El Cruce-San Juan en compañía de los ingenieros German Álzate residente de interventoría, Ernesto Quintero representante del contratista de obra, Claudia Marcela Montoya y Sandra Milena Moreno Representantes de la veeduría ciudadana, y por parte de la alcaldía de Supia el ingeniero Andrés Felipe Gómez Secretario de Planeación y Obras Publicas al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes y luego de escuchar sugerencia de los veedores los tramos a intervenir con la placa la cual queda ubicada así:

Inicio de la vía en punto denominado El Cruce

TRAMO N° 1 inicio K1+004 al K1+064

TRAMO N° 2 inicio K3+300 al K3+450 sector La Francia

TRAMO N° 3 inicio K5+825 al K 6+116

Adicionalmente se ubicó las siguientes alcantarillas

K0+216, en el K5+851, K6+034

**Reunión Municipio de Palestina**

Se realizó recorrido a la vía Alto de la Paloma –El Reposo en compañía de los ingenieros Jorge Mario Aristizábal residente de interventoría, Jorge Julio Carmona ingeniero contratista de obra, Julio Benavides Ingeniero residente de obra, Albeiro Acuña López y German Acuña Representantes de la veeduría ciudadana y por parte de la alcaldía de Palestina el ingeniero Alejandro Arango supervisor del contrato, Carlos Alberto López Secretario de Planeación y Obras Publicas al igual que el supervisor del Invias Ingeniero Humberto Velásquez Contreras. Se realizó el recorrido desde el punto inicial con el fin de definir con la aprobación de los presentes los tramos a intervenir con la placa la cual queda ubicada así:

Inicio de la vía en punto K0+000

TRAMO N° 1 inicio K0+222 al K0+282

TRAMO N° 2 inicio K0+440 al K0+480

TRAMO N° 3 inicio K1+180 al K 1+380

TRAMO N 4 inicio K1+633 al K1+704

TRAMO N° 5 inicio K1+760 al K 1+820



Dirección: Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Manizales.
Tel: 8817577 E-mail cinte1@hotmail.com

Adicionalmente se ubicó la alcantarilla en el K 1+910

**FEBRERO 18**-Viernes Reunión municipio de Palestina

Se visita nuevamente al municipio con el fin de coordinar con el secretario de Hacienda el cambio de firmas en las tarjetas. No se realizó el dia anterior aprovechando el recorrido realizado por cuanto se terminó esa labor en horas de la noche.

Este cambio de firma se gestionó de nuevo por un error en la tarjeta anterior y la cual fue devuelta por el Banco para corregir.



José Orlando Ossa Zuluaga

Director de Interventoría



Dirección: Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Manizales.
Tel: 8817577 E-mail cinte1@hotmail.com