DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del __01_ del mes de _Enero 2025__ al _31__ del mes de _Enero 2025__.
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3796-2024		
CONTRATISTA:	DACOL AIRES INGENIERIA	NIT:	1075238950
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	DACOL AIRES INGENIERIA		
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA SEDE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA 19/09/2024 o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	TRES MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.307.039,00) M/CTE.		

VALOR ADICIONES:	UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.076.950,00) M/CTE.
ADICIÓN 1:	UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.076.950,00) M/CTE
ADICIÓN NN:	-----
VALOR ACTUAL:	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($2.230.089.00)
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	27 DIAS
PRÓRROGA 2:	31 de enero de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de enero de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
953124	2024-09-25	20	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$ 3.307.039,00	$ 2.224.850,06	$ 1.082.188.94
TOTAL				$ 3.307.039,00	$ 2.224.850,06	$1.082.188.94

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	$ 1.869.622,00	$ 355.228,00	$ 0,00	$ 2.224.850,06
Acta de Ajuste ___	-	-	-	-

No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.307.039,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.224.850,06	67.27
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ $ 2.224.850,06	67.27
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ $ 2.224.850,06	67.27

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 80%:
Meta física ejecutada 67.27 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros mundial Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 233.008.90	CHU-100030777 Anexo 0	20/09/2024	04/06/2025
Prestaciones sociales	$446.017.80	CHU-100030777 Anexo 0	20/09/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	$ 233.008.90	CHU-100030777 Anexo 0	20/09/2024	04/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento	$ 233.008.90	CHU-100030777 Anexo 0	20/09/2024	04/06/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado en el periodo

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado en el periodo

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado en el periodo

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado en el periodo

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado no se presentaron en el presente periodo.


4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado en el periodo

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han presentado en el periodo

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
M.P. 25202-087784 CND
CARGO SUPERVISOR DEL PROYECTO