INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

DEL 24 DE JULIO DE 2024 AL 1 DE AGOSTO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 2272-2024 **Contratista:** María del Socorro Vanegas Diaz

Contrato de Interventoría No. 2089-2024 **Interventoría:** Consorcio Interobras

Objeto Contrato de Obra:
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		15
3.1	Información general del contrato		16
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		16
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	28
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	34
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	36
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	38
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		43
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		44
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	45
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	45
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	47
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	49
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		20
5.1	Información general del contrato		20
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		20
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos.		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		23
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		23
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		51
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	52
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	55
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	57
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	59
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		61
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	62
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	23
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		25
8	**Anexos**		25
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		26
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		26
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		27
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		48

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernández

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	5/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: Dirección territorial Ocaña **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** 24 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 2272-2024

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATISTA: María del Socorro Vanegas Diaz

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 24/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REANUDACIÓN 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REANUDACIÓN 3:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2022
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluído IVA) : $ 87.892.158,26
VALOR ADICIONALES (incluído IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluído IVA): $ 87.892.158,26
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2089 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolición de estructuras	m3	5
Excavaciones	Remoción de derrumbes	m3	10
Pavimentos	Base granular clase A	m3	950
	Subbase granular clase A	m3	912
	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	494
Estructuras	Muro en contención	und	1
Señalización	Señales de tránsito	und	36
	Pintura	m3	1374

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolición de estructuras	m3	
Excavaciones	Remoción de derrumbes	m3	
Pavimentos	Base granular clase A	m3	511,5
	Subbase granular clase A	m3	682
	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	
Estructuras	Muro en contención	und	
Señalización	Señales de tránsito	und	
	Pintura	m3	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.159.037.040,00	$ -	$ 1.159.037.040,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 2.483.705,00	$ 471.903,95	$ 2.955.608,95
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 70.498.956,52	$ 13.394.801,74	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 13.072.129,37	$ 2.483.704,58	$ 15.555.833,95
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.248.091.830,89	$ 16.350.410,27	$ 1.180.548.482,90

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 204.600.000,00	$ -	$ 204.600.000,00	$ 204.600.000,00
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 204.600.000,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.180.548.482,90
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 204.600.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 17,33%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: -
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Entrega de material en el Puente Los Trujillos



Material sobre la vía alterna para adecuación paso temporal vehicular

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-04008

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS

Contrato No 2089 de 2024

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTOLA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

DEL 24 DE JULIO DE 2024 AL 1 DE AGOSTO DE 2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. Localización General 7
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 8
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 10
2.4. Características técnicas del proyecto 11
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
3.1. Información general del Contrato 11
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el período 12
3.3 Seguimiento a Ítem no previstos 13
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 13
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13
4.1 Informe Semanal 13
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 14
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 14
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 14
4.5 Estado General del Tiempo 14
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 14
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 14
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 15
4.9 Otros documentos seguimiento mensual 15
- Seguimiento a la inversión del Anticipo 15
- Seguimiento Programa de Obra 15
- Seguimiento Programa de Inversiones 15
- Actas de Comité de Obra 15
- Actas de Reunión 15

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5.1 Información general del contrato 16
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 16
5.3 Informes especialistas y profesionales 17
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 17
5.5 Informe de Matriz de Riesgo 17

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 19
• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 19
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 20
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 20
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 20
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 20
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 20
6.6 Otros documentos seguimiento mensual 20
• Seguimiento a la inversión del Anticipo 20
• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 21
• Seguimiento al Plan de Cargas 21
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
8. ANEXOS 21
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 21
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras 22
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 23
8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente 23

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio INTEROBRAS, en virtud del Contrato N° 2089 de 2024, ha sido designado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para llevar a cabo la Interventoría de Obras de Mantenimiento en la vía San Alberto – La Mata – San Roque, en el departamento de Cesar. Este proyecto busca garantizar la adecuada supervisión y control técnico-administrativo de las obras, a fin de asegurar que se cumplan los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia en cada una de las actividades ejecutadas.
La vía San Alberto - La Mata - San Roque constituye una arteria vial de gran relevancia para la región, no solo porque facilita la movilidad de bienes y personas entre distintas localidades, sino porque desempeña un papel fundamental en la conectividad productiva del departamento, apoyando sectores clave como la agricultura, la ganadería y el comercio. En consecuencia, el mantenimiento y mejoramiento de esta vía resulta esencial para el impulso del desarrollo económico y social del Cesar.

Además de velar por la transitabilidad y seguridad en esta vía, la interventoría tiene como objetivo implementar acciones que favorezcan la sostenibilidad del proyecto, considerando aspectos medioambientales y socioeconómicos. De este modo, el consorcio INTEROBRAS supervisará que las intervenciones realizadas contribuyan no solo al mejoramiento inmediato de la infraestructura, sino también a su durabilidad y al bienestar de las comunidades aledañas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en el departamento de Cesar, teniendo como punto de partida, que: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial principal del país, entre los municipios Aguachica y es una infraestructura clave que impulsa el desarrollo integral de la región, mejorando la conectividad, la economía, la calidad de vida y la seguridad de los habitantes del departamento de Cesar y sus alrededores.

Las actividades más relevantes para ejecutar en este proyecto son fundamentales para asegurar la calidad y funcionalidad de la infraestructura vial. Estas actividades incluyen el mantenimiento de obras de drenaje, como encoles, descoles y muros de acompañamiento en la pavimentación. Además, se realizará la excavación y reparación del pavimento existente en los sitios identificados.

Se gestionarán los trámites necesarios ante la entidad ambiental, siguiendo la guía de manejo ambiental del INVIAS. También se aplicará riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 y se llevará a cabo el suministro, transporte, extendido y compactación de la Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 en las áreas de pavimento previamente verificadas por el interventor y avaladas por la Dirección Territorial Ocaña.

El proyecto incluye el mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, así como el mantenimiento de obras de contención e hidráulicas en los sectores mencionados. Por último, se realizará el mantenimiento de los accesos del puente Los Trujillos, asegurando así la seguridad y eficiencia de la infraestructura vial.

ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA N° 2272-2024:

"ALCANCE DEL OBJETO: Adelantar el mantenimiento en la vía San Alberto – La Mata-San Roque en el departamento de Cesar de conformidad al ANEXO TECNICO, que hace parte integra del presente documento. En este sentido, el municipio ejecutará las actividades que correspondan al mejoramiento, mantenimiento periódico y rutinario, cuando las mismas se encuentren descritas en el ANEXO TECNICO."

En dicho proyecto se proyecta ejecutar obras de mantenimiento que permitan atender los sectores que presentan deterioro en las estructuras de contención, hidráulicas y de rodadura en la Ruta 4514 (San Alberto - La Mata) en los sectores que se encuentren a cargo del INVIAS y en la ruta 4515 tramo La Mata – San Roque en los sectores que se encuentren a cargo del INVIAS, priorizando la atención de los sitios situados en el PR62+0100 ruta nacional 4514 y el Puente Trujillos entre el Pr44+0440 y el Pr44+0780),

2.1. Localización General

Departamento del Cesar: El departamento de Cesar está ubicado en el noreste de Colombia, en la región Caribe, y limita al norte con La Guajira, al este con Venezuela, al sur con Norte de Santander y al oeste con los departamentos de Magdalena y Bolívar. Su capital es la cuidad de Valledupar, una ciudad que se encuentra al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y es conocida por ser la cuna del vallenato, una importante expresión musical colombiana.

Figura 1

Localización departamento del Cesar



Nota: Fuente, https://cesar.gov.co/d/es/nosotros/el-departamento/presentacion

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Pailitas, Cesar

Pailitas es un municipio de Colombia, situado en el noreste del país, en el departamento de Cesar. Se sitúa a 226 km de la capital departamental, Valledupar.4 Limita al sur con Pelaya, al este con el departamento de Norte de Santander, al norte con Chimichagua, y al oeste con Tamalameque.

Figura 2

Localización municipio de Pailitas.



Nota: Fuente, Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Pailitas

Aguachica, Cesar:

Aguachica es un municipio del departamento de Cesar, Colombia, ubicado entre el valle interandino del Magdalena Medio y la Serranía de los Motilones. Es el segundo municipio más poblado del departamento e importante centro ganadero y comercial del suroriente del Caribe colombiano.

Figura 3

Localización municipio de Aguachica.



Nota: Fuente, Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Aguachica

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

Como parte de las actividades iniciales, la interventoría lleva a cabo la elaboración de un "**INFORME DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EXISTENTE DEL PUENTE LOS TRUJILLOS"**, en el cual se realiza una inspección visual del estado actual del puente. El informe incluye una descripción técnica de las condiciones observadas, identificando cualquier deterioro o daño en los elementos estructurales y funcionales del puente, tales como barandas, losas, juntas de dilatación, y sistema de drenaje. Además, se complementa con un registro fotográfico que ilustra las condiciones específicas en el momento de la evaluación.

Este informe diagnóstico constituye una referencia fundamental para el proyecto, ya que permitirá realizar comparaciones objetivas entre el estado inicial y el estado final del puente una vez culminados los trabajos de intervención. De este modo, se podrá evaluar con precisión el impacto de las acciones ejecutadas y el nivel de mejoramiento alcanzado.

Figura 4

Estado inicial del Puentes Los Trujillos.



Nota: Foto tomada en visita previa.

2.4. Características técnicas del proyecto

Tabla 1.

Alcance físico contratado

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones	Demolición de estructuras	m3	5
Excavaciones	Remoción de derrumbes	m3	10
Pavimentos	Base granular clase A	m3	950
	Subbase granular clase A	m3	912
	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	494
Estructuras	Muro en contención	und	1
Señalización	Señales de tránsito	und	36
	Pintura	m3	1374

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del Contrato

Tabla 2

Información general del contrato.

Contratante	INVIAS
Contratista	María del Socorro Vanegas Diaz
N° de contrato	2272-2024
Representante Legal	María del Socorro Vanegas Diaz
NIT Contratista	38.900.527-1
Plazo Inicial	Tres (3) meses
Objeto	Obras de mantenimiento en la vía San Alberto-La Mata- San Roque, en el departamento de Cesar.
Valor Contrato	Mil ciento ochenta y seis millones sesenta y dos mil setecientos sesenta pesos con treinta y siete centavos ($1.186.062.760,37) M/Cte. Incluido Iva.
Fecha firma contrato	4 de julio de 2024
Modificaciones	-
Fecha orden de inicio	24 de julio de 2024
Fecha de Finalización	23 de octubre de 2024

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el período

* Se gestionó la entrega de Base y Subbase Granular Clase A, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
* El material fue extendido sobre la vía alterna en un tramo de 150m, que será el paso temporal de Tránsito vehicular.
* La expansión se realizó mediante el uso de equipo especializado, incluyendo motoniveladora para garantizar la correcta distribución del material a lo largo del tramo intervenido.

3.3 Seguimiento a Ítem no previstos

Ítems No previstos no se presentan en este informe, ya que no se han propuesto para este contrato.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El proyecto actualmente registra un avance económico del 17,65%, lo que refleja el progreso alcanzado hasta el momento en la ejecución de las actividades preliminares. Estas actividades han consistido en la adecuación de una vía alterna destinada a facilitar el paso temporal del tránsito vehicular durante la ejecución de los accesos al puente Los Trujillos.

* Asegurarse de que la vía alterna esté en condiciones de ser utilizada para el tránsito vehicular. Esto implica verificar que no haya obstáculos, deformaciones o problemas de compactación en el material que puedan afectar el tráfico.
* La instalación de señalización temporal adecuada para alertar a los conductores sobre el uso de la vía alterna, según el Plan de Manejo de Tránsito.
* Registro fotográfico del estado de la obra tras la intervención y adjuntar este registro en el informe.
* Registro detallado de las actividades diarias, incluyendo la cantidad de material colocado, el rendimiento de los equipos y maquinaria, y cualquier desviación respecto a las especificaciones técnicas.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Para el mes de julio, a partir de la orden de inicio, se dispone de una semana para la presentación del informe mensual, programado del 24 de julio al 1 de agosto. Así mismo, se adjunta el formato correspondiente MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

Ver anexo N°1 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Informe semanal 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 adjunto, se presenta un registro detallado del uso de maquinaria y equipo durante el periodo indicado.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 adjunto, se presenta un registro detallado del personal, aportes legales y seguridad social durante el periodo indicado.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 adjunto, se presenta un registro presupuestal de obra durante el periodo indicado.

4.5 Estado General del Tiempo

Conforme al formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 adjunto, se presenta un registro detallado de la clase de tiempo durante el periodo indicado.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Los ensayos de laboratorio no aplican para este periodo, ya que no se llevaron a cabo; por lo tanto, no se presentan en este informe.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto, se presenta el seguimiento de garantías de obra durante el periodo indicado.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El plan de calidad no aplica para este contrato, ya que no se llevaron a cabo; por lo tanto, no se presentan en este informe.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

No se ha realizado anticipo.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Se presenta un programa de obra adjunto, conforme al contrato de obra.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-6- FR-2 adjunto, se presenta el programa de inversión de obra durante el periodo indicado.

- **Actas de Comité de Obra**

No se presenta en este periodo.

- **Actas de Reunión**

Para el mes de julio, se realizaron dos reuniones en el cual se redactaron actas en sus formatos correspondientes y fechas allí expuestas.

Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 Acta Reunión Técnica Inicial N°1
Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta De Reunión N°2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

Tabla 3

Información general del contrato.

Municipio Contratante	**INVIAS**
NIT	800.215.807-2
Contratista	Consorcio Interobras
N° de contrato	2089-2024
Representante Legal	Javier Aroca Guastumal
NIT Contratista	901.717.912-7
Plazo Inicial	Tres (03) meses
Objeto	Interventoría para las obras de mantenimiento en la vía San Alberto - La Mata-San Roque, en el departamento de Cesar
Valor Contrato	Ochenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil setecientos noventa Pesos M/CTE ($87.751.790,00)
Valor Adicional	($0,00)
Valor Total Contrato	Ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos con veinte seis centavos $ 87.892.158,26 M/Cte. INCLUIDO IVA.
Fecha firma contrato	04 de Julio de 2024
Modificaciones	No aplica
Fecha orden de inicio	24 de Julio de 2024
Fecha de Finalización	23 de octubre de 2024

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Seguimiento al progreso de la obra, la calidad del trabajo y el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad.

* Se verifica la obtención de material Base y Subbase de cantera de materiales con certificación avalada.

* Inspección en obra del tramo a intervenir sobre la vía alterna donde se aplicó el material granular. *Verificar que la extensión se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas, cumpliendo con los espesores y tenga la compactación adecuada.

5.3 Informes especialistas y profesionales

El informe de especialistas y profesionales no realizan en este periodo, por lo tanto, no se presentan en este informe.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

Para el informe del programa anual de caja, contamos con datos de un solo mes, que abarcan desde el inicio de la obra hasta el cierre de este período. Estos se presentan en una tabla que incluye los valores y porcentajes ejecutados y programados.

MES	PROYECTADO	%	EJECUTADO	%
JULIO	$ -	0%	$ 204.600.000,00	17,25

55.5 Informe de Matriz de Riesgo

Tabla 4

Matriz de riesgo

No.	Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategias de Mitigación

1	Retraso en suministro de materiales	Posibles retrasos en la entrega de materiales necesarios para el mantenimiento vial.	Moderada	Alto	Alto	Mantener un inventario de materiales, establecer acuerdos con proveedores para entregas rápidas.
2	Condiciones climáticas adversas	Lluvias u otras condiciones climáticas pueden afectar la programación y ejecución del proyecto.	Media	Bajo	Medio	Tener un plan de contingencia para condiciones climáticas adversas, como refugios temporales para trabajadores y equipos.
3	Problemas en la calidad de los materiales	Materiales de baja calidad podrían comprometer la durabilidad.	Baja	Alto	Moderado	Establecer especificaciones claras para los materiales, realizar inspecciones de calidad.
4	Conflictos con la comunidad local	La comunidad podría oponerse al proyecto, lo que podría llevar a	Alta	Alto	Moderado	Mantener una comunicación abierta con la comunidad, abordar inquietudes y

		retrasos o incluso detenerlo.				explicar los beneficios del proyecto.
5	Problemas en la planificación	Una mala planificación podría llevar a retrasos y desviaciones en el presupuesto.	Moderada	Alto	Alto	Realizar una planificación detallada, con anterioridad al inicio de obra.
6	Accidentes laborales	Riesgo de lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecución de la interventoría.	Baja	Alto	Moderado	Implementar medidas de seguridad en el sitio, proporcionar capacitación en seguridad laboral.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

Información otros programas y aplicativos para este contrato, ya que no se llevaron a cabo; por lo tanto, no se presentan en este informe.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Durante este periodo se hace uso del vehículo cilindraje 1200 - 2000 (incluye conductor, combustible y peajes).
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 adjunto, se presenta un registro detallado del personal, aportes legales y seguridad social durante el periodo indicado.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Conforme al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 adjunto, se presenta un registro presupuestal de interventoria durante el periodo indicado.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

De acuerdo, a la información en el seguro y garantías del contrato, al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 adjunto, se presenta el seguimiento de garantías de interventoría e el periodo indicado.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No se presenta plan de calidad, por lo tanto no se presenta un seguimiento de ello, ya que en el contrato no aplica.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

No se ha realizado anticipo.

• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Se presenta el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 adjunto, el plan de cargas presentado durante este periodo.

• Seguimiento al Plan de Cargas

El seguimiento se le realiza al formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 correspondiente al plan de cargas aprobado durante este periodo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista llevar el control oportuno de información de obra, para evitar retrasos e inconvenientes en las entregas de documentación y/o plazos establecidos.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

No.	No. OFICIO POR MUNICIPIO	FECHA DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	PERIODO
1	2024S-VOCA-049164	23/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Comunicación Orden de Inicio contrato No 2272 del 2024	JULIO
2	2024S-VOCA-048989	23/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-067053	
3	2024S-VOCA-049167	23/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Comunicación Orden de Inicio contrato No 2089 del 2024	

4	2024S-VOCA-049470	24/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Comunicación de los contratos a ejecutar en la Vía San Alberto-La Mata-San Roque, Departamento de Cesar.	
5	2024S-VOCA-051609	30/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-069580	
6	2024S-VOCA-051611	23/07/2024	ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS	CONSORCIO INTEROBRAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-069575	

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

ADECUACIÓN VÍA ALTERNA





8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

Estas actividades ya que no se llevaron a cabo; por lo tanto, no se presentan en este informe.

8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente

Se presenta bitácora de obra para este periodo, el cual se adjunta en la sección de anexos.

INFORME SEMANAL

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA — SEMANA No.: 1 del 24 al 1 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Elías Jaimes Fernández — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

* Mantenimiento de obra de drenaje, encoles, descole y muro de acompañamiento PR62+0100 ruta 4514 San Alberto – La Mata.
• Mantenimiento de los accesos, barandas y juntas del puente Los Trujillos Pr44+0440 – PR44+0780 de la ruta 4515 La Mata – San Roque.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial en la Ruta 4514 PR62+0100 y la Ruta 4515 Puente Trujillos Pr44+0440 – Pr44+0780), es un sector de la vía que está pavimentado en Asfalto el cual presenta deterioro en la capa de rodadura, y para las estructuras de contención e hidráulicas de muro.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	María del Socorro Vanegas Diaz		
INTEGRANTES:	María del Socorro Vanegas Diaz		
CONTRATO No.	2272-2024	VALOR INICIAL:	$ 1.186.062.760,37
FECHA DE INICIO:	24 de Julio 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 1.186.062.760,37
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEROBRAS		
INTEGRANTES:	JAVIER AROCA GUASTUMAL		
CONTRATO No.	2089-2024	VALOR INICIAL:	$ 87.892.158,26
FECHA DE INICIO:	24 de Julio 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO:	$ 87.892.158,26
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	1.186.062.760,37
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 204.600.000,00
	SALDO DE VIGENCIA	1.186.062.760,37
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	87.892.158,26
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.452.352,00
	SALDO DE VIGENCIA	87.892.158,26

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.186.062.760,37	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 204.600.000,00	17,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 204.600.000,00	17,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.555.834,37	1,56%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 204.600.000,00	17,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 204.600.000,00	17,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 204.600.000,00	17,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.060.800,00	2,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.452.352,00	2,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.060.800,00	2,3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.452.352,00	2,8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0% — Avance o Atraso Físico %: 17%
Meta Física Ejecutada %: 17%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Subbase Granular clase A	m3	912	2024	1	Prog					
						Ejec	682				74,8%
*	Base Granular clase A	m3	950	2024	1	Prog					
						Ejec	511,5				53,8%
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Puente Los Trujillos Pr44+0440 – PR44+0780 de la ruta 4515 La Mata – San Roque.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Retrocargador	1	1
Volqueta	1	1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Suministrada por Alcaldía municipal	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
Alcaldía Municipal de Pailitas

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En trámite

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Alcaldía Municipal

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

* Se mantiene comunicación con gestores públicos de Secretaria Municipal y Planeación sobre la ejecución del contrato N° 2272 del 2024


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se gestionó la entrega de Subbase Granular Clase A, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
* Se gestionó la entrega de Base Granular Clase A, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
* El material fue extendido sobre la vía alterna en un tramo de 150m, que será el paso temporal deTránsito vehicular.
* La expansión se realizó mediante el uso de equipo especializado, incluyendo motoniveladora para garantizar la correcta distribución del material a lo largo del tramo intervenido.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*La expansión del material Subbase y base Granular clase A sobre la vía alterna en el puente los Trujillos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente Los Trujillos Pr44+0440



Entrega de material para mejoramiento de vía alterna



Vía alterna de la ruta 4515

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Confirmar el inicio de las actividades en los accesos del puente Trujillos, así como revisar y firmar los informes periódicos de avance.
* Verificar el cumplimiento de los oficios emitidos sobre la señalización.
* Garantizar que el contratista cumpla con las normas ambientales vigentes y entrega de los formatos ambientales, implementando las medidas de mitigación establecidas en el plan de manejo ambiental (PMA), para que las actividades de la obra no generen impactos negativos no previstos en el entorno y asegurar que los residuos y desechos sean manejados en sitios autorizados de disposición final en Pailitas o Aguachica.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Matrícula Profesional No.: 54202-438548

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 24 JULIO A 1 AGOSTC **PROYECTO:** OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTOLA MATA-SAN ROQUE, ENEL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO No. 2272-2024 **CONTRATISTA:** María del Socorro Vanegas Diaz

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2089-2024 **INTERVENTORÍA:** Consorcio interobras

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROCARGADOR	CASE/ 2010	65KW	PAILITAS																													A	A	A
VOLQUETA	CHEVROLET/1989	8M3	PAILITAS																													A	A	
MOTONIVELADORA	HYUNDAI/2022		PAILITAS																															A
																																2	2	2
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													2	2	2
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: TANNA FERNANDA ASCANIO HIGUERA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-276016 NTS

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-438548

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 8 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 2272 DE 2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2089 DE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes JULIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARIA DEL SOCORRO VANEGAS	38.900.527	DIRECTORA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MARIA DEL SOCORRO VANEGAS	30			SANITAS	9468892436	$ 162.500,00						$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 14 DE AGOSTO DE 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre del personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
63202-08222QND

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASUMAL
INGENIERO RESIDENTE
Matrícula No. 54202-438548 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 1 8 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 2272-2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

MES INFORME MENSUAL: DEL 24 AL 31 DE JULIO 2024 **PROYECTO:** OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
		OBRA PUBLICA				
2024	623424	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.186.062.760,37
		TOTALES				**$ 1.186.062.760,37**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$1.186.062.760,37**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Rubros	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Acta de Obra	jul-24	$ 204.600.000,00	$ 1.495.154,00	$ 206.095.154,00	$ 206.095.154,00		$ -	$ -		$ 1.186.062.760,37	$ 1.186.062.760,37				
	TOTAL ACTAS		**$ 204.600.000,00**	**$ 1.495.154,00**	**$ 206.095.154,00**	**$ 206.095.154,00**	**$ -**		**$ -**		**$ 1.186.062.760,37**	**$ 1.186.062.760,37**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

RUBROS	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 204.600.000,00	$ 1.495.153,85	$ 206.095.153,85
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA (No modificar) INCLUIDO IVA 19%	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS EST	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 204.600.000,00**	**$ 1.495.154,00**	**$ 206.095.154,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-08222QND

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-438548 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA	31	7	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: **2272 DE 2024** **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 24 al 31 DE JULIO DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RN 4515 PR 44+600

SECTOR: PAILITAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																									1							
Lluvias intensas																																
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
Directora de Obra
Matrícula No.: 63202-08222QND

Firma

Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 54202-438548 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. No.2272-2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO - LA MATA - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE OCTUBRE DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.186.062.760,37

VALOR ACUMULADO: $ 1.186.062.760,37
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 13.072.129,37

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 13.072.129,37

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2089 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 118.606.276,04	10	7	2024	10	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 237.212.552,07	10	7	2024	10	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 355.818.828,11	10	10	2024	10	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 47-44-101027868

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	10	7	2024	10	10	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 47-40-101008594 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

OBSERVACIONES:

Según contrato principal

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 118.606.276,04	10	7	2024	25	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 237.212.552,07	10	7	2024	25	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 355.818.828,11	10	10	2024	10	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 47-44-101027868

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN ACTA DE INICIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	10	7	2024	25	10	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 47-40-101008594 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Según orden de inicio

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-04008

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS

OBRA

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.366.400,00	$ 4.552.800,00	$ 12.742.000,00	$ 37.183.210,00	$ 74.639.215,00	$ 75.947.215,00	$ 148.867.400,00	$ 238.195.950,00	$ 192.270.950,00	$ 168.750.950,00	$ 200.520.950,00	$ 0,00
Mes 1	Mes 1	Mes 1	Mes 1	Mes 2	Mes 2	Mes 2	Mes 2	Mes 3	Mes 3	Mes 3	Mes 3	Mes 4	Mes 4	Mes 4	Mes 4

GPP	GDA	codigo	ITEMS	CANTIDAD	RESPONSABLE	RECURSO	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Chequeo.
							24/jul/24			31/jul/24	01/ago/24			31/ago/24	01/sep/24			30/sep/24	01/oct/24			31/oct/24	
							SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
			OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.																				
			DEMOLICIONES																				
1	1	1	Demolición de Estructuras	5,00	Ing. Residente	Compresor								5									-
			EXCAVACIONES																				-
2	2	2	REMOCIÓN DE DERRUMBES	10,00	Ing. Residente	Motonivela.								10									-
			PAVIMENTOS ASFALTICOS																				-
3	8	3	Subbase Granular clase A	912,00	Ing. Residente	Irrigador									189	189	189	189	157				-
3	8	4	BASE GRANULAR CLASE A	950,00	Ing. Residente	Pavimen.								95	178	178	178	178	48	48	48		-
3	8	5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	3.802,00	Ing. Residente	Ayudante												951	951	951	951		-
3	8	6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	494,00	Ing. Residente	Fresadora												124	124	124	124		-
			ESTRUCTURAS																				-
4	6	7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	10,00	Ing. Residente	Ayudante					10												-
4	6	8	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	250,00	Ing. Residente	Ayudante											125	125					-
4	6	9	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	25,00	Ing. Residente	Ayudante							13	13									-
4	6	10	TIPO DE CONCRETO(Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	3,00	Ing. Residente	Ayudante							3										-
4	6	11	BARANDA DE CONCRETO	24,00	Ing. Residente	Ayudante								24									-
		12	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	1.120,00							560	560											-
		13	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE _____ DE _____ MM DE DIAMETRO INTERIOR (Analizado para TRC, clase III de 900mm de diámetro interior)	14,00											7	7							-
		14	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	30,00											15	15							-
		15	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	5,20													5						-
		16	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30,00											30								-
		17	GEOTEXTIL	105,00											53	53							-
4	6	18	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	18,00	Ing. Residente	Ayudante										18							-
4	6	19	JUNTAS ELASTOMERICAS PARA PUENTE	18,00	Ing. Residente	Ayudante											18						-
			SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																				-
5	4	20	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	18,00	Ing. Residente	Eq. Demar.															18		-
5	4	21	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	18,00	Ing. Residente	Eq. Demar.														18		-
5	4	22	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	1.194,00	Ing. Residente	Eq. Demar.												299	299	299	299		-
5	4	23	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	180,00	Ing. Residente	Eq. Demar.															180		-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIALOCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** DE **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:**

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2272-2024

OBJETO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.186.062.760,37 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.186.062.760,37

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las anotaciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 jul-24	2 ago-24	3 sep-24	4 oct-24	5	6	7	8	9	10
EXPLANACIONES	$1.814	0,16%		% P	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$1.814	$0	$0						
				$ E										
				% E										
SUB-BASES	$136.800	11,80%		% P	0,00%	5,90%	4,13%	1,77%						
				$ P	$0	$68.400	$47.880	$20.520						
				$ E	$204.600									
				% E	17,65%									
BASES	$190.000	16,39%		% P	0,00%	8,20%	5,74%	2,46%						
				$ P	$0	$95.000	$66.500	$28.500						
				$ E	$102.300.000									
				% E	8826,29%									
PAVIMENTOS	$656.872	56,67%		% P	0,00%	29,34%	19,15%	8,19%						
				$ P	$0	$340.006	$221.960	$94.906						
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURAS	$137.482	11,86%		% P	0,00%	5,69%	6,17%	0,00%						
				$ P	$0	$65.928	$71.555	$0						
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$36.068	3,11%		% P	0,00%	0,00%	0,09%	3,02%						
				$ P	$0	$0	$1.075	$34.994						
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.159.037,04	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ -	0%												

100%
50
0%

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1 jul-24	2 ago-24	3 sep-24	4 oct-24	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	49,28%	35,29%	15,44%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$571.148	$408.970	$178.920						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	49,28%	84,56%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$571.148	$980.117	$1.159.037						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	17,65%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$204.600									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	17,65%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$204.600									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.469.886,00 / $ -	$ 1.495.154,00	18%
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA (No modificar) INCLUIDO IVA 19%	$ 3.000.000,00 / $ -	$ -	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	$ 13.072.129,37 / $ -	$ -	%
IVA 19% (REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO	$ 2.483.705,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 27.025.720,37	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.186.062.760,37**	**$ 206.095.154,00**	**17%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		
	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 63202-08222QND

Aprueba Firma:
Nombre: **JAVIER AROCA GUASTUMAL**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-438548 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNION

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA	25/07/2024

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

UNIDAD EJECUTORA: Institutito Nacional de Vias (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 2272-2024

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2089-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
* Presentar el personal de trabajo. * Exponer dudas generales al inicio de la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Presentacion del proyecto
Socialización con la comunidad
Orden de cumplimiento del contrato
Compromisos sociales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Realiza la presentación del proyecto, resaltando las múltiples necesidades que tiene los usuarios de la via en recuperar al 100% la transitabilidad por el sector con una infraestructura y estructura en óptimas condiciones. Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Insta a la interventoría realizar socializaciones continuas a la comunidad, con el fin de que estos conozcan los alcances del proyecto y se trabaje armónicamente. Es importante que la interventoría inicie las gestiones pertinentes para organizar y/o promover la creación de comités de participación ciudadana y vincular ha estas gestiones la personería y alcalde municipal de Pailitas. Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Le recuerda a la interventoría la necesidad de que a través del contratista de obra se implemente la señalización conforme al manual de señalización vigente a fin de garantizar la seguridad vial en el sector y en los diferentes frentes de trabajo que se conformen. Se debe tener el respectivo plan de manejo de tráfico. Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Manifiesta que el principal objetivo del proyecto es dejar el puente totalmente en funcionamiento y así garantizar transitabilidad con seguridad vial. Las demás actividades son complementarias y obligatorias conforme al pliego de condiciones. Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Socializa ante el contratista de obra e Interventoría la necesidad de atender un derecho de petición que solicita la limpieza de un canal paralelo a la via 4514 entre los PR65 – PR67 (Paso Nacional de Aguachica). También se requiere atender en la medida las necesidades de parcheo e instalación de señalización en el sector adyacente a la entrada de la Universidad Autónoma del Cesar. La Interventoría formula una serie de compromisos que deberán ser cumplidos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Análisis de Precios Unitarios. (Instructivo MEPI-MN1-IN-10)	30/07/2024	Contratista
Programa de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)	30/07/2024	Contratista
Aprobación Análisis de Precios Unitarios.	31/07/2024	Interventoría
Aprobación Programa de Obra.	31/07/2024	Interventoría
Plan de Cargas Inicial (Instructivo MEPI-MN1-IN-9).	31/07/2024	Interventoría
Informar a la comunidad por medio de reuniones constatemente y el envío del Oficio a la personería Municipal.	No pactada	Contratista e Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN No pactada

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Elias Jaimes Fernández	Director territorial - Supervisor	INVIAS	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jhon Prado	Apoyo a supervisor	INVIAS	
Iván Lizarazo	Apoyo a supervisor	INVIAS	
Maria del Socorro Vanegas	Contratista	Maria del Socorro Vanegas	
Javier Aroca	Residente y Rep. Legal interventoría	CONSORCIO INTEROBRAS	
Maryi Tatiana Cañizares	Auxiliar de Interventoría	CONSORCIO INTEROBRAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA	9/08/2024

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2

UNIDAD EJECUTORA: Institutito Nacional de Vias (INVIAS) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 2272-2024

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2089-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

* Inicio de las actividades de la obra.

* Exponer los avances del proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Inicio de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Reitera que el principal objetivo del proyecto es dejar el puente totalmente en funcionamiento y así garantizar transitabilidad con seguridad vial.

Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Solicita se fijen fechas para el inicio de las actividades en el sector del puente Trujillos, tendientes a realizar mantenimiento de las vias alternar e iniciar las activiades en los carriles de acceso del puente.

Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Solicita adelantar las gestiones pertinentes para iniciar activiades en los demas frentes de trabajo: PR62+0100 de la ruta 4514 y limpieza de canal en el PR65 - PR67 respectivamente.

Contratista de obra: Manifiesta que ya se adelantaron las actividades de topografía, con dicho insumo se utilizaría para iniciar las respectivas obras en el sector de puente Trujillos. En cuanto al PR62+0100 manifiesta que se realizó limpieza y adecuación del sector para realizar la respectiva topografía y así tener información que permita iniciar las respectivas obras. En el canal ubicado entre el PR65 – PR67 que requiere limpieza, se iniciaron actividades de remoción y disposición de material.

El contratista de obra: manifiesta que el lunes 12 o martes 13 de agosto 2024 conforme a la topografía realizada, entregara las fechas de inicio de actividades de mantenimiento y construcción de accesos del puente Trujillos.

El contratista de Interventoría manifiesta que envió oficios al contratista de obra solicitando información conforme los lineamientos del manual de Interventoría. El contratista de obra manifiesta que ya se encuentra en la tarea de dar respuesta a cada uno de los oficios.

Director Territorial Ocaña _ Supervisor contrato de interventoría: Solicita la presentación de actas de costo y obra, conforme a los plazos estipulados.

Contratista de obra e interventoría manifiestan que entre lunes y martes de la siguiente semana se presentaran en conjunto las respectivas actas.

El contratista de Interventoría manifiesta que ya tiene lista el acta de costos conforme a observaciones emitidas por la supervisión del contrato.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Resultados de la topografia	12/08/2024	Contratista
Establecer fechas de inicio de actividades con maquinaria	13/08/2024	Contratista
Tramitar en conjunto actas de costo y obra	14/08/2024	Contratista obra e interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 14/08/2024

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Elias Jaimes Fernández	Director territorial - Suoervisor	INVIAS	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jhon Prado	Apoyo a supervisor	INVIAS	
Iván Lizarazo	Apoyo a supervisor	INVIAS	
Maria del Socorro Vanegas	Contratista	Maria del Socorro Vanegas	
Javier Aroca	Residente y Rep legal de interventoría	CONSORCIO INTEROBRAS	
Maryi Tatiana Cañizares	Auxiliar de Interventoría	CONSORCIO INTEROBRAS	
Tanna Ascanio	Residente de Contratista	Maria del Socorro Vanegas	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 24 JULIO AL 1 AGOSTO DEL 2024

PROYECTO: OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2089-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTEROBRAS

CONTRATO DE OBRA No. 2272-2024

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Automóvil	Vehículo cilindraje 1200 - 2000 (incluye conductor, combustible y peajes)																								A	A	A	A				

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 10/08/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-438548

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: C JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

CONTRATO DE OBRA No.: 2272 DE 2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																											% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
2	JAVIER AROCA GUASTUMAL	1062813135	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 1.120.000,00																						X	X	X	X	X	X	X	X	23,33%	CONSORCIO INTEROBRAS	$ 1.120.000,00	$ 78.000,00	V	NUEVA EPS	9471013328	$ 44.800,00	COLPENSIONES	9471013328	$ 179.200,00	$ 44.800,00	$ -	$ -	
	TOTALES			$ 1.120.000,00																																$ 1.120.000,00	$ 78.000,00				$ 44.800,00			$ 179.200,00	$ 44.800,00	$ -	$ -	

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-04008

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15/08/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

MES INFORME MENSUAL: 24 AL 31 DE JULIO DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

CONTRATO DE OBRA No: 2272 de 2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	629424	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 87.892.158,26	$ -
TOTAL						$ 87.892.158,26	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 87.892.158,26**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								629424 - 17/07/2024	$ 87.892.158,26	**$ 87.892.158,26**		
1	**jul-23**	$ 2.060.800,00	$ 391.552,00	**$ 2.452.352,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	629424 - 17/07/2024	$ 85.439.806,26	**$ 85.439.806,26**		EN TRAMITE
TOTALES		**$ 2.060.800,00**	**$ 391.552,00**	**$ 2.452.352,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**			**$ 85.439.806,26**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1.987.200	$ 377.568,00	$ 2.364.768,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 73.600	$ 13.984,00	$ 87.584,00
-			
VALOR TOTAL	$ 2.060.800	$ 391.552,00	$ 2.452.352,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-04008

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

FECHA DE INICIO: 24/07/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 87.892.158,26

VALOR ACUMULADO: $ 87.892.158,26 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.789.215,90	29	6	2024	29	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.578.431,80	29	6	2024	29	9	2027
Calidad del servicio	20%	$ 17.578.431,80	29	9	2024	29	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101032666

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Según suscripción del contrato

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.789.215,90	24	7	2024	23	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.578.431,80	24	7	2024	24	10	2027
Calidad del servicio	20%	$ 17.578.431,80	24	10	2024	24	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101032666

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Según acta de inicio

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-04008

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIME FERNANDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXOS

INTERVENTORÍA

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRIROTIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 1 de 2024 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA** $ 2.060.800,00 **PERIODO: 24 AL 31** Julio

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIME FERNANDEZ

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS CONTRATO DE OBRA No.: 2272 de 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/7/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/10/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 87.892.158,26 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 87.892.158,26

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.__ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1,00	Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,90	$ 5.220.000,00						$ -	0,00	$ -
2	1,00	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.800.000,00		3,00	$ 14.400.000,00					0,23	$ 1.104.000,00	0,23	$ 1.104.000,00
3	1,00	Ingeniero Auxiliar de interventoría	$ 2.700.000,00		3,00	$ 8.100.000,00						$ -	0,00	$ -
	1,00	**Provision segundo frente de trabajo**	$ 6.046.086,96		1	$ 6.046.086,96								
		PERSONAL TECNICO												
4	1,00	Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00		0,45	$ 2.700.000,00							0,00	$ -
5	1,00	Especialista en Vias y/o Pavimentos	$ 6.000.000,00		0,45	$ 2.700.000,00							0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 39.166.086,96				$ -		$ 1.104.000,00		$ 1.104.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,80						1,80		1,80
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 70.498.956,52				$ -		$ 1.987.200,00		$ 1.987.200,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.__ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -				
6	1,00	Trabajos de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.800.000,00						$ -		$ -
7	1,00	vehiculo cilindraje 1200 - 2000 (incluye conductor, combustible y	$ 300.000,00	Mes	3,00	$ 900.000,00					0,23	$ 69.000,00	0,23	$ 69.000,00
8	1,00	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 80.000,00	Mes	3,00	$ 240.000,00						$ -		$ -
9	1,00	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 20.000,00	Mes	3,00	$ 60.000,00					0,23	$ 4.600,00	0,23	$ 4.600,00
10	1,00	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y sevicios	$ 120.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 360.000,00						$ -		$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 3.360.000,00				$ -		$ 73.600,00		$ 73.600,00
	*	PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONALES = ©												
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 73.858.956,52**				**$ -**		**$ 2.060.800,00**		**$ 2.060.800,00**
	*	IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 14.033.201,74**				**$ -**		**$ 391.552,00**		**$ 391.552,00**
	*	COSTO TOTAL = (D) + €				**$ 87.892.158,26**				**$ -**		**$ 2.452.352,00**		**$ 2.452.352,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.060.800,00 **PERIODO: 24 AL 31** Julio de 2024 **ACTA FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. Elías Jaimes Fernández

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS CONTRATO DE OBRA No.: 2272 de 2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/7/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/10/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 87.892.158,26 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 87.892.158,26

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.060.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1.987.200,00	$ 377.568,00	$ 2.364.768,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 73.600,00	$ 13.984,00	$ 87.584,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2.060.800,00	$ 391.552,00	$ 2.452.352,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.452.352,00 **VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-438548

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505
(Suscribe según su competencia)


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

* 24 de Julio del 2024 - Miercoles

Fecha de inicio del contrato

*Frente de Trabajo Pailitas:
Horario laboral: 7am a 12 y 1:30 a 5pm
Clima: Seco
Personal en obra: 20breros: 1Oficial, Residente, inspector, interventoria, ambiental
Maquinaria y equipos: Motoniveladora, herramienta menor
Actividades del dia:
- Entrega de dotacion al personal de obra.
- Se realiza el cerramiento provisional a la zona delimitacion a intervenir mediante la instalacion de lona verde.






* 25 de Julio del 2024 - Jueves:
Horario laboral: 7am a 12 y 1.30 a 5pm
Clima: lluvia moderada
Personal en Obra: 20breros: 1Oficial, Residente Obra, inspector, ambiental. Interventoria, y topografo. SISO

Actividades del dia:
- Se realizo levantamiento topografico de cada uno de los frentes de trabajo a intervenir tales como el muro PR62+100 y acceso al Puente Trujillos. PR44+
- Se continua instalacion del cerramiento





* 26 de Julio del 2024 - Viernes:
Horario laboral: 7am - 12 y 1.30 a 5pm
Clima : Seco
Personal en obra: 20breros: 1Oficial, Res. Obra, Inspector, ambiental, Interventoria

Maquinaria: Volqueta Sencilla. motoniveladora

Actividades del día:
- Se continúa con la instalación del cerramiento
- Se gestionó la entrega de Subbase Clase A
- Se gestionó la entrega de Base Clase A
- Se realiza el acopio del material Subbase especificado para la vía alterna garantizando la adecuación de la misma.

* 27 de Julio del 2024 - Sábado:
Horario laboral: 7am - 12m (medio día)
Clima: Seco , Maquinaria: motoniveladora, rodillo compactador
Personal: 20breros: 1oficial, Res. Obra, Inspector, Interventoria, Ambiental
Actividades del día:
- Instalación del cerramiento
- Se procede al traslado del material a la vía alterna con retro.
- Retiro de capa vegetal sobre los laterales de la vía alterna al puente Trujillos con retroexcavadora.

* 28 de julio del 2024 - Domingo:
No laboral

* 29 de julio del 2024: Lunes:
Frente de trabajo Pailitas:
Horario laboral: 7am a 12 y 1:30 a 5pm
Clima: Seco
Personal: 20breros: 1oficial, Res. Obra, inspector
Maquinaria: motoniveladora, rodillocompactador. Mmenor
- Se realiza la instalación de la subbase granular clase A, sobre la vía alterna.

* 30 de julio del 2024 - Martes:
Frente de trabajo pailitas:
Horario Laboral: completo
Clima: Seco Maquinaria: Motoniveladora, vibro compactador
Personal: 20breros, 1Oficial, Res.Obra, inspector, intervent., ambiental
• Se realiza la instalación de Base granular sobre via alterna.
• Se continúa con el retiro de capa vegetal sobre los laterales con la retroexcavadora.

* 31 de julio del 2024 - Miércoles:
Frente de trabajo Pailitas
Horario laboral: completo
Clima: Lluvia moderada
Personal: 20breros: 1Oficial, Res. obra, Inspector, intervent., ambiental, sso
• Instalación de señalización en laterales de vía alterna para prevenir accidentes en el lugar de la obra.
• Se continua con suministro e instalacion de Base Granular

* 01 de Agosto del 2024 - jueves:
Frente de trabajo Pailitas
Horario: 7am 12m y 1:30 a 5pm
Clima: Lluvia moderada
Personal: 20breros: 1Oficial, Residente Obra, inspector, interventor, Ambiental
Actividades del día:
• Instalación de la señalización en laterales de vía alterna
• Continúa instalación del cerramiento con cinta reflectiva