INGENIERO
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de agosto del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía 7008 Ocaña-Alto del Pozo, sector PR0+0000 al PR69+0000

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 69+0000 km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2464-2024		
CONTRATISTA:	VIASCOL S.A.S.	NIT:	900.083.485-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7008 OCAÑA- ALTO DEL POZO, SECTOR PR0+0000 AL PR69+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA		
FECHA DE INICIO:	01 de AGOSTO del 2024	No. de Oficio:	2024S-VOCA-051629 del 07 de julio del 2024
VALOR INICIAL:	$ 116.025.155,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 116.025.155,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	30 de septiembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre del 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REG.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
666124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS.	$ 116.025.155,00	$ 116.025.155,00	$ 0,00
					$ 116.025.155,00	

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de suministro No. 1 y final	$ 97.500.130,00	$ 18.525.025,00	$ 116.025.155,00

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 97.500.130,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 97.500.130,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 97.500.130,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 116.025.155,00	100%

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: a 17-10-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/10/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15-10-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 79111 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.602.516,00	79111	19/07/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 23.205.031,00	79111	19/07/2024	01/10/2027
Estabilidad de la Obra	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 23.205.031,00	79111	19/07/2024	01/10/2025

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	22910 Anexo No.1	19/07/2024	01/10/2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	-	-	-	-	-
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

-	-	-	-
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes técnicos. Contrato en etapa de ejecución.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes jurídicos.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Tramitada Acta de Recibo Parcial de suministro No. 1 y final correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2024.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado novedades.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tiene ninguna recomendación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña