SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERO RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: VIA VEREDA SAN JOSE - LOS ALPES
LONGITUD DEL CORREDOR : 12,7 KM

CONVENIO No:	2048-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE RECETOR	**NIT:**	800103661-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL		
CODIGO SECOP 1:	CD-SVR-CIN-004		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9205
VALOR INICIAL:	$ 500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 1:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	12 MESES		
PRORROGA No.1:	12 MESES		
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
495722	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
495722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00
694422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 2.000.000.000,00		$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-LP-185-2022		
CONTRATISTA:	LAMICON INGENIEROS SAS	NIT:	900521163-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	RECETOR-LP-0193-2022		
FECHA DE INICIO:	10/11/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 1.495.007.442,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICION 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.007.442,00		
ANTICIPO	$ 747.503.721,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 747.503.721,00		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRORROGAS:	3 MESES		
PRORROGA No.1:	3 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	09/12/2022 (1 MES)		
FECHA DE FINALIZACION:	9 de junio de 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220923003	2022		2.3.2.02.02.005.06	$ 1.495.007.442,00	$ 1.105.339.960,84	$ 389.667.481,16
TOTAL				$ 1.495.007.442,00		$ 389.667.481,16

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 1	$ 709.921.909,00	$ 5.750,57	$ 357.836.240	$ 357.836.239,84

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 24 de fecha 28 de abril 2023 , para el periodo de abril de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.495.007.442,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.000.988.429,20	66,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 868.551.401,43	58,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 868.551.401,43	58,10%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	747.503.721,00
AMORTIZADO	$	357.836.239,84
SALDO	$	389.667.481,16

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 66,96%

Meta física ejecutada %: 58,10%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
23/02/2023	I.N.P.01	CONFORMACION DE LA BANCA
23/02/2023	I.N.P.02	EXCAVACION MANUEL (RIOSTRAS, CUNETAS, ALCANTARILLAS)
23/02/2023	I.N.P.03	MEJORAMIENTO DE RASANTE CON MATERIAL DE RECEBO

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
9/12/2022			09/12/2022 - 09/01/2023	10/01/2023

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2023		PRORROGA	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17 DE ENERO DE 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/01/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 149.500.744,20	BY-100029234 No.4	10/01/2023	12/10/2023
Buen manejo del anticipo	$ 747.503.721,00	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 74.750.372,10	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/06/2026
Estabilidad de la obra	$ 144.454.526,00	BY-100029234 No.4	9/02/2023	9/02/2028
Calidad	$ 4.270.205,28	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/10/2023

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BY-100029234 No.4	10/11/2022	12/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OFICIO	19/04/2023	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	Solicitud Remisión Informe Ambiental Trimestral 1 Contrato de Obra 0185 de 2022

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.170.322.398,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:			
AMPLIACION SUSPENSION 1:			
FECHA DE FINALIZACION:	31/07/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00		$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 144.911.993,00	$ 875.410.405,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 144.911.993,00	$ 875.410.405,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ 39.583.400,00	$ 7.520.846,00	$ 44.353.199,00	$ 2.751.047,00
ACTA 2 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 4 ENERO 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 48.291.246,00	$ 42.105.277,00
ACTA 5 FEBRERO 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 24 De fecha 28/04/2023 para el período de abril de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	6,93
Total inversion ejecutada %:	15,88

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/10/2022	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 117.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Buen manejo del anticipo	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	31/07/2026
Calidad del servicio	$ 351.096.719,40	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	31/07/2023	31/07/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS 23892	25/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Respuesta a Entrada No. 38230 con Fecha 19/04/2023 - SOLICITUD INCORPORACION MOTO
DT-CAS 24189	26/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Respuesta a Entrada No. 36972 con Fecha 17/04/2023./OBSERVACIONES
DT-CAS 24525	27/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Autorización pago desembolso N.º 5 de anticipo, mes de febrero de 2023. /Contrato N° 1104-2022.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoria durante la ejecucion para el periodo de abril de 2023, El día 3 de abril se realizó toma de densidades para liberación de tramo del K5+142 al K5+390 correspondiente a 248 ml cuyas densidades están por debajo de valor requerido por unas décimas, al momento se solicita al contratista realizar proceso de compactación del material para que se cumpla con las especificaciones INV 320-23 numeral 320.5.2.2.2 compactación. Se realizó verificación de espesores, espaciamientos de aceros acorde a diseños y toma de muestras para ensayos de compresión de concreto para los tramos de placa huella intervenidos. Contratista realizó capacitaciones al personal de obra sobre temas de seguridad y pausas activas. El día 25 de abril de 2023 se realizó visita de obra en compañía de contratista, y director de interventoría con el fin de verificar el avance y la ejecución de las obras a intervenir. El Contratista realizó las siguientes actividades: Excavaciones, extendido y compactación de material de subbase, colocación de formaleta, figuración de hierro y fundida de placa huella con cunetas, vigas riostras y piedra pegada para el tramo de placa huella del k6+662 al k6+882. Extendido, irrigación y compactación de material de subbase para el tramo de placa huella del K5+142 al k5+390. Ingreso de material de subbase, arena, gravilla para cada uno de los puntos de acopio.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El interventor radica acta de costos del mes de febrero de 2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL “PAGA, el contratista estableció el punto ecológico en el corredor donde se encuentran los trabajadores para la correcta disposición de los residuos. El Grupo de gestión social y ambiental realizó el acompañamiento al proceso de contratación del personal de la región y foráneos. Se verificó la ejecución de las charlas ambientales y sociales, la instalación de la señalización de obra y el estado de las mismas acorde a lo estipulado en el Plan de Manejo de Transito. Como parte primordial en el chequeo de la gestión ambiental, toda materia prima que llegó a la obra, se verificó su procedencia de las canteras autorizadas para la adquisición de material, de igual forma que este se ubicó en punto cercanos a la ejecución diaria de plan de trabajo para evitar desperdicio, de igual manera se traía en cantidades moderadas para evitar reprocesos en el traslado manual del material.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se revisan los infomes mensuales presentados por la interventoria correspondiente al mes de enero, se regresan con observaciones a subsanar mediante DT-CAS 24189 del 26 de abril de 2023. Se realiza seguimiento la ejecucion del contrato de obra, % como revision de los informes semanales presentados, Este contrato cuenta con anticipo por lo cual se revisan los informes de seguimiento de anticipo otorgado correspondiente a los mes de febrero y se autoriza el desembolso. Se autoriza el ingreso de la motocicleta de placas PM 66D.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primeros dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL