SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	10 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: VIA VEREDA SAN JOSE - LOS ALPES
LONGITUD DEL CORREDOR : 12,7 KM

CONVENIO No:	2048-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE RECETOR	**NIT:**	800103661-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL		
CODIGO SECOP 1:	CD-SVR-CIN-004		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9205
VALOR INICIAL:	$ 500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 1:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	12 MESES		
PRORROGA No.1:	12 MESES		
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
495722	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
495722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00
694422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 2.000.000.000,00		$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-LP-185-2022		
CONTRATISTA:	LAMICON INGENIEROS SAS	NIT:	900521163-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	RECETOR-LP-0193-2022		
FECHA DE INICIO:	10/11/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 1.495.007.442,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICION 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.007.442,00		
ANTICIPO	$ 747.503.721,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 747.503.721,00		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRORROGAS:	3 MESES		
PRORROGA No.1:	3 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	09/12/2022 (1 MES)		
FECHA DE FINALIZACION:	9 de junio de 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220923003	2022		2.3.2.02.02.005.06	$ 1.495.007.442,00		$ 1.495.007.442,00
TOTAL				$ 1.495.007.442,00		$ 1.495.007.442,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 7 de fecha 27 de enero 2023 , para el periodo de enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.495.007.442,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 22.701.455,82	1,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 36.016.703,00	2,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 36.016.703,00	2,41%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	747.503.721,00
AMORTIZADO	$	-
SALDO	$	747.503.721,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 1,52%

Meta física ejecutada %: 2,41%

NOTA: * NO HAY PORCENTAJE DE AVANCE FISICO TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS.

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
9/12/2022			09/12/2022 - 09/01/2023	10/01/2023

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2023		PRORROGA	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17 DE ENERO DE 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/01/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 149.500.744,20	BY-100029234 No.4	10/01/2023	12/10/2023
Buen manejo del anticipo	$ 747.503.721,00	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 74.750.372,10	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/06/2026
Estabilidad de la obra	$ 144.454.526,00	BY-100029234 No.4	9/02/2023	9/02/2028
Calidad	$ 4.270.205,28	BY-100029234 No.4	17/01/2023	12/10/2023

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BY-100029234 No.4	10/11/2022	12/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO	6/01/2023	PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO RECETOR	REMISION PLAN INVERSION ANTICIPO CONTRATO 185

OFICIO	10/01/2023	PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO RECETOR	REMISION DOCUMENTO FIDUCIARIO 185
OFICIO	14/01/2023	Secretario de Planeación y Obras Municipio de Recetor (Casanare)	Solicitud Prórroga contrato de obra SPO LP-185-2022
OFICIO	18/01/2023	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	SOCIALIZA CION CONTRATOS 110 Y 185

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.170.322.398,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:			
AMPLIACION SUSPENSION 1:			
FECHA DE FINALIZACION:	31/07/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00		$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 104.933.591,00	$ 915.388.807,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 104.933.591,00	$ 915.388.807,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ 39.583.400,00	$ 7.520.846,00	$ 44.353.199,00	$ 2.751.047,00
ACTA 2 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 4 ENERO 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 48.291.246,00	$ 42.105.277,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 7 De fecha 27/01/2023 para el período de enero de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	4,11
Total inversion ejecutada %:	8,95

NOTA: EL % DE EJECUCION CORRESPONDE A LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBJETO DE SEGUIMIENTO DE ESTA INTERVENTORIA

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/10/2022	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 117.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Buen manejo del anticipo	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	31/07/2026
Calidad del servicio	$ 351.096.719,40	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	31/07/2023	31/07/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoria durante la ejecucion para el periodo de enero de 2023, Se reúnen el municipio de Recetor el secretario de planeación Carlos Cristancho, el director de interventoría Víctor Arboleda y el contratista Luis Miguel Bocanegra, para firmar el acta de reinicio del contrato de obra SPO-LP-110-2022 cuya fecha de inicio de actividades para la ejecución de obra quedo el 10 de enero de 2023, luego de verificar que ya se puede realizar el ingreso de la maquinaria, puesto que fueron terminadas las obras de placa huella que constituyeron el motivo para la suspensión del contrato, ya que impedían el paso de material y equipos. Se realizó visita de obra el día 18 de enero de 2023, con acompañamiento del director y residente de interventoría Ing. Víctor Arboleda y el Ing Camilo Rodríguez contando con el acompañamiento del residente de obra Ing. Yesid Serrano, donde se visitó el acceso por la entrada del municipio de Pajarito, observando que la vía se encuentra despejada y que no se encuentran obras que impidan el paso de materiales y equipos; por tal motivo, se informa que no habrá necesidad de un sobre acarreo por el otro ingreso Curisi, igualmente en visita se observaron puntos críticos para el ingreso de volquetas, por lo que se le sugirió al contratista atender estos tramos para adecuarlos y así asegurar el paso de vehículos de carga para la obra. Se realizó comité de obra el día 18 de enero de 2023, donde se dio a conocer las actividades que viene adelantando el contratista con el fin de dar inicio a las obras como son, llegada de maquinaria y herramienta menor. Se realizaron adecuaciones a puntos críticos para garantizar el acceso al punto de obra, con limpieza a alcantarillas colmatadas, retiro de material contaminado y saturado. Lo anterior, con el fin de colocar piedra para estabilización del mismo,
ampliar la calzada existente y así generar paso seguro a los vehículos de obra. Contratista entrega la documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022, sin embargo la Interventoría observó que se encuentran incompletos los soportes que deben suministrar las canteras. Se realizó socialización del proyecto el día 24 de enero de 2023, con acompañamiento del secretario de planeación y obras públicas del municipio Recetor, el contratista, la interventoría y la comunidad de la zona. Dicha socialización se realizo en la escuela San José, vereda San José, donde se dio a conocer las características y alcance del proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por parte de la interventoría presenta el acta de costos del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Contratista entrega de documentación PAGA, con los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se revisa los informes mensuales correspondientes al mes de diciembre de 2022 los cuales se devuelven al interventor para correciones, de igual manera los informes semanales del mes de enero de 2023, se solicita a la interventoria allegar copia de la prorroga del contrato de obra y la reprogramacion de obra e indicar el estado del PAGA a la fecha.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Atender las observaciones generadas para los informes mensuales del mes de diciembre y estar al dia en el aplicativo CIFRA.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL