SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERO RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022<br><br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: VIA VEREDA SAN JOSE - LOS ALPES**
**LONGITUD DEL CORREDOR : 12,7 KM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No:** | 2048-2021 | **CONTRATANTE:** | Instituto Nacional de Vías - INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE RECETOR | **NIT:** | 800103661-3 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | CD-SVR-CIN-004 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/02/2022 | No. De Oficio: | SVR 9205 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 1.500.000.000,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 1.500.000.000,00 | | |
| **ADICION 2:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 3:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.000.000.000,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.1:** | $ 0,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.2:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 12 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 12 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | | | |
| | | | |
| **FECHA FIN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495722 | 2021 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 |
| 495722 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 350.000.000,00 | $ 350.000.000,00 | $ 0,00 |
| 694422 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| TOTAL | | | | $ 2.000.000.000,00 | | $ 0,00 |

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SPO-LP-185-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | LAMICON INGENIEROS SAS | NIT: | 900521163-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO SECOP 1:** | RECETOR-LP-0193-2022 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 10/11/2022 | No. De Oficio: | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.495.007.442,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICION 1:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.495.007.442,00 | | |
| **ANTICIPO** | $ 747.503.721,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 747.503.721,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 3 MESES | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 3 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 3 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 1 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 09/12/2022 (1 MES) | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 9 de julio de 2023 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220923003 | 2022 | | 2.3.2.02.02.005.06 | $ 1.495.007.442,00 | $ 1.264.470.260,42 | $ 230.537.181,58 |
| TOTAL | | | | $ 1.495.007.442,00 | | $ 230.537.181,58 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | $ 709.921.909,00 | $ 5.750,57 | $ 357.836.240 | $ 357.836.239,84 |
| ACTA PARCIAL 2 | | | $ 159.130.300 | $ 159.130.299,58 |
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 33 de fecha 30 de junio 2023 , para el periodo de junio de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.495.007.442,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.397.761.164,55 | 93,50% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 1.263.475.538,00 | 84,51% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 1.263.475.538,00 | 84,51% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | $ 747.503.721,00 |
| **AMORTIZADO** | $ 516.966.532,42 |
| **SALDO** | $ 230.537.188,58 |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 93,50%

Meta física ejecutada %: 84,51%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 23/02/2023 | I.N.P.01 | CONFORMACION DE LA BANCA |
| 23/02/2023 | I.N.P.02 | EXCAVACION MANUEL (RIOSTRAS, CUNETAS, ALCANTARILLAS) |
| 23/02/2023 | I.N.P.03 | MEJORAMIENTO DE RASANTE CON MATERIAL DE RECEBO |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 9/12/2022 | | | 09/12/2022 - 09/01/2023 | 10/01/2023 |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | | PRORROGA 1 | APROBADO |
| 5/06/2023 | | PRORROGA 2 | APROBADO |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 105DE JUNIO DE 2023**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/01/2023**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO X

| CONTROL DE GARANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | | | | |
| Póliza de Cumplimiento | | | | |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 149.500.744,20 | BY-100029234 No.4 | 10/01/2023 | 12/10/2023 |
| Buen manejo del anticipo | $ 747.503.721,00 | BY-100029234 No.4 | 17/01/2023 | 12/10/2023 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 74.750.372,10 | BY-100029234 No.4 | 17/01/2023 | 12/06/2026 |
| Estabilidad de la obra | $ 144.454.526,00 | BY-100029234 No.4 | 9/02/2023 | 9/02/2028 |
| Calidad | $ 4.270.205,28 | BY-100029234 No.4 | 17/01/2023 | 12/10/2023 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | BY-100029234 No.4 | 10/11/2022 | 12/06/2023 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFICIO | 5/06/2023 | CARLOS ANDRES CHAPARRO CRISTANCHO Secretario de Planeación y Obras | Solicitud Prórroga 2 contrato de obra SPO-LP-185-2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OFICIO | /06/2023 | MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO Supervisora contrato 1104-2022 | Autorización pago Anticipo No 6 mes marzo 2023 |
| OFICIO | 15/06/2023 | CARLOS ANDRES CHAPARRO CRISTANCHO Secretario de Planeación y Obras | Remisión informe mayo contrato de Obra Pública N° SPO-LP-0185-2022 |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1104 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICPRO 2022 | **NIT:** | NIT. 901.599.560-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CMA-DTE-SEP-197-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/09/2022 | No. de Oficio: | SVR 59767 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.170.322.398,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION N 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.170.322.398,00 | | |
| **ANTICIPO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | N/A | | |
| **PRORROGA 1:** | N/A | | |
| **SUSPENSION 1:** | | | |
| **AMPLIACION SUSPENSION 1:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 31/07/2023 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940522 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 150.000.000,00 | | $ 0,00 |
| 141823 | 2023 | 11 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.020.322.398,00 | $ 144.911.993,00 | $ 875.410.405,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 1.170.322.398,00 | $ 144.911.993,00 | $ 875.410.405,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 2 OCTUBRE DE 2022 | $ 25.997.400,00 | $ 4.939.506,00 | $ 3.964.604,00 | $ 26.972.302,00 |
| ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022 | $ 39.583.400,00 | $ 7.520.846,00 | $ 44.353.199,00 | $ 2.751.047,00 |
| ACTA 2 DICIEMBRE DE 2022 | $ 31.908.400,00 | $ 6.062.596,00 | $ 4.866.031,00 | $ 33.104.965,00 |
| ACTA 4 ENERO 2023 | $ 40.583.400,00 | $ 7.710.846,00 | $ 48.291.246,00 | $ 42.105.277,00 |
| ACTA 5 FEBRERO 2023 | $ 38.533.400,00 | $ 7.321.346,00 | $ 5.876.344,00 | $ 39.978.402,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 33 de fecha 30 de junio 2023 , para el periodo de junio de 2023, se reporta un avance para el contrato de interventoria, relacionado a continuacion:

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 59,24 |
| Total inversion ejecutada %: | 36,56 |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 10/10/2022 | 1 |
| | |
| | |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA<br>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 117.032.239,80 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2 | 25/07/2022 | 30/11/2023 |
| Buen manejo del anticipo | $ 234.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2 | 25/07/2022 | 30/11/2023 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 234.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2 | 25/07/2022 | 31/07/2026 |
| Calidad del servicio | $ 351.096.719,40 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2 | 31/07/2023 | 31/07/2028 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 13/10/2022
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Según el reporte del informe de interventoria durante la ejecucion para el periodo de junio 2023,Se realizó verificación de espesores, espaciamientos de aceros acorde a diseños y toma de muestras para ensayos de compresión de concreto para los tramos de placa huella intervenidos. Contratista realizó capacitaciones al personal de obra sobre temas de seguridad y pausas activas.
Contratista realizó las siguientes actividades: ● Excavaciones, extendido y compactación de material de sub-base, colocación de formaleta, figuración de hierro y fundida de 248 mL de placa huella con cunetas, vigas riostras, bordillos y piedra pegada para el tramo de placa huella del k5+142 al K5+390. ● Excavaciones, rellenos con material de recebo, solados de limpieza, figuración de hierro, atraques para colocación de tubería de 36" de la alcantarilla comprendida en el k5+482 ● Ingreso de material de arena, gravilla, cemento para el acopio del último tramo de placa huella. ● Adecuación de campamento, instalación de formaleta para el tramo de placa huella del K10+230 al K10+375 ● Figuración de hierro de cunetas, vigas riostras, huellas, bordillos para el tramo de placa huella K10+230 al K10+375.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Acta marzo 2023.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL "PAGA, el contratista estableció el punto ecológico en el corredor donde se encuentran los trabajadores para la correcta disposición de los residuos. El Grupo de gestión social y ambiental realizó el acompañamiento al proceso de contratación del personal de la región y foráneos. Se verificó la ejecución de las charlas ambientales y sociales, la instalación de la señalización de obra y el estado de las mismas acorde a lo estipulado en el Plan de Manejo de Transito. Como parte primordial en el chequeo de la gestión ambiental, toda materia prima que llegó a la obra, se verifico su procedencia de las canteras autorizadas para la adquisición de material, de igual forma se ubicó en punto cercanos a la ejecución diaria de plan de trabajo para evitar desperdicio, de igual manera se traía en cantidades moderadas para evitar reprocesos en el traslado manual del material. En cuanto a los puntos de disposición del material de las excavaciones, se realizó la verificación para que los mismos fueran depositados en sitios autorizados

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
El día 8 de junio se da traslado por medio de correo electrónico al gestor del proyecto la documentación para pago referente al acta de costos del mes de enero de 2023, para continuar con el proceso de pago. El día 16 de junio de 2023 se devuelve mediante correo electrónico con observaciones a subsanar el informe mensual adjunto con el acta de costos del mes de febrero de 2023 y el día 16 de junio de 2023 se remite a la supervisión de interventoría la documentación para pago y continuar con el proceso de pago.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**
La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primeros dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL