SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: VIA VEREDA SAN JOSE - LOS ALPES
LONGITUD DEL CORREDOR : 12,7 KM

CONVENIO No:	2048-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías -INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE RECETOR	**NIT:**	800103661-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE – COLOMBIA RURAL		
CODIGO SECOP 1:	CD-SVR-CIN-004		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9205
VALOR INICIAL:	$ 500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 1:	$ 1.500.000.000,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
495722	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
495722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ 0,00
694422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 2.000.000.000,00		$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-LP-185-2022		
CONTRATISTA:	LAMICON INGENIEROS SAS	NIT:	900521163-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSE Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	RECETOR-LP-0193-2022		
FECHA DE INICIO:	10/11/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 1.495.007.442,00		

VALOR ADICIONES:	
ADICION 1:	
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.007.442,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL PRORROGAS:	N/A
PRORROGA No.1:	N/A
SUSPENSIÓN No.1:	N/A
FECHA DE FINALIZACION:	9 de febrero de 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220923003	2022		2.3.2.02.02.005.06	$ 1.495.007.442,00		$ 1.495.007.442,00
TOTAL				$ 1.495.007.442,00		$ 1.495.007.442,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 3 de fecha 01 de diciembre 2022 , para el periodo de noviembre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.495.007.442,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00%

NOTA: * NO HAY PORCENTAJE DE AVANCE FISICO TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS.

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/11/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS

SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 149.500.744,20	BY-100029234 No.2	10/11/2022	10/06/2023
Buen manejo del anticipo	$ 747.503.721,00	BY-100029234 No.2	10/11/2022	10/06/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 74.750.372,10	BY-100029234 No.2	10/11/2022	9/02/2026
Estabilidad de la obra	$ 144.454.526,00	BY-100029234 No.2	9/02/2023	9/02/2028
Calidad	$ 4.270.205,28	BY-100029234 No.2	10/11/2022	10/06/2023

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	BY-100029234 No.2	10/11/2022	9/02/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO	4/11/2022	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	Solicitud plan de Calidad
OFICIO	23/11/2022	PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO RECETOR	estado actual de contrato SP-LP-0185-2022
OFICIO	23/11/2022	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	Aprobacion hojas de vida

OFICIO	23/11/2022	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	Aprobacion equipo minimo
OFICIO	23/11/2022	Representante Legal LAMICON INGENIEROS SAS	Respuesta aprobacion cronograma contrato 185

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.170.322.398,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:			
AMPLIACION SUSPENSION 1:			
FECHA DE FINALIZACION:	31/07/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00
TOTAL				$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 3 De fecha 01/12/2022 para el período de noviembre de 2022 el contrato de interventoría reporta un avance de

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	1,79
Total inversion ejecutada %:	1,59

NOTA: EL % DE EJECUCION CORRESPONDE A LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBJETO DE SEGUIMIENTO DE ESTA INTERVENTORIA

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/10/2022	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 117.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 1	25/07/2022	30/11/2023
Buen manejo del anticipo	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 1	25/07/2022	30/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 1	25/07/2022	31/07/2026
Calidad del servicio	$ 351.096.719,40	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 1	31/07/2023	31/07/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoria durante la ejecucion para el periodo de noviembre de 2022, Los avances del proyecto corresponden a labores preliminares, tales como ajustes en los estudios y diseños y documentales de tipo técnico y ambiental. Para el periodo del presente informe se realizaron la emisión de comunicaciones oficiales al contratista y entidades contratantes las cuales presento a continuación: • Previo al acta de inicio del contrato de obra y mediante comunicado VICPRO 2022- 003 del 11 de octubre de 2022, se solicita al contratista la documentación previa al desembolso de recursos del anticipo a la obra y al inicio de la fase de construcción de las obras, de conformidad con lo establecido en el manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías INVIAS. • Previo al acta de inicio del contrato de obra y mediante comunicado VICPRO 2022- 007 del 26 de octubre de 2022, se informa al contratista las observaciones a las Hojas de Vida presentadas tanto para fase de pre-inversión como de obra.
• Previo al acta de inicio del contrato de obra y mediante comunicado VICPRO 2022- 011 del 11 de noviembre de 2022 se solicita al supervisor de contrato aprobación de anticipo del contrato de interventoría 1104-2022. • Previo al acta de inicio del contrato de obra y mediante comunicado VICPRO 2022- 008 del 26 de octubre de 2022, se da respuesta al contratista a la solicitud presentada para aprobación maquinaria y equipo. • Previo al acta de inicio del contrato de obra y mediante comunicado VICPRO 2022- 009 del 31 de octubre de 2022, se hacen observaciones al documento PAGA presentado por el contratista. • Mediante comunicado VICPRO 2022-013 del 15 de noviembre de 2022 se envía al INVIAS Remisión PAGA Aprobado Contrato SPO-LP-0185 DE 2022. • Mediante comunicado VICPRO 2022-016 del 23 de noviembre, se envía a Secretaría planeación informe semanal del estado actual de contrato. • Mediante comunicado VICPRO2022-016B del 23 de noviembre, se aprueban Hojas de Vida Contrato 185 de 2022. • Mediante comunicado VICPRO2022-017 del 23 de noviembre, se aprueba Equipo Mínimo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

-Por parte de la interventoría presenta el acta de costos del mes de septiembre.
-La interventoria radica la documentacion correspondiente a la solicitud del anticipo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES: El PAGA presentado no cumple con lo establecido en la Resolución 2335 de 7 de julio del 2022 "por medio de la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022", por lo tanto el contratista debe ajustar el documento PAGA del contrato.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-
Por parte de la interventoría presento el acta de costos del mes de septiembre se remite al gestor para el trámite, revisión de los informes semanales presentados por la interventoría, se verifica la solicitud del contratista para el anticipo. Aprobación del acta de modificación de costos 1 por necesidades del contrato como el plan de cargas inicial, documentación que se traslada al gestor del proyecto para continuar con el trámite. Teniendo en cuenta que el convenio tiene plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2022, el municipio solicita prorroga por 12 meses a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2023, la documentación es remitida a la gestora del proyecto para continuar con el trámite correspondiente de aprobación de la Entidad Invias.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se indica a la interventoria hacer llegar copia de la documentacion contractual correspondiente al proyecto de obra para realizar el seguimiento, es de aclarar que el contrato de obra se encuentra en la etapa de revision de los estudios y diseños

Cordialmente,

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL