	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 31 ENERO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA

LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	**$ 5.649.982.548,00**		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
	2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 7.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
1073424	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402066-02	$ 5.636.482.548,00	$ 5.636.482.548,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
VALOR ACTUAL:	$ 19.115.106.449,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 11/03/2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 22/10/2024		
PRORROGA No.1:	HASTA 22/10/2024		
PRORROGA No.2:	HASTA 22/12/2024		
PRORROGA No.3:	HASTA 31/12/2024		
PRORROGA No.4:	HASTA 21/04/2025		
SUSPENSIÓN No.1:	21/06/2023		
REANUDACION	1 de noviembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 21/04/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,08
					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,24
					$ 1.650.130.133,00	$ 8.802.406.289,24
					$ 2.865.328.868,00	$ 5.937.077.421,24
					$ 1.829.071.687,00	$ 4.108.005.734,24
					$ 809.825.202,00	$ 3.298.180.532,24
					$ 1.012.823.063,00	$ 2.285.357.469,24

					$ 666.006.895,00	$ 1.619.350.574,24
					$ 72.150.210,00	$ 953.343.679,24
					$ 642.582.412,00	$ 881.193.469,24
TOTAL				$ 13.478.623.901,08	$ 12.574.005.948,84	$ 881.193.469,24

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,00			$ 1.650.130.133,00
ACTA No 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868,00
ACTA No 4	$ 2.329.071.687,00		$ 500.000.000	$ 1.829.071.687,00
ACTA No 5	$ 809.825.202,00			$ 809.825.202,00
ACTA No 6	$ 1.012.823.063,00			$ 1.012.823.063,00
ACTA No 7	$ 666.006.895,00			$ 666.006.895,00
ACTA No 8	$ 72.150.210,00			$ 72.150.210,00
ACTA No 9	$ 642.582.412,00			$ 642.582.412,00
			$ 1.500.000.000	$ 11.074.005.948,84

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 108, para el periodo de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.601.119.914,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.409.593.381,00	78,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.997.319.663,00	68,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.997.319.663,00	68,47%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 1.500.000.000,00
AMORTIZADO	$ 1.500.000.000,00
SALDO	$ -

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 78,14%

Meta física ejecutada %: 68,47%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-		Durante el periodo no se tramitaron No Previstos

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 1 Y PRORROGA 12
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22 DE OCTUBRE DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.911.510.644,90	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Buen manejo del anticipo	$ 4.318.241.274,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 3.823.021.289,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2028
Estabilidad de la obra	$ 5.734.531.934,70	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027
Calidad del diseño	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 955.755.322,45	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
239	05-01-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Solicitud de informe de actividades del mes de DICIEMBRE 2024 y planillas de pago de seguridad social SPO-OBR-141-2022.
240	07-01-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Solicitud de soporte de pago planillas de seguridad social SPO-OBR-141-2022 mes de noviembre de 2024.
241	10-01-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare"	Solicitud ajuste programación de obra contrato N° SPO-OBR-141-2022 de acuerdo a la nueva fecha de terminación 22 de abril de 2025.
242	28-01-2025	Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	Solicitud de soporte de pago planillas de seguridad social SPO-OBR-141-2022 mes de DICIEMBRE de 2024.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 300.000.000,00		
ADICION 1:	$ 300.000.000,00		
ADICION N 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.470.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	2		
PRORROGA 1:	HASTA ELI 31/12/2023		
PRORROGA 2:	HASTA EL 22/07/2024		
PRORROGA 3:	HASTA EL 22/10/2024		
PRORROGA 4:	HASTA EL 22/12/2024		
SUSPENSION 1:	19/07/2023 - 20/09/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 1:	21/09/2023 - 22/10/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 2:	23/10/2023 - 31-10-2023		
FECHA DE FINALIZACION:	22/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 1.020.322.398,00	$ 0,00
1081624	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 300.000.000,00	$ 113.137.108,00	$ 186.862.892,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 1.283.459.506,00	$ 186.862.892,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00

ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA JULIO 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 50.365.400,00	$ 9.569.426,00	$ 7.680.724,00	$ 52.254.102,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.602,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 52.409.727,00
ACTA MARZO 2024	$ 50.150.400,00	$ 9.528.576,00	$ 7.647.936,00	$ 52.031.040,00
ACTA ABRIL 2024	$ 57.572.400,00	$ 10.938.756,00	$ 8.779.791,00	$ 59.731.365,00
ACTA MAYO 2024	$ 48.793.400,00	$ 9.270.746,00	$ 15.000.000,00	$ 43.064.146,00
ACTA JUNIO 2024	$ 50.085.400,00	$ 9.516.226,00	$ 15.000.000,00	$ 44.601.626,00
ACTA JULIO 2024	$ 47.250.400,00	$ 8.977.576,00	$ 14.583.913,00	$ 41.644.063,00
ACTA AGOSTO 2024	$ 47.130.400,00	$ 8.954.776,00	$ -	$ 56.085.176,00
ACTA SEPTIEMBRE 2024	$ 45.978.200,00	$ 8.735.858,00	$ -	$ 54.714.058,00
ACTA OCTUBRE 2024	$ 53.562.600,00	$ 10.176.894,00	$ -	$ 63.739.494,00
ACTA NOVIEMBRE 2024	$ 51.225.400,00	$ 9.732.826,00	$ -	$ 60.958.226,00
ACTA DICIEMBRE 2024	$ 43.258.600,00	$ 8.219.134,00	$ -	$ 51.477.734,00
			$ 150.000.000,00	$ 1.133.459.506,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 22 para el período de enero de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 90,68%.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	90,80%
Total inversion ejecutada %:	90,68%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-		

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 147.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	1/07/2025
Buen manejo del anticipo	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	1/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 441.096.719,00	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	31/07/2023	22/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La Interventoría, con base en los recorridos realizados para el control y seguimiento del proyecto y tras la verificación de las actividades en campo relacionadas con la excavación de la explanación, determina que dicha actividad deberá ejecutarse hasta el K8+400.

La obra presenta un avance físico del 68.47% frente a un programado del 78.14%, evidenciando un retraso del 9.67%. Este desfase se atribuye a diversos factores de índole social y organizacional en la ejecución del proyecto.

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el período evaluado cumplieron con las especificaciones técnicas, criterios de diseño y normatividad vigente, garantizando la calidad en los trabajos de excavación, disposición de materiales, y construcción de alcantarillas.

Durante el período evaluado, el contratista ejecutó actividades de excavación, mejoramiento y construcción de alcantarillas, bajo supervisión técnica y control por parte de la interventoria, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente.

La interventoría procedió con la toma de muestras de cilindros de concreto para la realización de ensayos de compresión de las alcantarillas construidas durante el período. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, confirmando que los esfuerzos alcanzados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas porla normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La falta de respuesta por parte de la Tesorería Municipal respecto al reintegro de los rendimientos financieros genera incumplimiento con las cláusulas del convenio. Es indispensable que se proceda a la devolución inmediata de estos rendimientos a la Tesorería Nacional para cumplir con los requisitos legales y financieros del proyecto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se finalizó el inventario forestal del tramo K7+300 al K8+800, por lo que es prioritario que el municipio de Chámeza gestione la ampliación y prórroga del permiso de aprovechamiento forestal. La Interventoría apoyará el trámite para agilizar el proceso y cumplir con los requisitos ambientales del proyecto, respaldando así las adiciones presupuestales previstas.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL