INGENIERA
KAROL ROCA PACHECO
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041 5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022

Respetado Ingeniero
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2041 DE 2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0
FECHA DE INICIO:	16-11-2021
VALOR INICIAL:	$ 534.614.000.000,00
VALOR ADICIONES:	
MODIFICACIÓN NO.1 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	$ - 12.000.000.000,00
MODIFICACIÓN NO.2 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	$ - 13.000.000.000,00
MODIFICACIÓN NO.3 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	$ - 700.000.000,00

RECURSOS ENTREGADOS:	$77.165.000.000
VALOR ACTUAL:	$ 508.914.000.000,00
PLAZO INICIAL:	31/12/2030
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			$18.500.000.000	**$18.500.000.000**	$0
	2023			$25.330.000.000	**$25.330.000.000**	$0
	2024			$31.530.000.000	**$31.530.000.000**	$
	2024			$ 1.805.000.000	**$ 1.805.000.000**	$0
VF	2025			$49.540.000.000		$49.540.000.000
VF	2026			$50.970.000.000		$50.970.000.000
VF	2027			$55.671.000.000		$55.671.000.000
VF	2028			$90.367.000.000		$90.367.000.000
VF	2029			$84.881.000.000		$84.881.000.000
VF	2030			$100.320.000.000		$100.320.000.000
TOTAL				$509.614.000.000	$77.165.000.000	$465.784.000.000

DESEMBOLSO No. 1 VIGENCIA 2022 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402007-02	11	$301.980.467,00	$301.980.467,00	$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$2.908.251.297,00	$2.908.251.297,00	$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402015-02	11	$82.668.909,00	$82.668.909,00	$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	$2.207.099.327,00	$2.207.099.327,00	$0
423522	2022	C-2401-0600-75-0-2401008-02	11	$12.490.000.000,00	$12.490.000.000,00	$0

423522	2022	C-2401-0600-75-0-2401023-02	11	$510.000.000,00	$510.000.000,00	$0
TOTAL				**$18.500.000.000**		

DESEMBOLSO No. 2 VIGENCIA 2023 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	$1.035.309.808,00	$301.980.467	$0
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402015-02	11	$2.432.500.279,00	$2.908.251.297	$0
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402007-02	11	$6.469.080.222,00	$82.668.909	$0
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02		$15.393.109.691,00	$15.393.109.691	
TOTAL				**$25.330.000.000**		

DESEMBOLSO No. 3 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	$19.630.000.000,00	$19.630.000.000	$0
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	10	$3.610.000.000,00	$3.610.000.000	$0
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402007-02	10	$8.290.000.000,00	$8.290.000.000	$0
TOTAL				**$31.530.000.000,00**		

DESEMBOLSO No. 3.1 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402007-02	10	$1.805.000.000,00	$1.805.000.000,00	$0
TOTAL				**$1.805.000.000,00**		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	…	…

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		MODIFICACIÓN	Aprobado

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones de la Entidad Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al contratista de obra derivado.				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1071 DEL 2022		
CONTRATISTA:	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	NIT:	900.139.110-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022		SUBDITECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
VALOR INICIAL:	$60.263.503.827,00		
VALOR INICIAL VÍAS DEL RENACIMIENTO:	$23.712.337.758		
VALOR INICIAL MANIZALES	$20.087.419.594		

MARIQUITA:	
VALOR ADICIONES:	0
ADICIÓN N:	0
VALOR ACTUAL:	$60.263.503.827,00
ANTICIPO	$8.000.000.000
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO VIAS DEL RENACIMIENTO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
933922	2022	2402-0600-13-0-2402006-02	11	$3.996.202.260	$43.921.198,30	$3.952.281.061,70
713223	2023	2402-0600-13-0-2402006-02	11	$1.400.000.000	$ 1.400.000.000	$0
275024	2024	2402-0600-013-51102 A-2402006-02	11	$2.185.000.000	$306.147.371,22	$ 1.878.852.628,78
Pendiente VF	2025	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$1.846.477.273	$0	$1.846.477.273
Pendiente VF	2026	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$2.313.455.408	$0	$2.313.455.408
Pendiente VF	2027	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$2.382.669.339	$0	$2.382.669.339
Pendiente VF	2028	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$2.354.705.305	$0	$2.354.705.305
Pendiente VF	2029	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$1.528.209.524	$0	$1.528.209.524
Pendiente VF	2030	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$5.705.618.649	$0	$5.705.618.649
TOTAL				**$23.712.337.758**	**$ 1.750.068.569,52**	**$ 21.962.269.188,48**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	$	$	$	$

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.11 Del período de agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 6.76% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7.66%
Total inversión ejecutada: $ 6.76%

MANIZALES MARIQUITA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022		11	$ 2.000.000.000	$ 0	$ 2.000.000.000
928623	2023		11	$ 1.764.918.576	$ 1.764.918.576	$0
223024	2024		11	$ 1.177.868.620	$ 872.612.460,86	$ 305.256.159,14
Pendiente VF	2025	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 1.349.857.955		$ 1.349.857.955
Pendiente VF	2026	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 1.355.341.556		$ 1.355.341.556
Pendiente VF	2027	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 2.834.669.339		$ 2.834.669.339
Pendiente VF	2028	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$3.781.866.405,00		$3.781.866.405,00
Pendiente VF	2029	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$1.964.657.143,00		$1.964.657.143,00
Pendiente VF	2030	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$3.858.240.000,00		$3.858.240.000,00
TOTAL				**$20.087.419.594**	**$ 2.637.531.036,86**	**$ 17.449.888.557,14**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$126.103.360,00	$23.959.638,40	$117.465.280,00	$32.597.718,40

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.7 Del período de noviembre de 2024 el contrato reporta un avance de 3.83% y:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 6.67%
Total inversión ejecutada: $ 3.83%

AGUADAS PUENTE LA MARÍA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022		11	$ 387.331.091,00	$0	$ 387.331.091,00
	2023		11	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$0
275024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	11	$ 407.429.544,00	$0	$ 407.429.544,00
Pendiente VF	2025	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 300.000.000,00	$0	$ 300.000.000,00
Pendiente VF	2026	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 213.681.238,00	$0	$ 213.681.238,00
Pendiente VF	2027	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 300.000.000,00	$0	$ 300.000.000,00
Pendiente VF	2028	2402-600 Pendiente CDP Vigencia Futura	11	$ 300.000.000,00	$0	$ 300.000.000,00
TOTAL				**$ 2.608.441.873**	**$ 400.000.000,00**	**$ 2.208.441.873,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	$	$	$	$

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.1 Del período de noviembre de 2024 el contrato reporta un avance de 0% y:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0%
Total inversión ejecutada: $ 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: 100214112 NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.825.912.598,14	100214112 Anexo 2	07-06-2022	Liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	5.651.825.196,80	100214112 Anexo 2	07-06-2022	27-06-2030
Calidad del Servicio	8.477.737.795,20	100214112 Anexo 2	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo del primer periodo.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30_/_12_/_2022____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

1) Con relación al proyecto Manizales-Mariquita, Se dio orden de inicio del 02 de mayo de 2024, se han venido realizando actividades de localización y replanteo en los frentes de trabajo de los sitios crítico del K47+420 y del 82+850.

2) De los recursos desembolsados por el INVIAS en la vigencia 2022 en el marco del convenio 2041-2021, $13.000 millones fueron para el proyecto Manizales Mariquita. Una vez surtido el proceso licitatorio por el Ente Territorial, la propuesta ganadora fue por valor de $12,210 millones (lo cual corresponde al valor reportado).

3) Proyecto vías del Renacimiento la Dorada-Sonsón-La Unión: Se vienen haciendo el seguimiento y control a las actividades administrativas que se están desarrollando en el marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato de obra inicio el mes de octubre de 2023.

4) La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que está en proceso la entrega de informe a la Corporación Autónoma de Caldas – CORPOCALDAS. En el mismo sentido, se viene adelantando el trámite de avalúos por parte de la Lonja contratada por la Gobernación de Caldas

5) Puente Aguadas Arma – La María: Este proyecto se encuentra sin orden de inicio del contrato de obra.

6) Se vienen haciendo el seguimiento y control a las actividades administrativas que se están desarrollando en el marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato de obra inicio el mes de octubre de 2023. Igualmente, al proyecto MANIZALES-MARIQUITA, que tuvo orden de inicio del 2 de mayo de 2024. A la espera de la definición por parte del Departamento de Caldas del inicio de actividades en el proyecto de Puente Aguadas-Arma-La María.

7) El contrato de interventoría tuvo orden de inicio y se está haciendo seguimiento al proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado con el Departamento de Risaralda y cuya supervisora es la Ingeniera MARIA CELENY OCAMPO

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

1) Se realiza modificación al convenio con una reducción de la vigencia 2024 de 700.000.000.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD
CC 10.259.519
DIRECTOR TERRITORIAL