	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PLANTA CENTRAL

SEMANA No.: 4 del 10/06/2024 al 13/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARGOTH CARBALLO BAHOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RONALD ALBERTO MENDOZA NAVARRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE (Limpieza zona del muelle y estructuras metálicas, suministro barandas, defensas de goma, señalización industrial, Lavado y pintura cubierta, acero y concreto placa ingreso a muelle)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL , Nit # 901.782.165-1
INTEGRANTES: JULIANA HORRILLO AMADO (45%) - HO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS (45%) - ARQUITECTURA E INGENIERIA +DISEÑOS LD S.A.S ZOMAC (10%)
CONTRATO No. 5077 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 469.798.621,00
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 29 DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 469.798.621,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29-ago-24 — VALOR ANTICIPO:
VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: LEP INGENIEROS SAS NIT: 860.350.975-7
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4992 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 133.974.960,00
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 29 DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 133.974.960,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29-ago-24

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 469.798.621,0	$ 469.798.621,0		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 469.798.621,0	$ 469.798.621,0		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 133.974.960,0	$ 133.974.960,0		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.974.960,0	$ 133.974.960,0		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 328.467.037,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 50.000.000,00 — 15,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - —
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ 50.000.000,00 — -15,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Se revisan las actas 1 y 2 de obra correspondientes al 29 de diciembre de 2023 y 28 y 29 de febrero de 2023, que estén en cero y se remiten a la entidad

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 133.974.960,00 — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 12.910.757,44 — 9,64%
$ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se remite acta de costos 1 y 2 de la interventoría para revisión y aprobación de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ 50.000.000,00 — Avance o Atraso Físico % -15,22%
Meta Física Ejecutada % $ -

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	viene	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100,00%											100,00%
					Ejec												
I. Preliminares					Prog	100,00%											100,00%
					Ejec												
II. Mantenimiento Estructural					Prog	100,00%											100,00%
					Ejec												

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO



TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: El 25 de abril de 2024 se expide el Permiso de Ocupación de Cauce.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES: EN AJUSTES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Sin observaciones en el periodo

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Sin observaciones en el periodo

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Sin observaciones en el periodo

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se realizó ninguna actividad de obra en la semana, solo reconocimiento del lugar del proyecto y trámites de permisos ante las entidades competentes. (Alcaldía y CODECHOCO)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión y ajustes a los estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar por medio de comunicaciones escritas y orales el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y gestionar ante la entidad cualquier inquietud del contratista referente al desarrollo del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Luis E. Pedroza Arrahona
Matrícula Profesional No.: 13202-13510 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.