	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PLANTA CENTRAL — SEMANA No.: 9 del 12/11/2024 al 17/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MARGOTH CARBALLO BAHOS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RONALD ALBERTO MENDOZA NAVARRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO MUELLE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE (Limpieza zona del muelle y estructuras metálicas, suministro barandas, defensas de goma, señalización industrial, Lavado y pintura cubierta, acero y concreto placa ingreso a muelle)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO JHL Nit # 901.782.165-1		
INTEGRANTES:	JULIANA HORRILLO AMADO (45%) - HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS (45%) - ARQUITECTURA E INGENIERIA +DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC (10%)		
CONTRATO No.	5077 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 469.798.621,00
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 29 DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 469.798.621,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ 139.233.518,50
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 139.233.518,50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	LEP INGENIEROS SAS NIT: 860.350.975-7		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4992 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 133.974.960,00
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 29 DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 133.974.960,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17-dic-24		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 469.798.621,0	$ 469.798.621,0		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 469.798.621,0	$ 469.798.621,0		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 133.974.960,0	$ 133.974.960,0		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 53.629.292,1		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.974.960,0	$ 80.345.667,9		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	328.467.037,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	328.467.037,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	328.467.037,00	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	30.000.000,00	21,62%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	457.757.318,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	30.000.000,00	6,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	427.757.318,00	-93,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 15/11/2024
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2024
VALOR FACTURA: $ 36.700.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Se revisan las actas 1 , 2 y 3 de obra correspondientes al 29 de diciembre de 2023 y 28 y 29 de febrero de 2023 y 1 al 11 de marzo de 2024, que estén en cero y se remiten a la entidad. Asimismo, se remite el acta de costos 4 en cero de los días 10 al 13 de junio de 2024. Se remiten las actas 5 y 6, el día 15 de noviembre con su respectiva factura para revisión y trámite de INVIAS
No se ha actualizado el programa de inversiones.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	133.974.960,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	53.629.292,13	40,03%
	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 14-nov-24
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2024
VALOR FACTURA: $ 36.944.318,79

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se remiten actas de costos 1 , 2 , 3 y 4 de la interventoría para revisión y aprobación de la entidad. El acta 1, 2 y 3 ya fueron pagadas. Se remite el día 14 de noviembre, las actas de costos N°5 y N°6. y las facturas correspondientes, con la del acta N°4.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 139.233.518,50
Amortizado $	
Saldo $	$ 139.233.518,50


INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % $ -
Meta Física Ejecutada % $ -
Avance o Atraso Físico % -93,45%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	viene	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	%
Estudios y diseños					Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
I. Preliminares					Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
200 3P. Limpieza de la zona del muelle(Incluye remocion de escombros y de basura)	und	1			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
200 4P. Roceria de la vegetacion en la zona del muelle	und	1			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
II. Mantenimiento Estructural					Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
630-22. Concreto de resistencia f'c 21 Mpa	m3	143,48			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
640- 22. Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa	kg	2260			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
2P. Señalizacion industrial (punto de encuentro, circulacion peatonal, entrada y salida de emergencia,	und	1			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
3P. Defensas de goma para protección de embarcaciones	und	15			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
III. Item no previstos					Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
1NP. Demolicion de estructuras	m3	36,50			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
2NP. Limpieza (mecanica) y pintura de estructuras metálicas	m2	680,00			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec									80	200	200		70,59%
3NP. Excavacion varias en material comun en seco no incluye transporte	m3	123,36			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
4NP. Sub base granular clase SBG-38, clase C	m3	48,66			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
5NP. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos a	km-m3	3197,2			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
6NP. Relleno con gravilla (sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	31,63			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													
7NP. Geotextil tipo _(Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de	m2	243,32			Prog	100,00%												100,00%
					Ejec													



* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: El 25 de abril de 2024 se expide el Permiso de Ocupación de Cauce por 1 año.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE DE APROBACIÓN COMPLETA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Sin observaciones en el período

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Sin observaciones en el período

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Sin observaciones en el periodo


VIII. ACTIVIDADES REALIZAR EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio el 1 de Noviembre de 2024, y continuo actividades de Limpieza (mecanica) y pintura de estructuras metálicas en muelle de pasajeros, con pulidora, lija, remoción capas de pintura afectada por oxidación, debido exposición intemperie. en área comprometidas: Zona de espera, escalinatas, barandas,pasarelas, cerchas, parales., unidad flotante. Aplicacion de base de multiprimer y puntura esmalte barandas, cubierta,pasarelas cobertizo ,cerchas y parales.

IX ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Limpieza (mecanica) y pintura de estructuras metálicas en muelle de pasajeros.
Limpieza de la zona del muelle(Incluye remocion de escombros y de basura).
Roceria de la vegetacion en la zona del muelle.
Demolicion de estructuras.
Excavacion varias en material comun en seco no incluye transporte.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion.
Relleno con gravilla (sin preparación de la superficie base del relleno).
Sub base granular clase SBG-38, clase C.
Instalacion defensas de goma para protección de embarcaciones


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO














NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar por nedio de comunicaciones escritas y orales el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y gestionar ante la entidad cualquier inquietud del contratista referente al desarrollo del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Luis E. Pedroza Arahona
Matrícula Profesional No.: 13202-13510 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024
(Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.