Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).**

LONGITUD DEL CORREDOR: 14.30 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2077-2019		
CONTRATISTA:	UCING LIMITADA	NIT:	830.092.902-3
CONFORMACIÓN:	Rep. Legal HAROLD ALEXIS URREA URREA		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA). **RUTA CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787.**		
Fecha de Inicio:	03/12/2019	No. de Oficio:	**DT -HUI 51385 del 03/12/2019**
Valor Inicial:	$ 85.399.136,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 85.399.136,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31/12/2019		
Modificación 1:	2 meses. Hasta el 29 de febrero de 2020		
Suspensión 1:	3 de febrero de 2020, Hasta 4 de marzo de 2020.		
Total Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	3 de marzo de 2020, 20 días, Hasta el 23 de marzo de 2020.		
Prórroga 2:	24 de marzo de 2020, 21 días, Hasta el 14 de abril de 2020.		
Prórroga 3:	13 de abril de 2020, 30 días, Hasta el 14 de mayo de 2020.		
Fecha de Fin:	11 de junio de 2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1134619	10	C-2402-0600-11-0-2402096-02	$ 85.399.136,00	$ 0,00	$ 85.399.136,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.539.914,00	3105645	13/11/2019	29/08/2020
Buen Manejo Anticipo	$ 7.716.398,00	3105645	13/11/2019	29/08/2020
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 17.079.828,00	3105645	13/11/2019	01/03/2023
Calidad del Servicio	$ 25.619.741,00	3105645	Cinco años contados a partir del acta de recibo a satisfacción	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SMA 13313	01/04/2020	Harold Alexis Urrea	Respuesta radicado 18043 de 4 de marzo de 2020, Entrega documento PAGA
DT-HUI 13503	02/04/2020	Harold Alexis Urrea	Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por Min. transporte en el mes de marzo de 2020.

DT-HUI 13911	07/04/2020	Harold Alexis Urrea	Solicitud de información relevante respecto del reinicio de las obras de infraestructura del Instituto Nacional de vías INVIAS
Correo	13/04/2020	doquintero@invias.gov.co	Solicitud de Ampliaciones de Suspensiones Ctos 2078 y 2077 de 2019.
DT-HUI 14384	13/04/2020	Harold Alexis Urrea	SOLICITUD INFORME PERSONAL Y PLAN DE CARGAS - contrato 2078-2019
TCC-070-20	24/04/2020	Harold Alexis Urrea	OBSERVACIONES VERSIÓN 3 Diseños

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
Se están realizado diseños por parte del Contratista de Obra-Contrato 2078 de 2019, se han presentado 3 Versiones devueltas para ajustes.


ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se han realizado comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.
Se espera la visita y tramite de Ocupación de cauce por parte de la Corporación autónoma regional del alto magdalena CAM para poder dar inicio a las obras.

Cordialmente,



DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Profesional Universitario
Dirección Territorial Huila
Teléfono Directo: 8756914
Correo electrónico: doquintero@invias.gov.co