Ingeniero
**JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).** |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 14.30 Km**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2077-2019 | | |
| **CONTRATISTA**: | UCING LIMITADA | NIT: | 830.092.902-3 |
| **CONFORMACIÓN:** | Rep. Legal HAROLD ALEXIS URREA URREA | | |
| Objeto: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).<br>**RUTA CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787.** | | |
| Fecha de Inicio: | 03/12/2019 | No. de Oficio: | **DT -HUI 51385 del 03/12/2019** |
| Valor Inicial: | $ 85.399.136,00 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0,00 | | |
| Adición 1: | $ 0,00 | | |
| Valor Actual: | $ 85.399.136,00 | | |
| Anticipo Entregado: | $0,00 | | |
| Anticipo Amortizado: | $0,00 | | |
| Saldo por Amortizar: | $0,00 | | |
| Plazo Inicial: | Hasta el 31/12/2019 | | |
| Modificación 1: | 2 meses. Hasta el 29 de febrero de 2020 | | |
| Suspensión 1: | 3 de febrero de 2020, Hasta 4 de marzo de 2020. | | |
| Total Prórrogas: | 4 | | |
| Prórroga 1: | 3 de marzo de 2020, 20 días, Hasta el 23 de marzo de 2020. | | |
| Prórroga 2: | 24 de marzo de 2020, 21 días, Hasta el 14 de abril de 2020. | | |
| Prórroga 3: | 13 de abril de 2020, 30 días, Hasta el 14 de mayo de 2020. | | |
| Prórroga 4: | 1 de Mayo de 2020, 2 meses, Hasta el 14 de Julio de 2020. | | |
| Fecha de Fin: | 11 de Agosto de 2020 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134619 | 10 | C-2402-0600-11-0-2402096-02 | $ 85.399.136,00 | $ 0,00 | $ 85.399.136,00 |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>LIBERTY SEGUROS SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No. 2** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 8.539.914,00 | 3105645 | 13/11/2019 | 29/08/2020 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 7.716.398,00 | 3105645 | 13/11/2019 | 29/08/2020 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 17.079.828,00 | 3105645 | 13/11/2019 | 01/03/2023 |
| Calidad del Servicio | $ 25.619.741,00 | 3105645 | Cinco años contados a partir del acta de recibo a satisfacción | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
Se definieron los diseños definitivos por parte del Contratista de Obra-Contrato 2078 de 2019.

No se ha reiniciado la obra debido a que está pendiente el permiso de ocupación del cauce por parte de la CAM.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
No se han realizado comisiones.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**

Se realizó la visita y se espera el trámite de Ocupación de cauce por parte de la Corporación autónoma regional del alto magdalena CAM para poder dar inicio a las obras.

Cordialmente,



**DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES**
Profesional Universitario
Dirección Territorial Huila
Teléfono Directo: 8756914
Correo electrónico: doquintero@invias.gov.co