ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Noviembre 2024

PROYECTO:	**REHABILITACION DE LACARRETERA LA MANSA - PRIMAVERA PR0+0000 A PR95+0030 TRAMO: CIUDAD BOLIVAR - ANCON SUR PR14+0000 A PR44+0200 (CIUDAD BOLIVAR - PEÑALISA)**,

CONTRATO DE Obra No.	3033 DE 2024		
CONTRATISTA:	SILOH GROUP SAS	NIT:	901954399-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	**REHABILITACION DE LACARRETERA LA MANSA - PRIMAVERA PR0+0000 A PR95+0030 TRAMO: CIUDAD BOLIVAR - ANCON SUR PR14+0000 A PR44+0200 (CIUDAD BOLIVAR - PEÑALISA)**,		
Fecha de Inicio:	14/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VANT-048094
Valor Inicial:	$ 1.124.388.011		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	$0		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	$ 1.124.388.011		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	3 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	1 mes		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	30/12/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
730024	21	C-2401-0600-72-51102D-2401020-02	$ 1.124.388.011	$ 763.591.376,73	$ 360.796.634,27
.TOTAL			**$ 1.124.388.011**	**$ 763.591.376,73**	**$ 360.796.634,27**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1 (Agosto 2024)	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de costos No. 2 (Septiembre 2024)	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de costos No. 3 (Octubre 2024)	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de costos No. 4 (Noviembre 2024)	$ 758.051.768	$ 5.539.609	$ 763.591.377

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIDO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$112.438.801,10	350041959	14/08/2024	14/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$224.877.602,20	350041959	14/08/2024	14/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$337.316.403,30	350041959	14/08/2024	14/11/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260,000,000.00	350041966	14/08/2024	31/12/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,



MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Profesional especializado

Dirección Territorial Antioquia - INVIAS