Fwd: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 775 DE 2023

Sábado, Diciembre 07, 2024 19:06 -05

MELL SAS gerencia@proyectosmellsas.co

Para gobierno, me, Fabian, Erika, INGENIERIA, y 5 mas...

Buenas noches, Dr. Carlos:

Cordial saludo.

En atención al correo anterior, relacionado con la solicitud de prórroga del contrato 775/2023 presentada por el implementador, me permito remitir adjunto el **concepto favorable** emitido por esta interventoría mediante RAD.778.2024.108 para su revisión y trámite correspondiente.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Cordialmente;

ALAN DAVID MANOTAS LLINÁS
Esp. Dirección y Gestión de Proyectos
Esp. Telecomunicaciones
CCNA- MTCNA- Hikvision- IndigoVision
Proxmox- Zextras- SFV (On | Off Grid)
gerencia@proyectosmellsas.co
(+57) 310 491 6620

LINK ME

---------- Forwarded message ---------
De: **Proyectos** <proyectos@megaproyectos.net>
Date: sáb, 7 dic 2024 a la(s) 3:52 p.m.
Subject: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 775 DE 2023
To: <gerencia@proyectosmellsas.co>
Cc: <gobierno@leticia-amazonas.gov.co>, Fabian Guzman Soto <gerencia@megaproyectos.net>, Contratacion <contratacion@megaproyectos.net>, Erika Acosta <erika.acosta@megaproyectos.net>

Cordial saludo estimados señores,

De conformidad con el asunto de la referencia, amablemente se envía adjunto oficio MP-CE-2024-030, con solicitud de prorroga al contrato 775 de 2023 junto con los respectivos soportes.

Atentamente

--

Julián Andrés Lozano Flórez
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS
DATA LINKK SMART SOLUTIONS
Project Manager
+57 3143092945
proyectos@megaproyectos.net

Antes de imprimir el contenido de este mensaje o documentos adjuntos reflexione si es estrictamente necesario: "El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos"

Nota: *Toda la información contenida en este mensaje, así como en sus archivos adjuntos es confidencial y está dirigida única y exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información que no es del dominio público. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique al remitente u omita su contenido, y bórrelo de su bandeja y su equipo. Muchas Gracias. "Cualquier uso, distribución o reproducción de este correo y su contenido sin la autorización del remitente queda prohibido".*

PNG 18C48F-6754B580-15-78E41C80

23.5 KiB

PDF MP-CE-2024-030 - SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO CTO 775-2023 vf.pdf

5.6 MiB

PDF RAD.778.2024.108.pdf

236 KiB

RAD.778.2024.108

Leticia, 7 de diciembre de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE LETICIA
Dr Carlos Eduardo Preciado Sinisterra
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 778 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS ETAPAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD - SIES CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- DE LA CIUDAD DE LETICIA EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LETICIA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR No. CD-1340-2023."

Asunto: Concepto favorable solicitud de prórroga para el Contrato 775/2023

Respetado Señor,

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista **DATALINK SMART SOLUTIONS S.A.S.**, responsable de la ejecución del **Contrato No. 775 de 2023**, cuya finalidad es desarrollar los estudios, diseños, suministro e implementación de sistemas integrados de emergencia y seguridad (SIES) para el municipio de Leticia, me permito emitir el presente **concepto favorable** con base en las siguientes consideraciones:

Justificaciones expuestas por el contratista:

- ✓ **Inconvenientes con proveedores tecnológicos:** Se han presentado dificultades para la contratación del proveedor tecnológico encargado del suministro del canal de internet y la troncal SIP del componente 123. Los proveedores que operan en el municipio aún no han entregado soluciones viables para la implementación del servicio requerido.
- ✓ **Cambio en las políticas de Oracle:** Oracle ha modificado sus políticas, exigiendo que las licencias solo puedan ser adquiridas directamente por la entidad a través de partners autorizados. Esto ha implicado la necesidad de un nuevo proceso contractual para adquirir la licencia, cuyo costo aumentó aproximadamente cinco veces respecto a lo previsto en los estudios previos, afectando la viabilidad del proceso.
- ✓ **Demoras en la asignación del segmento de red IPv4/IPv6:** Según el comunicado GUTIC S-2024-026652-COMAN-GUTIC, la asignación del segmento de red requerido para la configuración de los equipos activos del sistema está aún en trámite,

impidiendo la configuración de los dispositivos del sistema CCTV.

- ✓ **Dificultades con la comercialización de arena:** Las dificultades logísticas en la región amazónica han impactado la disponibilidad de arena, retrasando el proceso constructivo de las cajas de inspección necesarias para la obra.

Concepto favorable:

En vista de las justificaciones expuestas, validadas como razonables por esta interventoría, se emite **concepto favorable** para la extensión solicitada de cinco (5) meses al plazo del **Contrato No. 775/2023**, con el fin de garantizar la ejecución integral del objeto contractual.

Asimismo, en caso de aprobarse dicha prórroga, resulta indispensable que el **Contrato de Interventoría No. 778/2023** también sea prorrogado y ajustado en tiempo y presupuesto, de modo que se asegure el adecuado seguimiento y control durante la ejecución de las actividades restantes.

Recomendación:

Se solicita gestionar los trámites necesarios para formalizar las prórrogas tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, en los mismos términos. Adjuntamos la solicitud de prórroga presentada por el contratista para su revisión y trámite.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud, quedando atentos a cualquier requerimiento adicional o a las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de estos proyectos de alta relevancia para el municipio.

Cordialmente;

ALAN DAVID MANOTAS LLINAS
Director de Interventoría
Contrato 778/2023
gerencia@proyectosmellsas.co