Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4850-2023
Periodo:	Agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Wilder Orley Salazar- 21 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Mantenimiento y mejoramiento vial Vereda San Carlos, en el municipio de Altamira, Vereda Alto Oritoguaz, en el municipio de Elías, Vereda El Garrucho, en el municipio de Gigante; y Vereda El Sinaí, en el municipio de Guadalupe departamento del Huila.

1. CONVENIO

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4851 de 2023		
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal de la vereda Sinaí	NIT:	900.006.888-5
INTEGRANTES	JAVIER PENCUE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.262.757 expedida en El Águila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SINAI		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-032297
VALOR INICIAL:	$ 188.465.667		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		

VALOR ACTUAL:	$ 188.465.667
ANTICIPO	$ 0
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No.3:	30 DE AGOSTO DE 2024
PRÓRROGA No.4:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1363923	*2023*	*10*	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 185.409.762,00	$ 0	$ 185.409.762,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	2.055.905,00	$ 0	2.055.905,00
			TOTAL	$ 187.465.667		$ 187.465.667

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: Se reporta un avance para el Convenio del 61,5%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 188.465.667
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 188.465.667
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 95%
Meta física ejecutada: 61,5%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
19/01/2024	Mepi	PRÓRROGA No.1	APROBADO
23/04/2024	Mepi	PRÓRROGA No.2	APROBADO
22/07/2024	Mepi	PRÓRROGA No.3	APROBADO
27/08/2024	Mepi	PRÓRROGA No.4	APROBADO

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100298782 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.693.134,20	NB-100298782	06/12/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	$ 9.423.283,55	NB-100298782	06/12/2023	31/12/2026
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.539.701,30	NB-100298782	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100298782 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.693.134,20	NB-100298782	06/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.423.283,55	NB-100298782	06/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.539.701,30	NB-100298782	30/04/2024	30/04/2029

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100298782 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.693.134,20	NB-100298782	30/04/2024	30/05/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.423.283,55	NB-100298782	30/04/2024	30/07/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.539.701,30	NB-100298782	30/07/2024	30/07/2029

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100298782 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.693.134,20	NB-100298782	30/04/2024	30/06/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.423.283,55	NB-100298782	30/04/2024	30/08/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.539.701,30	NB-100298782	30/08/2024	30/08/2029

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100298782 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.693.134,20	NB-100298782	30/04/2024	30/07/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.423.283,55	NB-100298782	30/04/2024	30/09/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.539.701,30	NB-100298782	30/09/2024	30/09/2029

Garantía de RCE

Póliza No. NB-100073961

Amparos	Valor Asegurado
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$232.000.000
PATRONAL	$232.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$232.000.000

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONVENIO NO.	4077 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS	NIT:	901.733.509-0
INTEGRANTES	MARCELO CRIOLLO BERMEO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.940.711 de Tarqui en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS del municipio de ALTAMIRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-032422
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($188.426.533) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	($188.426.533)		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	30 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	30 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	184.799.261,00	$ 0	184.799.261,00
1275423			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 2.627.272,00	$ 0	$ 2.627.272,00
			TOTAL	$ 187.426.533	$ 0	$ 187.426.533

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONTRATO: Se reporta un avance para el convenio del 100%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 188.426.533
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 188.426.533
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
19/01/2024	1	PRÓRROGA No.1	APROBADA
29/04/2024	2	PRÓRROGA No.2	APROBADA
22/07/2024	3	PRÓRROGA No.3	APROBADA

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100293079 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.685.306,60	NB-100293079	25/10/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	$9.421.326,65	NB-100293079	25/10/2023	31/12/2026
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.527.959,90	NB-100293079	25/10/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100293079 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.685.306,60	NB-100293079	25/10/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$9.421.326,65	NB-100293079	25/10/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.527.959,90	NB-100293079	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100293079 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.685.306,60	NB-100293079	30/04/2024	01/06/2025
Estabilidad de la obra	$9.421.326,65	NB-100293079	30/04/2024	30/07/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.527.959,90	NB-100293079	30/07/2024	30/07/2029

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100293079 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$37.685.306,60	NB-100293079	30/04/2024	30/06/2025
Estabilidad de la obra	$9.421.326,65	NB-100293079	30/04/2024	30/08/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$56.527.959,90	NB-100293079	30/08/2024	30/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$232.000.000
PATRONAL	$232.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONVENIO NO.	3772 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO	NIT:	900.606.981-7	
INTEGRANTES	ROBINSON MOSQUERA PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.210.058 de Gigante Huila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-028857	
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($188.810.395,00)			
VALOR ADICIONES:	$ 0			
ADICIÓN 1:	$ 0			
VALOR ACTUAL:	$188.810.395,00			
ANTICIPO	$ 0			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023			

TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	30 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	30 DE AGOSTO DE 2024
PRÓRROGA 4:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$183.203.779,00	$ 0,00	$183.203.779,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$4.606.616,00	$ 0,00	$4.606.616,00
			TOTAL	$187.810.395,00	$ 0,00	$187.810.395,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: Se reporta un avance del 60%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$188.810.395,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$188.810.395,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 60%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
19/01/2024	1	PRÓRROGA No.1	APROBADA
26/04/2024	2	PRÓRROGA No.2	APROBADA
22/07/2024	3	PRÓRROGA No.3	APROBADA
30/08/2024	4	PRÓRROGA No.4	APROBADA

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	06/10/2023	1/10/2024
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	31/12/2023	31/12/2028
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	06/10/2023	31/12/2026

CONTROL DE GARANTÍAS
PREVISORA DE SEGUROS
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	31/10/2024	20/11/2024
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	20/01/2024	20/01/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	31/12/2026	20/01/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	20/11/2024	02/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	30/04/2024	30/04/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	20/01/2027	02/05/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	02/03/2025	01/06/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	30/07/2024	30/07/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	02/05/2027	01/08/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	01/06/2025	01/07/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	30/08/2024	30/08/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	01/08/2027	31/08/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3002982 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.762.079,00	3002982	01/07/2025	01/08/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.643.119,00	3002982	30/09/2024	30/09/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.440.520,00	3002982	31/08/2027	01/10/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado
AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$232.000.000
PATRONAL	$232.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONVENIO NO.	4749 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ	NIT	900.013.594-4.
INTEGRANTES	ELISEO SOTELO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.080.931.520 expedida en Timana en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-032217
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($189.546.485,00), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 189.546.485,00		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	30 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	30 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1334023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 185.824.393,00	$ 0,00	$ 185.824.393,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 2.722.092,00	$ 0,00	$ 2.722.092,00
			TOTAL	$188.546.485,00	$ 0,00	$188.546.485,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: se reporta un avance del 100%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$189.546.485,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$189.546.485,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
…	…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
19/01/2024	1	PRÓRROGA No.1	APROBADA
23/04/2024	2	PRÓRROGA No.2	APROBADA
22/07/2024	3	PRÓRROGA No.3	APROBADA

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3003003 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.909.297,00	3003003	30/11/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	$ 56.863.946,00	3003003	31/12/2023	31/12/2028
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	30/11/2023	31/12/2026

CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3003003 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.909.297,00	3003003	20/01/2024	20/11/2024
Estabilidad de la obra	$ 56.863.946,00	3003003	20/01/2024	20/01/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	20/01/2024	20/01/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	30/11/2023	31/12/2026

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3003003 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.909.297,00	3003003	30/01/2024	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.863.946,00	3003003	30/04/2024	30/04/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	30/01/2024	01/05/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3003003 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.909.297,00	3003003	01/03/2025	31/05/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.863.946,00	3003003	30/07/2024	30/07/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	01/05/2027	31/07/2027

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 3003003 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.909.297,00	3003003	31/05/2025	01/07/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.863.946,00	3003003	30/08/2024	30/08/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.477.325,00	3003003	31/07/2027	31/08/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$232.000.000
PATRONAL	$232.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4850 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. – CYCOV.	NIT:	900.856.332-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VHUI-03086
VALOR INICIAL:	$ 86.719.701,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 86.719.701,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
PRÓRROGA No.1:	30 DE ABRIL DE2021		
PRÓRRROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2024		

PRÓRRROGA No.3:	30 DE AGOSTO DE 2024
PRÓRRROGA No.4:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	28/12/2023
REINICIO SUSPENSIÓN No.1:	17/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	5 de Marzo de 2024
REINICIO SUSPENSIÓN No.2:	3 de Abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1344623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 86.719.701	$ 0	$ 86.719.701
SUMATORIA				$ 86.719.701	$ 0	$ 86.719.701

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No.7	$ 14.823.800,0	$2.816.522,00	$0,00	$ 17.640.322,0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor para el periodo, el contrato reporta un avance de:

Sinaí 61.5%
San Carlos 100%
Garrucho 60%
Oritoguaz 100%

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $86.719.701 100%

Total, inversión ejecutada: $82.602.301 95.25%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del convenio:

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 580-47-994000083129 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$8.671.970,10	No. 580-47-994000083129	05/12/2023	30/10/2024
Prestaciones sociales	$17.343.940,20	No. 580-47-994000083129	05/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$26.015.910,30	No. 580-47-994000083129	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A			

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

Se realiza prórroga para la vereda Sinaí y Vereda el Garrucho, ya que se presentan retrasos en obra por los siguientes motivos:

· Condiciones climáticas: Las intensas lluvias que se han presentado en la región durante los últimos meses han dificultado el acceso al sitio de obra y la realización de actividades de construcción esto ha disminuido el rendimiento de la mano de obra.

· Cambio de profesional en la junta de acción comunal Garrucho: A lo largo del periodo del convenio ha habido 3 ingenieros residentes de obra que ha afectado el desarrollo del convenio y ha ocasionado retrasos en las obras.

· En La junta de acción comunal vereda Sinaí, se realizó una fundida de concreto ciclópeo que por requerimiento técnico se tuvo que dejar fraguar como mínimo 7 días antes de iniciar a armar los gaviones con el fin de garantizar la calidad de la obra

OBSERVACIONES

Para JAC Sinaí se realiza acompañamiento por parte de la interventoría al armado de mallas y construcción de muro gavión, y se realiza tramite de solicitud de prorroga hasta el 30 de septiembre ya que se presentan retrasos en obra.

· Para JAC San Carlos se termina obra y se entrega plan de inversión social el cual fue aprobado por la interventoría, y se realiza desembolso para este.

· Para JAC Garrucho se realiza acompañamiento por parte de la interventoría al armado de mallas y construcción de muro gavión, y se realiza tramite de solicitud de prorroga hasta el 30 de septiembre ya que se presentan retrasos en obra.

· Para JAC Alto Oritoguaz se termina obra y se entrega plan de inversión social el cual fue aprobado por la representante legal de interventoría, y se realiza desembolso para este.

Cordialmente,

_____

WILDER ORLEY SALAZAR
Supervisor del contrato