| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4850-2023 |
| Periodo: | Octubre de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Wilder Orley Salazar- 21 de diciembre de 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Mantenimiento y mejoramiento vial Vereda San Carlos, en el municipio de Altamira, Vereda Alto Oritoguaz, en el municipio de Elías, Vereda El Garrucho, en el municipio de Gigante; y Vereda El Sinaí, en el municipio de Guadalupe departamento del Huila.

## 1. CONVENIO

### INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | 4851 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | Junta de acción comunal de la vereda Sinaí | NIT: | 900.006.888-5 |
| INTEGRANTES | JAVIER PENCUE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.262.757 expedida en El Águila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SINAI | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIANI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | No. de Oficio | 2023S-VBOG-032297 |
| VALOR INICIAL: | $ 188.465.667 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | $ 188.465.667 |
| ANTICIPO | $ 0 |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| SUSPENSIÓN: | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: | 17 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 20 DE ENERO DE 2024 |
| PRÓRROGA No.1: | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| PRÓRROGA No.2: | 30 DE JULIO DE 2024 |
| PRÓRROGA No.3: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| PRÓRROGA No.4: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1363923* | *2023* | *10* | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $ 185.409.762,00 | $ 0 | $ 185.409.762,00 |
| | | | C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 2.055.905,00 | $ 0 | 2.055.905,00 |
| | | | TOTAL | $ 187.465.667 | | $ 187.465.667 |

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| - | $ | $ | $ | $ |

AVANCE DEL CONVENIO: Se reporta un avance para el Convenio del 100 %.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

| ITEM | VALOR (MILLONES) |
|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 188.465.667 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 188.465.667 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 |

ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO |
|---|---|---|
| … | … | … |

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Mepi | PRÓRROGA No.1 | APROBADO |
| 23/04/2024 | Mepi | PRÓRROGA No.2 | APROBADO |
| 22/07/2024 | Mepi | PRÓRROGA No.3 | APROBADO |
| 27/08/2024 | Mepi | PRÓRROGA No.4 | APROBADO |

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/08/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100298782<br>Anexo No.0 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.693.134,20 | NB-100298782 | 06/12/2023 | 31/10/2024 |
| Estabilidad de la obra | $ 9.423.283,55 | NB-100298782 | 06/12/2023 | 31/12/2026 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.539.701,30 | NB-100298782 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100298782<br>Anexo No.1 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.693.134,20 | NB-100298782 | 06/12/2023 | 01/03/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 9.423.283,55 | NB-100298782 | 06/12/2023 | 30/04/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.539.701,30 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100298782<br>Anexo No.3 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.693.134,20 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/05/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 9.423.283,55 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/07/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.539.701,30 | NB-100298782 | 30/07/2024 | 30/07/2029 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100298782<br>Anexo No.4 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.693.134,20 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/06/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 9.423.283,55 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/08/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.539.701,30 | NB-100298782 | 30/08/2024 | 30/08/2029 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100298782 Anexo No.5 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.693.134,20 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/07/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 9.423.283,55 | NB-100298782 | 30/04/2024 | 30/09/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.539.701,30 | NB-100298782 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |

Garantía de RCE

Póliza No. NB-100073961

| Amparos | Valor Asegurado |
|---|---|
| AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $232.000.000 |
| PATRONAL | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $232.000.000 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $232.000.000 |

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | | | |

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | 4077 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS | NIT: | 901.733.509-0 |
| INTEGRANTES | MARCELO CRIOLLO BERMEO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.940.711 de Tarqui en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS del municipio de ALTAMIRA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | No. de Oficio | 2023S-VBOG-032422 |
| VALOR INICIAL: | CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($188.426.533) MONEDA CORRIENTE. | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0 | | |
| VALOR ACTUAL: | ($188.426.533) | | |
| ANTICIPO | $ 0 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 30 DE ABRIL DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30 DE JULIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 3: | 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |

## ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 184.799.261,00 | $ 0 | 184.799.261,00 |
| 1275423 | | | C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $ 2.627.272,00 | $ 0 | $ 2.627.272,00 |
| | | | TOTAL | $ 187.426.533 | $ 0 | $ 187.426.533 |

## ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| - | $ | $ | $ | $ |

AVANCE DEL CONTRATO: Se reporta un avance para el convenio del 100%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

| ITEM | VALOR (MILLONES) |
|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 188.426.533 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 188.426.533 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 |

ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1 | PRÓRROGA No.1 | APROBADA |
| 29/04/2024 | 2 | PRÓRROGA No.2 | APROBADA |
| 22/07/2024 | 3 | PRÓRROGA No.3 | APROBADA |

## ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100293079 Anexo No.0 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.685.306,60 | NB-100293079 | 25/10/2023 | 31/10/2024 |
| Estabilidad de la obra | $9.421.326,65 | NB-100293079 | 25/10/2023 | 31/12/2026 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.527.959,90 | NB-100293079 | 25/10/2023 | 31/12/2028 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100293079 Anexo No.1 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.685.306,60 | NB-100293079 | 25/10/2023 | 01/03/2025 |
| Estabilidad de la obra | $9.421.326,65 | NB-100293079 | 25/10/2023 | 30/04/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.527.959,90 | NB-100293079 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>NB-100293079<br>Anexo No.2 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.685.306,60 | NB-100293079 | 30/04/2024 | 01/06/2025 |
| Estabilidad de la obra | $9.421.326,65 | NB-100293079 | 30/04/2024 | 30/07/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.527.959,90 | NB-100293079 | 30/07/2024 | 30/07/2029 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>NB-100293079<br>Anexo No.3 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $37.685.306,60 | NB-100293079 | 30/04/2024 | 30/06/2025 |
| Estabilidad de la obra | $9.421.326,65 | NB-100293079 | 30/04/2024 | 30/08/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $56.527.959,90 | NB-100293079 | 30/08/2024 | 30/08/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado |
|---|---|
| AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $232.000.000 |
| PATRONAL | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $232.000.000 |

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | 3772 DE 2023 | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO | NIT: | 900.606.981-7 | |
| INTEGRANTES | ROBINSON MOSQUERA PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.210.058 de Gigante Huila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRUCHO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | No. de oficio | 2023S-VBOG-028857 | |
| VALOR INICIAL: | CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($188.810.395,00) | | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0 | | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0 | | | |
| VALOR ACTUAL: | $188.810.395,00 | | | |
| ANTICIPO | $ 0 | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0 | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 |
| PRÓRROGA 1: | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| PRÓRROGA 2: | 30 DE JULIO DE 2024 |
| PRÓRROGA 3: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| PRÓRROGA 4: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| PRÓRROGA 5: | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $183.203.779,00 | $ 0,00 | $183.203.779,00 |
| | | | C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $4.606.616,00 | $ 0,00 | $4.606.616,00 |
| | | | TOTAL | $187.810.395,00 | $ 0,00 | $187.810.395,00 |

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| - | $ | $ | $ | $ |

AVANCE DEL CONVENIO: Se reporta un avance del 100%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

| ITEM | VALOR (MILLONES) |
|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $188.810.395,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $188.810.395,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 |

ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1 | PRÓRROGA No.1 | APROBADA |
| 26/04/2024 | 2 | PRÓRROGA No.2 | APROBADA |
| 22/07/2024 | 3 | PRÓRROGA No.3 | APROBADA |
| 30/08/2024 | 4 | PRÓRROGA No.4 | APROBADA |
| 30/09/2024 | 5 | PRÓRROGA No.5 | APROBADA |

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>PREVISORA DE SEGUROS<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.0 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 06/10/2023 | 1/10/2024 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 06/10/2023 | 31/12/2026 |

CONTROL DE GARANTÍAS
PREVISORA DE SEGUROS
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.1 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 31/10/2024 | 20/11/2024 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 20/01/2024 | 20/01/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 31/12/2026 | 20/01/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.2 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 20/11/2024 | 02/03/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 20/01/2027 | 02/05/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.3 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 02/03/2025 | 01/06/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 30/07/2024 | 30/07/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 02/05/2027 | 01/08/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.4 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 01/06/2025 | 01/07/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 30/08/2024 | 30/08/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 01/08/2027 | 31/08/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.5 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 30/09/2024 | 30/09/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 31/08/2027 | 01/10/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3002982 Anexo No.6 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.762.079,00 | 3002982 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.643.119,00 | 3002982 | 30/10/2024 | 30/10/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.440.520,00 | 3002982 | 01/10/2027 | 01/11/2027 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado |
|---|---|
| AMPARO BASICO- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $232.000.000 |
| PATRONAL | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $232.000.000 |

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | 4749 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ | NIT | 900.013.594-4. |
| INTEGRANTES | ELISEO SOTELO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.080.931.520 expedida en Timana en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ORITOGUAZ DEL MUNCIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 27/12/2023 | No. de oficio | 2023S-VBOG-032217 |
| VALOR INICIAL: | CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($189.546.485,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 189.546.485,00 | | |
| ANTICIPO | $ 0 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 | | |
| PRÓRROGA 1: | 30 DE ABRIL DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30 DE JULIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 3: | 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |

## ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334023 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $ 185.824.393,00 | $ 0,00 | $ 185.824.393,00 |
| | | | C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $ 2.722.092,00 | $ 0,00 | $ 2.722.092,00 |
| | | | TOTAL | $188.546.485,00 | $ 0,00 | $188.546.485,00 |

## ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| - | $ | $ | $ | $ |

**AVANCE DEL CONVENIO:** se reporta un avance del 100%.

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

| ITEM | VALOR (MILLONES) |
|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $189.546.485,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $189.546.485,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 |

ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 0 |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | $ 0 |

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 100 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO |
|---|---|---|
| … | … | … |

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1 | PRÓRROGA No.1 | APROBADA |
| 23/04/2024 | 2 | PRÓRROGA No.2 | APROBADA |
| 22/07/2024 | 3 | PRÓRROGA No.3 | APROBADA |

## ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>PREVISORA DE SEGUROS<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3003003<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.909.297,00 | 3003003 | 30/11/2023 | 31/10/2024 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.863.946,00 | 3003003 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 30/11/2023 | 31/12/2026 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>PREVISORA DE SEGUROS<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3003003<br>Anexo No. 1 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.909.297,00 | 3003003 | 20/01/2024 | 20/11/2024 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.863.946,00 | 3003003 | 20/01/2024 | 20/01/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 20/01/2024 | 20/01/2027 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 30/11/2023 | 31/12/2026 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3003003 Anexo No. 2 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.909.297,00 | 3003003 | 30/01/2024 | 01/03/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.863.946,00 | 3003003 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 30/01/2024 | 01/05/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3003003 Anexo No. 3 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.909.297,00 | 3003003 | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.863.946,00 | 3003003 | 30/07/2024 | 30/07/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 01/05/2027 | 31/07/2027 |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 3003003 Anexo No. 4 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 37.909.297,00 | 3003003 | 31/05/2025 | 01/07/2025 |
| Estabilidad de la obra | $ 56.863.946,00 | 3003003 | 30/08/2024 | 30/08/2029 |
| Pago de Salarios Prestaciones Sociales | $ 9.477.325,00 | 3003003 | 31/07/2027 | 31/08/2027 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado |
|---|---|
| AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $232.000.000 |
| PATRONAL | $232.000.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $232.000.000 |

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 1.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 4850 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. – CYCOV. | NIT: | 900.856.332-9 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, ELIAS, GIGANTE Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VHUI-03086 |
| VALOR INICIAL: | $ 86.719.701,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0.00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0.00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 86.719.701,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| PRÓRROGA No.1: | 30 DE ABRIL DE2021 | | |
| PRÓRRROGA No.2: | 30 DE JULIO DE 2024 | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRRROGA No.3: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| PRÓRRROGA No.4: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| PRÓRRROGA No.5: | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: | 28/12/2023 |
| REINICIO SUSPENSIÓN No.1: | 17/01/2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: | 5 de Marzo de 2024 |
| REINICIO SUSPENSIÓN No.2: | 3 de Abril de 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | $ 86.719.701 | $ 0 | $ 86.719.701 |
| SUMATORIA | | | | $ 86.719.701 | $ 0 | $ 86.719.701 |

## 1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta final | $ 1.105.000,00 | $ 209.950,00 | $ 0 | $ 1.314.950,00 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor para el periodo, el contrato reporta un avance de:

Sinaí 100%
San Carlos 100%
Garrucho 100%
Oritoguaz 100%

## 1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $86.719.701 100%

Total, inversión ejecutada: $86.719.701 100%

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del convenio:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 580-47-994000083129<br>Anexo No.2 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $8.671.970,10 | No. 580-47-994000083129 | 05/12/2023 | 30/10/2024 |
| Prestaciones sociales | $17.343.940,20 | No. 580-47-994000083129 | 05/12/2023 | 30/04/2027 |
| Calidad del Servicio | $26.015.910,30 | No. 580-47-994000083129 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| …. | | | |

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

**WILDER ORLEY SALAZAR**
Supervisor del contrato