Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del primero (01) de febrero al veintiocho de febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	052 del 18 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Lorica – San Onofre, Código 9004.
2. Coveñas - Sabaneta, Código 90SC02.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 48,45 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1535 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1535 DE 2024		
CONTRATISTA:	Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo “COOTRAVIAT”	NIT:	800115482-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIASA CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES90SC02 Coveñas Sabaneta, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004COVEÑAS - TOLUPR30+0000 - PR35+0000 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	21/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-031277
VALOR INICIAL:	$576.063.235 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN NN:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$576.063.235 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA NN:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
417324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$186.705.150,00	$136.917.110,00	$49’788.040,00
TOTAL				$186.705.150,00	$136.917.110,00	$49’788.040,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 19,638,000	339.201,83	N.A.	19.977.201,83
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 14 de enero 2025, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$576.063.235,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 187.386.086,79	32,52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 187.386.086,79	32,52
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 187.386.086,79	32,52

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 32,52
Meta física ejecutada %: 32,52

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento** **NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$57.606.323,50	CRC-100018092	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$115.212.647,00	CRC-100018092	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	$172.818.970,50	CRC-100005607	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260’000.000,00	CRC-100005607	03/05/2024	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas	$260’000.000,00	CRC-100005607	03/05/2024	31/07/2026
Patronal	$260’000.000,00	CRC-100005607	03/05/2024	31/07/2026
Vehículos Propios y no Propios	$260’000.000,00	CRC-100005607	03/05/2024	31/07/2026

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1528 DE 2024

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1528 DE 2024			
CONTRATISTA:	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ	NIT:	9.093.686	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 - PR93+0683 LOTE 3.			
FECHA DE INICIO:	21/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-031275	
VALOR INICIAL:	$1.125.982.760,00 (INCLUIDO IVA)			
VALOR ADICIONES:	N.A.			
ADICIÓN 1:	N.A.			
ADICIÓN NN:	N.A.			
VALOR ACTUAL:	$1.125.982.760,00 (INCLUIDO IVA)			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.			
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.			
PRÓRROGA 1:	N.A.			
PRÓRROGA NN:	N.A.			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
414124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$364.973.000,00	$267.646.866.27	$ 97.326.133.73
TOTAL				$364.973.000,00	$267.646.866.27	$ 97.326.133.73

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 32.810.000,0	$ 6.233.900	N.A.	$ 39.043.900
Acta de Ajuste Xx No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 14 de enero de 2025, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1’125.982.760,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 366.267.955,26	32,52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 366.267.955,26	32,52
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 366.267.955,26	32,52

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 32,52
Meta física ejecutada %: 32,52

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento** **NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$112’598.276,00	CRC-100018086	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$225’196.552,00	CRC-100018086	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	$337’794.828,00	CRC-100018086	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260’000.000,00	CRC-100005603	03/05/2024	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas	$260’000.000,00	CRC-100005603	03/05/2024	31/07/2026
Patronal	$260’000.000,00	CRC-100005603	03/05/2024	31/07/2026
Vehículos Propies y no Propios	$260’000.000,00	CRC-100005603	03/05/2024	31/07/2026

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 1994 DE 2024

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1994 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE	NIT:	901.839.178 – 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S. AESA PROYECTOS S.A.S. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	28/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-042549
VALOR INICIAL:	$3.089.425.878,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$3.089.425.878,00 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		

PRÓRROGA N:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.072'445.374	$ 385.846.232,84	$ 686.599.141,16
TOTAL				$1.072'445.374	$ 385.846.232,84	$ 686.599.141,16

3.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 6v de fecha 14 de enero de 2025 para el período 01 al 31 de diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de 12.49 % y:

3.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 870.010.735,76 28.16%
Total inversión ejecutada: $ 870.010.735,76 28.16%

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

3.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$308,942,587.80	11-44-101227967	14/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$617,885,175.60	11-44-101227967	14/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$926,827,763.40	11-44-101227967	31/07/2026	31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
57606-CE-0118	06/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Robo de Defensas Metálicas PR 90+0980, ruta 9004.
57606-CE-0114	10/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Suscripción otrosí e inclusión de recursos
57606-CE-0119	19/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Autorización para trámite de Aprovechamiento Forestal ante la Corporación Autónoma Regional De Sucre (CAR-SUCRE).
57606-CE-0120	19/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Acta No.8 enero de 2025 Contrato 1994 de 2024
57606-CE-0121	24/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Entrega de Informe de AMV y área SST, periodo de enero de 2025.

57606-CE-0122	24/02/2025	TERRITORIAL SUCRE	Envío Informe Ornato y Embellecimiento enero de 2025

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y aprobación de Actas de Recibo Parcial de Obra N°09 para la Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo “COOTRAVIAT”. – y para la Empresa del ingeniero ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ, correspondientes al mes de enero de 2025.

- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría N°08 de la A.M.V. G-1, correspondiente al mes de enero de 2025.

- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la Dirección Territorial Sucre, continuar con la buena labor que vienen desempeñando, y a la A.M.V., se le solicita seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19
TP 13202090758BLV