Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4520 DE 2023
Periodo:	Abril de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	José Miguel Ortega Ortiz- Resolución No.0130-2023 del 01/12/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Mantenimiento y Mejoramiento vial Vereda La Esmeralda, Vereda San Marcos, Vereda La Reforma, Vereda Caloto, en los municipios de Nátaga y Paicol en el departamento de Huila.

1. CONVENIO

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4110 de 2023		
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal de la vereda la esmeralda	NIT:	813.005.705 -6
INTEGRANTES	RAFAEL RUIZ YARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.674.119 de Barranquilla en su calidad de presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	04/12/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-026033
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($189.622.861,00)		

VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	$ 0
VALOR ACTUAL:	($189.622.861,00)
ANTICIPO	$ 0
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275923	*2023*	*10*	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$187.652.699,00	$ 0,00	$187.652.699,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$970.162,00	$ 0,00	$970.162,00
			TOTAL	$ 188.622.861,00	$ 0,00	$ 188.622.861,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.4 para el periodo de Abril 2024, se reporta un avance para el Convenio 4110-2023 del 78%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$189.622.861
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$189.622.861
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 78 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.924.573,00	3002995	25/10/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	$ 56.886.859,00	3002995	31/12/2023	31/12/2028
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.481.144,00	3002995	25/10/2023	31/12/2026
CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO No.2 Modificación				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.924.573,00	3002995	31/10/2024	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 56.886.859,00	3002995	30/04/2024	30/04/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 9.481.144,00	3002995	31/12/2026	01/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIO NO.	3518-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL	NIT:	813.010.422-7
INTEGRANTES	LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.079.509.221 de Paicol en su calidad de presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-024974
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS ($189.457.015), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$189.457.015		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		

PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$185.758.940,00	$ 0,00	$185.758.940,00
1117123			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	2.698.075,00	$ 0,00	2.698.075,00
			TOTAL	188.457.015,00	$ 0,00	188.457.015,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONTRATO: Según el informe de interventoría No.4, para el periodo de Abril de 2024, se reporta un avance para el convenio 3518-2023, del 122 %.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 189.457.015
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 189.457.015
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 122%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287341	26/09/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287341	26/09/2023	31/12/2026
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287341	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS
SEGUROS MUNDIAL
ANEXO 1
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287341	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287341	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287341	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIO NO.	3750-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL	NIT:	900.359.930-1
INTEGRANTES	MARIA CRISTINA SARRIAS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.529.323 de Paicol Huila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-028490
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($189.579.984,00)		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1141923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	186.094.318,00	$ 0,00	186.094.318,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	$ 2.485.666,0	$ 0,00	2.485.666,0
			TOTAL	$188.579.984	$ 0,00	$188.579.984

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.4, para el periodo de Abril 2024, se reporta un avance para el Convenio 3750-2023 del 131%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$189.579.984
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$189.579.984
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 131 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
…	…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIO NO.	3385 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO	NIT	813.004.190-9
INTEGRANTES	YULIET FERNANDA TELLO PERDOMO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.107.056.314 expedida en Cali en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-025010
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($189.398.498) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 189.398.498		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO.

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121423	2023	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$ 186.458.175,00	$ 0,00	$ 186.458.175,00
			C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$ 1.940.323,00	$ 0,00	$ 1.940.323,00
			TOTAL	$188.398.498	$ 0,00	$188.398.498

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	$	$	$	$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.4, para el periodo de Abril 2024, se reporta un avance para el convenio 3385-2023 del 104%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$189.398.498
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$189.398.498
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0

ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
…	…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4520 DE 2023		
CONTRATISTA:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	NIT:	55.181.920
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VHUI-025344
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE $ 75.820.315,00, INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 75.820.315,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	3 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1295823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 75.820.315,0	$ 0	$ 75.820.315,0

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	VALOR FACTURADO
Acta No.1	$ 16.515.000,00	$ 16.515.000,00
Acta No.2	$ 18.102.000,00	$ 18.102.000,00
Acta No.3	$20.212.000,000	$20.212.000,000
Acta No.4	Trámite	Trámite

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 para el período de abril, el contrato de interventoría reporta un avance de 100%:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 100 %
Total inversión ejecutada: $75.811.000,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU-100011070 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.582.040,00	0	20/11/2023	31/12/2024
Prestaciones sociales	$15.164.000,00	0	20/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$22.746.120,00	0	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No.4				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU-100011070 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.582.040,00	4	17/01/2024	20/11/2024
Prestaciones sociales	$15.164.000,00	4	17/01/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$22.746.120,00	4	30/04/2024	30/04/2029

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No.2				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU-100010938 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.582.040,00	2	18/03/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	$15.164.000,00	2	18/03/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$22.746.120,00	2	30/04/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:18/03/2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A			

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.


3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
M.P 2520219149 CND
Supervisor del contrato