INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÌAS REGIONALES

"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre-Lote 7"



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD
Periodo: 1 al 31 de mayo de 2023

Carrera 53 C No. 134 – 29 – Torre 2 – Of.201, Bogotá, D.C.
E-mail : carlosangel52@yahoo.com.mx Cel.3212572608 – 3123219473

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 70678-LP-003-2022 **Contratista:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

Contrato de Interventoría No. 982 DE 2022 **Interventoría:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

Objeto Contrato de Obra:
Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Benito Abad departamento de Sucre del programa Colombia Rura-Nacional-Alcance: adelantar las actividades de mejoramiento en la vía Calle Nueva-Cuiva

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** may-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	26
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	55
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	57
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	60
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	72
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	75
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		78
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	79
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	81
	• Seguimiento Programa de Obra		83
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	84
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	88
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	92
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	96
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		97
5.1	Información general del contrato		97
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		98
5.3	Informes especialistas y profesionales		99
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		170
5.5	Informe matriz de riesgos.		172
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		177
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		179
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	180
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	182
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	186
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	188
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	190
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		193
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	196
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	199
7	**Conclusiones y recomendaciones**		202
8	**Anexos**		204
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		205
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		214
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		216
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		218

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma:

Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 70678-LP-003-2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Colombia Rural - Nacional

CONTRATISTA: AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO: 29/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2022
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2023
PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES
PLAZO PRORROGA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.874.195.878,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.874.195.878,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 1.149.678.351,44
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	800
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Culvert	UNIDAD	10

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Culvert	UNIDAD	3	3

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			2.855.105.898,60
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			19.089.980,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2.874.195.878,60

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 575.039.191,36		$ 575.039.191,36	$ 1.492.481.276,98
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 19.089.980,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 1.492.481.276,98

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.874.195.878,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.492.481.276,98
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 51,93%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 29

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Box culvert



Excavación para Box culvert

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: **CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1 INTRODUCCIÓN.

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primarias y terciarias, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Por lo anterior y en desarrollo del contrato 982 de 2022 suscrito con el INVIAS, EL CONSORCIO TERCIARIAS 196 tiene la obligación de ejercer la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7"** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan.

El contrato de interventoría nace con la adjudicación efectuada mediante resolución No.918 del 18 de marzo de 2022 como producto del concurso de méritos N°CMA-DTE-SEP-196-2021 de la Subdirecciòn de Vìas Regionales.

El contrato de obra cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA"**, fue adjudicado por el municipio de SAN BENITO ABAD - SUCRE mediante resolución No.256 del 26 de diciembre de 2022 a AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA. El contrato de obra bajo el número 70678-LP-003-2022 se encuentra enmarcado dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2011 -2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el MUNICIPIO DE SAN BENITO, en el departamento de Sucre.

El contrato de obra tiene fecha de inicio el 29 de diciembre de 2022, posteriormente fue suspendido el 31 de diciembre de 2022 y luego de superado los temas administrativos que dieron origen a la suspensión, fue reiniciado el 1 de marzo de 2023. Dado que el plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES, la fecha de vencimiento prevista es el 27 de julio de 2023.

La carretera a intervenir pertenece a la red vial rural del municipio de San Benito Abad – Sucre. La vía discurre por terreno plano con una calzada que opera bidireccionalmente, con un ancho promedio de 5.5 metros y con una capa de rodadura en afirmado, la cual presenta deficiencias tanto en su uniformidad como en los manejos de escorrentías superficiales.

Lo que se proyecta ejecutar bajo los alcances del contrato de obra es la intervención de la vía con actividades de mejoramiento, mediante la construcción de obras viales usando como elemento principal placa huella de 5.3 mts. de ancho y seis (6) obras de drenaje tipo box-coulvert de sección hidráulica 1.5x1.5 mts, y cuatro (4) obra de drenaje tipo box-coulvert de sección hidráulica 2.0x2.0 mts.

El presente informe de interventoría comprende el **periodo del 1 al 31 de mayo de 2023.**

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

La vía a intervenir forma parte de la red vial terciaria del territorio colombiano, la cual se encuentra geográficamente localizada en el **MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD**, ubicado al sur del departamento de Sucre, con límites con los municipios de, Sahagún, La Unión y Sincelejo.



Figura 2-1. Localización Municipio de San Benito, Departamento de Sucre

El Municipio de San Benito Abad se encuentra localizado sobre las coordenadas 8°55′38″N 75°01′35″O.

El tramo objeto de la intervención forma parte de la vía que conduce desde el sitio “Calle Nueva” hasta el sitio “Cuiva”.



Figura 2-2. Localización de tramo de la vía a intervenir en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO

Los municipios en la zona de influencia del proyecto son San Benito Abad, San Marcos, Majagual. Los beneficios consisten principalmente en facilitar el tránsito a los usuarios de la vía para el transporte y comercialización de los productos de la zona, mejorando la movilidad y prestación del

servicio de transporte de carga y pasajeros (niveles de servicio), disminuyendo los tiempos de viaje reduciendo los costos de operación y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo tiene una longitud de 4.700 metros los cuales discurren por terreno ondulado con una vía de sección promedio de 5,5 metros, donde se observan condiciones de terreno con material de afirmado y una superficie de rodadura áspera de difícil tránsito. A lo largo del trayecto se encuentran baches y depresiones que se originan en la pérdida del material en épocas de lluvias, lo que hace la vía pantanosa y resbaladiza.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de placa huella de 800 metros de longitud y seis (6) obras de drenaje tipo box-coulvert de sección hidráulica 1.5x1.5 mts. Y cuatro (4) obra de drenaje tipo box-coulvert de sección hidráulica 2.0x2.0 mts

3.0 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA C.C. No. 72.195.119
Contrato No.	70678-LP-003-2022
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA
Valor del Contrato	$2.874.195.878,60 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE).
Anticipo	$ 1.149.678.351,44 (40%)
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	29 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de reinicio No 1	1 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminación inicial	27 DE JULIO DE 2023
Supervisor del contrato, entidad municipal (secretario de planeación)	JHON SANCHEZ DIAZ
Entidad contratante	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE

Tabla 3.1 Información general del contrato

La sede del contratista está ubicada en la ciudad de San Marcos Cra 50 #76-106, apartamento 2, con los siguientes contactos 3028538851, e -mail: aureliomonterrosaviloria@gmail.com.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- **ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT**

  Una vez realizado el terraplén se comenzó la construcción de los Box Coulvert de los cuales tres se encuentran terminados distribuidos de la siguiente manera: en la abscisa K0+670 un Box Coulvert de 1.5x1.5, en la abscisa K0+730 un Box Coulvert de 2.0x2.0 y en la abscisa K0+840 un Box Coulvert de 2.0x2.0. Y se encuentra adelantada la construcción de otros tres Box Coulvert en las siguientes abscisas: en la abscisa K0+400 un Box Coulvert de 2.0x2.0, en la abscisa K0+490 un Box Coulvert de 1.5x1.5, y en la abscisa K0+590 un Box Coulvert de 1.5x1.5.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Según modificaciones de cantidades realizadas se cambian la resistencia del concreto de 21MPA a 28MPA. A la fecha se encuentra realizado 50,3% de avance ejecutado.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contratista de obra en coordinación con la interventoría llevó a cabo actividades relacionadas con el ajuste a los estudios y diseños.

3.4.1. ESTADO DE AVANCE:

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene un avance general ejecutado del 51.93% el cual representa un valor de $ 1.492.481.276,98 contra un avance programado del 52.95% correspondiente al $ 1.521.803.586 presentando una desviación del -1.02%

3.4.2. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA:

- Conminar al contratista a realizar cumpliendo con el factor de calidad a realizar las obras, estudios y diseños dentro del alcance del objeto contractual.

- Realizar reuniones y comités de obra semanales y cuando sea necesario para el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista con el fin de que se realice el objeto contractual en el plazo establecido.

- Comunicados de manera oportuna para conminar al contratista de obra a la ejecución de las actividades programadas en cada periodo del tiempo de ejecución del trabajo.

- Revisiones del equipo del especialista los entregables de los estudios y diseños que presenta el contratista de obra.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: 11 del 28/04/23 al 04/05/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **0,800 kilòmetros**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcciòn de 0,800 kilòmetros de placa-huella, con ancho de 5.30 metros y 10 box culvert, 6 de 1.5x1.5 y 4 de 2x2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		
INTEGRANTES:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		
CONTRATO No.	70678-LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 2.874.195.878,60
FECHA DE INICIO:	29/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.874.195.878,60
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO TERCIARIAS 196		
INTEGRANTES:	GARPER INGENIERÌA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÀNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%)		
CONTRATO No.	982 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.993.075.148,00
FECHA DE INICIO:	22 AGO 2022	VALOR ADICIONES:	$ 167.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 07 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.160.075.148,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 07 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.874.195.879			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.000.000	$ 1.550.000.000	$ 1.398.075.148	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 183.393.946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283.606.054			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.874.195.878,60	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.120.503.591,00	38,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.113.803.201,60	38,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.700.389,40)	-0,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.089.980,00	0,66%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.120.503.591,00	38,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.113.803.201,60	38,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.700.389,40)	-0,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137.462.355,98	4,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 196.361.115,98	6,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista se encuentra tramitando pago de anticipo según forma de pago establecida en minuta de contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 430.440.999,00	13,6212%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 430.440.999,00	13,6212%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.163.200,00	0,4798%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.163.200,00	0,4798%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.149.678.351,44
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 38,98%
Meta Física Ejecutada % 38,75%
Avance o Atraso Físico % 0,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022-2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
I. EXPLANACIONES	Gl	1	$ 122.672.924,40		Prog	$ 109.233.129,00	$ 109.233.129,00	89,0%
					Ejec	$ 109.424.248,56	$ 109.424.248,56	89,2%
II. ESTRUCTURAS DE DREN	Gl	1	$ 313.331.588,40		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
III. ESTRUCTURAS DE DRE	Gl	1	$ 193.775.807,30		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
IV. PLACA HUELLA	Gl	1	$ 1.094.921.546,00		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
* V. TRANSPORTE	Gl	1	$ 1.104.584.050,50		Prog	$ 981.852.489,00	$ 981.852.489,00	88,9%
					Ejec	$ 985.288.973,04	$ 985.288.973,04	89,2%
* OBRAS DE COMPENSACIÓ	Gl	1	$ 25.819.982,00		Prog	$ 10.327.993,00	$ 10.327.993,00	40,0%
					Ejec		$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑ	Gl	1	$ 19.089.980,00		Prog	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%
					Ejec	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
RETROEXCABADORA	1	1
MINICARGADOR	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CALLE NUEVA - CUIVA K0+000 - K0+800
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Tolú viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATASITA PRESENTA EL PAGA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: CERO
FICHAS PREDIALES APROBADAS: CERO
AVALÚOS APROBADOS: CERO
PREDIOS ADQUIRIDOS: CERO

OBSERVACIONES: NO SE ADQUIRIERON PREDIOS PARA ESTE CONTRATO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realiza gestion administraiva y revision de documentacion
2. Se termina con drenaje de aguas en puntos criticos de la via para permitir la movilizacion de maquinaria y suministro de materiales
3. Se continua explanaciones en tramos de vias según carteras y diseños presentados
4. Se realizas suministro y colocacion de material de terraplen

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuará con gestion documental
2. Se continuara con activiades de movimiento de tierra como excavaciones y terraplenes
3. Se iniciará la construcción de los box culvert tipo 1.5x1.5 y 2x2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	
%	38,98%
EJECUTADO	
%	38,752%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FISURACIÓN DE ACERO K0+720



FISURACIÓN DE ACERO K0+720



FISURACIÓN DE ACERO K0+720



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE CONTINUA CON LA LOCALIZACION Y REPLANTEO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
CON LA TOPOGRAFÍA DE PARTE DE INTERVENTORÍA SE REVISARÁ LOS NIVELES
SE REVISA LOS PUNTOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS BOX CULVERT

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**

Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: 12 del 05/05/23 al 11/05/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **0,800 kilòmetros**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcciòn de 0,800 kilòmetros de placa-huella, con ancho de 5.30 metros y 10 box culvert, 6 de 1.5x1.5 y 4 de 2x2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
INTEGRANTES: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
CONTRATO No. 70678-LP-003-2022
FECHA DE INICIO: 29/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29/05/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2023

VALOR INICIAL: $ 2.874.195.878,60
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2.874.195.878,60
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196
INTEGRANTES: GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÀNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%)
CONTRATO No. 982 DEL 2022
FECHA DE INICIO: 22 AGO 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 07 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 07 2024

VALOR INICIAL: $ 2.993.075.148,00
VALOR ADICIONES: $ 167.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 3.160.075.148,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.874.195.879			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.000.000	$ 1.550.000.000	$ 1.398.075.148	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 183.393.946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283.606.054			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.874.195.878,60	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.265.878.262,00	44,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.246.346.954,90	43,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (19.531.307,10)	-0,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.089.980,00	0,66%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.265.878.262,00	44,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.246.346.954,90	43,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.531.307,10)	-0,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137.462.355,98	4,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 132.543.753,30	4,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista se encuentra tramitando pago de anticipo según forma de pago establecida en minuta de contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 568.697.928,50	17,9963%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 568.697.928,50	17,9963%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.149.678.351,44
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 44,04%
Meta Física Ejecutada % 43,36%
Avance o Atraso Físico % -0,68%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022-2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
I. EXPLANACIONES	Gl	1	$ 122.672.924,40		Prog	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
					Ejec	$ 122.672.924,40	$ 122.672.924,40	100,0%
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	Gl	1	$ 313.331.588,40		Prog	$ 4.521.323,00	$ 4.521.323,00	1,4%
					Ejec		$ -	
III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	Gl	1	$ 193.775.807,30		Prog	$ 3.390.992,00	$ 3.390.992,00	1,7%
					Ejec		$ -	
IV. PLACA HUELLA	Gl	1	$ 1.094.921.546,00		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
* V. TRANSPORTE	Gl	1	$ 1.104.584.050,50		Prog	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
					Ejec	$ 1.104.584.050,50	$ 1.104.584.050,50	100,0%
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Gl	1	$ 25.819.982,00		Prog	$ 11.618.992,00	$ 11.618.992,00	45,0%
					Ejec		$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN,	Gl	1	$ 19.089.980,00		Prog	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%
					Ejec	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
RETROEXCABADORA	1	1
MINICARGADOR	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CALLE NUEVA - CUIVA K0+000 - K0+800
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Tolú viejo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATASITA PRESENTA EL PAGA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE ADQUIRIERON PREDIOS PARA ESTE CONTRATO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realiza excavacion para box culvert en las abscisas k0+670,k0+730 y k0+840
2. Se realiza armado de acero para box culvert
3. Se realiza fundida de concreto para muros y placas en los box culvert

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuará con gestion documental
2. Se continuara con activiades de movimiento de tierra como excavaciones y terraplenes
3. Se continuará la construcción de los box culvert tipo 1.5x1.5 y 2x2 en la abscisa k0+670,k0+730 y k0+840

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	
%	44,04%
EJECUTADO	
%	43,363%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

BOX CULVERT 2X2 K0+840



BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+670



EXCAVACION BOX CULVERT 2X2 K0+730



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE LE EXIGE AL CONTRATISTA VIBRADOR DE CONCRETO PARA LA FUNDIDA EN LOS BOX CULVERT JUNTO AL CONTRATISTA SE DAN LOS ULTIMOS AJUSTES EN LA UBICACION DE LOS BOX CULVERT SE LE REINTERA AL CONTRATISTA LA BITÁCORA DE OBRA	FIRMA NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA** Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 13 del 12/05/23 al 18/05/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **0,800 kilómetros**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcciòn de 0,800 kilòmetros de placa-huella, con ancho de 5.30 metros y 10 box culvert, 6 de 1.5x1.5 y 4 de 2x2

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		INTERVENTOR:	CONSORCIO TERCIARIAS 196	
INTEGRANTES:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		INTEGRANTES:	GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÀNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%)	
CONTRATO No.	70678-LP-003-2022	VALOR INICIAL: $ 2.874.195.878,60	CONTRATO No.	982 DEL 2022	VALOR INICIAL: $ 2.993.075.148,00
FECHA DE INICIO:	29/12/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22 AGO 2022	VALOR ADICIONES: $ 167.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/05/2023	VALOR ACUMULADO: $ 2.874.195.878,60	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 07 2024	VALOR ACUMULADO: $ 3.160.075.148,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 07 2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.874.195.879			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.000.000	$ 1.550.000.000	$ 1.398.075.148	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 183.393.946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283.606.054			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.874.195.878,60	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.278.602.464,00	44,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.258.591.752,51	43,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.010.711,49)	-0,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.089.980,00	0,66%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.278.602.464,00	44,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.258.591.752,51	43,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.010.711,49)	-0,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 141.304.670,65	4,92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.559.493,65	0,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista se encuentra tramitando pago de anticipo según forma de pago establecida en minuta de contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 598.454.759,00	18,9380%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 598.454.759,00	18,9380%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.149.678.351,44
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 44,49%
Meta Física Ejecutada % 43,79%
Avance o Atraso Físico % -0,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022-2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
I. EXPLANACIONES	GI	1	$ 122.672.924,40		Prog	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
					Ejec	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	GI	1	$ 313.331.588,40		Prog	$ 10.879.631,00	$ 10.879.631,00	3,5%
					Ejec	$ 7.206.626,53	$ 7.206.626,53	2,3%
III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	GI	1	$ 193.775.807,30		Prog	$ 8.465.887,00	$ 8.465.887,00	4,4%
					Ejec	$ 5.038.170,98	$ 5.038.170,98	2,6%
IV. PLACA HUELLA	GI	1	$ 1.094.921.546,00		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
* V. TRANSPORTE	GI	1	$ 1.104.584.050,50		Prog	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
					Ejec	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	GI	1	$ 25.819.982,00		Prog	$ 12.909.991,00	$ 12.909.991,00	50,0%
					Ejec		$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN,	GI	1	$ 19.089.980,00		Prog	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%
					Ejec	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
RETROEXCABADORA	1	1
MINICARGADOR	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CALLE NUEVA - CUIVA K0+000 - K0+800
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Tolú viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL CONTRATASITA PRESENTA EL PAGA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE ADQUIRIERON PREDIOS PARA ESTE CONTRATO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realiza excavacion para box culvert en las abscisas k0+730
2. Se realiza box culvert 2x2(K0+840), 1.5x1.5(K0+670)
3. Se realiza fundida de concreto para muros y placas en los box culvert
4. Se realiza excavación y solado para box culvert 2x2(K0+730)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuará con gestion documental
2. Se continuará la construcción de los box culvert tipo 1.5x1.5 y 2x2 en la abscisa k0+730, K0+580

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	
%	44,49%
EJECUTADO	
%	43,789%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+670



BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+670



BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+670



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TOMAR CORRECIONES EN FORMALETAS Y AL MOMENTO DE FUNDIR PARA MEJORAR ACABADOS
SE LE EXIGE AL CONTRATISTA LAS MUESTRAS DEL CONCRETO USADO EN LOS BOX CULVERT
SE LE REINTERA AL CONTRATISTA LLEVAR AL DÍA LA BITÁCORA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**

Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/05/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 14 del 19/05/23 al 25/05/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **0,800 kilòmetros**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcciòn de 0,800 kilòmetros de placa-huella, con ancho de 5.30 metros y 10 box culvert, 6 de 1.5x1.5 y 4 de 2x2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
INTEGRANTES: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
CONTRATO No. 70678-LP-003-2022 — VALOR INICIAL: $ 2.874.195.878,60
FECHA DE INICIO: 29/12/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29/05/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.874.195.878,60
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2023 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196
INTEGRANTES: GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÁNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%)
CONTRATO No. 982 DEL 2022 — VALOR INICIAL: $ 2.993.075.148,00
FECHA DE INICIO: 22 AGO 2022 — VALOR ADICIONES: $ 167.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 07 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.160.075.148,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 07 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.874.195.879			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.000.000	$ 1.550.000.000	$ 1.398.075.148	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 183.393.946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283.606.054			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.874.195.878,60	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.377.597.478,10	47,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.457.671.587,84	50,72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 80.074.109,74	2,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.089.980,00	0,66%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.377.597.478,10	47,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.457.671.587,84	50,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 80.074.109,74	2,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.724.202,84	0,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 199.079.835,33	6,93%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista se encuentra tramitando pago de anticipo según forma de pago establecida en minuta de contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 628.211.589,50	19,8796%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 628.211.589,50	19,8796%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.149.678.351,44
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47,93%
Meta Física Ejecutada % 50,72%
Avance o Atraso Físico % 2,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022-2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
I. EXPLANACIONES	Gl	1	$ 122.672.924,40		Prog	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
					Ejec	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	Gl	1	$ 313.331.588,40		Prog	$ 64.895.493,00	$ 64.895.493,00	20,7%
					Ejec	$ 157.498.019,70	$ 157.498.019,70	50,3%
III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	Gl	1	$ 193.775.807,30		Prog	$ 52.154.040,00	$ 52.154.040,00	26,9%
					Ejec	$ 53.826.613,14	$ 53.826.613,14	27,8%
IV. PLACA HUELLA	Gl	1	$ 1.094.921.546,00		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
* V. TRANSPORTE	Gl	1	$ 1.104.584.050,50		Prog	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
					Ejec	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Gl	1	$ 25.819.982,00		Prog	$ 14.200.990,10	$ 14.200.990,10	55,0%
					Ejec		$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN,	Gl	1	$ 19.089.980,00		Prog	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%
					Ejec	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
RETROEXCABADORA	1	1
MINICARGADOR	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CALLE NUEVA - CUIVA K0+000 - K0+800
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Tolu Viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO EN REVISIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: Cero
FICHAS PREDIALES APROBADAS: Cero
AVALÚOS APROBADOS: Cero
PREDIOS ADQUIRIDOS: Cero

OBSERVACIONES: NO SE ADQUIRIERON PREDIOS PARA ESTE CONTRATO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realiza excavacion para box culvert en las abscisas k0+580, k0+490 y k0+400
2. Se realiza box culvert 2x2(K0+730)placa superior
3. Se realiza fundida de concreto para muros y placas en los box culvert
4. Se realiza excavación y solado para box culvert 1.5x1.5(K0+580)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuará con gestion documental
2. Se continuará la construcción de los box culvert tipo 1.5x1.5 y 2x2 en la abscisa k0+490,k0+400, K0+580
3. Se adelantará la bitácora

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	
%	47,93%
EJECUTADO	
%	50,716%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+670



BOX CULVERT 2X2 K0+730



BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+580



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TOMAR CORRECIONES EN FORMALETAS Y AÑADIRLE GRADO DE ABERTURA A LAS ALETAS DE LOS BOX CULVERT
SE LE EXIGE AL CONTRATISTA LAS MUESTRAS DEL CONCRETO USADO EN LOS BOX CULVERT
SE LE REINTERA AL CONTRATISTA LLEVAR AL DÍA LA BITÁCORA
SE LE HACE UN LLAMADO DE ATECIÓN AL CONTRATISTA POR LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**

Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 15 del 26/05/23 al 01/06/23 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **0,800 kilòmetros**

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcciòn de 0,900 kilòmetros de placa-huella, con ancho de 5.30 metros.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		
INTEGRANTES:	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		
CONTRATO No.	70678-LP-003-2022	VALOR INICIAL:	$ 2.874.195.878,60
FECHA DE INICIO:	29/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.874.195.878,60
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/07/2023	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO TERCIARIAS 196		
INTEGRANTES:	GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÁNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%)		
CONTRATO No.	982 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.993.075.148,00
FECHA DE INICIO:	22 AGO 2022	VALOR ADICIONES:	$ 167.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 07 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.160.075.148,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 07 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.874.195.879			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.000.000	$ 1.550.000.000	$ 1.398.075.148	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 183.393.946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 283.606.054			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.874.195.878,60	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.521.803.586,00	52,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.492.481.276,98	51,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.322.309,02)	-1,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.089.980,00	0,66%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.521.803.586,00	52,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.492.481.276,98	51,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (29.322.309,02)	-1,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 97.704.014,80	3,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.809.689,14	1,21%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista se encuentra tramitando pago de anticipo según forma de pago establecida en minuta de contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 657.968.420,00	20,8213%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 657.968.420,00	20,8213%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.756.830,50	0,9416%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.149.678.351,44
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,95%
Meta Física Ejecutada % 51,93%
Avance o Atraso Físico % 1,02%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022-2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
I. EXPLANACIONES	GI	1	$ 122.672.924,40		Prog	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
					Ejec	$ 122.672.924,00	$ 122.672.924,00	100,0%
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	GI	1	$ 313.331.588,40		Prog	$ 154.453.301,00	$ 154.453.301,00	49,3%
					Ejec	$ 157.498.019,70	$ 157.498.019,70	50,3%
III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CUL	GI	1	$ 193.775.807,30		Prog	$ 105.511.341,00	$ 105.511.341,00	54,5%
					Ejec	$ 88.636.302,28	$ 88.636.302,28	45,7%
IV. PLACA HUELLA	GI	1	$ 1.094.921.546,00		Prog		$ -	
					Ejec		$ -	
* V. TRANSPORTE	GI	1	$ 1.104.584.050,50		Prog	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
					Ejec	$ 1.104.584.051,00	$ 1.104.584.051,00	100,0%
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	GI	1	$ 25.819.982,00		Prog	$ 15.491.989,00	$ 15.491.989,00	60,0%
					Ejec		$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN,	GI	1	$ 19.089.980,00		Prog	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%
					Ejec	$ 19.089.980,00	$ 19.089.980,00	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
RETROEXCABADORA	1	1
MINICARGADOR	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CALLE NUEVA - CUIVA K0+000 - K0+800
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Tolu Viejo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO EN REVISIÓN

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: CERO
FICHAS PREDIALES APROBADAS: CERO
AVALÚOS APROBADOS: CERO
PREDIOS ADQUIRIDOS: CERO

OBSERVACIONES: NO SE ADQUIRIERON PREDIOS PARA ESTE CONTRATO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se realiza box culvert 1.5x1.5(K0+580)placa superior y guardarueda
2. Se realiza fundida de concreto para placa inferior en el box culvert 1,5x1,5 K0+490
3. Remoción de barro y material que se encuentra en obra consecuencia de las fuertes lluvias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuará con gestion documental
2. Se continuará la construcción de los box culvert tipo 1.5x1.5 y 2x2 en la abscisa k0+490,k0+400
3. Se adelantará la bitácora
4. Se realizará excavacion para box culvert en la abscisa K0+280,K0+160,K0+120,K0+070

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	
%	52,95%
EJECUTADO	
%	51,927%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+580



BOX CULVERT 2X2 K0+730



BOX CULVERT 1.5X1.5 K0+580



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE LE EXIGE AL CONTRATISTA LAS MUESTRAS DEL CONCRETO USADO EN LOS BOX CULVERT
SE LE PIDE AL CONTRATISTA LLEVAR AL DÍA LA BITÁCORA
SE LE HACE UN LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**

Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Benito Abad departamento de Sucre del programa Colombia-Rual-Nacional

CONTRATO No. 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	DEERE 670B	100-C	OBRA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE AGUA	HINO 2018	6 M3	OBRA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CAT-CS56	CS-423E -7 TON.	OBRA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA	CAT-416	226M3	OBRA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINICARGADOR	CAT	0,39M3	OBRA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES AVILEZ CARRASCAL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0810370533544 COR

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO CALDERA BETÍN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-316662 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-6

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 982 DEL 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MACEA VEGA FREDY JOSE	15047250	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 580.000,00	$ 40.400	V	EPS-S MUTUAL - MOV	8619119441	$ 23.200	PORVENIR	8619119441	$ 92.800	$ 16.300	$ -	$ -	
2	MANJARRES ARRIETA JOSE ALBERTO	1193586605	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 734.667,00	$ 51.200	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8619119441	$ 29.400	COLPENSIONES	8619119441	$ 117.600	$ 29.400	$ -	$ -	
3	ALEMAN LAMBRAÑO JUAN CARLOS	10883303	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 889.334,00	$ 61.900	V	COOSALUD	8619119441	$ 35.600	PORVENIR	8619119441	$ 142.300	$ 25.000	$ -	$ -	
4	MARTINEZ OROZCO FERNAN EDUARDO	1100693256	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 773.334,00	$ 53.900	V	COOSALUD	8619119441	$ 31.000	COLPENSIONES	8619119441	$ 123.800	$ 31.000	$ -	$ -	
5	MEDINA CHAVEZ OSCAR DAVID	1104428767	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	EPS-S MUTUAL -MOV	8619119441	$ 46.400	SINAFP	8619119441	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
6	ARCIA VIDEZ JORGE DAVID	1104413066	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	EPS-S COOSALUD	8619119441	$ 46.400	PROTECCION	8619119441	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
7	ARRIETA PULIDO HUMBERTO MANUEL	11041471	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	EPS-S MUTUAL -MOV	8619119441	$ 46.400	COLPENSIONES	8619119441	$ 185.600	$ 32.500	$ -	$ -	
8	FLOREZ ESPITIA CARLOS ARTURO	79785662	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x																									Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 193.334,00	$ 13.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8619119441	$ 7.800	PORVENIR	8619119441	$ 31.000	$ 7.800	$ -	$ -	
9	MEDINA DELGADO EDUIN JOSE	1104413267	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8619119441	$ 46.400	PORVENIR	8619119441	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
10	BALDOVINO PEREZ EDUARDO RAFAEL	9138290	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	EPS-S COOSALUD	8619119441	$ 46.400	PORVENIR	8619119441	$ 185.600	$ 32.500	$ -	$ -	
11	MEJIA HERRERA EVER LUIS	1005675906	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 541.334,00	$ 37.700	V	COOSALUD	8619119441	$ 21.700	PORVENIR	8619119441	$ 86.700	$ 21.700	$ -	$ -	
12	MEJIA LIDUEÑA ABATUEL	1005570915	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 580.000,00	$ 40.400	V	CAJACOPI	8619119441	$ 23.200	PORVENIR	8619119441	$ 92.800	$ 16.300	$ -	$ -	
13	BELTRAN GARAVITO IVAN DARIO	1104425788	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	SANITAS	8619119441	$ 46.400	PROTECCION	8619119441	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
14	MEJIA MONTALVO PEDRO JULIO	72053987	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	COOSALUD	8619119441	$ 46.400	PORVENIR	8619119441	$ 185.600	$ 32.500	$ -	$ -	
15	COCHERO CORTEZ JOSE ALFREDO	1005675827	Obrero	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 580.000,00	$ 40.400	V	NUEVA E.P.S. S.A.	8619119441	$ 23.200	PORVENIR	8619119441	$ 92.800	$ 16.300	$ -	$ -	
16	FORTICH DIAZ MARLON JOSE	1104428310	Topógrafo	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 80.800	V	EPS-S MUTUAL - MOV	8619119441	$ 46.400	PORVENIR	8619119441	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
17	MONTERROSA VILORIA AURELIO JOSE	72195119	Director de obra	$ 1.160.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Aurelio José Monterrosa Viloria	$ 1.160.000,00	$ 28.300	V	SANITAS	8625043016	$ 145.000	COLFONDOS	8625043016	$ 185.600				
																																			$15.312.003,00	$ 1.014.100											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha junio 2 de 2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Banagrario

ASOPAGOS s.a. ANTES OPERADOR ASOCAJAS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8625042991
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8619119441
Fecha Pago Planilla: 2023-06-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	72195119	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 10 19 10	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SAN MARCOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	ESKPE.COM@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3028538851
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	72195119	PRIMER APELLIDO	MONTERROSA	SEGUNDO APELLIDO	VILORIA
PRIMER NOMBRE	AURELIO	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 05	Año: 2023	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
75		$49.307.750		8625042991

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10883303	01	No	No	No	70	708	5454564	Integral	ALEMAN LAMBRAÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-1104413066	01	No	No	No	70	708	4787878	Fijo	ARCIA VIDEZ JORGE DAVID	$1.160.000
CC-1100626000	01	No	No	No	70	708	5446554	Fijo	ARIAS MARQUEZ LEDER JOSE	$1.160.000
CC-11041471	01	No	No	No	70	708	8541458	Integral	ARRIETA PULIDO HUMBERTO MANUEL	$1.160.000
CC-10881370	01	No	No	No	70	708	5546545	Fijo	ARRIETA RODRIGUEZ BLADIMIR ANTONIO	$1.160.000
CC-1193436209	01	No	No	No	70	708	6585454	Integral	BALDOVINO JORGE JACOB JOSE	$1.160.000
CC-9138290	01	No	No	No	70	708	4878894	Integral	BALDOVINO PEREZ EDUARDO RAFAEL	$1.160.000
CC-1101546555	01	No	No	No	70	708	6565465	Variable	BARRERA QUINTERO JEYSON	$1.160.000
CC-1104425788	01	No	No	No	70	708	6656545	Variable	BELTRAN GARAVITO IVAN DARIO	$1.160.000
CC-1104413363	01	No	No	No	70	708	6556456	Integral	CALDERA CORPO ANDRES CAMILO	$1.160.000
CC-1069472710	01	No	No	No	70	708	5456656	Integral	CAMPO MONTIEL HECTOR DE JESUS	$1.160.000
CC-74270627	01	No	No	No	70	708	4545455	Integral	CASTILLO BALLESTEROS ALVARO FERNEY	$1.160.000
CC-6616479	01	3	No	No	70	708	5645646	Integral	CASTRO ALVAREZ RAFAEL EMIRO	$1.160.000
CC-1005675827	01	No	No	No	70	708	6545454	Integral	COCHERO CORTEZ JOSE ALFREDO	$1.160.000
CC-3838668	01	No	No	No	70	708	6565546	Variable	COGOLLO GOMEZ JIMIS MIGUEL	$1.160.000
CC-1104405487	01	No	No	No	70	708	5455455	Fijo	CUADRADO DE AVILA CARLOS FARID	$1.160.000
CC-1100081821	01	No	No	No	70	708	6454545	Integral	DE LA OSSA TEJADA KEINER ANDRES	$1.160.000
CC-1104414242	01	No	No	No	70	708	5898989	Fijo	DELGADO CAUSIL GABRIEL ANTONIO	$1.160.000
CC-1104432459	01	No	No	No	70	708	5454444	Integral	DELGADO SAJAYO YANCARLOS	$1.160.000
CC-1122403595	01	No	No	No	70	708	6445656	Integral	DIAZ GONZALEZ EVER ARMANDO	$1.160.000
CC-79785662	01	No	No	No	70	708	5485454	Variable	FLOREZ ESPITIA CARLOS ARTURO	$1.160.000
CC-1104428310	01	No	No	No	70	708	4534567	Variable	FORTICH DIAZ MARLON JOSE	$1.160.000
CC-1104414244	01	No	No	No	70	708	5956556	Fijo	GALVAN VERGARA JOSE GABRIEL	$1.160.000
CC-1103125772	01	No	No	No	70	708	5454555	Variable	GARAY MORA HENRY FERNAN	$1.160.000
CC-1100010679	01	No	No	No	70	708	5565644	Integral	GARCIA DIAZ FRAY MANUEL	$1.160.000
CC-1102806769	01	No	No	No	70	708	6854545	Variable	GARCIA FONSECA RAFAEL ALBERTO	$1.160.000
CC-1100542021	01	No	No	No	70	708	5456454	Integral	HERNANDEZ BAQUERO JESUS DAVID	$1.160.000
CC-92509205	01	No	No	No	70	708	5656445	Variable	HURTADO BERRIO YONYS RAFAEL	$1.160.000
CC-1100082174	01	No	No	No	70	708	5646454	Variable	JARABA PALENCIA OMAR ENRIQUE	$1.160.000
CC-1104415147	01	No	No	No	70	708	6444545	Integral	JARAVA ARCIA LEONARDO FABIO	$1.160.000
CC-1102883432	01	No	No	No	70	708	6585445	Integral	JULIO MERCADO DABER LUIS	$1.160.000
CC-15048903	01	3	No	No	70	708	5445564	Integral	JURIS DIAZ WILLIAM ALFONSO	$1.160.000
CC-10882694	01	No	No	No	70	708	5455256	Fijo	LARA PUERTAS JOSE PABLO	$1.160.000
CC-10776471	01	No	No	No	70	708	4245412	Fijo	LEMA PEREZ JORGE MARIO	$1.160.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-15047250	01	No	No	No	70	708	3556667	Integral	MACEA VEGA FREDY JOSE	$1.160.000
CC-1193586605	01	No	No	No	70	708	4564545	Variable	MANJARRES ARRIETA JOSE ALBERTO	$1.160.000
CC-1100693256	01	No	No	No	70	708	5454545	Variable	MARTINEZ OROZCO FERNAN EDUARDO	$1.160.000
CC-1104428767	01	No	No	No	70	708	4898856	Fijo	MEDINA CHAVEZ OSCAR DAVID	$1.160.000
CC-1104413267	01	No	No	No	70	708	4564545	Fijo	MEDINA DELGADO EDUIN JOSE	$1.160.000
CC-1005675906	01	No	No	No	70	708	6545454	Fijo	MEJIA HERRERA EVER LUIS	$1.160.000
CC-1005570915	01	No	No	No	70	708	6696565	Integral	MEJIA LIDUEÑA ABATUEL	$1.160.000
CC-72053987	01	No	No	No	70	708	8500655	Integral	MEJIA MONTALVO PEDRO JULIO	$1.160.000
CC-1104430420	01	No	No	No	70	708	2122425	Fijo	MENDOZA DELGADO RUBEN DARIO	$1.160.000
CC-18775618	01	3	No	No	70	708	6565564	Integral	MENDOZA GOMEZ CARLOS ADOLFO	$1.160.000
CC-10887561	01	No	No	No	70	708	1344455	Fijo	MIRANDA SIMANCA HENRRY MANUEL	$1.160.000
CC-10878915	01	No	No	No	70	708	6455454	Fijo	MOLINA CARDENAS SAMUEL DE JESUS	$1.160.000
CC-92277708	01	No	No	No	70	708	6984669	Integral	MONTERROSA SOLORZANO LEONARDO MANUEL	$1.160.000
CC-10884655	01	No	No	No	70	708	3466544	Fijo	MONTERROZA VILORIA JOSE AUGUSTO	$1.160.000
CC-1005664807	01	No	No	No	70	708	5654454	Variable	MONTES CHIMA HEINER RAFAEL	$1.160.000
CC-10876822	01	3	No	No	70	708	6544546	Integral	MONTES DIAZ FRANCISCO SANTANDER	$1.160.000
CC-1069480643	01	No	No	No	70	708	3456535	Integral	MORALES JIMENEZ OSCAR LUIS	$1.160.000
CC-15051670	01	No	No	No	70	708	4544544	Integral	MORENO BULA NELSON ENRIQUE	$1.160.000
CC-1005523981	01	No	No	No	70	708	9665655	Integral	OJEDA MADERA YEISON	$1.160.000
CC-1104435938	01	No	No	No	70	708	6548545	Integral	OSORIO OTERO LUIS MANUEL	$1.160.000
CC-1104374105	01	No	No	No	70	708	5485454	Integral	PATERNINA PATERNINA ISMAEL	$1.160.000
CC-1104374106	01	No	No	No	70	708	5454545	Integral	PATERNINA PATERNINA JOSE ANTONIO	$1.160.000
CC-78741688	01	No	No	No	70	708	5545545	Integral	PEÑATE RUIZ SILFREDO ANTONIO	$1.160.000
CC-10889107	01	No	No	No	70	708	6565654	Fijo	RAMIREZ SANTOS LUIS ALFONSO	$1.160.000
CC-78675048	01	No	No	No	70	708	6545656	Fijo	RAMOS GUERRA ARGEMIRO MANUEL	$1.160.000
CC-92642107	01	No	No	No	70	708	5455446	Fijo	RIVERA MONTERO ANTONIO JESUS	$1.160.000
CC-9312613	01	3	No	No	70	708	6454456	Integral	RIVERA RIOS EDGARDO RAFAEL	$1.160.000
CC-1053785104	01	No	No	No	70	708	8787878	Variable	RODRIGUEZ GONZALEZ DANIEL FELIPE	$1.160.000
CC-10878858	01	No	No	No	70	708	6544564	Integral	RUIZ BENITEZ PEDRO MANUEL	$1.160.000
CC-1069482047	01	No	No	No	70	708	5454456	Integral	SALCEDO GUERRA RAFAEL ANDRES	$1.160.000
CC-1104414275	01	No	No	No	70	708	6656644	Integral	SANCHEZ ALVAREZ JAMER EMIRO	$1.160.000
CC-1104414843	01	No	No	No	70	708	1564564	Fijo	SANCHEZ ALVAREZ LEYDER MAN	$1.160.000
CC-1104426030	01	No	No	No	70	708	9854798	Fijo	SANDOVAL CHAVES JADER JOSE	$1.160.000
CC-1003178935	01	No	No	No	70	708	2456666	Fijo	SOLORZANO BELTRAN LUIS FERNANDO	$1.160.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9309351	01	5	No	No	70	708	5485454	Integral	TRESPALACIOS ATENCIA FIDEL SEGUNDO	$1.160.000
CC-1001468739	01	No	No	No	70	708	5256424	Fijo	VELEZ CANO JOHAN ALEJANDRO	$1.160.000
CC-92260325	01	No	No	No	70	708	6989789	Integral	VERGARA BORJA FABIO ALBERTO	$1.160.000
CC-10885316	01	No	No	No	70	708	5454654	Integral	VERGARA VEGA DAWIN ESTEBAN	$1.160.000
CC-1005523993	01	No	No	No	70	708	6565555	Variable	VILLEGAS DIAZ JOSE GREGORIO	$1.160.000
CC-10885823	01	No	No	No	70	708	2466666	Integral	VILORIA RODRIGUEZ WILMEN CAROL	$1.160.000
CC-77182570	01	No	No	No	70	708	3654654	Variable	ZABALA MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10883303	X	2023-05-08	X	2023-05-30																									0		
CC - 1104413066																													0		
CC - 1100626000	X	2023-05-15	X	2023-05-30																									0		
CC - 11041471																													0		
CC - 10881370	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 1193436209	X	2023-05-26	X	2023-05-29																									0		
CC - 9138290																													0		
CC - 1101546555	X	2023-05-10	X	2023-05-29																									0		
CC - 1104425788																													0		
CC - 1104413363	X	2023-05-15																											0		
CC - 1069472710	X	2023-05-15	X	2023-05-23																									0		
CC - 74270627	X	2023-05-10	X	2023-05-29																									0		
CC - 6616479	X	2023-05-24	X	2023-05-29																									0		
CC - 1005675827	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 3838668	X	2023-05-08																											0		
CC - 1104405487																													0		
CC - 1100081821	X	2023-05-24	X	2023-05-29																									0		
CC - 1104414242																													0		
CC - 1104432459																													0		
CC - 1122403595			X	2023-05-29																									0		
CC - 79785662	X	2023-05-25	X	2023-05-29																									0		
CC - 1104428310																													0		

NOVEDADES																																	
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1104414244	X	2023-05-17																											0		
CC - 1103125772	X	2023-05-11	X	2023-05-29																									0		
CC - 1100010679			X	2023-05-29																									0		
CC - 1102806769	X	2023-05-17	X	2023-05-29																									0		
CC - 1100542021	X	2023-05-12	X	2023-05-29																									0		
CC - 92509205	X	2023-05-11	X	2023-05-12																									0		
CC - 1100082174																													0		
CC - 1104415147	X	2023-05-08	X	2023-05-10																									0		
CC - 1102883432																													0		
CC - 15048903	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 10882694																													0		
CC - 10776471	X	2023-05-19	X	2023-05-29																									0		
CC - 15047250	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 1193586605	X	2023-05-11	X	2023-05-29																									0		
CC - 1100693256	X	2023-05-10	X	2023-05-29																									0		
CC - 1104428767																													0		
CC - 1104413267																													0		
CC - 1005675906	X	2023-05-16	X	2023-05-29																									0		
CC - 1005570915	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 72053987																													0		
CC - 1104430420																													0		
CC - 18775618	X	2023-05-08	X	2023-05-10																									0		
CC - 10887561																													0		
CC - 10878915	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 92277708	X	2023-05-20	X	2023-05-29																									0		
CC - 10884655																													0		
CC - 1005664807	X	2023-05-16	X	2023-05-29																									0		
CC - 10876822			X	2023-05-29																									0		
CC - 1069480643	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 15051670																													0		
CC - 1005523981																													0		
CC - 1104435938	X	2023-05-29	X	2023-05-30																									0		
CC - 1104374105	X	2023-05-15	X	2023-05-29																									0		
CC - 1104374106	X	2023-05-15	X	2023-05-30																									0		
CC - 78741688	X	2023-05-15																											0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10889107	X	2023-05-11	X	2023-05-16																									0		
CC - 78675048																													0		
CC - 92642107	X	2023-05-11	X	2023-05-12																									0		
CC - 9312613	X	2023-05-23																											0		
CC - 1053785104	X	2023-05-15																											0		
CC - 10878858																													0		
CC - 1069482047																													0		
CC - 1104414275																													0		
CC - 1104414843																													0		
CC - 1104426030																													0		
CC - 1003178935																													0		
CC - 9309351	X	2023-05-12																											0		
CC - 1001468739	X	2023-05-23																											0		
CC - 92260325	X	2023-05-10																											0		
CC - 10885316	X	2023-05-02																											0		
CC - 1005523993	X	2023-05-25																											0		
CC - 10885823																													0		
CC - 77182570	X	2023-05-09																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10883303	PORVENIR	23	$889.334	0.1600000	$142.300	$0	$0	$142.300	$0	$0	$0
CC - 1104413066	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1100626000	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 11041471	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 10881370	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1193436209	COLPENSIONES	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 9138290	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1101546555	PROTECCION	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
CC - 1104425788	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104413363	COLPENSIONES	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 1069472710	PORVENIR	9	$348.000	0.1600000	$55.700	$0	$0	$55.700	$0	$0	$0
CC - 74270627	COLPENSIONES	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 6616479	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1005675827	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 3838668	COLPENSIONES	23	$889.334	0.1600000	$142.300	$0	$0	$142.300	$0	$0	$0
CC - 1104405487	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1100081821	COLPENSIONES	6	$232.000	0.1600000	$37.200	$0	$0	$37.200	$0	$0	$0
CC - 1104414242	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104432459	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1122403595	PORVENIR	29	$1.121.334	0.1600000	$179.500	$0	$0	$179.500	$0	$0	$0
CC - 79785662	PORVENIR	5	$193.334	0.1600000	$31.000	$0	$0	$31.000	$0	$0	$0
CC - 1104428310	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104414244	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1103125772	COLPENSIONES	19	$734.667	0.1600000	$117.600	$0	$0	$117.600	$0	$0	$0
CC - 1100010679	PORVENIR	29	$1.121.334	0.1600000	$179.500	$0	$0	$179.500	$0	$0	$0
CC - 1102806769	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1100542021	PORVENIR	18	$696.000	0.1600000	$111.400	$0	$0	$111.400	$0	$0	$0
CC - 92509205	COLPENSIONES	2	$77.334	0.1600000	$12.400	$0	$0	$12.400	$0	$0	$0
CC - 1100082174	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104415147	COLPENSIONES	3	$116.000	0.1600000	$18.600	$0	$0	$18.600	$0	$0	$0
CC - 1102883432	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 15048903	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10882694	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 10776471	PROTECCION	11	$425.334	0.1600000	$68.100	$0	$0	$68.100	$0	$0	$0
CC - 15047250	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1193586605	COLPENSIONES	19	$734.667	0.1600000	$117.600	$0	$0	$117.600	$0	$0	$0
CC - 1100693256	COLPENSIONES	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
CC - 1104428767	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104413267	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1005675906	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1005570915	COLPENSIONES	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 72053987	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104430420	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 18775618	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10887561	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 10878915	COLPENSIONES	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 92277708	COLPENSIONES	10	$386.667	0.1600000	$61.900	$0	$0	$61.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10884655	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1005664807	COLPENSIONES	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 10876822	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1069480643	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 15051670	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1005523981	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104435938	PORVENIR	2	$77.334	0.1600000	$12.400	$0	$0	$12.400	$0	$0	$0
CC - 1104374105	COLPENSIONES	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1104374106	COLPENSIONES	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 78741688	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 10889107	PORVENIR	6	$232.000	0.1600000	$37.200	$0	$0	$37.200	$0	$0	$0
CC - 78675048	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 92642107	COLPENSIONES	2	$77.334	0.1600000	$12.400	$0	$0	$12.400	$0	$0	$0
CC - 9312613	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1053785104	COLPENSIONES	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 10878858	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1069482047	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104414275	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104414843	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1104426030	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1003178935	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 9309351	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1001468739	PROTECCION	8	$309.334	0.1600000	$49.500	$0	$0	$49.500	$0	$0	$0
CC - 92260325	COLPENSIONES	21	$812.000	0.1600000	$130.000	$0	$0	$130.000	$0	$0	$0
CC - 10885316	PORVENIR	29	$1.121.334	0.1600000	$179.500	$0	$0	$179.500	$0	$0	$0
CC - 1005523993	PORVENIR	6	$232.000	0.1600000	$37.200	$0	$0	$37.200	$0	$0	$0
CC - 10885823	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 77182570	COLPENSIONES	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10883303	EPS-S COOSALUD	23	$889.334	0.0400000	$35.600	$0	0	$0	0	$0	23	$889.334	72195119	0.0696000	$61.900
CC - 1104413066	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1100626000	EPS-S MUTUAL - MOV	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	72195119	0.0696000	$43.100
CC - 11041471	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 10881370	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72195119	0.0696000	$40.400
CC - 1193436209	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	72195119	0.0696000	$10.800
CC - 9138290	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1101546555	EPS-S COOSALUD	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	54564564	0.0696000	$53.900
CC - 1104425788	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1104413363	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	72195119	0.0696000	$43.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1069472710	EPS-S MUTUAL - MOV	9	$348.000	0.0400000	$14.000	$0	0	$0	0	$0	9	$348.000	72195119	0.0696000	$24.300
CC - 74270627	SALUD TOTAL	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	54564564	0.0696000	$53.900
CC - 6616479	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$232.000	0.0400000	$9.300	$0	0	$0	0	$0	6	$232.000	72195119	0.0696000	$16.200
CC - 1005675827	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72195119	0.0696000	$40.400
CC - 3838668	FAMILIAR DE COLOMBIA	23	$889.334	0.0400000	$35.600	$0	0	$0	0	$0	23	$889.334	72195119	0.0696000	$61.900
CC - 1104405487	FAMISANAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1100081821	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$232.000	0.0400000	$9.300	$0	0	$0	0	$0	6	$232.000	72195119	0.0696000	$16.200
CC - 1104414242	EPS CAJACOPI	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1104432459	FAMILIAR DE COLOMBIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1122403595	NUEVA E.P.S. S.A.	29	$1.121.334	0.0400000	$44.900	$0	0	$0	0	$0	29	$1.121.334	72195119	0.0696000	$78.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79785662	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$193.334	0.0400000	$7.800	$0	0	$0	0	$0	5	$193.334	72195119	0.0696000	$13.500
CC - 1104428310	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1104414244	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	72195119	0.0696000	$37.700
CC - 1103125772	FAMILIAR DE COLOMBIA	19	$734.667	0.0400000	$29.400	$0	0	$0	0	$0	19	$734.667	72195119	0.0696000	$51.200
CC - 1100010679	EPS-S MUTUAL - MOV	29	$1.121.334	0.0400000	$44.900	$0	0	$0	0	$0	29	$1.121.334	72195119	0.0696000	$78.100
CC - 1102806769	EPS-S COOSALUD	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	72195119	0.0696000	$35.000
CC - 1100542021	EPS-S MUTUAL SER	18	$696.000	0.0400000	$27.900	$0	0	$0	0	$0	18	$696.000	72195119	0.0696000	$48.500
CC - 92509205	EPS-S COOSALUD	2	$77.334	0.0400000	$3.100	$0	0	$0	0	$0	2	$77.334	72195119	0.0696000	$5.400
CC - 1100082174	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1104415147	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$116.000	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	3	$116.000	72195119	0.0696000	$8.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1102883432	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 15048903	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72195119	0.0696000	$40.400
CC - 10882694	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 10776471	EPS-S COOSALUD	11	$425.334	0.0400000	$17.100	$0	0	$0	0	$0	11	$425.334	72195119	0.0696000	$29.700
CC - 15047250	EPS-S MUTUAL - MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	54564564	0.0696000	$40.400
CC - 1193586605	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$734.667	0.0400000	$29.400	$0	0	$0	0	$0	19	$734.667	72195119	0.0696000	$51.200
CC - 1100693256	EPS-S COOSALUD	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	54564564	0.0696000	$53.900
CC - 1104428767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1104413267	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1005675906	EPS-S COOSALUD	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	72195119	0.0696000	$37.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1005570915	EPS CAJACOPI	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72195119	0.0696000	$40.400
CC - 72053987	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	54564564	0.0696000	$80.800
CC - 1104430420	EPS CAJACOPI	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 18775618	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$116.000	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	3	$116.000	72195119	0.0696000	$8.100
CC - 10887561	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 10878915	EPS CAJACOPI	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72195119	0.0696000	$40.400
CC - 92277708	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$386.667	0.0400000	$15.500	$0	0	$0	0	$0	10	$386.667	72195119	0.0696000	$27.000
CC - 10884655	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 1005664807	EPS-S MUTUAL - MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	72195119	0.0696000	$37.700
CC - 10876822	EPS-S COOSALUD	29	$1.121.334	0.0400000	$44.900	$0	0	$0	0	$0	29	$1.121.334	72195119	0.0696000	$78.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1069480643	EPS-S MUTUAL - MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72 19 51 19	0.0696000	$40.400
CC - 15051670	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1005523981	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1104435938	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	$77.334	0.0400000	$3.100	$0	0	$0	0	$0	2	$77.334	72 19 51 19	0.0696000	$5.400
CC - 1104374105	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	72 19 51 19	0.0696000	$40.400
CC - 1104374106	EPS CAJACOPI	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	72 19 51 19	0.0696000	$43.100
CC - 78741688	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	72 19 51 19	0.0696000	$43.100
CC - 10889107	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$232.000	0.0400000	$9.300	$0	0	$0	0	$0	6	$232.000	72 19 51 19	0.0696000	$16.200
CC - 78675048	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 92642107	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$77.334	0.0400000	$3.100	$0	0	$0	0	$0	2	$77.334	72 19 51 19	0.0696000	$5.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9312613	EPS-S MUTUAL - MOV	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	72 19 51 19	0.0696000	$21.600
CC - 1053785104	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	72 19 51 19	0.0696000	$43.100
CC - 10878858	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1069482047	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1104414275	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1104414843	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1104426030	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 1003178935	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72 19 51 19	0.0696000	$80.800
CC - 9309351	SALUD TOTAL	19	$734.667	0.0400000	$29.400	$0	0	$0	0	$0	19	$734.667	72 19 51 19	0.0696000	$51.200
CC - 1001468739	SAVIA SALUD	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	72 19 51 19	0.0696000	$21.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92260325	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21	$812.000	0.0400000	$32.500	$0	0	$0	0	$0	21	$812.000	54564564	0.0696000	$56.600
CC - 10885316	EPS-S COOSALUD	29	$1.121.334	0.0400000	$44.900	$0	0	$0	0	$0	29	$1.121.334	72195119	0.0696000	$78.100
CC - 1005523993	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$232.000	0.0400000	$9.300	$0	0	$0	0	$0	6	$232.000	72195119	0.0696000	$16.200
CC - 10885823	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0696000	$80.800
CC - 77182570	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	54564564	0.0696000	$59.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10883303	CCF DE SUCRE	23	$622.534	0.0400000	$25.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104413066	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100626000	CCF DE SUCRE	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11041471	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10881370	CCF DE SUCRE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193436209	CCF DE SUCRE	4	$108.267	0.0400000	$4.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9138290	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1101546555	CCF DE SUCRE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104425788	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104413363	CCF DE SUCRE	16	$433.067	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069472710	CCF DE SUCRE	9	$243.600	0.0400000	$9.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74270627	CCF DE SUCRE	20	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-6616479	CCF DE SUCRE	6	$162.400	0.0400000	$6.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005675827	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3838668	CCF DE SUCRE	23	$889.334	0.0400000	$35.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104405487	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100081821	CCF DE SUCRE	6	$162.400	0.0400000	$6.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104414242	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104432459	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1122403595	CCF DE SUCRE	29	$784.934	0.0400000	$31.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79785662	CCF DE SUCRE	5	$193.334	0.0400000	$7.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104428310	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104414244	CCF DE SUCRE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1103125772	CCF DE SUCRE	19	$734.667	0.0400000	$29.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100010679	CCF DE SUCRE	29	$784.934	0.0400000	$31.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102806769	CCF DE SUCRE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100542021	CCF DE SUCRE	18	$487.200	0.0400000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92509205	CCF DE SUCRE	2	$77.334	0.0400000	$3.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100082174	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104415147	CCF DE SUCRE	3	$81.200	0.0400000	$3.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102883432	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15048903	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10882694	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10776471	CCF DE SUCRE	11	$425.334	0.0400000	$17.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15047250	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193586605	CCF DE SUCRE	19	$734.667	0.0400000	$29.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100693256	CCF DE SUCRE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104428767	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104413267	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005675906	CCF DE SUCRE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005570915	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-72053987	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1104430420	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18775618	CCF DE SUCRE	3	$81.200	0.0400000	$3.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10887561	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10878915	CCF DE SUCRE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92277708	CCF DE SUCRE	10	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10884655	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005664807	CCF DE SUCRE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10876822	CCF DE SUCRE	29	$784.934	0.0400000	$31.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069480643	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15051670	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005523981	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104435938	CCF DE SUCRE	2	$54.134	0.0400000	$2.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104374105	CCF DE SUCRE	15	$406.000	0.0400000	$16.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104374106	CCF DE SUCRE	16	$433.067	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78741688	CCF DE SUCRE	16	$433.067	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10889107	CCF DE SUCRE	6	$232.000	0.0400000	$9.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78675048	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92642107	CCF DE SUCRE	2	$77.334	0.0400000	$3.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9312613	CCF DE SUCRE	8	$216.534	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053785104	CCF DE SUCRE	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10878858	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069482047	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104414275	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104414843	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104426030	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003178935	CCF DE SUCRE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9309351	CCF DE SUCRE	19	$514.267	0.0400000	$20.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001468739	CCF DE SUCRE	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92260325	CCF DE SUCRE	21	$568.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10885316	CCF DE SUCRE	29	$784.934	0.0400000	$31.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005523993	CCF DE SUCRE	6	$232.000	0.0400000	$9.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10885823	CCF DE SUCRE	30	$812.000	0.0400000	$32.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77182570	CCF DE SUCRE	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	35	$4.758.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$4.758.400
COLPENSIONES	23	$2.277.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.277.500
PROTECCION	10	$1.540.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.540.600
SINAFP	6	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL SER	1	$27.900	$0	0	$0	0	$0	$27.900	0	$0	$0	$27.900	$0	0	$0	$0	$27.900	$0	$0	$27.900
EPS SURA	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
EPS-S MUTUAL - MOV	16	$388.600	$0	0	$0	0	$0	$388.600	0	$0	$0	$388.600	$0	0	$0	$0	$388.600	$0	$0	$388.600
FAMISANAR	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
EPS CAJACOPI	5	$164.000	$0	0	$0	0	$0	$164.000	0	$0	$0	$164.000	$0	0	$0	$0	$164.000	$0	$0	$164.000
NUEVA E.P.S. S.A.	12	$374.500	$0	0	$0	0	$0	$374.500	0	$0	$0	$374.500	$0	0	$0	$0	$374.500	$0	$0	$374.500
SANITAS	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	0	$0	$0	$92.800	$0	0	$0	$0	$92.800	$0	$0	$92.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SAVIA SALUD	1	$12.400	$0	0	$0	0	$0	$12.400	0	$0	$0	$12.400	$0	0	$0	$0	$12.400	$0	$0	$12.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$408.600	$0	0	$0	0	$0	$408.600	0	$0	$0	$408.600	$0	0	$0	$0	$408.600	$0	$0	$408.600
SALUD TOTAL	2	$60.400	$0	0	$0	0	$0	$60.400	0	$0	$0	$60.400	$0	0	$0	$0	$60.400	$0	$0	$60.400
EPS-S COOSALUD	16	$574.300	$0	0	$0	0	$0	$574.300	0	$0	$0	$574.300	$0	0	$0	$0	$574.300	$0	$0	$574.300
FAMILIAR DE COLOMBIA	5	$119.200	$0	0	$0	0	$0	$119.200	0	$0	$0	$119.200	$0	0	$0	$0	$119.200	$0	$0	$119.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	75	$4.030.000	0	$0	$0	$4.030.000	0	$0	$4.030.000	0	$0	$0	$4.030.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE SUCRE	75	$1.974.600	0	$0	$1.974.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	12	$2.315.500
PENSIONES	4	$8.762.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$4.030.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.974.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$17.082.200

Banagrario

ASOPAGOS s.a. ANTES OPERADOR ASOCAJAS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8625043016
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8651449925
Fecha Pago Planilla: 2023-06-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	72195119	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 27 17 30	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SAN MARCOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	DENYSVILLEDELGADO@GMAIL.COM	TELÉFONO	2954207
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 05	Año: 2023	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8625043016

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-72195119	59	No	No	No	70	708	7119511	Salario	MONTERROSA VILORIA AURELIO JOSE	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 72195119																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 72195119	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 72195119	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	72195119	0.0243600	$28.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-72195119	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$28.300	0	$0	$0	$28.300	0	$0	$28.300	0	$0	$0	$28.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$28.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$358.900

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** CALLE NUEVA - CUIVA, SAN BENITO ABAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	220163-01	Autopistas, carreteras y calles		Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinacion especifica legal del Gobierno General	70678-LP-003-2022	$ 2.874.195.878	$ 2.874.195.878
TOTAL						$ 2.874.195.878	$ 2.874.195.878

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.874.195.878,60**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
				A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO ACTAS DE COBRO PARCIAL DE OBRA											
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS RURALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23 **PROYECTO:** CALLE NUEVA - CUIVA, SAN BENITO ABAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	15	24	17	22	24	24	24	19	24	22	24	24	20	24	24	22	24	21	17	20	24	24	**699**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	4	0	2	0	0	4	0	0	2	0	3	6	4	0	0	**38**
Lluvias intensas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**10**
Total horas	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**747**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES AVILEZ CARRASCAL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0810370533544 COR

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO CALDERA BETÍN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-316662 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/05/2023 0:00	80	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/05/2023 0:00	17	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/05/2023 0:00	90	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/05/2023 0:00	9	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/05/2023 0:00	9	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/05/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/06/2023 0:00	79	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/06/2023 0:00	17	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/06/2023 0:00	0	50	900
25020770	SAN PEDRO [25020770]	94.030.555.560	-750.527.777.780	200	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Sucre	San Pedro	15/11/1973 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/06/2023 0:00	0	50	900

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 5/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No.: 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DEL 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	10/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+840	9	4170	104%	SI	
2	10/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+670	9	4217	105%	SI	
3	16/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+670	9	4136	103%	SI	
4	16/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+840	9	4120	103%	SI	
5	18/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+740	9	4098	102%	SI	
6	24/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+740	9	4328	108%	SI	
7	26/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+580	9	4233	106%	SI	
8	29/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+580	9	4217	105%	SI	
9	30/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+490	9	4203	105%	SI	
10	31/05/2023	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	I.N.V. - 410	Calle Nueva-Cuiva, San Benito Abad K0+400	9	4408	110%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1				17/05/2023	7	4000	150,0	300,1	27703			X				129,994	3415	85%
2				17/05/2023	7	4000	150,0	300,1	27703						X	127,856	3359	84%
3				17/05/2023	7	4000	150,0	300,2	27703					X		128,521	3376	84%
4				24/05/2023	14	4000	150,0	300,1	27462	X						151,203	3972	99%
5	K+840	2 M X 2 M	10/05/2023	24/05/2023	14	4000	150,0	300,1	27462			X				149,823	3936	98%
6				24/05/2023	14	4000	150,0	300,2	27462		X					150,021	3941	99%
7				7/06/2023	28	4000	150,0	300,2	27458	X						160,008	4203	105%
8				7/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458	X						160,527	4217	105%
9				7/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458						X	158,741	4170	104%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida PSI	Resistencia Obtenida DISEÑO	Resistencia Obtenida %
1	K+670	1,5 M X 1,5 M	10/05/2023	17/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703	X						129,540	3403	85%
2				17/05/2023	7	4000	150,2	300,0	27703		X					126,998	3336	83%
3				17/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703						X	127,643	3353	84%
4				24/05/2023	14	4000	150,2	300,0	27462				X			147,963	3887	97%
5				24/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462			X				146,394	3846	96%
6				24/05/2023	14	4000	150,2	300,0	27462	X						148,942	3913	98%
7				7/06/2023	28	4000	150,2	300,0	27458					X		155,896	4095	102%
8				7/06/2023	28	4000	150,1	300,0	27458		X					160,720	4222	106%
9				7/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458				X			160,521	4217	105%

Observaciones:

 Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos

 Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

 Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

 Fractura en una de las esquinas

 las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA SUPERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida PSI	DISEÑO	%
1	K+670	1,5 M X 1,5 M	16/05/2023	23/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703	X						128,762	3383	85%
2				23/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703				X			127,776	3357	84%
3				23/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703		X					129,000	3389	85%
4				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462						X	150,123	3944	99%
5				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462					X		150,070	3942	99%
6				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462			X				149,051	3916	98%
7				13/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458	X						161,091	4232	106%
8				13/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458					X		159,991	4203	105%
9				13/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458				X			157,460	4136	103%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA




JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA SUPERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)		Resistencia Obtenida		
											PSI	DISEÑO	%
1	K+840	2 M X 2 M	16/05/2023	23/05/2023	7	4000	150,2	300,1	27703	X	129,842	3411	85%
2				23/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703	X	125,573	3299	82%
3				23/05/2023	7	4000	150,0	300,0	27703	X	128,840	3385	85%
4				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462	X	150,000	3941	99%
5				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462	X	148,883	3911	98%
6				30/05/2023	14	4000	150,0	300,0	27462	X	149,050	3916	98%
7				13/06/2023	28	4000	150,0	300,2	27458	X	156,843	4120	103%
8				13/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458	X	160,527	4217	105%
9				13/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458	X	156,849	4120	103%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098


PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1	K+740	2 M X 2 M	18/05/2023	25/05/2023	7	4000	150,2	300,0	27703				X			128,762	3383	85%
2				25/05/2023	7	4000	150,0	300,2	27703				X			124,986	3283	82%
3				25/05/2023	7	4000	150,2	300,1	27703				X			127,811	3358	84%
4				1/06/2023	14	4000	150,1	300,2	27462	X						149,862	3937	98%
5				1/06/2023	14	4000	150,2	300,0	27462			X				148,883	3911	98%
6				1/06/2023	14	4000	150,1	300,0	27462							149,561	3929	98%
7				15/06/2023	28	4000	150,0	300,2	27458					X		156,842	4120	103%
8				15/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458			X				165,751	4354	109%
9				15/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458						X	155,985	4098	102%

Observaciones:



JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA SUPERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1				31/05/2023	7	4000	150,2	300,0	27703		X					129,542	3403	85%
2				31/05/2023	7	4000	150,0	300,2	27703					X		123,987	3257	81%
3				31/05/2023	7	4000	150,1	300,0	27703				X			125,576	3299	82%
4				7/06/2023	14	4000	150,0	300,0	27462			X				148,762	3908	98%
5	K+740	2 M X 2 M	24/05/2023	7/06/2023	14	4000	150,0	300,1	27462				X			149,867	3937	98%
6				7/06/2023	14	4000	150,0	300,0	27462	X						150,006	3941	99%
7				21/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458						X	154,789	4066	102%
8				21/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458			X				166,482	4373	109%
9				21/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458						X	164,738	4328	108%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098


PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)		Resistencia Obtenida		
											PSI	DISEÑO	%
1	K+580	1,5 M X 1,5 M	26/05/2023	2/06/2023	7	4000	150,0	300,0	27703	X	128,053	3364	84%
2				2/06/2023	7	4000	150,0	300,2	27703	X	127,782	3357	84%
3				2/06/2023	7	4000	150,1	300,2	27703	X	130,586	3430	86%
4				9/06/2023	14	4000	150,1	300,0	27462	X	146,349	3845	96%
5				9/06/2023	14	4000	150,1	300,1	27462	X	140,284	3685	92%
6				9/06/2023	14	4000	150,1	300,0	27462	X	145,983	3835	96%
7				23/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458	X	156,890	4122	103%
8				23/06/2023	28	4000	150,1	300,0	27458	X	154,786	4066	102%
9				23/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458	X	161,127	4233	106%

Observaciones:



JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA SUPERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1	K+580	1,5 M X 1,5 M	29/05/2023	5/06/2023	7	4000	150,0	300,0	27703			X				126,760	3330	83%
2				5/06/2023	7	4000	150,0	300,0	27703				X			130,086	3417	85%
3				5/06/2023	7	4000	150,1	300,0	27703						X	128,461	3375	84%
4				12/06/2023	14	4000	150,1	300,0	27462		X					144,094	3785	95%
5				12/06/2023	14	4000	150,2	300,0	27462		X					139,012	3652	91%
6				12/06/2023	14	4000	150,1	300,0	27462	X						147,862	3884	97%
7				26/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458					X		155,830	4094	102%
8				26/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458						X	156,000	4098	102%
9				26/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458			X				160,507	4217	105%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1	K+490	1,5 M X 1,5 M	30/05/2023	6/06/2023	7	4000	150,1	300,1	27703						X	123,942	3256	81%
2				6/06/2023	7	4000	150,1	300,2	27703		X					130,089	3417	85%
3				6/06/2023	7	4000	150,2	300,1	27703					X		128,731	3382	85%
4				13/06/2023	14	4000	150,1	300,1	27462	X						145,843	3831	96%
5				13/06/2023	14	4000	150,2	300,2	27462				X			149,951	3939	98%
6				13/06/2023	14	4000	150,0	300,0	27462					X		150,530	3954	99%
7				27/06/2023	28	4000	150,1	300,1	27458			X				164,000	4308	108%
8				27/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458						X	159,357	4186	105%
9				27/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458		X					160,003	4203	105%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA - INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL–ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO MONTERROZA VILORIA

FUNDICIÓN PLACA INFERIOR

NUMERO CILINDRO	ABSCISA	TIPO DE BOXCULVERT	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
																PSI	DISEÑO	%
1				7/06/2023	7	4000	150,1	300,1	27703			X				125,049	3285	82%
2				7/06/2023	7	4000	150,0	300,2	27703					X		130,546	3429	86%
3				7/06/2023	7	4000	150,1	300,1	27703				X			127,64	3353	84%
4				14/06/2023	14	4000	150,0	300,1	27462		X					143,049	3758	94%
5	K+400	2 M X 2 M	31/05/2023	14/06/2023	14	4000	150,0	300,2	27462						X	140,099	3680	92%
6				14/06/2023	14	4000	150,0	300,2	27462	X						149,050	3916	98%
7				28/06/2023	28	4000	150,1	300,2	27458					X		165,088	4337	108%
8				28/06/2023	28	4000	150,0	300,0	27458		X					170,002	4466	112%
9				28/06/2023	28	4000	150,0	300,1	27458				X			167,806	4408	110%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-12

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBD. DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

OBJETO DEL CONTRATO:

Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Benito Abad departamento de Sucre del programa Colombia Rural - Nacional.

FECHA DE INICIO: 23/01/2023

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.874.195.878,60

VALOR ACUMULADO: $ 2.874.195.878,60 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 21.815.556,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 21.815.556,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 287.419.587,90	26	12	2022	27	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 1.149.678.351,60	26	12	2022	27	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 574.839.175,80	26	12	2022	27	5	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 862.258.763,70	26	5	2023	26	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000023360

Certificado de modificación o anexo No.: Pòliza Principal
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	26	12	2022	27	5	2023
Otros	N/A	N/A						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 570-74-994000004844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: Pòliza Principal
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 287.419.587,90	26	12	2022	27	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 1.149.678.351,60	26	12	2022	27	11	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 574.839.175,80	26	12	2022	27	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 862.258.763,70	26	5	2023	27	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000023360

Certificado de modificación o anexo No.: Pòliza Principal
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	26	12	2022	27	7	2023
Otros	N/A	N/A						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 570-74-994000004844 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Pòliza Principal
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD ES POR UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS (OBRAS EN CONCRETO) LAS OBRAS QUE NO SEAN EN CONCRETO LA ESTABILIDAD SERÁ DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firm

Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

FECHA DE INICIO: 1/03/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 1/03/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 1/08/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 982 DEL 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **mar-23**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: ____
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: ____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: ____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: ____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 5/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO
MEPI-MN-IN-2.-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1[1] de 1
		PÁGINA	

FECHA: 05/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022 (Indicar numero y año) **CONTRATISTA:** AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Servicio de transporte demateriales	$ 478.960.000,00					50,1%
2	Mano de obra contratode obra civil	$ 161.709.600,00					16,9%
3	Compra de materialespara la construcción	$ 315.000.000,00					11,0%
N							
TOTAL		$ 955.669.600,00					100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO
MEPI-MN-IN-2.-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 16048 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 2305 **BANCO** OCCIDENTE SUCURSAL: SINCELEJO N. 872422
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.149.678.351,20** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
6684	MM-5	27-mar-23	AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA	$ 478.960.000,00	1	Servicio de transporte de materiales
6684	MM-6	27-mar-23	AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA	$ 161.709.600,00	2	Mano de obra contrato de obra civil,Administración cinco por ciento, Imprevistos uno por ciento, Utilidad cuatro por ciento
6684	MM-7	27-mar-23	AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA	$ 315.000.000,00	3	Compra de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Servicio de transporte demateriales	$ 478.960.000,00			$ -	$ 478.960.000,00
2	Mano de obra contratode obra civil	$ 46.000.000,00			$ -	$ 46.000.000,00
3	Compra de materiales	$ 315.000.000,00			$ -	$ 315.000.000,00
	TOTALES	$ 839.960.000,00				

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (4) : 6,256,824.96
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: 6,256,824.96
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-1

PROCESO N

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO No: 70678-LP-003-2022

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DEL 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1					2		
					mar-23					abr-23		
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
GPP1 (ITEMS: 600.2.3 - 210.2.2 - 220.1)	$122.672.924	4,27%		% P	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%
				$ P	**$0**	**$0**	$14.011.383	$14.011.383	$14.011.383	$13.439.796	$13.439.796	$13.439.796
				$ E								
				% E								
PP2 (ITEMS: 600.2.3 - 630.6 - 630.4 - 640.1 - 610	$329.894.946	11,48%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$0**	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E								
				% E								
GPP3 (ITEMS: 600.2.3 - 630.6 -630.4 -640.1 -610.1	$208.858.135	7,27%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$0**	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E								
				% E								
GPP4 (ITEMS 320.3 - 630.4 - 630.7 - 640.1 - 630.7	$1.063.275.860	36,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	**$0**	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E								
				% E								
GPP5 (ITEM 900.2)	$1.104.584.051	38,43%		% P	0,00%	0,00%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%
				$ P	**$0**	**$0**	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561
				$ E								
				% E								
GPP6 (ITEMS PAGA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E IVA	$44.909.962	1,56%		% P	0,33%	0,33%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
				$ P	**$9.544.990**	**$9.544.990**	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.874.195.878,37**											**Reprogramación No.1**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,33%**	**0,33%**	**4,80%**	**4,80%**	**4,80%**	**4,78%**	**4,78%**	**4,78%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 9.544.990,00**	**$ 138.033.943,64**	**$ 138.033.943,64**	**$ 138.033.943,64**	**$ 137.462.355,98**	**$ 137.462.355,98**	**$ 137.462.355,98**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,33%**	**0,66%**	**5,47%**	**10,27%**	**15,07%**	**19,85%**	**24,64%**	**29,42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 19.089.980,00**	**$ 157.123.923,64**	**$ 295.157.867,29**	**$ 433.191.810,93**	**$ 570.654.166,91**	**$ 708.116.522,89**	**$ 845.578.878,87**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,33%**	**0,33%**	**4,80%**	**4,80%**	**4,80%**	**4,78%**	**4,78%**	**4,78%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$9.544.990**	**954499000,00%**	**$138.033.944**	**$138.033.944**	**1380339436 4,44%**	**$137.462.356**	**13746235597,78%**	**$137.462.356**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,33%**	**0,66%**	**5,47%**	**10,27%**	**15,07%**	**19,85%**	**24,64%**	**29,42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$9.544.990**	**1908998000,00%**	**$157.123.924**	**$295.157.867**	**43319181093,33%**	**$570.654.167**	**70811652288,89%**	**$845.578.879**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Revisó Firma:
Nombre: JHON EDGAR SANCHEZ DIAZ
Supervisor del Contrato de la Entidad Municipal
Secretario de planeación municipal

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO INICIAL:	5 (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1/03/2023 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE SUSPENSIÓN:		31/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$		2.874.195.878,60 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$		2.874.195.878,60	

	3					4			
	may-23					jun-23			
SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
0,47%	0,47%	0,47%							
$13.439.796	**$13.439.796**	**$13.439.796**							
0,00%	0,00%	0,16%	0,22%	1,88%	3,12%	3,05%	3,05%		
$0	**$0**	**$4.521.323**	$6.358.308	$54.015.862	$89.557.808	$87.720.822	$87.720.822		
0,00%	0,00%	0,12%	0,18%	1,52%	1,86%	1,80%	1,80%		
$0	**$0**	**$3.390.992**	$5.074.895	$43.688.153	$53.357.301	$51.673.397	$51.673.397		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%
$0	**$0**	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0	$102.250.170	$102.250.170
4,27%	4,27%	4,27%							
$122.731.561	**$122.731.561**	**$122.731.561**							
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
$1.290.999	**$1.290.999**	**$1.290.999**	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999

4,78%	**4,78%**	**5,06%**	**0,44%**	**3,44%**	**5,02%**	**4,89%**	**4,89%**	**3,60%**	**3,60%**
$ 137.462.355,98	**$ 137.462.355,98**	**$ 145.374.670,64**	**$ 12.724.202,83**	**$ 98.995.013,90**	**$ 144.206.107,76**	**$ 140.685.218,70**	**$ 140.685.218,70**	**$ 103.541.169,10**	**$ 103.541.169,10**
34,20%	**38,98%**	**44,04%**	**44,49%**	**47,93%**	**52,95%**	**57,84%**	**62,74%**	**66,34%**	**69,94%**
$ 983.041.234,84	**$ 1.120.503.590,82**	**$ 1.265.878.261,47**	**$ 1.278.602.464,30**	**$ 1.377.597.478,20**	**$ 1.521.803.585,96**	**$ 1.662.488.804,66**	**$ 1.803.174.023,35**	**$ 1.906.715.192,45**	**$ 2.010.256.361,55**
4,78%	**4,78%**	**5,06%**	**0,44%**	**3,44%**	**5,02%**	**4,89%**	**4,89%**	**3,60%**	**3,60%**
13746235597,78%	**$137.462.356**	**14537467064,44%**	**$12.724.203**	**$98.995.014**	**14420610776,34%**	**$140.685.219**	**14068521869,68%**	**$103.541.169**	**10354116910,00%**
34,20%	**38,98%**	**44,04%**	**44,49%**	**47,93%**	**52,95%**	**57,84%**	**62,74%**	**66,34%**	**69,94%**
98304123484,44%	**$1.120.503.591**	**126587826146,67%**	**$1.278.602.464**	**$1.377.597.478**	**152180358596,02%**	**$1.662.488.805**	**180317402335,38%**	**$1.906.715.192**	**201025636155,38%**

TIPO DE DIBUJO
BARRAS
CURVAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/06/2023 (Día / Mes / Año)

5
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
27/07/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
1/03/2023
(Indique día/mes/año)
$ -

5

jul-23

SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	%
				100%
				80%
				60%
10,46%	10,46%	4,48%	4,48%	40%
$300.599.094	$300.599.094	$128.788.666	$128.788.666	
				20%
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0%
$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	

10,50%	**10,50%**	**4,53%**	**4,53%**
$ 301.890.092,95	**$ 301.890.092,95**	**$ 130.079.665,46**	**$ 130.079.665,46**
80,44%	**90,95%**	**95,47%**	**100,00%**
$ 2.312.146.454,50	**$ 2.614.036.547,45**	**$ 2.744.116.212,91**	**$ 2.874.195.878,37**
10,50%	**10,50%**	**4,53%**	**4,53%**
$301.890.093	**30189009294,81%**	**$130.079.665**	**13007966546,00%**
80,44%	**90,95%**	**95,47%**	**100,00%**
$2.312.146.455	**261403654745,01%**	**$2.744.116.213**	**28741958783 7,01%**

CONVENCIONES	
PROGRAMADO	EJECUTADO
$ Valor	$ Valor

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO No: 70678-LP-003-2022 PLAZO INICIAL:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DEL 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 mar-23 SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	2 abr-23 SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	
GPP1 (ITEMS: 600.2.3 - 210.2.2 - 220.1)	$122.672.924	4,27%		% P			0,49%	0,49%	0,49%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
				$ P			$14.011.383	$14.011.383	$14.011.383	$13.439.796	$13.439.796	$13.439.796	$13.439.796		**$13.439.796**
				$ E			0,26%	0,49%	0,49%	0,37%	0,69%	0,50%	0,33%		0,68%
				% E			$7.427.233	$14.011.383	$14.011.383	$10.552.347	$19.873.014	$14.352.732	$9.568.488		**$19.627.668**
PP2 (ITEMS: 600.2.3 - 630.6 - 630.4 - 640.1 - 610	$329.894.946	11,48%		% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
PP3 (ITEMS: 600.2.3 - 630.6 -630.4 -640.1 -610.	$208.858.135	7,27%		% P									-		
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP4 (ITEMS 320.3 - 630.4 - 630.7 - 640.1 - 630.1	$1.063.275.860	36,99%		% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP5 (ITEM 900.2)	$1.104.584.051	38,43%		% P			4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%
				$ P			$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561	$122.731.561		**$122.731.561**
				$ E			2,57%	4,27%	4,27%	3,31%	6,23%	4,50%	3,00%		6,15%
				% E			$73.761.668	$122.731.561	$122.731.561	$94.994.228	$178.942.616	$129.236.334	$86.157.556		**$176.733.448**
PP6 (ITEMS PAGA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E IV	$44.909.962	1,56%		% P	0,33%	0,33%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	7,80%		0,04%
				$ P	**$9.544.990**	**$9.544.990**	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999		**$1.290.999**
				$ E	0,33%	0,33%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		0,04%
				% E	~~$9.544.990~~	**$9.544.990**	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999		$1.290.999
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.874.195.878,37**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,33%	0,33%	4,80%	4,80%	4,80%	4,78%	4,78%	4,78%	12,54%		4,78%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 9.544.990,00**	**$ 138.033.943,64**	**$ 138.033.943,64**	**$ 138.033.943,64**	**$ 137.462.355,98**	**$ 137.462.355,98**	**$ 137.462.355,98**	**$ 137.462.355,98**		**$ 137.462.355,98**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,33%	0,66%	5,47%	10,27%	15,07%	19,85%	24,64%	29,42%	41,96%		46,74%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 19.089.980,00**	**$ 157.123.923,64**	**$ 295.157.867,29**	**$ 433.191.810,93**	**$ 570.654.166,91**	**$ 708.116.522,89**	**$ 845.578.878,87**	**$ 983.041.234,84**		**$ 1.120.503.590,82**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,33%	0,33%	2,87%	4,80%	4,80%	3,72%	6,96%	5,04%	3,38%		6,88%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 9.544.990,00**	**$ 82.479.900,10**	**$ 138.033.943,64**	**$ 138.033.943,64**	**$ 106.837.573,85**	**$ 200.106.629,03**	**$ 144.880.065,15**	**$ 97.017.043,15**		**$ 197.652.115,08**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,33%	0,66%	3,53%	8,34%	13,14%	16,86%	23,82%	28,86%	32,23%		39,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 9.544.990,00**	**$ 19.089.980,00**	**$ 101.569.880,10**	**$ 239.603.823,74**	**$ 377.637.767,39**	**$ 484.475.341,24**	**$ 684.581.970,27**	**$ 829.462.035,42**	**$ 926.479.078,57**		**$ 1.124.131.193,65**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-75871

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Revisó Firma:
Nombre: JHON EDGAR SANCHEZ DIAZ
Supervisor del Contrato de la Entidad Municipal
Secretario de planeación municipal

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

5
(En meses según contrato principal)
1/03/2023
(Indique día/mes/año)

31/12/2022
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

$ 2.874.195.878,60
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:
$ 2.874.195.878,60

3				4			
may-23				jun-23			
SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19
0,47%							
$13.439.796							
0,46%							
$13.248.676							
0,16%	0,22%	1,88%	3,12%	3,05%	3,05%		
$4.521.323	$6.358.308	$54.015.862	$89.557.808	$87.720.822	$87.720.822		
0,00%	0,25%	5,23%	0,00%		0,00%		
	$7.206.627	$150.291.393			$0		
0,12%	0,18%	1,52%	1,86%	1,80%	1,80%		
$3.390.992	$5.074.895	$43.688.153	$53.357.301	$51.673.397	$51.673.397		
0,00%	0,18%	1,70%	1,21%				
	$5.038.171	$48.788.442	$34.808.680				
						3,56%	3,56%
						$102.250.170	$102.250.170
4,27%							
$122.731.561							
4,15%							
$119.295.077							
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

5,06%	**0,44%**	**3,44%**	**5,02%**	**4,89%**	**4,89%**	**3,60%**	**3,60%**
$ 145.374.670,64	**$ 12.724.202,83**	**$ 98.995.013,90**	**$ 144.206.107,76**	**$ 140.685.218,70**	**$ 140.685.218,70**	**$ 103.541.169,10**	**$ 103.541.169,10**
51,80%	**52,24%**	**55,68%**	**60,70%**	**65,60%**	**70,49%**	**74,09%**	**77,70%**
$ 1.265.878.261,47	**$ 1.278.602.464,30**	**$ 1.377.597.478,20**	**$ 1.521.803.585,96**	**$ 1.662.488.804,66**	**$ 1.803.174.023,35**	**$ 1.906.715.192,45**	**$ 2.010.256.361,55**
4,66%	**0,47%**	**6,97%**	**1,26%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**
$ 133.834.752,40	**$ 13.535.796,61**	**$ 200.370.834,43**	**$ 36.100.688,24**	**$ 1.290.999,10**	**$ 1.290.999,10**	**$ 1.290.999,10**	**$ 1.290.999,10**
43,77%	**44,24%**	**51,21%**	**52,47%**	**52,51%**	**52,56%**	**52,60%**	**52,65%**
$ 1.257.965.946,05	**$ 1.271.501.742,66**	**$ 1.471.872.577,09**	**$ 1.507.973.265,33**	**$ 1.509.264.264,43**	**$ 1.510.555.263,53**	**$ 1.511.846.262,63**	**$ 1.513.137.261,73**

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
FECHA		05/06/2023 (Día / Mes / Año)

5
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
27/07/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
1/03/2023
(Indique día/mes/año)
$ -

5				
jul-23				
SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	%
				100%
				80%
				60%
10,46%	10,46%	4,48%	4,48%	40%
$300.599.094	$300.599.094	$128.788.666	$128.788.666	
				20%
0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0%
$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	$1.290.999	

10,50%	**10,50%**	**4,53%**	**4,53%**
$ 301.890.092,95	**$ 301.890.092,95**	**$ 130.079.665,46**	**$ 130.079.665,46**
88,20%	**98,70%**	**103,23%**	**107,76%**
$ 2.312.146.454,50	**$ 2.614.036.547,45**	**$ 2.744.116.212,91**	**$ 2.874.195.878,37**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
$ -	$ -	$ -	$ -
52,65%	**52,65%**	**52,65%**	**52,65%**
$ 1.513.137.261,73	**$ 1.513.137.261,73**	**$ 1.513.137.261,73**	**$ 1.513.137.261,73**

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/05/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROZA VILORIO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL-ALCANCES. ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA - CUNA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA.
2. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 de 2
	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

EN LA VIA QUE DEL CORREGIMIENTO DE CALLE NUEVA CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CUIVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERECIA, SE REUNEN EL INGENIERO MARIO CALDERA BETIN, RESIDENTE DE INTERVENTORIA; FERNANDO GUZMAN AUXILIAR DE INTERVENTORIA Y EL INGENIERO AURELIO MONTERROZA, CONTRATISTA DE OBRA. PARA EL DESARROLLO DE PRESENTE COMITÉ DE OBRAS.

TOMA LA PALABRA EL ING. MARIO CALDERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y REALIZA UN RESUMEN DEL ESTADO DEL AVANCE DE OBRA MANIFESTADO QUE A LA FECHA EL AVANCE EJECUTADO DE 51,93% FRENTE AUN 52,91 PROGRAMADO, POR LO QUE AUNQUE, EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA CON LAS ACTIVIDADES PESE A LAS CONTINUAS LLUVIAS. ADICIONALMENTE, SOLITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LAS MUESTRAS DE CONCRETO QUE A LA FECHA SE HAN TOMADO, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS.

ASI MISMO, SE SUGIERE AL CONTRATISTA HACER RELLENO DE ESTRUCTURAS, PARA EVITAR POSIBLE SOCAVAMIENTOS.

TOMA LA PALABRA EL INGENIERO AUREO MONTERROZA Y MANIFIESTO QUE EN LOS PROXIMOS DIAS TENDRA RESPUESTA POR PARTE DEL LABORATORIO CONTRATADO Y QUE UNA VEZ SE TENGAN REMITIRA A LA INTERVENTORIA.

AL RESPECTO DE LOS RELLENO, MANIFIESTA QUE NO SE HAN REALIZADO, DADO QUE SE DIFICULTA POR EL ACCESO A LOS MISMO ESTA OBSTACULIZADO POR LOS ULTIMOS BOX CONSTRUIDOS DADO QUE ESTOS NO TIENEN MADUREZ PARA PASAR MAQUINARIAS PESADAS PERO QUE UNA VEZ CUMPLAN LA EDAD REALIZARÁ LOS MISMOS.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE ENSAYOS CONCRETOS	9/06/2023	CONTRATISTA
RELLENO PARA ESTRUCTURAS		CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARIO CALDERA	ING RESIDENTE INTERVEN	CONSORCIO TERCIARIAS 196	
Fernando Guzmán	Ing Aux interventoría	Consorcio Terciarias 196	
Aurelio Monterrosa	Director obra	Contratista obra	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ACTAS DE REUNIÒN
MEPI-MN-IN-14-FR-2
(NO SE REALIZARON)

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	CONSORCIO TERCIARIAS 196 NIT 901.583.979-4
Composición del Consorcio	GARPER INGENIERIA CIA SAS (50%) – CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA (45%) – ADOSADOS SAS (5%)
Contrato No.	982 DE 2022
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE-LOTE 7.
Valor del Contrato	$2.993.075.148,00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA).
Adición No. 01	$167.000.000,00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA).
Valor total contrato	$3.160.075.148,00 (TRES MIL CIENTO SESENTA MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA).
Anticipo.	N/A
Fecha de Iniciación	22 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Terminación inicial.	31 DE JULIO DE 2024
Suspensión	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Nueva fecha de terminación	N/A
Supervisor contrato de interventoría.	
Entidad contratante.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Tabla 5-1. Información contrato de interventoría.

La sede principal de la interventoría está ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C. en la carrera 53C No.134 – 29 – Torre 2 – Of. 201, y la del frente de obra en el municipio de Sincelejo se localiza en la calle 25 A No.12 E – 75 Ciudadela Suiza, con los siguientes contactos 3212572608-3123219473, e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el periodo **del 1 al 31 de mayo de 2023** la Interventoría llevó a cabo principalmente las siguientes actividades:

- Seguimiento al programa reprogramación según reinicio No. 1:

Con presencia diaria en el lugar de la obra se hacen observaciones a la ejecución de la obra. Así mismo se realizaron

- Visitas a obra.

La interventoría realiza visitas a obra diarias con el fin de supervisar las actividades realizadas en campo por el contratista.

- Comités de obras y reuniones técnicas:

Dado que existe comunicación diaria entre las partes todas las recomendaciones y observaciones se han hecho directamente en lugar de la obra hasta ahora, siendo atendidas por el contratista y dejando evidencia en bitácora.

ACTAS DE COMITÈ TÈCNICO CELEBRADOS EN EL PRESENTE MES

FECHA	No DE ACTA	OBJETO DEL COMITÈ
30/05/2023	1	Seguimiento al programa de obra Control de calidad de las obras

- Levantamientos topográficos:

En el período actual, por medio de la cuadrilla topográfica de interventoría se realizaron levantamientos topográficos con el fin de hacer chequeos a los niveles de excavaciones realizadas por el contratista.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO No.982 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7.

INFORME MENSUAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Carrera 53C No.134-29 - Torre 2 - Of.201 - Bogotá, D.C.
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: carlosangel52yahoo.com.mx

AVANCE DE LA GESTIÓN TÉCNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023, realizadas por el director de interventoría **CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA,** en cumplimiento de las obligaciones contractuales con el **CONSORCIO TERCIARIAS 196** según contrato de interventoría No. 982 de 2022.

El informe se elabora con base en actividades técnicas y administrativas realizadas, y las inspecciones y verificaciones hechas en los frentes de obra localizados en los municipios de **Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad.**

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación se enumeran las actividades realizadas por el director de interventoríaen el periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023.

1.1.1 Se emite el oficio No. SRV-SUC-066-2023 de mayo 31 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO MR 2022 del contrato de obra No. MSAP-LP-OP-003-2022 del municipio de San Antonio de Palmito, solicitud formatos diligenciados componente ambiental y social.

1.1.2 Se emite el oficio No. SRV-SUC-055-2023 de mayo 4 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO COLOMBIA RURAL del contrato de obra No. LP-MSM-006-2022 del municipio de San Marcos, con asunto requerimiento documentos pendientes entrega (planillas de seguridad social, resultados de ensayos).

1.1.3 Se emite el oficio No. SRV-SUC-064-2023 de mayo 23 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO COLOMBIA RURAL del contrato de obra No. LP-MSM-006-2022 del municipio de San Marcos, con asunto certificación obra ejecutada contrato.

1.1.4 Se emite el oficio No. SRV-SUC-054-2023 de mayo 4 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO JS RURAL del contrato de obra No.MTV-LP-OP-147-2022 del municipio de Toluviejo, con asunto acta de visita previa para recibo definitivo de obra.

1.1.5 Se emite el oficio No. SRV-SUC-058-2023 de mayo 4 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO JS RURAL del contrato de obra No.MTV-LP-OP-147-2022 del municipio de Toluviejo, con asunto vencimiento plazo de ejecución.

1.1.6 Se emite el oficio No. SRV-SUC-059-2023 de mayo 8 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO JS RURAL del contrato de obra No.MTV-LP-OP-147-2022 del municipio de Toluviejo, con asunto vencimiento contrato de obra.

1.1.7 Se emite el oficio No. SRV-SUC-065-2023 de mayo 31 de 2023 dirigido al Representante Legal del CONSORCIO JS RURAL del contrato de obra No.MTV-LP-OP-147-2022 del municipio de Toluviejo, con asunto solicitud entrega formatos componente social y ambiental.

1.1.8 Se emite oficio No.SRV-SUC-056-2023 de mayo 4 de 2023 dirigido al contratista AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA del contrato de obra No.70678-LP-003-2022, del municipio San Benito Abad, con asunto reiteración de requerimiento documentos de entrega inmediata.

1.1.9 Se emite oficio No.SRV-SUC-057-2023 de mayo 4 de 2023 dirigido al contratista AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA del contrato de obra No.70678-LP-003-2022, del municipio San Benito Abad, con asunto; solicitud ensayos de control de calidad de obras.

1.1.10 Se emite oficio No.SRV-SUC-061-2023 de mayo 10 de 2023 dirigido al contratista AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA del contrato de obra No.70678-LP-003-2022, del municipio San Benito Abad, con asunto citación a comité de obra.

1.1.11 Se emite oficio No.SRV-SUC-062-2023 de mayo 17 de 2023 dirigido al contratista AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA DEL CONTRATO de obra No.70678-LP-003-2022, del municipio San Benito Abad, con asunto solicitud formatos anexos al PAGA.

1.1.12 Se emite oficio No.SRV-SUC-063-2023 de mayo 17 de 2023 dirigido al contratista AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA DEL CONTRATO de obra No.70678-LP-003-2022, del municipio San Benito Abad, con asunto observaciones a documentos recibidos vía correo electrónico.

1.1.13 Se realiza revisión y aprobación de los informes semanales de los cinco proyectos a cargo durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2023.

1.1.14 Se convocaron y llevaron a cabo los siguientes comités técnicos así:

Municipio de los Palmitos: Acta de Reunión No.4 del 9 de mayo de 2023, para cumplimiento citación de veeduría del municipio con el fin de subsanar inquietudes respecto al proyecto.

Municipio de San Marcos: Visita técnica a las obras el sábado 13 de mayo de 2023.
Temas desarrollados: Revisión avance y calidad de las obras ejecutadas, y cumplimiento programa de obra.

Municipio de San Antonio de Palmito: Visita técnica a las obras el 11 de mayo de 2023.
Temas desarrollados: Avance y calidad de las obras, cumplimiento programa de obra e inversión.

Municipio de Toluviejo: Visita previa para recibo definitivo de obras el 4 de mayo de 2023.
Temas desarrollados: Medición de cantidades de obra completamente terminadas para recibo definitivo.

Municipio de San Benito Abad: Acta de comité de obra No.1 de fecha 30 de mayo de 2023. Visita técnica a la vía para evaluación de avance y control de calidad de obras ejecutadas.

1.1.15 Se efectúa seguimiento a los programas de obra e inversión de cada uno de los cinco proyectos a cargo.


1.1.16 Se realiza seguimiento a la inversión del anticipo de los contratos correspondientes a los municipios de Los Palmitos L-AM-LPS-006-2022 y San Antonio de Palmito MSAP-LP-OP-003-2022.

1.1.17 Se revisan y aprueban los informes mensuales del mes de mayo del especialista ambiental, del profesional social, ingenieros residentes y auxiliares de la interventoría.

1.1.18 Se proyectan y aprueban el informe mensual de interventoría No.10 y el acta de costos No.10, correspondientes al mes de mayo de 2023.

1.1.19 Se coordinaron actividades técnicas y administrativas con funcionarios de las alcaldías municipales de Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad. Igualmente con los funcionario de INVIAS (supervisor del contrato de interventoría y gestor técnico de proyecto), así como con los contratistas de obra.

1.1.20 Se dirigieron, coordinaron y controlaron las actividades del personal técnico y administrativo de la interventoría.



ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
M.P. 14.686 CND

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 982-2022

“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7”,

INFORME DE ACTIVIDADES

INGENIERO RESIDENTE No. 1

INTERVENTORIA

MTV-LP-OP-147-2022 - PALMIRA - GUALON

TOLUVIEJO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

1.- AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se especifican las actividades del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, realizadas por el Ingeniero Residente de Interventoría No.1 JAIME LUIS ROSENSVAIG CELIS, en el tramo que comunica los corregimientos de **Palmira - Gualón** con una longitud de 3.95 kilómetros: K.0 (9.3907819 y 75.4342816) y K 3+950 (9.4040666 y 75.4617647), en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL - NACIONAL"**, contrato de obra bajo el número MTV-LP-OP-147-2022 y que se encuentra enmarcado dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2010-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, en el Departamento de Sucre.

Por lo anterior y en desarrollo del contrato 982 de 2022 suscrito con el INVIAS, EL CONSORCIO TERCIARIAS 196 tiene la obligación de ejercer la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7",** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO-2023

ACTIVIDADES TÉCNICAS:

- **Obras de drenaje tipo Box-Culvert**

Se culmina la construcción de dos box coulvert de 1.0 mts X 1.0 mts

- **Mejoramiento subrasante con material tipo subbase.**

Se coloco la totalidad de la subbase en la longitud de 630 ml.

- **Construcción de placa huella.**

Se terminan 496 ml. de placa huella, quedaron por construir 134 ml.

ESTADO DE AVANCE:

A la fecha de terminación del contrato, el contratista tiene un avance general ejecutado del 79.56 el cual representa un valor de $ 652.849.518.00 quedando por ejecutar $ 167.150.481.00.

ACCIONES PARA SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA:

- Teniendo en cuenta la no culminación de las obras, la interventoría oficia a la alcaldía para que se tomen las medidas que sean necesarias para las multas necesarias.

La interventoría, le solicita al contratista toda la documentación necesaria para el recibo definitivo de las obras que se ejecutaron.





PLACA HUELLA (4-05-2023)



BOX COULVERT (4-05-2023)



PLACA HUELLA (4-05-2023)

JAIME LUIS ROSENSVAIG C.
Ing. Residente de Interventoría No.1
Matricula Profesional No. 17410 CND

Vo.Bo. CARLOS F. ANGELPEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 982-2022

“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7”,

INFORME DE ACTIVIDADES

INGENIERO RESIDENTE No.1

INTERVENTORIA

L-AM-LPS-006-05-22 -LOS PALMITOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

1.- AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se especifican las actividades del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, realizadas por el Ingeniero Residente de Interventoría No.1 JAIME LUIS ROSENSVAIG CELIS, la via pertenece a la red vial rural del Municipio de Los Palmitos, y comunica el cruce de la vía Nacional Puerta de Hierro - San Pedro con la vereda La Mula, en cumplimiento al contrato de obra : **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, que fue adjudicado por el Municipio de LOS PALMITOS mediante resolución No.749 del 22 de junio de 2022 al CONSORCIO LOS MEJORES 2022. El contrato de obra bajo el número L-AM-LPS-006-05-22 se encuentra enmarcado dentro del CONVENIO INTERADMINISTRTATIVO No.1940-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, en el departamento de Sucre.

.

Por lo anterior y en desarrollo del contrato 982 de 2022 suscrito con el INVIAS, EL CONSORCIO TERCIARIAS 196 tiene la obligación de ejercer la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7",** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el presente periodo se realizaron principalmente las siguientes actividades:

- Compactación y sellado de subbase.
- Colocación de rieles.
- Se funde concreto hidráulico en una longitud 420 m por el carril izquierdo, desde la abscisa K+650 hasta la K1+200. Y por el carril derecho se funden aproximadamente 510m de pavimento rígido, entre las abscisas K1+750 y K1+240.
- Se reforzó con parrillas las losas cercanas al box-coulvert existente.
- Se realizaron actividades de acopio de material tipo grava, subbase y arena, en las zonas aprobadas.

ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL:

- Información a la comunidad sobre cambios en el proyecto.

En el transcurso de la ejecución del proyecto se encontró líderes comunales y veeduría del proyecto, con los cuales se mantiene la comunicación al tanto de los avances del mismo.

- Acompañamiento social a actividades técnicas de obra.

ACTIVIDADES GESTIÓN SST

Las actividades realizadas en el mes de mayo de 2023 fueron las siguientes:

- Entrega de dotación y Entrega de E.P.P.

Se realiza suministro de elementos de protección personal con el fin de mitigar los peligros que se encuentra en el área de trabajo. Se les suministra a los trabajadores:

- Tapabocas
- Instalación de señalización.

Se instala señalización en los diferentes puntos de trabajo con acompañamiento de interventoría, con el fin de prevenir e informar a los conductores externos de la obra que se está realizando en la vía y así evitar accidentes.

- Hidratación.
- Se realiza entrega de agua en las diferentes jornadas laborales con el fin de hidratar su cuerpo y evitar descompensación, este proceso se lo realiza de manera diaria.
- Orden y aseo.
- Se realizan jornadas de orden y aseo con el fin de mantener un ambiente laborar libre de suciedad, orden en nuestro espacio laboral así manteniéndolo libre para evitar incidentes o accidentes de trabajo.
- Se continuará con la colocación de subbase en la totalidad del proyecto.

Se seguirá ejerciendo el control de calidad en obra a las actividades y a los procesos constructivos.

Sigue pendiente por parte del municipio el trámite para la obtención del permiso ante el INVÌAS ò ANI, para el uso de vía nacional debido al empalme de la troncal nacional Puerta de Hierro - San Pedro, con la vía a intervenir.

Se continuará el control de la colocación de concreto hidráulico.





CONCRETO HIDRAHULICO (17-05-2023)





CONCRETO HIDRAHULICO (17-05-2023)

JAIME LUIS ROSENSVAIG C.
Ing. Residente de Interventoría No.1
Matricula Profesional No. 17410 CND

Vo.Bo. CARLOS F. ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional 14686 CND

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 982-2022

“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7”,

INFORME DE ACTIVIDADES

INGENIERO RESIDENTE No.1

INTERVENTORIA

MSAP-LP-OP-003-2022- SAN ANTONIO DE PALMITO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

1.- AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se especifican las actividades del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, realizadas por el Ingeniero Residente de Interventoría No.1 JAIME LUIS ROSENSVAIG CELIS, de la via perteneciente a la red vial rural del Municipio de San Antonio de Palmito-Algodoncillo -Cruz de Ramal, El contrato de obra cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL - NACIONAL"**, fue adjudicado por el municipio de SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE mediante resolución No.195 del 8 de junio de 2022 al CONSORCIO MR 2022. El contrato de obra bajo el número MSAP-LP-OP-003-2022 se encuentra enmarcado dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2009-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, en el departamento de Sucre.

.

Por lo anterior y en desarrollo del contrato 982 de 2022 suscrito con el INVIAS, EL CONSORCIO TERCIARIAS 196 tiene la obligación de ejercer la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7",** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Demolición de box-culvert existente.
- Nivelación y compactación de terreno.
- Mejoramiento subrasante con material tipo afirmado entre abscisas K6+390 - K4+470 y K0+500 y K0+300.
- Excavación y construcción de box-culvert de 2.0x2.0
- Charlas de seguridad en el trabajo y pausas activas.
- Visita técnica de Carsucre con el fin de evaluar la solicitud para permiso de ocupación de cauce, para construcción de puente sobre arroyo de palmito.
- Toma de muestras para ensayo e densidades.
- Se hizo cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las excavaciones al lugar de acopio aprobado.

La interventoría llevó a cabo el acompañamiento, seguimiento y control de las actividades realizadas por el contratista en el presente periodo.

- Se continuará con la supervisión en la nivelación el terreno, verificando que se cumpla con los niveles topográficos contractuales.

- Se seguirá ejerciendo el control de calidad en obra a las actividades y a los procesos constructivos.

- Sigue pendiente por parte del Municipio el trámite para la obtención del permiso ante la autoridad ambiental correspondiente, para el uso de cauce en donde se construirá un puente de 15 metros de luz. Se insiste en la importancia de este permiso en diferentes reuniones con funcionarios de la Alcaldía y el contratista, para evitar un atraso en la ejecución de las obras.

- Se realizará visitas técnicas y de control para garantizar y verificar espesores de material colocado.





CONFORMACION DE CALZADA (22-05-2023)





EXCAVACIONES BOX COULVERT (22-05-2023)

JAIME LUIS ROSENSVAIG C.
Ing. Residente de Interventoría No.1
Matricula Profesional No. 17410 CND

Vo.Bo. CARLOS F. ANGELPEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

INFORME INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.2

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No.982 de 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7"

INFORME DE ACTIVIDADES INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA Nº2

FRENTE CALLE NUEVA-CUIVA (SAN BENITO ABAD)

FRENTE LA QUEBRADA-CAÑO PRIETO (SAN MARCOS)

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023, realizadas por el ingeniero residente de interventoría **MARIO ALBERTO CALDERA BETIN**, en los tramos de trabajo LA QUEBRADA – CAÑO PRIETO en el municipio de San Marcos y CALLE NUEVA – CUIVA en el municipio de San Benito Abad en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el consorcio terciarias 196 contrato No 982 en el contratos de obra pública Nº LP-MSM-006-2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL (Municipio de San Marcos) y contrato 70678-LP-003-2022 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA (Municipio de San Benito Abad).

El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en los frentes de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por el ingeniero residente de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023.

Semana de 1 de mayo al 8 de mayo.

- En vía Calle Nueva – Cuiva en el municipio de San Benito, se inician actividades de localización de obras de artes tipo Box Coulvert. Se inician excavación para construcción de box coulvert localizados en las abscisas K0+840, K0+730 y K0+670.
- En vía La Quebrada – Caño Prieto en el municipio de San Marcos, se continua con conformación de afirmado, no se avanza a abscisas arriba,

dado que el contratista presento problemas en suministro de material para afirmado por lluvias en la cantera de origen.

- Mediante oficio SRV-SUC-055-2023 dirigido en al CONSORCIO COLOMBIA RURAL, se hace requerimiento documentos pendientes de entrega contrato No. LP-MSM-006-2022, en el que se solicitan planillas de seguridad social de empleados y entrega de resultados de ensayos de densidades in situ realizada a las capas de afirmado terminadas.
- Mediante oficio SRV-SUC-056-2023, dirigido a AURELIO MONTERROZA, contratista vía San Benito, se hace reiteración de documentos solicitados no entregados por el mismo.
- Se realizan informes semanales correspondientes.

Semana de 9 de mayo al 15 de mayo

- Se realiza presencia en obra San Benito donde se inician actividades de construcción de box coulvert en excavaciones ya realizadas, realizándose solados sobre suelo de excavaciones, figurado y armado de acero, así como baseado de losas inferiores.
- En obra san marcos, vías La Quebrada – Caño Prieto, se continúan actividades de explanación en abscisas ascendente desde la K1+200 hasta K1+856, en estas mismas abscisas se completa la conformación de afirmado.
- Mediante oficio SRV-SUC-061-2023, dirigido a contratista de San Benito, se cita a comité de obra para hacer seguimiento del programa de obra y recibir documentación solicitada en oficios anteriores.
- Se realizan informes semanales correspondientes.

Semana de 16 de mayo al 24 de mayo

- En obra san Benito se continúan con construcción de box coulvert localizados en las abscisas K0+840, K0+730 y K0+670, dicha actividad se ha retrasado debido ala frecuentes lluvias e inundación por creciente de caño que corre paralelo a vía en construcción, por lo que el contratista ha tomado accione de confinamiento o protección de excavaciones con sacos llenos de tierra.
- en obra san marcos, se realizan chequeos de cotas de afirmado para comenzar con la conformación de capa de subbase.
- Se realiza revisión de cantidades de propuesta de acta parcial por parte del consorcio COLOMBIA RURAL que incluye cantidades ya ejecutada.

- Se recibe documentación solicitada por contratista obra san Benito, se realiza revisión de la misma y mediante oficio SRV-SUC-063-2023, se realizan observaciones a los mismos para correcciones por parte del contratitas.
- Mediante oficio dirigido a la alcaldía de San Marcos, se certifica el % de avance de obra, requerido por esta entidad para el pago de acta parcial autorizada al contratista.
- Se realizan informes semanales.

Semana de 24 de mayo al 31 de mayo

- En obras san Benito, se continua con construcción de box coulvert, se realizan excavaciones de box coulvert localizados en abscisas K+590, K0+490 y K0+400.
- En obra san marcos se inicia acopio de material de subbase. Debido a lluvias en el sitio de la obra, no se inician actividades de extendido de la misma.
- Se realizan informes semanales correspondientes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Presencia en lugar de ejecución de obra via Calle Nueva - Cuiva, municipio de San Benito, excavación para box coulvert.

Fecha: 6 de mayo de 2023



Descripción: supervisión de actividades de figuración de acero para box coulvert obra San Benito

Fecha:9 de mayo de 2023



Descripción: Supervisión de obra San Marcos
Fecha: 19 de mayo de 2023

MARIO ALBERTO CALDERA BETIN
Ing. residente de interventoría 2
Matricula profesional No. 22202-316662 COR

Vo Bo. CARLOS F. ÁNGEL PEREA
Director de interventoría
Matricula profesional No 14686 CND

INFORME INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA No.1

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 982 DE 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7"

INFORME DE ACTIVIDADES INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA TRAMO (CALLE NUEVA-CUIVA) SAN BENITO ABAD, (LA QUEBRADA-CAÑO PRIETO) SAN MARCOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2023, realizadas por el ingeniero auxiliar de interventoría **FERNANDO LUIS GUZMÁN HOYOS**, en el tramo (LA QUEBRADA-CAÑO PRIETO) en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el consorcio terciarias 196 contrato No 982, en el contrato de obra pública 70678-LP-003-2022 (MUNICIPIO DE SAN BENITO) cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA (Municipio de San Benito Abad) y LP-MSM-006-2022 (MUNICIPIO DE SAN MARCOS) cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondiente al periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2023.

- Seguimiento documental y administrativo de los contratos de obra supervisados.
- Elaboración de los diferentes informes semanales en los cuales se reportan las actividades realizadas (semana 36,37,38,39,40) San Marcos y (semana 11,12,13,14,15) San Benito Abad.
- Asistencias técnicas diaria al lugar de la obra San Benito, vía Calle Nueva - Cuiva, una vez iniciada las obras.
- Elaboración de informes mensuales.

1.2. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

San Marcos

Semana 36

- Se supervisa extendido de material tipo afirmado para mejoramiento de la subrasante, compactación con vibrocompactador tipo rodillo, dejando intervenidas a esta semana los tramos de empalme con los puentes.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 36.

Semana 37

- Se continua con conformación de afirmado, no se avanza a abscisas arriba, dado que el contratista presento problemas en suministro de material para afirmado por lluvias en la cantera de origen.
- Se supervisa extendido de material tipo afirmado para mejoramiento de la subrasante, compactación con vibrocompactador tipo rodillo.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 37.

Semana 38

- Se supervisa actividades de explanación en abscisas ascendente desde la K1+200 hasta K1+856, en estas mismas abscisas se completa la conformación de afirmado.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 38.

Semana 39

- Se supervisa extendido de material tipo afirmado para mejoramiento de la subrasante, compactación con vibrocompactador tipo rodillo.
- Se supervisa extensión de material subbase granular en la abscisa K0+100 hasta K0+350
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 39.

Semana 40

- Se supervisa extensión de material subbase granular en la abscisa a pesar de las dificultades debido a las lluvias que se presentan en la obra
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 40.
- Se realiza informes mensuales correspondientes al mes de mayo.

San Benito Abad

Semana 11

- Se supervisa la terminación con drenaje de aguas en puntos críticos de la vía para permitir la movilización de maquinaria y suministro de materiales
- Se supervisa explanaciones en tramos de vías según carteras y diseños presentados
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 11.

Semana 12

- Se supervisa las actividades de nivelación y compactación en la abscisa K0+770 hasta K0+850.
- Se supervisa el inicio de actividades de localización de obras de artes tipo box culvert. Se inician excavación para construcción de box culvert localizados en las abscisas K0+840, K0+730 y K0+670.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 12.

Semana 13

- Se supervisa las actividades de nivelación y compactación de material para terraplén.
- Se realiza presencia en obra San Benito donde se inician actividades de construcción de box culvert en excavaciones ya realizadas, realizándose solados sobre suelo de excavaciones, figurado y armado de acero, así como baseado de losas inferiores en los box culvert tipo 2x2 en la abscisa K0+840 y K0+730.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 13.

Semana 14

- Se continúan con construcción de box culvert localizados en las abscisas K0+840, K0+730 y K0+670, dicha actividad se ha retrasado debido a las frecuentes lluvias e inundación por creciente de caño que corre paralelo a vía en construcción, por lo que el contratista ha tomado acciones de confinamiento o protección de excavaciones con sacos llenos de tierra.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 14.

Semana 15

- Se supervisa la construcción de box culvert K0+730, K0+670, se realizan excavaciones de box culvert localizados en abscisas K+590, K0+490 y K0+400.
- Se realiza informe semanal correspondiente a la semana 15.
- Se realiza informes mensuales correspondientes al mes de mayo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Presencia en lugar de ejecución de obra vía La Quebrada- Caño Prieto, municipio de San Marcos. 11/05/2023



Presencia en lugar de ejecución de obra vía Calle Nueva-Cuiva, municipio de San Benito Abad. 16/05/2023



Presencia en lugar de ejecución de obra vía Calle Nueva-Cuiva, municipio de San Benito Abad. Construcción de box culvert. 13/05/2023

FERNANDO LUIS GUZMÁN HOYOS
Ingeniero auxiliar de Interventoría No.1
Matricula Profesional No.0810370579971 COR

Vo.Bo. CARLOS F. ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

INFORME INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA N°2

Calle 25 A 12 E 75 Ciudadela Suiza - Sincelejo
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: consorcioterciarias196@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 982 DE 2022

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE-LOTE 7”

INFORME DE ACTIVIDADES INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA N°2

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

1. AVANCE DE LA GESTION TECNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y 31 de Mayo de 2023, realizadas por la auxiliar de interventoría **LAURA VANESSA VERGARA BADEL,** en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Consorcio Terciarias 196, contrato No 982 de 2022, en los Contratos de obra pública **MSAP-LP-OP-003-2022** ("MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."), **MTV-LP-OP-147-2022** ("MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."), **L-AM-LPS-006-05-22** ("MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"). El informe se elabora con base en actividades realizadas y las inspecciones y verificaciones realizadas en el frente de obra y la información reportada por el contratista en el informe mensual correspondienteal periodo.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se enumeran las actividades realizadas por la auxiliar de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2023.

- Apoyo al Resiente de interventoría en la elaboración de informe mensual correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2023, en colaboración con el residente y el director de interventoría.
- Elaboración y seguimiento oficios y circulares dirigidos a contratistas.
- Apoyo en las actividades realizadas por el Residente y el Director de Interventoría.
- Apoyo al residente de interventoría en la actualización de formatos MEPI para informe mensual.
- Apoyo al Residente de interventoría en la elaboración de informes semanales correspondientes a las semanas N° 36, N° 37, N° 38, N°39 y N° 40.
- Solicitud de información de avance de obra a los residentes de obra, en el período comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2023.
- Realización de visitas técnicas de obra.
- Asistencia a reuniones llevadas a cabo con contratistas de obra.

1.1. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023

MSAP-LP-OP-003-2022
"Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de Palmito, departamento de Sucre del programa Colombia rural-nacional".

Semana 36

- Se continuó con la verificación de los niveles el terreno con topografía de la vía.
- Se realizó extendido de material tipo Afirmado para mejoramiento de la subrasante entre abscisas K0+500 y K0+300.
- Continúa excavaciones para nuevo box-culvert.

Semana 37

- Se continuó con la verificación de los niveles el terreno con topografía de la vía.
- Se realizó extendido de material tipo Afirmado y conformación de banca para mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K6+400 hasta K6+300.
- Inicia construcción de box-culvert.

Semana 38

- Se realizó extendido de material tipo Afirmado para mejoramiento de la subrasante entre las abscisas K4+490 y K4+390.
- Continúa construcción de box-culvert.

Semana 39

- Continúa construcción de box-culvert.
- Se realizó conformación de banca (humedecimiento y compactación) para mejoramiento de la subrasante.
- Se realizó toma de muestras para ensayo de densidades.

Semana 40

- Se realizó conformación de banca (humedecimiento y compactación) para mejoramiento de la subrasante.
- Verificación de niveles de terreno.

MTV-LP-OP-147-2022
Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Toluviejo, departamento de sucre del programa Colombia rural-nacional.

Semana 36

- Construcción de dos box-culvert de 1x1, ubicados en la abscisa K1+160 y K0+680.
- Finalización de la colocación de la subbase en toda la longitud del proyecto.
- Construcción de placa huella.

L-AM-LPS-006-05-22
Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Los Palmitos departamento de sucre del programa Colombia Rural-Nacional, departamento de Sucre.

Semana 36

- Se fundió pavimento entre abscisas K1+690 hasta K1+640.

Semana 37

- Se fundió pavimento desde K1+640 hasta K1+440 por el carril izquierdo y desde K1+750 hasta K1+550 por carril derecho.

Semana 38

- Se fundió pavimento por el carril izquierdo entre abscisas K1+440 y K1+325.

Semana 39

- Se funde pavimento por el carril izquierdo entre abscisas K1+325 y K1+240.

Semana 40

- Se funde pavimento por el carril izquierdo entre abscisas K1+240 y K1+190.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MSAP-LP-OP-003-2022
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"



DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE BOX-CULVERT EXISTENTE.
04/05/2023



CONFORMACIÓN DE BANCA.
Mejoramiento con material seleccionado tipo afirmado.
11/05/2023



CONFORMACIÓN DE BANCA.
Mejoramiento con material seleccionado tipo afirmado.
19/05/2023

MTV-LP-OP-147-2022
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL



BOX-CULVERT 1X1
02/05/2023



PLACAHUELLA
04/05/2023



PLACAHUELLA
04/05/2023

L-AM-LPS-006-05-22
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE



CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO
04/05/2023



CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO
16/05/2023



CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO
19/05/2023

LAURA VERGARA BADEL.
Ing. Auxiliar de Interventoría No. 2
Matricula Profesional No. 081037-0537030 COR

Vo.Bo. CARLOS F. ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

INFORME INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA No.3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO No.982 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7.

INFORME MENSUAL INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORÍA No.3

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Carrera 53C No.134-29 - Torre 2 - Of.201 - Bogotá, D.C.
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: carlosangel52yahoo.com.mx

AVANCE DE LA GESTIÓN TÉCNICA

En el presente informe se señalan las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023, realizadas por la ingeniera auxiliar de interventoría **ANGIE CAROLINA VILLADIEGO LEÓN,** en cumplimiento de las obligaciones contractuales con el **CONSORCIO TERCIARIAS 196** según contrato de interventoría No. 982 de 2022.

El informe se elabora con base en actividades técnicas y administrativas realizadas, y las inspecciones y verificaciones hechas en los frentes de obra localizados en los municipios de **Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se mencionan las actividades realizadas por la Ingeniera Auxiliar de interventoría No.3 en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2023.

1. Proyección y elaboración de actas de costos correspondiente al mes del presente informe.

2. Proyección y elaboración de actas de modificación de costos.

3. Coordinación de actividades administrativas con todo el personal de interventoría.

4. Coordinación con el ingeniero Gestor de proyectos en Subdirección de Vías Regionales y Dirección Territorial INVIAS Sucre.

5. Acopio documental para elaboración de informes.

6. Apoyo en la actualización de los formatos MEPI.

7. Organización documental de los proyectos a cargo de la interventoría: L-AM-LPS-006-05-22 (Los Palmitos), MSAP-LP-OP-003-2022 (San Antonio de Palmitos), LP-MSM-006-2022 (San Marcos), MTV-LP-OP-147-2022 (Toluviejo), 70678-LP-003-2022 (San Benito Abad).

8. Elaboración de oficios y circulares dirigidos a contratistas.

9. Asistencia a la elaboración y revisión de informes de los profesionales y los informes mensuales de la interventoría.

10. Apoyo a la gestión del director de interventoría y de los consorciados.

ANGIE CAROLINA VILLADIEGO LEÓN
Ingeniera Auxiliar de Interventoría No.3
Matricula Profesional No.081037-0512624 COR

Vo.Bo. CARLOS F. ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO No.982 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7.

INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL

1 AL 31 DE MAYO DE 2023

arrera 53C No.134-29 - Torre 2 - Of.201 - Bogotá, D.C.
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: carlosangel52yahoo.com.mx

SEGUIMIENTO AL MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTRODUCCIÓN

En desarrollo de la ejecución de los contratos de obra pública celebrados en los municipios de **Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad,** y en cumplimiento de las disposiciones ambientales del INVIAS y la normatividad legal vigente sobre la materia, se presenta el informe de actividades llevadas a cabo por la interventoría durante el **periodo del 1 al 31 de mayo de 2023**,en cumplimiento de los **PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental),** presentado e implementado por cada contratista de obra, así:

- **TOLUVIEJO**: CONTRATO No.MTV-LP-OP-147-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO JS RURAL

- **SAN ANTONIO DE PALMITO**: CONTRATO No. MSAP-LP-OP-003-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO MR 2022

- **LOS PALMITOS**: CONTRATO No. L-AM-LPS-006-05-22:
  CONTRATISTA: CONSORCIO LOS MEJORES 2022

- **SAN MARCOS**: CONTRATO No. LP-MSM-006-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL

- **SAN BENITO ABAD**: CONTRATO No. No.70678-LP-003-2022:
  CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

La interventoría tiene como finalidad el seguimiento a la ejecución y cumplimiento del **PAGA** de cada contrato de obra, para determinar el grado de afectación físico, biótico ecológico, socio-económico y cultural derivado de las actividades realizadas en los procesos pre-constructivo (antes), constructivo (durante) y de cierre (después), verificando el cumplimiento de los índices para cada variable ambiental.

Para tal efecto la interventoría utiliza herramientas básicas de control como son los **formatos establecidos en el manual de interventoría**, junto con la supervisión y seguimiento a la planificación, desarrollo y control de las actividades constructivas.

En caso de generarse algún tipo de impacto negativo la interventoría determinará su grado de afectación, y ordenará las acciones a implementar por el contratista de obra, como medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación a que hubiere lugar.

OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades de gestión, seguimiento y control ambiental en cumplimiento de los **PAGA** implementados en cada proyecto, demostrando la ocurrencia o no de impactos negativos y la formulación de las respectivas acciones de mitigación de los probables efectos adversos que pudieren haberse presentado antes, durante y después de la ejecución de cada contrato de obra. De ésta manera se garantiza la sostenibilidad ambiental y el mantenimiento de un entorno saludable en las áreas de influencia directas e indirectas de los proyectos.

MARCO LEGAL APLICABLE

- Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
- Ley 685 de 2001 - Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1333 de 2009 - Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Ley 2811 de 1974 - Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
- Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Decreto 2106 de 2019 - Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
- Resolución No. 003000 de 1998 - Por medio de la cual se adopta la política ambiental del Instituto Nacional de Vías.
- Resolución MAVDT 1023 del 2005 - Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.
- Resolución 1552 de 2005 - Por el cual se adoptan los manuales para evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de Proyecto y se toman otras determinaciones.
- Resolución 1559 de 2009 - Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de construcción de segundas calzadas en terreno plano a semiondulado y se toman otras determinaciones.
- Resolución 1503 de 2010 - Por la cual se adopta la Metodología General para la presentación de estudios ambientales y se toman otras determinaciones.

- Resolución 918 de 2011 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se adoptan otras determinaciones.
- Resolución 1526 de 2012 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social, se establecen las actividades sometidas a sustracción temporal y se adoptan otras determinaciones.
- Resolución No. 4001 del 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental.
- Resolución 324 de 2015 - Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 327 de 2015 - Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos fluviales y se toman otras determinaciones.
- Resolución 751 de 2015 - Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de construcción de carreteras y/o de túneles con sus accesos y se toman otras determinaciones.
- Resolución 2182 de 2016 - Por la cual el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento de Proyectos.
- Resolución 472 de 2017 - Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 750 de 2017 - Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los proyectos de construcción de líneas férreas y se toman otras determinaciones.
- Resolución 1051 de 2017 - Por la cual se reglamentan los Bancos de Hábitat consagrados en el Título 9, Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015, y se adoptan otras disposiciones.
- Resolución 256 de 2018 “Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman otras determinaciones”
- Resolución 1258 de 2018 - Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, en proyectos lineales de infraestructura de transporte (vías carreteras y líneas férreas, incluyendo túneles) y se toman otras determinaciones.

- Resolución 1402 de 2018 y su modificatoria Resolución 0114 de 2019 - Por la cual el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones. Con sus modificatorias del régimen de transición.
- Resolución 1978 de 2018 - Por la cual se modifica la Resolución 0324 de 2015 y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 077 de 2019 - Por la cual se establecen fechas para la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y se dictan otras disposiciones.
- Resolución No. 0405 de 2020 - Por la cual el INVIAS adopta la "Política de Sostenibilidad para la Infraestructura del Transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS".
- Guías de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura – Subsector Vial, Marítimo y Fluvial. Adoptadas mediante resolución número 7106 del 2 de diciembre de 2009 y Resolución No. 03973 del 24 de julio de 2012.
- En todo caso serán aplicables las normas vigentes, así como las mencionadas en las anteriores viñetas o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría continúa realizando su función de control y supervisión de las actividades realizadas por los contratistas mediante visitas de obra y requerimientos escritos de información o de aporte documental. Internamente con participación permanente de los ingenieros residentes y auxiliares en obra.

Se continúa realizando revisión de las actividades programadas en los PAGA encontrando que se vienen desarrollando de manera normal. Éste seguimiento se hace efectivo en la revisión de los informes entregados periódicamente donde se puede evidenciar lo que se ha venido ejecutando, y si es del caso planteando alternativas para mejorar el desarrollo de lo propuesto. De ésta forma los contratistas han encontrado la posibilidad de ajustar lo proyectado y poder lograr su cumplimiento.

En la ejecución de los contratos de obra en los municipios con proyectos a cargo de ésta interventoría; **Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad,** se menciona que hasta la fecha no se ha presentado ningún tipo de impacto ambiental negativo, teniendo en cuenta que se le ha venido dando cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia.

MUNICIPIO DE SAN MARCOS:

Para el mes de mayo se reportan actividades contempladas en el PAGA, las cuales contaron con un adecuado desarrollo permitiendo así avances en lo realizado en la obra, así como también la conservación del medio ambiente inmediato.

- El grupo de gestión socio ambiental, sigue dinamizando las acciones pertinentes para que las actividades generen los impactos positivos necesarios; para lograr esto han utilizado acciones concretas dentro de lo que se realiza cotidianamente, como acompañamiento en algunas labores, aprovechando esos espacios para brindar orientaciones puntuales en cuanto al manejo de ciertas situaciones.

- Se realizó inducción al personal de obra nuevo que ingresó, colocándolos en sintonía con los objetivos, responsabilidades y compromisos que se tienen a nivel general, se les brindó formación en lo referente a normas legales y ambientales.

- Capacitación en gestión ambiental, donde se les orientó en los cuidados que deben tener presentes para evitar, mitigar o prevenir impactos negativos en el medio ambiente; se les insistió en la utilización de los elementos de protección personal, ante lo cual el personal de obra estuvo de acuerdo en cumplir este requisito porque reconocen su importancia.

- La actividad de señalización en frentes de obra y sitios temporales, ha continuado ejerciendo una función importante, pues facilita que las actividades de construcción se lleven a cabo sin generar alteraciones en el tránsito de la comunidad.

- Para el manejo de disposición final de residuos sólidos, se continúa facilitando al personal de obra la entrega de bolsas y elementos que les permitan manejarlos de una manera adecuada; así mismo en ciertos sitios de la obra se han colocado estratégicamente elementos de recolección (canecas con bolsas), para la recolección de los residuos y que puedan ser recogidos de manera más práctica.

- El punto de hidratación para el personal de obra sigue siendo vital por la temperatura ambiente en el sector del proyecto. Ésta funcionando de manera adecuada.

- El centro de acopio de materiales se encuentra en condiciones muy aceptables, periódicamente se le vienen realizando adecuaciones para que los materiales se mantengan en condiciones funcionales y puedan conservarse sin sufrir daños. De igual forma en el sitio de acopio también se encuentran elementos de protección personal que son de utilidad y seguridad para el personal de obra.

- Hasta el periodo de tiempo reportado (mayo 1 al 31), no se han presentado alteraciones o impactos negativos en el medio ambiente.

- La señalización preventiva vial ha estado acorde con las necesidades del proyecto y requerimientos de la interventoría.

- La operación de la maquinaria ha sido dentro de los parámetros de emisión de gases y otros componentes, por tratarse de equipos no tan antiguos y en buen estado de operación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA, MAYO 3 DE 2023



SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA, MAYO 15 DE 2023



EXPLANACIONES, MAYO 17 DE 2023



EXPLANACIONES, MAYO 18 DE 2023

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS:

En el mes de mayo se realizaron actividades desde el componente ambiental, las cuales se ajustan a lo programado en el PAGA y se reportarán a continuación.

- Se realizó ante **CARSUCRE** la solicitud para el aprovechamiento forestal, el 26 de mayo del 2023, con formulario N° 00072, esto con el objetivo de realizar poda técnica para favorecer los trabajos de pavimentación de la vía.

- Las actividades realizadas y coordinadas por el grupo de gestión socio ambiental, han generado los alcances esperados, facilitando el buen ambiente en el personal de obra, de igual manera con la comunidad. Este grupo viene dinamizando las acciones ordenadamente, estableciendo prioridades al momento de realizarlas, lo cual ha favorecido la obtención de resultados positivos y avances significativos desde este componente.

- Realización de capacitación sobre cuidado de la fauna y flora, en la cual se abordó con el personal de obra, la importancia de preservar a toda costa las especies nativas del ecosistema inmediato, ante esto se les brindaron especificaciones puntuales para que las tengan en cuenta y se cumpla con este compromiso que fue planteada en el PAGA.

- Se realizó capacitación de manejo de residuos, en la cual se facilitaron elementos claves para tener presente al momento de querer manejar los residuos generados por las actividades de construcción, esto permitirá que el personal de obra sea cuidadoso en cuanto al manejo de los residuos, procediendo en la medida de lo posible de manera idónea y responsable en este sentido.

- Reunión de comité de participación ciudadana comunitaria, en la cual se inició con la presentación de los ensayos de laboratorio realizados en la obra por parte del contratista a los veedores, de igual manera se presentaron los certificados de las canteras de donde fue extraído el material para la ejecución de la obra; estos fueron los puntos claves de esta reunión, en la cual se cumplió con el objetivo de hacer la presentación de los avances al comité de veedores de la obra.

- Se llevó a cabo comité de obra, en el que se dialogó sobre el avance obra por parte del contratista; otro aspecto relacionado fue el reporte por parte de la SISO por parte del contratista, en donde mencionó el recibimiento y atención de las solicitudes de la comunidad y la pronta respuesta que se les ha brindado, así como también la utilización de los elementos de protección por parte del personal de obra; el presidente de la acción comunal expresó unas inquietudes, las cuales fueron resueltas por los contratistas y la interventoría de manera puntual.
- Hasta la fecha reportada no se han presentado impactos negativos en el medio ambiente inmediato, se vienen manejando adecuadamente las ejecuciones en la obra.

CARSUCRE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ESPECIAL BAJO EL ESQUEMA DE LA RESOLUCIÓN N° 1786 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBDIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL.

FECHA: 26 MAYO 2023

FORMULARIO N°: 0072

1) Información general

Nombre peticionario: CONSORCIO CLM 2022

Identificación (NIT): 901608425-6

Teléfono: 300 7439916

Correo electrónico:consorciomejores2022@gmail.com

Dirección de correspondencia: cra 40 N°40-20

Dirección del predio: Vía San Pedro entrada al corregimiento Jesús María de Los Palmitos

Municipio: LOS PALMITOS, SUCRE

Queja ___ Oficio X N° **8890** Fecha: **19 DICIEMBRE DE 2022**

2) Datos vecindad

2.1) Nombres y apellidos: NO REGISTRA
Identificación (C.c. C.e.): NO REGISTRA
Teléfono: NO REGISTRA
Celular: NO REGISTRA

De acuerdo: SI __NO __

¿Por qué?: PODA TECNICA POR PAVIMENTACION DE VIA

3) Componente biológico

Ubicación del individuo: Espacio público: _X_ Espacio privado: ___

Coordenadas geográficas (MAGNA- SIRGAS BGT):

Árbol UNO (01): N: 9.436029; **W:** -75.156267.
Árbol UNO (01) Nombre científico especie: *Azadirachta indica* **Nombre común:** NIM

Árbol DOS (02): N: 9.436029; **W:** -75.156267.
Árbol DOS (02) Nombre científico especie: *Melicoccus bijugatus* **Nombre común:** MAMON

Árbol TRES (03): N: 9.436029; **W:** -75.156267.
Árbol TRES (03) Nombre científico especie: *Bulnesia arbórea* **Nombre común:** GUAYACAN DE BOLA

4) Medidas dasométricas:

Árbol UNO (01) CAP: 0.8 m **Altura total:** 7 m.
Árbol DOS (02) CAP: 0.9 m **Altura total:** 10 m.

2

CARSUCRE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

6) Concepto técnico:

De acuerdo a lo observado en campo y el diagnostico generado por el profesional adscrito a la subdirección de gestión ambiental de la Corporación Autónoma de Sucre (CARSUCRE), se considera que los árboles:

	NOMBRE CIENTIFÍCO	NOMBRE COMÚN	VEDA (SI/NO)	TIPO DE MADERA (ESPECIAL, MUY ESPECIAL, ORDINARIA)	TRATAMIENTO	REPOSICIÓN
1	*Azadirachta indica*	**NIM**	No	Ordinario	Poda técnica	0
2	*Melicoccus bijugatu*	**MAMON**	No	Ordinario	Poda técnica	0
3	*Bulnesia arborea*	**GUAYACAN DE BOLA**	Si	Especial	Poda técnica	0

7) RESUELVE:

PRIMERO: Se autoriza al **CONSORCIO CLM 2022 con NIT: 901608425-6,** para que realice la **PODA TÉCNICA de TRES (03)** árboles **AISLADOS** de las especies forestales: **Nim *(Azadirachta indica),* Mamon *(Melicoccus bijugatu)* y Guayacán de Bola *(Bulnesia arborea),*** ubicados en la entrada al corregimiento Jesús María de Los Palmitos en jurisdicción del Municipio de Los Palmitos frente a la troncal que comunica al Bongo con el Municipio de San Pedro con coordenadas N: 9.436029; W: -75.156267, siendo este espacio público. **(Árbol UNO (01), Árbol DOS (02) Y Árbol TRES (03)).**

SEGUNDO: El autorizado no podrá exceder la cantidad de TRES (03) árboles AISLADOS de las especies **Nim** *(Azadirachta indica),* **Mamon** *(Melicoccus bijugatu)* **y Guayacán de Bola** *(Bulnesia arborea)* **y** únicamente de la especie autorizada.

TERCERO: CARSUCRE no se hace responsable de los daños a terceros causados en las PODAS TÉCNCAS de los individuos en mención.

CUARTO: El autorizado deberá cumplir con la disposición de los residuos generados, no podrá incinerarlos y deberá cumplir con las disposiciones contempladas en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 26 de mayo del 2015, y todas aquellas que se dicten en materia de protección, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambiente.

QUINTO: El autorizado tendrá un tiempo de **NOVENTA (90)** días para realizar las PODAS TÉCNCAS de árboles AISLADOS autorizados, esto a partir de la notificación de recibido del presente formato.

8) ANEXOS:

- Registro fotográfico.
- Oficio N° 2034 de marzo 23 de 2023.
- Acta de visita

9) RESPONSABLES

9.1) FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

SANDRA MILENA REYES RICARDO
C.c: 1.103.100.333 de Corozal

ANDRÉS ALFONSO AGUILERA DÁVILA
C.c: 1.140.855.198 de Barranquilla

arrera 53C No.134-29 - Torre 2 - Of.201 - Bogotá, D.C.
Cel.3212572608 -3123219473- E-mail: carlosangel52yahoo.com.mx

CARSUCRE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE






Imagen: árbol **(03)** Entrada al corregimiento de **Jesús María de Los Palmitos**

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SEÑALIZACIÓN, MAYO 5 DE 2023



OPERACIÓN DE MAQUINARIA, MAYO 12 DE 2023



ACOPIO DE MATERIALES, MAYO 16 DE 2023



REMOCIÓN COBERTURA VEGETAL, MAYO 16 DE 2023

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

Teniendo en cuenta que el contrato de obra que se ejecutaba en éste municipio venció el pasado 4 de mayo de 2023, queda de manifiesto que no se realizaron actividades del componente ambiental, reflejándose que hasta esa fecha no se presentaron impactos negativos en el entorno ambiental, y se cumplieron de manera normal los requisitos mínimos de sostenibilidad y cumplimiento normativo.

Por finalización del proyecto el cual solo se ejecutó en un 80% de sus metas físicas, La interventoría requirió al contratista la entrega de la siguiente documentación para el cierre ambiental correspondiente, así:

- Entrega de informes trimestrales en los siguientes períodos de tiempo:
  Octubre - diciembre de 2022
  Enero – marzo de 2023
  Abril - junio de 2023

  Igualmente los formatos anexos a estos informes debidamente diligenciados, así:

- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL;
- MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL;
- MASPS-MN1-IN-1-FR-3 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION AMBIENTAL;
- MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO; MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRÍZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO:

Se han realizado actividades del componente ambiental que le vienen dando cumplimiento a lo estipulado y proyectado en el PAGA.

- Para este mes se emitió oficio N° 066, en donde se solicita los formatos anexos al PAGA, correspondientes al componente ambiental (MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental. - MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos. - MASPS-MN1-IN-3-FR-2: Balance del estado social del proyecto), se espera la pronta respuesta por parte del contratista a dicha solicitud.

- Se realizó capacitación en clasificación de peligros, con el personal de obra, en la cual se les orientó en lo referente a los criterios que deben tener presente en la realización de sus actividades cotidianas en la obra, determinando así que es un riesgo, que es un peligro, a partir de esto ellos pudieron determinar los diferentes peligros a los que se ven expuestos y de esta manera pudieran plantear alternativas de autocuidado para las mismas.

- Capacitación en control y prevención con el personal de obra, en la cual se les brindó formación en principios básicos para su propia seguridad en la realización de sus labores diarias en el frente de obra; esta capacitación se realizó teniendo en cuenta la solicitud de algún personal de obra para afianzar sus conocimientos y procedimientos de trabajo.

- Se realizó capacitación en reporte de accidentes de trabajo orientado a que el personal de obra tenga la formación idónea y pueda identificar los riesgos que puedan conllevar a un accidente de trabajo. Para tal efecto se les presentaron casos cotidianos donde se iban evidenciando los posibles riesgos y alternativas de prevención. Esta actividad ayudó para que plantearan diversas opciones, mostrándose participativos e interesados en aportar sus apreciaciones.

- Se continuó con la inspección del sitio de acopio de materiales, en donde se pudo verificar que todo se viene manejando de acuerdo a lo esperado, los materiales se encuentran ubicados y ordenados, no hay factores de riesgo que estén incidiendo de manera puntual.

- El manejo de residuos sólidos viene siendo ejecutado por medio de los elementos de recolección de estos de forma periódica según lo programado, lo cual ha favorecido que el sitio de obra se encuentre limpio y en buena presentación.

- La señalización del frente de obra sigue siendo una actividad prioritaria, que ayuda a la realización de las obras con orden y prevención de accidentes, minimizando riesgos del personal en obra y personas que transitan diariamente.

- No se presentaron alteraciones o inconvenientes en las actividades realizadas en este mes que hayan generado impactos negativos al medio ambiente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA, 6 MAYO 2023



SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA 2, 28 MAYO 2023



ACOPIO DE MATERIALES, 17 MAYO 2023



ACOPIO DE MATERIALES, 17 MAYO 2023

MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD:

Para el mes de mayo se adelantaron actividades desde el componente ambiental, las cuales se encuentran enmarcadas en la programación y proyección del PAGA.

- Se realizó con el personal de obra la sensibilización, en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos, ante lo cual surgieron comentarios positivos, pues reconocieron que el hecho de tener puntos claros sobre lo que se debe asumir, es más fácil desempeñarse en las labores que les corresponde.

- El sitio de acopio de materiales, ha sido acondicionado nuevamente teniendo en cuenta observaciones del personal de obra, lo cual según su parecer les ha ayudado a realizar de mejor manera su desempeño en el manejo de los materiales, así como también en la conservación de los mismos, factor que viene siendo positivo para ellos.

- El material sobrante de la obra se continúa facilitando a la comunidad el cual les viene siendo útil para adecuaciones particulares. Esto es representativo para el cumplimiento del manejo de los residuos pues de esta manera se le da utilidad a los materiales y no se causa impacto negativo en el medio ambiente.

- La señalización en el frente de obra y manejo del tráfico, continúa ejerciendo un papel vital en la ejecución de las actividades, pues sigue permitiendo que lo realizado diariamente sea de manera coordinada y ordenada, facilitando de esta manera el tránsito y la circulación sin inconvenientes, así como la minimización de riesgos con el personal de obra.

- Se ha venido realizando el limpiamiento del sitio para verter los residuos líquidos, lo cual no permite que se hayan generado impactos negativos en los cuerpos de agua cercanos, que son de utilidad para la comunidad, lo cual fue un acuerdo que se planteó desde el principio con los pobladores cercanos.

- De momento las actividades de construcción se han llevado a cabo dentro de los parámetros establecidos, es decir, que no se han presentado impactos negativos en el medio ambiente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA, 31 MAYO 2023



MANEJO DE MATERIALES, 12 MAYO 2023



MANEJO DE MANTERIALES, 10 MAYO 2023



OPERACIÓN DE MAQUINARIA, 23 MAYO 2023

Atentamente,

ING. FREDDY VALCÁRCEL MONTAÑÉZ
Especialista Ambiental
M.P. 14028 Min.Agr.

Vo.Bo. ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
M.P. 14686 CND

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No.982 DE 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7".

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PROFESIONAL SOCIAL

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al período del mes de mayo del 1 al 31 de 2023, el cual tiene como finalidad presentar el seguimiento que la interventoría realiza a las actividades ejecutadas por los contratistas en el componente social, y las propias de la ejecución del contrato de interventoría **No.982 DE 2022** cuyo objeto es la "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural", en los municipios del departamento de Sucre, lote 7. Dichas actividades están contempladas como uno de los componentes de los documentos PAGA en donde están proyectadas y soportadas según la necesidad de cada proyecto.

La ejecución de los contratos de obra se desarrolla en los municipios de **Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Marcos y San Benito Abad,** así:

- **TOLUVIEJO**: CONTRATO No.MTV-LP-OP-147-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO JS RURAL

- **SAN ANTONIO DE PALMITO**: CONTRATO No. MSAP-LP-OP-003-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO MR 2022

- **LOS PALMITOS**: CONTRATO No. L-AM-LPS-006-05-22:
  CONTRATISTA: CONSORCIO LOS MEJORES 2022

- **SAN MARCOS**: CONTRATO No. LP-MSM-006-2022:
  CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA RURAL

- **SAN BENITO ABAD**: CONTRATO No. No.70678-LP-003-2022:
  CONTRATISTA: AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

En lo reportado por cada contratista se logra apreciar que la socialización de temas a las comunidades se contextualiza en lo realizado con temas relativos al avance y alcance final de las obras, junto con las evidencias fotográficas y listados de asistencia de la comunidad. Dichos eventos contaron con el acompañamiento y seguimiento por parte del profesional social de la interventoría.

MARCO LEGAL APLICABLE AL COMPONENTE SOCIAL

- Ley 21 de 1991 - Por la cual se reglamenta la consulta previa.
- Ley 70 de 1993 - Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Por la cual se reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que determina la ley.
- Ley 134 de 1994 - Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
- Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentarios de la Ley 418 de 1997 - Por las cuales se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y en materia de reincorporación a la sociedad civil.
- Ley 789 de 2002 - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.
- Ley 850 de 2003 - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Ley 1185 de 2008 - Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1655 de 2013 - Por medio del cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido.
- Ley 1757 de 2015 - Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- Decreto 1320 de 1998 - Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
- Decreto 763 de 2009 - Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997.
- Decreto 1080 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
- Decreto 138 de 2019 - Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
- Resolución INVIAS 7310 de 2015 - Por la cual se establecen los criterios para la elaboración e implementación de Planes de Gestión Socio-Predial con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisición de áreas requeridas para la ejecución de proyectos a cargo de INVIAS.
- Directiva Presidencial 10 de 2013. Sobre Consulta Previa, Directiva 10 del 7 de noviembre de 2013.
- En todo caso serán aplicables las normas vigentes, así como las mencionadas en las anteriores viñetas o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

AVANCE DE LA GESTIÓN SOCIAL

MUNICIPIO DE SAN MARCOS:

- Para éste período (mayo 1 al 31, 2023) no se adelantaron actividades referentes a reuniones con la comunidad o capacitaciones con el personal de obra respecto a temas comunitarios, no sin antes recalcar que frecuentemente se le sensibiliza al personal de obra, sobre la importancia de tener un relacionamiento cercano y ameno con las personas de la comunidad, que se deben atender sus solicitudes de manera oportuna y directa.

- La comunidad, según el contratista, ha mostrado receptividad por lo realizado, han encontrado trasparencia en cada una de las ejecuciones que se realizan diariamente, expresando que los trabajos se han realizado acorde a lo proyectado, reconociendo que por momentos se han presentado impases que son esperados según la zona, tales como

  Factor climatológico (lluvias), los cuales son factores ajenos al manejo que le puedan dar los contratistas, sino que obedecen a fenómenos atmosféricos que son característicos de la zona de afluencia. Estas apreciaciones son tenidas en cuenta una vez que algunos de los líderes y pobladores de la comunidad cercana dialogan con los responsables de la obra mencionándoles que entienden los por menores que se vienen presentando en cuanto al factor climatológico, pero que es importante poder hacer los debidos reportes para evitar contratiempos y mal entendidos.

- Otro aspecto a tener presente desde el componente social, es el hecho de que la institucionalidad del municipio ha estado al tanto del acompañamiento de la obra, han hecho presencia en algunos espacios con la comunidad en donde se les ha requerido, han emitido oficios que soportan la parte legal de ciertas acciones del proyecto. En términos generales se ha mostrado apertura y disposición para facilitar lo requerido desde el aspecto legal para que el proyecto funcione de la mejor manera posible.

- En suma, el componente social teniendo en cuenta el acercamiento y relacionamiento entre la comunidad y el personal de obra, se continúa dinamizando de manera fluida y sin contratiempos, el dialogo, la concertación y la articulación son factores que han caracterizado lo realizado hasta el momento.

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS

- En el mes de mayo, específicamente el día 9 de este mes, se realizó una reunión de participación comunitaria, en donde estuvo presente personal de los contratistas, la interventoría y representación de la veeduría comunitaria (comité de veedurías). Dicha reunión tuvo como finalidad presentar algunos aspectos legales de los proveedores que suministran el material para la obra, puesto que esta fue una solicitud expresa del comité como tal. Fue así que se presentaron los certificados que garantizaban la legalidad de dichos proveedores, lo cual representó un parte de tranquilidad para el comité en mención. De igual manera se aprovechó el espacio para dialogar sobre generalidades del proyecto y aclarar dudas o inquietudes al respecto.

- El 12 de mayo 2023 se llevó a cabo una reunión de avance en donde hicieron presencia de, personal de la institucionalidad municipal, contratistas y representación de la veeduría comunitaria; el objetivo de dicha reunión fue presentar el avance de obra según cronograma de ejecución, aspectos relacionados con las actividades de la profesional SISO, la cual hizo una presentación de lo realizado hasta la fecha, mostrando los resultados alcanzados con el personal de obra. De igual manera se presentaron los informes mensuales de obra, así como los informes de ajustes. Igualmente se tuvo un espacio para la intervención de la veeduría comunitaria, la cual pidió comentarios y apreciaciones respecto al manejo de la obra y los resultados que se han venido presentando. Estas apreciaciones fueron positivas, pues comentaron que están a gusto con lo realizado mencionando que no se han presentado inconvenientes, que en todo momento han contado con el respaldo y el acompañamiento del personal de obra lo que ha sido factor fundamental para ellos.

- El relacionamiento de la comunidad y el personal de obra ha estado enmarcado dentro de los parámetros de respeto, cordialidad, apertura y colaboración; condiciones que han permitido que las cosas fluyan de manera positiva, generando así canales de comunicación e interacción claras y fluidas.

COMITÉ PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 9 DE MAYO 2023	REUNIÓN DE AVANCE 12 DE MAYO 2023
	

M**UNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO**

En mayo (1 al 31) el contratista no realizó actividades desde el componente social como tal, sin embargo se menciona que se continua brindando a la comunidad la atención requerida y necesaria ante las situaciones que se vayan presentando; cabe resaltar que con la comunidad se ha tenido un relacionamiento cercano, esto precisamente por la diligencia y responsabilidad

Con que se les ha venido respondiendo a cada una de las eventualidades que ellos como comunidad han presentado, se ha tratado al máximo de superar las diferencias por medio del dialogo y la conversación, generando así el establecimiento y cumplimiento de acuerdos, fortaleciendo el acercamiento entre ambas partes implicadas.

El personal de obra ha encontrado en la comunidad, la receptividad necesaria para el desenvolvimiento adecuado de sus funciones y labores, es por eso que se menciona que es importante el respaldo brindado desde las personas del sector en donde se desarrolla la obra, quienes han sido de apoyo y colaboración. Todo este apoyo es consecuencia porque han entendido el beneficio que traerá la obra para el tránsito y acceso a su comunidad, es por eso que reconocen la importancia de que las obras se realicen de la manera adecuada y correcta.

Para el mes de mayo se le solicitó al contratista el envío de los formatos anexos al PAGA, que son referentes al componente social, pues hasta el mes reportado (mayo) no se tiene información de cómo han venido diligenciándolos y esto es un requisito que ellos como contratistas deben cumplir.

En suma, se menciona que, en el municipio de San Antonio de Palmito desde el componente social, se continúa prestando una atención cercana con la comunidad, sobre todo desde el punto de atención SAU, en donde las personas siguen acercándose para reportar o comentar cualquier novedad en la obra y obviamente el personal de trabajo les brindan las orientaciones, respuestas que solicitan.

SAU (SERVICIO ATENCION AL USUARIO)	SAU (SERVICIO ATENCION AL USUARIO)
	

MUNICIPIO DE SAN BENITO

En el mes de mayo de 2023, no se reportaron actividades desde el componente social como tal, con el personal de obra no se realizaron capacitaciones o formaciones con el personal de obra en este sentido, de igual manera no se llevaron a cabo reuniones con la comunidad; es así que se menciona que por parte del contratista si se tuvieron en cuenta recomendaciones hacia los trabajadores referentes al buen trato y amabilidad hacia las personas de la comunidad, factores

que se han convertido en pieza fundamental para el desarrollo de las actividades, es por eso que se continúa brindando una atención puntual a cada una de las solicitudes de la comunidad

de manera explícita; para el contratista es de vital importancia mantener el relacionamiento que hasta el momento se viene generando con la comunidad, es así que se mantienen canales de comunicación claros y precisos que sigan fortaleciendo el relacionamiento positivo.

Se resalta que hasta este mes reportado (1 – 31 de mayo), no se han presentado situaciones que hallan alterado el ambiente de cercanía y colaboración que se ha gestado entre la comunidad y el personal de obra, es por eso que se recomienda a este último seguir generando acciones en donde la comunidad se siga sintiendo parte activa de todo lo que se realiza y dinamiza desde la obra, que los sigan vinculando ante cualquier toma de decisiones lo cual continuará fortaleciendo la cohesión que hasta el momento se ha generado entre ambas partes.

Así mismo se recomienda al contratista generar un espacio comunitario en donde se hagan conocer los avances de la obra, esto fortalecerá la confianza que se ha logrado con la comunidad y afianzará su dinámica de relacionamiento.

MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

En razón a que el contrato de obra venció el 4 de mayo de 2023, para este mes no se llevaron a cabo actividades desde el componente social; por cuanto hasta esta fecha reportada no se habían tenido actividades programadas y por ende realizadas. En tal sentido es que en el presente informe no se evidencian actividades desde el componente social. Hasta este mes de mayo reportado no se habían presentado inconvenientes en el relacionamiento entre el contratista y la comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el mes de mayo (1 al 31) fueron pocas las actividades que se programaron desde el componente social por parte de los contratistas, por lo cual se hace necesario y se recomienda retomar el trabajo de información a la comunidad con más frecuencia. De ésta forma fortalece de manera más puntual el relacionamiento y acercamiento con las comunidades en donde se realizan las obras.

Los puntos de atención a la comunidad siguen funcionando adecuadamente a favor del desarrollo de las actividades, pues se continúa recibiendo las observaciones, inquietudes, comentarios de parte de la comunidad, dándole así respuesta oportuna a las necesidades planteadas por ellos.

Se puede mencionar que a nivel general no se han presentado dificultades significativas que hallan entorpecido el normal desempeño del relacionamiento de los contratistas y de las comunidades en donde se desarrollan las obras, lo cual da a entender que se han gestado bases de confianza y cercanía en base al dialogo, la concertación y el establecimiento de acuerdos.

Atentamente;

Eusevio Ortega E.

EUSEVIO ORTEGA ESCUDERO
Psicólogo – Profesional Social
Tarjeta Profesional No. 104058

Vo.Bo. CARLOS F. ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 14686 CND

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

PAC - INTERVENTORIA CTO.982-2022 - CONSORCIO TERCIARIAS 196

Mes-Vigencia	Valor Acta Costos (Incluido IVA)	Reserva Presupuestal	Saldo Reserva Presupuestal	Saldo Reserva Vigencia Anterior + Nueva vigencia
AÑO 2022		300.000.000		
Agosto (2022)	8.926.428			
Septiembre (2022)	30.330.125			
Octubre (2022)	35.256.725			
Noviembre (2022)	43.520.442			
Diciembre (2022)	65.360.226	167.000.000		
Total Valor Actas de Costos	**183.393.946**			
Subtotal Vigencia 2022			**283.606.054**	
AÑO 2023		1.550.000.000		1.833.606.054
Enero (2023)	60.745.764			
Febrero (2023)	81.876.950			
Marzo	88.483.830			
Abril (2023)	99.996.128			
Mayo (2023)	115.235.506			
Junio (2023)	117.351.326			
Julio (2023)	124.505.606			
Agosto (2023)	124.505.606			
Septiembre (2023)	124.505.606			
Octubre (2023)	124.505.606			
Noviembre (2023)	124.505.606			
Diciembre (2023)	124.505.606			
Total Valor Actas de Costos	**1.310.723.140**			
Subtotal Vigencia 2023			**522.882.914**	
AÑO 2024		1.143.075.148		1.665.958.062
Enero (2024)	60.745.764			
Febrero (2024)	60.745.764			
Marzo (2024)	60.745.764			
Abril (2024)	60.745.764			
Mayo (2024)	60.745.764			
Junio (2024)	60.745.764			
Julio (2024)	60.745.764			
Total Valor Actas de Costos	**425.220.348**			
Subtotal Vigencia 2024			**1.240.737.714**	
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES		**3.160.075.148**		

5.5 INFORME MATRÌZ DE RIESGOS

SEGUIMIENTO MATRÍZ DE RIESGOS – MAYO 2023

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, en relación con la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios de origen endógeno o exógeno, que puedan afectar el desarrollo del contrato generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual, la Matriz de Riesgos que formó parte del proceso contractual **(Concurso de Méritos No.CMA-DTE-SEP-196-2021 de la Subdirección de Vías Regionales del INVIAS)**, para ejercer la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7", presenta la siguiente tabla de valoración:

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIEGO EXTREMO
6, 7	RIEGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

Para cada tipificación de riesgo considerada, **no se presentaron eventos que afectaran el desarrollo normal de los contratos de obra** durante el periodo correspondiente al **mes de mayo de 2023**, según las siguientes descripciones:

Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Calificación de la ocurrencia del evento
Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras.	0
Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras, no obstante, el contratista Interventor conoce que las obras objeto de interventoría se realizarán en zonas de mayor conflicto. (Zonas ZOMAC).	0
Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta: del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	0
Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que, si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	0
Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	0
Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	0

Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	0
Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	0
Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	0
Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	0
Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	0
Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	0
Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la post contractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de	0

Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	
Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	0
Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	0
Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	0
Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	0
Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	0

Atentamente;

ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA

Director de Interventoría

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
E-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En razón a que el acceso a la plataforma para el manejo del CIFRA exige el documento de identificación del Supervisor del contrato de interventoría, no ha sido posible su actualización debido a que no se cuenta con supervisor asignado a la fecha del presente informe.

SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÀMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÒN GEOGRÀFICO (SIG) DE LA ENTIDAD (NO APLICA)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÌA

6.1 EQUIPO Y VEHÌCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: VIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE PALMIRA Y GUALÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 982 DE 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO TERCIARIAS 196

CONTRATO DE OBRA No.
L-AM-LPS-006-05-22 (Los Palmitos)
MSAP-LP-OP-003-2022 (San Antonio)
LP-MSM-006-2022 (San Marcos)
MTV-OP-147-2022 (Toluviejo)
70678-LP-003-2022 (San Benito Abad)

CONTRATISTA:
CONSORCIO LOS MEJORES 2022 (Los Palmitos)
CONSORCIO MR-2022 (San Antonio)
CONSORCIO COLOMBIA RURAL (San Marcos)CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo)
CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo)
AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA (San Benito Abad)

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta 4x4, modelo.2015	Marca Duster, Color gris estrella, placa KJW 181	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta 4x4, modelo.2016	Marca SUZUKI, Color gris plata, placa HBU 968	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	YAMAHA FZ 2.0, color gris azul, placa AHF73F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	ZUSUKI GSXS, color negro, placa BQX02F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	HONDA XRE 190, color azul, placa ILG23G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	HONDA XR 150L, color blanco azul, placa QTN96F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta	VICTORY MRX150, color café arena negro nebulosa, placa LIF32G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CARLOS FERNADO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Firma CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - LOTE 7

CONTRATO DE OBRA No.:
- L-AM-LPS-006-05-22 (Los Palmitos)
- MSAP-LP-OP-003-2022 (San Antonio)
- LP-MSM-006-2022 (San Marcos)
- MTV-OP-147-2022 (Toluviejo)
- 70678-LP-003-2022 (San Benito Abad)

CONTRATISTA:
- CONSORCIO LOS MEJORES 2022 (Los Palmitos)
- CONSORCIO MR-2022 (San Antonio)
- CONSORCIO COLOMBIA RURAL (San Marcos)CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo)
- CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo)
- AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA (San Benito Abad)

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR SA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA FIJAR SUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA	19.183.135	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 6.500.000,00	$ 452.400	V	SALUD TOTAL	683511236	$ 260.000	N/A	683511236	N/A	$ 260.000	$ -	$ -	N/A
2	JAIME LUIS RONSESVAIG CEUS	19.217.708	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 5.000.000,00	$ 348.000	V	SANITAS	683511236	$ 200.000	N/A	683511236	N/A	$ 200.000	$ -	$ -	N/A
3	MARIO ALBERTO CALDERA BETIN	1.104.424.700	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 5.000.000,00	$ 348.000	V	SALUD TOTAL	683511236	$ 200.000	PORVENIR	683511236	$ 800.000	$ 200.000	$ -	$ -	N/A
4	FERNANDO LUIS GUZMAN HOYOS	1.067.957.277	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 3.000.000,00	$ 208.800	V	SANITAS	683511236	$ 120.000	PORVENIR	683511236	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	N/A
5	LAURA VANESSA VERGARA BADEL	1.053.586.133	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 3.000.000,00	$ 208.800	V	SALUD TOTAL	683511236	$ 120.000	COLPENSIONES	683511236	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	N/A
6	ANGIE CAROLINA VILLADIEGO LEÓN	1.102.874.354	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 197	$ 3.000.000,00	$ 208.800	V	SANITAS	683511236	$ 120.000	PORVENIR	683511236	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	N/A
7	EUSEVIO JOSE ORTEGA ESCUDERO	92.535.499	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 198	$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	SALUD TOTAL	683511236	$ 140.000	PORVENIR	683511236	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	N/A
8	GUSTAVO EDGAR AMORTEGUI FUENTES	19.346.176	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 2.200.000,00	$ 153.200	V	SANITAS	683511236	$ 88.000	N/A	683511236	N/A	$ 88.000	$ -	$ -	N/A
9	LEONARDIS ENRIQUE SOLANO RUIZ	1.067.865.015	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO TERCIARIAS 197	$ 2.200.000,00	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	683511236	$ 88.000	PORVENIR	683511236	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	N/A
10	FREDDY VALCARCEL MONTAÑEZ	79.346.988	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.496.000	X	X	X	X	X	X	X																							22%	CONSORCIO TERCIARIAS 196	$ 1.496.000,00	$ 104.400	V	SANITAS	683511236	$ 60.000	COLPENSIONES	683511236	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	N/A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901583979-4	CONSORCIO TERCIARIAS 196	CL 93 18 81	3106255267	talentohumano@garpergroup.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	05/07/2023	68351236	$8.804.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	720.000	0		0		0	14	11.700	0	731.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	588.000	0		0		0	14	9.600	0	597.600	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	88.000	0		0		0	14	1.500	0	89.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.672.000	0	0	25.000	25.000	14	43.400	1.000	2.766.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	14	11.700	0	731.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.429.200				2.429.200	14	39.500	2.468.700			24.292	2.468.700	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	1.396.000	14	22.700	1.418.700	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.396.000	1.418.800
Pensión	2	3.442.000	3.498.100
Riesgos Laborales	1	2.429.200	2.468.700
CCF	1	1.396.000	1.418.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	8.663.200	8.804.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901583979-4	CONSORCIO TERCIARIAS 196		CL 93 18 81	3106255267	talentohumano@garpergroup.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	05/07/2023	68351236	$8.804.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1067865015	SOLANO RUIZ LEONARDIS ENRIQUE	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS041	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	5	153.200	CCF41	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1067957277	GUZMAN HOYOS FERNANDO LUIS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF41	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1102874354	VILLADIEGO LEON ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF41	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1103980344	VERGARA BADEL LAURA VANESSA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	5	208.800	CCF41	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	1104424700	CALDERA BETIN MARIO ALBERTO	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS002	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF41	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	19183135	ANGEL PEREA CARLOS FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	6.500.000	260.000	14-7	6.500.000	5	452.400	CCF41	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
7	CC	19217708	ROSENSVAIG CELIS JAIME LUIS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	5	348.000	CCF41	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	19346176	AMORTEGUI FUENTES GUSTAVO EDGAR	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-7	2.200.000	5	153.200	CCF41	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
9	CC	79346988	VALCARCEL MONTAÑEZ FREDDY	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	5	104.400	CCF41	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	92535499	ORTEGA ESCUDERO EUSEVIO JOSE	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF41	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 — INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - LOTE 7

CONTRATOS DE OBRA No:	CONTRATISTAS:
L-AM-LPS-006-05-22 (Los Palmitos)	CONSORCIO LOS MEJORES 2022 (Los Palmitos)
MSAP-LP-OP-003-2022 (San Antonio)	CONSORCIO MR-2022 (San Antonio)
LP-MSM-006-2022 (San Marcos)	CONSORCIO COLOMBIA RURAL (San Marcos)
MTV-OP-147-2022 (Toluviejo)	CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo)
70678-LP-003-2022 (San Benito Abad)	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA (San Benito Abad)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	922922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL 982 de 2022	$ 300.000.000,00	
2022	1277822	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICIONAL 982 de 2022	$ 167.000.000,00	
2023	205823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL 982 de 2023	$ 1.550.000.000,00	$ 1.502.503.382,00
2024	Vigencia Futura	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.143.075.148,00	
			TOTAL			**$ 3.160.075.148,00**	**$ 1.502.503.382,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.160.075.148,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 2.017.000.000,00	**$ 3.160.075.148,00**		
1	22 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$ 7.501.200,00	$ 1.425.228,00	$ 8.926.428,00	$ -	$ 8.926.428,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 2.008.073.572,00	$ 3.151.148.720,00	3574122 DEL 22/12/2022	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 25.487.500,00	$ 4.842.625,00	$ 39.256.553,00	$ -	$ 30.330.125,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 1.977.743.447,00	$ 3.120.818.595,00	252223 DEL 16/02/2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBREE DE 2022	$ 29.627.500,00	$ 5.629.225,00	$ 74.513.278,00	$ -	$ 35.256.725,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 1.942.486.722,00	$ 3.085.561.870,00	142923 DEL 8/02/2023	
4	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 36.571.800,00	$ 6.948.642,00	$ 118.033.720,00	$ -	$ 43.520.442,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 1.898.966.280,00	$ 3.042.041.428,00	148623 DEL 8/02/2023	
5	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 54.924.560,00	$ 10.435.666,00	$ 183.393.946,00	$ -	$ 65.360.226,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 1.833.606.054,00	$ 2.976.681.202,00	169923 DEL 9/02/2023	
6	1 A 31 DE ENERO DE 2023	$ 51.046.860,00	$ 9.698.904,00	$ 244.139.710,00	$ -	$ 60.745.764,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022	$ 1.772.860.290,00	$ 2.915.935.438,00	EN TRAMITE	
7	1 A 28 DE FEBRERO DE 2023	$ 68.804.160,00	$ 13.072.790,00	$ 326.016.660,00	$ -	$ 81.876.950,00	$ -	922922 DEL 18/08/2022 1277822 DEL 12/12/2022	$ 1.690.983.340,00	$ 2.834.058.488,00	EN TRAMITE	El Registro Presupuestal 922922 del 18/08/2022 se afecta en $55.860.290,00 pesos y el Registro Presupuestal 1277822 del 12/12/2022 se afecta en $26.016.660,00 pesos.
8	1 A 31 DE MARZO DE 2023	$ 74.356.160,00	$ 14.127.670,00	$ 414.500.490,00	$ -	$ 88.483.830,00	$ -	1277822 DEL 12/12/2022	$ 1.602.499.510,00	$ 2.745.574.658,00	EN TRAMITE	
9	1 A 30 DE ABRIL DE 2023	$ 84.030.360,00	$ 15.965.768,00	$ 514.496.618,00	$ -	$ 99.996.128,00	$ -	1277822 DEL 12/12/2022 205823 DEL 28/02/2023	$ 1.502.503.382,00	$ 2.645.578.530,00	EN TRAMITE	El Registro Presupuestal 1277822 del 12/12/2022 se afecta en $52.499.510,00 pesos y el Registro Presupuestal 205823 del 28/02/2023 se afecta en $47.496.618,00 pesos.
10	1 A 31 DE MAYO DE 2023	$ 96.794.560,00	$ 18.390.966,00	$ 629.682.144,00		$ 115.185.526,00		205823 DEL 28/02/2023	$ 1.387.317.856,00	$ 2.530.393.004,00	EN TRAMITE	
TOTALES		**$ 529.144.660,00**	**$ 100.537.484,00**	**$ 629.682.144,00**	**$ -**	**$ 629.682.144,00**	**$ -**		**$ 1.387.317.856,00**	**$ 2.530.393.004,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 415.174.160,00	$ 78.883.090,00	$ 494.057.250,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 113.970.500,00	$ 21.654.394,00	$ 135.624.894,00
VALOR TOTAL	**$ 529.144.660,00**	**$ 100.537.484,00**	**$ 629.682.144,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Fecha: 2023.09.11 16:36:27 -05'00'

Firma

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director territorial
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBD. DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre - Lote 7

FECHA DE INICIO: 22/08/2022

PLAZO INICIAL: 31/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.993.075.148,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.160.075.148,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$299.307.515,00	17	5	2022	1	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$503.037.840,00	17	5	2022	1	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$598.615.030,00	17	5	2022	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	$897.922.545,00				5 años desde terminaciòn		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101186883

Certificado de modificación o anexo No.: Principal (0)
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$316.007.515,00	22	8	2022	9	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$503.037.840,00	22	8	2022	9	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$632.015.030,00	22	8	2022	5	11	2027
Calidad del servicio	30%	$948.022.545,00				5 años desde terminaciòn		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101186883

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma

Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre - Lote 7

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 23.3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: L-AM-LPS-006-05-22 (Los Palmitos), MSAP-LP-OP-003-2022 (San Antonio), LP-MSM-006-2022 (San Marcos), MTV-OP-147-2022 (Toluviejo), 70678-LP-003-2022 (San Benito Abad) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LOS MEJORES 2022 (Los Palmitos), CONSORCIO MR-2022 (San Antonio), CONSORCIO COLOMBIA RURAL (San Marcos), CONSORCIO JS RURAL (Toluviejo), AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA San Benito Abad

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI [X] NO [ ] APROBADO: SI [ ] NO [X] VERSIÓN No. V1 FECHA DE VERSIÓN: 22/08/2022

OBSERVACIONES:

El plan de calidad de la Interventoría no se ha podido aplicar en su totalidad en razón a que a la fecha el único contrato de obra iniciadfo era el CTO:MTV-LP-OP-147-2022 del municipio de TOLUVIEJO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI [ ] NO [X]
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI [X] NO [ ]

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 1

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 23/02/2022
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 30/03/2023

OBSERVACIONES:

En la auditoría realizada no se encontraron inconfomidades en su aplicación.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI [ ] NO [X] APROBADO: SI [ ] NO [ ] FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 1

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**9**	Se define éste único IG para todo el Plan de Calidad de la interventoría el cual refleja el cumplimiento general en la ejecución del mismo en una escala sencilla de 1 a 10
IG2: Índice de gestión 2 =	0	
IG3: Índice de gestión 3 =	0	
IG4: Índice de gestión 4 =	0	
IG5: Índice de gestión 5 =	0	
IGn: Índice de gestión n =	0	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación Total GTS - 102N	TOPCON	2M 4743	22/12/2023	C 0782	21/06/2023	Equipo calibrado y ajustado

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Firma N/A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma

Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre -INVIAS
Matrícula Profesional No.: 08202-11397ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
MEPI-MN-IN-3-FR-1
(NO APLICA)

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
MEPI-MN-IN-3-FR-2
(NO APLICA)

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÒN AL PLAN DE CARGAS APROBADO
MEPI-MN-IN-9-FR-2

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] **No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre - Lote 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: N/A

RESOLUCIÓN No.: N/A DE N/A (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MTV-LP-OP-147-2022, L-AM-LPS-006-05-22, LP-MSM-006-2022, MSAP-LP-OP-003-2022, 70678-LP-003-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO JS RURAL - CONSORCIO LOS MEJORES 2022, CONSORCIO COLOMBIA RURAL - CONSORCIO MR 2022, AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/07/2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.993.075.148,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 3.160.075.148,00

PLAZO ACUMULADO: 23,1 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 02/01/2023		AÑO 2022																	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES 1 (agosto)		MES 2 (septiembre)		MES 3 (octubre)		MES 4 (noviembre)		MES 5 (diciembre)		MES 6 (enero)		MES 7 (febrero)		MES 8 (marzo)		MES 9 (abril)	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
1	1	Director de interventoria	$ 6.500.000,00		24	$ 156.000.000,00			23,30	$ 151.450.000,00	0,30	$ 1.950.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00
2	1	Ingeniero residente de interventoria No.1	$ 5.000.000,00		24	$ 120.000.000,00			20,23	$ 101.150.000,00											0,23	$ 1.150.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
3	1	Ingeniero residente de interventoria No.2	$ 5.000.000,00		32	$ 160.000.000,00			19,00	$ 95.000.000,00															0,26	$ 1.300.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
3.1	1	Ingeniero residente de interventoria No.3	$ 5.000.000,00						16,00	$ 80.000.000,00																		
4	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.1	$ 3.000.000,00		48	$ 144.000.000,00			20,23	$ 60.690.000,00											0,23	$ 690.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,63	$ 1.890.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
4.1	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.2	$ 3.000.000,00						19,00	$ 57.000.000,00															0,26	$ 780.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
N3	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.3	$ 3.000.000,00																										0,90	$ 2.700.000,00
N2	1	Profesional social	$ 3.500.000,00																										0,66	$ 2.310.000,00
		MONTO ADOTABLE ESPECIALISTAS				$ 90.000.000,00				$ 36.000,00																		
5	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.800.000,00						4,45	$ 30.260.000,00											0,05	$ 340.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00
6	1	Especialista en geologia y/o geotecnia	$ 6.800.000,00						0,88	$ 5.984.000,00																		
7	1	Especialista en pavimentos y/o vias	$ 6.800.000,00						3,30	$ 22.440.000,00																		
8	1	Especialista en estructuras	$ 6.800.000,00						1,96	$ 13.328.000,00																		
9	1	Especialista en hidráulica e hidrologia	$ 6.800.000,00						1,32	$ 8.976.000,00																		
10	1	Especialista en diseño geométrico	$ 6.800.000,00						1,32	$ 8.976.000,00																		
11	1	Profesional aseg. o gestión de la calidad	$ 3.500.000,00		8	$ 28.000.000,00			8,00	$ 28.000.000,00																		
		PERSONAL TÉCNICO																										
12	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		24	$ 48.000.000,00			19,00	$ 38.000.000,00																		
N3	1	Inspector No.1	$ 2.200.000,00																								1,00	$ 2.200.000,00
N4	1	Inspector No.2	$ 2.200.000,00																								0,90	$ 1.980.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
13	1	Secretaria 2022	$ 1.150.000,00		24	$ 27.600.000,00			4,30	$ 4.945.000,00	0,30	$ 345.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00									
13.1	1	Secretaria 2023					$ 1.160.000,00		19,00	$ 22.040.000,00											1,00	$ 1.160.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	1,00	$ 1.160.000,00		
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 773.600.000,00				$ 728.275.000,00	$ 2.295.000,00		$ 7.650.000,00		$ 7.650.000,00		$ 9.830.000,00		$ 17.146.000,00		$ 18.126.000,00		$ 25.156.000,00		$ 25.156.000,00		$ 33.186.000,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 1.825.696.000,00**				**$ 1.718.729.000,00**	**$ 5.416.200,0**		**$ 18.054.000,0**		**$ 18.054.000,0**		**$ 23.198.800,0**		**$ 40.464.560,0**		**$ 42.777.360,0**		**$ 59.368.160,0**		**$ 59.368.160,0**		**$ 78.318.960,0**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022																	
											MES 1 (agosto)		MES 2 (septiembre)		MES 3 (octubre)		MES 4 (noviembre)		MES 5 (diciembre)		MES 6 (enero)		MES 7 (febrero)		MES 8 (marzo)		MES 9 (abril)	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
14	1	Viáticos director y/o especialistas	$ 150.000,00	dia	80	$ 12.000.000,00			190,00	$ 28.500.000,00																		
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
15	1	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	18	$ 100.800.000,00			22,00	$ 123.200.000,00	0,30	$ 1.680.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
16	1	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	16	$ 89.600.000,00			19,00	$ 106.400.000,00																	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
17	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.1	$ 650.000,00	mes	64	$ 41.600.000,00			19,86	$ 12.909.000,00											0,23	$ 149.500,00	1,00	$ 650.000,00	0,63	$ 409.500,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.1	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.2	$ 650.000,00						17,26	$ 11.219.000,00															0,26	$ 169.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.2	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.3	$ 650.000,00						16,88	$ 10.972.000,00															0,26	$ 169.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.3	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.4	$ 650.000,00						10,00	$ 6.500.000,00																	0,90	$ 585.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.4	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.5	$ 650.000,00																								0,90	$ 585.000,00
18	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	8	$ 48.000.000,00			18,00	$ 108.000.000,00			0,06	$ 360.000,00	0,73	$ 4.380.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00									
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	12	$ 72.000.000,00			17,00	$ 102.000.000,00																	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
20	1	Ensayos de laboratorio de suelos,materiales, pavimentos y concretos.	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	120	$ 60.000.000,00			117,73	$ 58.865.000,00															0,58	$ 290.000,00			1,00	$ 500.000,00
21	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 32.400.000,00			23,30	$ 31.455.000,00	0,30	$ 405.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00
		OTROS COSTOS																										
22	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	15	$ 22.500.000,00			87,42	$ 131.130.000,00																		
23	1	Edición de informes, papelería reproducción documentos, planos, fotografías, videos,etc.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 14.400.000,00			20,45	$ 12.270.000,00							0,20	$ 120.000,00	0,25	$ 150.000,00	1,00	$ 600.000,00	0,21	$ 126.000,00	0,59	$ 354.000,00	0,51	$ 306.000,00	0,36	$ 216.000,00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 15.600.000,00			19,97	$ 12.980.500,00			0,19	$ 123.500,00	0,19	$ 123.500,00	0,19	$ 123.500,00	0,40	$ 260.000,00	0,24	$ 156.000,00	0,28	$ 182.000,00	0,28	$ 182.000,00	0,28	$ 182.000,00
25	1	Elementos e insumos implementación protocolo de bioseguridad por Covid 19.	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.600.000,00			12,00	$ 6.600.000,00																		
26	1	Veeduría técnica comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	20	$ 4.000.000,00			19,00	$ 3.800.000,00																	1,00	$ 200.000,00
*		**Ajuste al peso y/o valor remanente**								**2634,00**																		
*		**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**				**$ 519.500.000,00**				**$ 766.800.500,00**	$ 2.085.000,00		$ 7.433.500,00		$ 11.573.500,00		$ 13.373.000,00		$ 14.460.000,00		$ 8.269.500,00		$ 9.436.000,00		$ 14.988.000,00		$ 22.768.000,00	
*		**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS**				**$ 2.345.196.000,00**				**$ 2.485.532.134,00**	$ 7.501.200,00		$ 25.487.500,00		$ 29.627.500,00		$ 36.571.800,00		$ 54.924.560,00		$ 51.046.860,00		$ 68.804.160,00		$ 74.356.160,00		$ 101.086.960,00	
*		**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				**$ 169.993.200,00**				**$ 169.993.200,00**																			
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 2.515.189.200,00**				**$ 2.655.525.334,00**	$ 7.501.200,00		$ 25.487.500,00		$ 29.627.500,00		$ 36.571.800,00		$ 54.924.560,00		$ 51.046.860,00		$ 68.804.160,00		$ 74.356.160,00		$ 101.086.960,00	
*		**IVA (19%)**				**$ 477.885.948,00**				**$ 504.549.814,00**	$ 1.425.228,00		$ 4.842.625,00		$ 5.629.225,00		$ 6.948.642,00		$ 10.435.666,00		$ 9.698.903,00		$ 13.072.790,00		$ 14.127.670,00		$ 19.206.522,00	
*		**COSTO TOTAL**				**$ 2.993.075.148**				**$ 3.160.075.148,00**	**$ 8.926.428,00**		**$ 30.330.125,00**		**$ 35.256.725,00**		**$ 43.520.442,00**		**$ 65.360.226,00**		**$ 60.745.763,00**		**$ 81.876.950,00**		**$ 88.483.830,00**		**$ 120.293.482,00**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS											

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REALIZA POR EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL - UN (1) AUXILIAR DE INTERVENTORIA, UN (1) PROFESIONAL SOCIAL Y DOS (2) INSPECTORES, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: Ing. Carlos Fernando Aneel Perea
Representante Legal Consorcio Terciarias 196
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MARCO ANTONIO CABALLERO GUERRA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL
(Describir cargo y profesional)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 01/04/2023 (Día / Mes / Año)

167.000.000,00

AÑO 2023																																TOTAL	
MES 10 (mayo)		MES 11 (junio)		MES 12 (julio)		MES 13 (agosto)		MES 14 (septiembre)		MES 15 (octubre)		MES 16 (noviembre)		MES 17 (diciembre)		MES 18 (enero)		MES 19 (febrero)		MES 20 (marzo)		MES 21 (abril)		MES 22 (mayo)		MES 23 (junio)		MES 24 (julio)			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	23,30	$ 151.450.000,00
1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	20,23	$ 101.150.000,00
1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00					16,26	$ 81.300.000,00
1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00															8,00	$ 40.000.000,00
1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00					17,86	$ 53.580.000,00
1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	18,26	$ 54.780.000,00
1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	15,90	$ 47.700.000,00
1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	15,66	$ 54.810.000,00
																														$	36.000,00
0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,26	$ 1.768.000,00	0,26	$ 1.768.000,00	0,25	$ 1.700.000,00	0,25	$ 1.700.000,00	0,25	$ 1.700.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	4,65	$ 31.620.000,00
0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00																									0,66	$ 4.488.000,00
0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00			3,08	$ 20.944.000,00
		0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00									2,20	$ 14.960.000,00
		0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00																	1,32	$ 8.976.000,00
		0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00																	1,32	$ 8.976.000,00
1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00															8,00	$ 28.000.000,00
1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	15,00	$ 30.000.000,00
1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	16,00	$ 35.200.000,00
1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00							12,90	$ 28.380.000,00
																														4,30	$ 4.945.000,00
																														3,00	$ 3.480.000,00
$ 48.388.000,00		$ 52.876.000,00		$ 52.876.000,00		$ 51.380.000,00		$ 51.380.000,00		$ 51.380.000,00		$ 51.652.000,00		$ 48.660.000,00		$ 40.092.000,00		$ 40.092.000,00		$ 40.092.000,00		$ 38.596.000,00		$ 36.192.000,00		$ 28.192.000,00		$ 26.696.000,00		$	804.775.000,00
2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36			
$ 114.195.680,0		**$ 124.787.360,0**		**$ 124.787.360,0**		**$ 121.256.800,0**		**$ 121.256.800,0**		**$ 121.256.800,0**		**$ 121.898.720,0**		**$ 114.837.600,0**		**$ 94.617.120,0**		**$ 94.617.120,0**		**$ 94.617.120,0**		**$ 91.086.560,0**		**$ 85.413.120,0**		**$ 66.533.120,0**		**$ 63.002.560,0**		**$**	**1.899.269.000,0**

AÑO 2023																																TOTAL	
MES 10 (mayo)		MES 11 (junio)		MES 12 (julio)		MES 13 (agosto)		MES 14 (septiembre)		MES 15 (octubre)		MES 16 (noviembre)		MES 17 (diciembre)		MES 18 (enero)		MES 19 (febrero)		MES 20 (marzo)		MES 21 (abril)		MES 22 (mayo)		MES 23 (junio)		MES 24 (julio)			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
8,00	$ 1.200.000,00	12,00	$ 1.800.000,00	12,00	$ 1.800.000,00	12,00	$ 1.800.000,00	12,00	$ 1.800.000,00	14,00	$ 2.100.000,00	13,00	$ 1.950.000,00	10,19	$ 1.528.500,00	8,00	$ 1.200.000,00	8,00	$ 1.200.000,00	8,00	$ 1.200.000,00	6,00	$ 900.000,00	6,00	$ 900.000,00	6,00	$ 900.000,00	4,00	$ 600.000,00	139,19	$ 20.878.500,00
1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	23,30	$ 130.480.000,00
1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00							14,00	$ 78.400.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00					17,86	$ 11.609.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00					16,26	$ 10.569.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	18,26	$ 11.869.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	15,90	$ 10.335.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00							12,90	$ 8.385.000,00
1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	16,79	$ 100.740.000,00
1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00							13,00	$ 78.000.000,00
3,00	$ 1.500.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	3,00	$ 1.500.000,00	3,00	$ 1.500.000,00	3,00	$ 1.500.000,00	2,00	$ 1.000.000,00	1,89	$ 945.000,00	53,47	$ 26.735.000,00
1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	23,30	$ 31.455.000,00
1,00	$ 1.500.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	23,00	$ 34.500.000,00
1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	18,12	$ 10.872.000,00
1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	17,05	$ 11.082.500,00
				1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	13,00	$ 7.150.000,00
1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	16,00	$ 3.200.000,00
																														$	3.134,00
$ 33.450.000,00		$ 36.050.000,00		$ 36.600.000,00		$ 36.600.000,00		$ 36.600.000,00		$ 36.900.000,00		$ 36.750.000,00		$ 36.328.500,00		$ 36.000.000,00		$ 34.500.000,00		$ 34.000.000,00		$ 33.700.000,00		$ 21.450.000,00		$ 19.650.000,00		$ 13.295.000,00		$	586.260.000,00
$ 147.645.680,00		$ 160.837.360,00		$ 161.387.360,00		$ 157.856.800,00		$ 157.856.800,00		$ 158.156.800,00		$ 158.648.720,00		$ 151.166.100,00		$ 130.617.120,00		$ 129.117.120,00		$ 128.617.120,00		$ 124.786.560,00		$ 106.863.120,00		$ 86.183.120,00		$ 76.297.560,00		$	2.485.532.134,00
																														$	169.993.200,00
$ 147.645.680,00		$ 160.837.360,00		$ 161.387.360,00		$ 157.856.800,00		$ 157.856.800,00		$ 158.156.800,00		$ 158.648.720,00		$ 151.166.100,00		$ 130.617.120,00		$ 129.117.120,00		$ 128.617.120,00		$ 124.786.560,00		$ 106.863.120,00		$ 86.183.120,00		$ 76.297.560,00		$	2.655.525.334,00
$ 28.052.679,00		$ 30.559.098,00		$ 30.663.598,00		$ 29.992.792,00		$ 29.992.792,00		$ 30.049.792,00		$ 30.143.257,00		$ 28.721.559,00		$ 24.817.253,00		$ 24.532.253,00		$ 24.437.253,00		$ 23.709.446,00		$ 20.303.993,00		$ 16.374.793,00		$ 14.496.536,00		$	504.549.814,00
$ 175.698.359,00		**$ 191.396.458,00**		**$ 192.050.958,00**		**$ 187.849.592,00**		**$ 187.849.592,00**		**$ 188.206.592,00**		**$ 188.791.977,00**		**$ 179.887.659,00**		**$ 155.434.373,00**		**$ 153.649.373,00**		**$ 153.054.373,00**		**$ 148.496.006,00**		**$ 127.167.113,00**		**$ 102.557.913,00**		**$ 90.794.096,00**		**$**	**3.160.075.148,00**

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS
MEPI-MN-IN-9-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS INICIAL I

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS SECTORIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS -I **No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL -I

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 997 DE 2022

OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre - Lote 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO TERCIARIAS 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A

RESOLUCIÓN No.: N/A DE N/A (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MTV-LP-OP-147-2022, L-AM-LPS-006-05-22 LP-MSM-006-2022, MSAP-LP-OP-003-2022 70678-LP-003-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO JS RURAL - CONSORCIO LOS MEJORES 2022, CONSORCIO COLOMBIA RURAL - CONSORCIO MR 2022 AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/07/2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.993.075.148,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.160.075.146,00

PLAZO ACUMULADO: 23,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 02/01/2023		AÑO 2022																	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES 1 (agosto)		MES 2 (septiembre)		MES 3 (octubre)		MES 4 (noviembre)		MES 5 (diciembre)		MES 6 (enero)		MES 7 (febrero)		MES 8 (marzo)		MES 9 (abril)	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
1	1	Director de interventoria	$ 6.500.000,00		24	$ 156.000.000,00			23,30	$ 151.450.000,00	0,30	$ 1.950.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00
2	1	Ingeniero residente de interventoria No.1	$ 5.000.000,00		24	$ 120.000.000,00			20,23	$ 101.150.000,00									0,23	$ 1.150.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
3	1	Ingeniero residente de interventoria No.2	$ 5.000.000,00		32	$ 160.000.000,00			19,00	$ 95.000.000,00															0,26	$ 1.300.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
3.1	1	Ingeniero residente de interventoria No.3	$ 5.000.000,00						16,00	$ 80.000.000,00																		
4	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.1	$ 3.000.000,00		48	$ 144.000.000,00			20,23	$ 60.690.000,00							0,23	$ 690.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,63	$ 1.890.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
4.1	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.2	$ 3.000.000,00						19,00	$ 57.000.000,00											0,26	$ 780.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
N1	1	Ingeniero auxiliar de interventoria No.3	$ 3.000.000,00																								0,90	$ 2.700.000,00
N2	1	Profesional social	$ 3.500.000,00																								0,66	$ 2.310.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 90.000.000,00				$ 36.000,00																		
5	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.800.000,00						4,45	$ 30.260.000,00							0,05	$ 340.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00	0,22	$ 1.496.000,00
6	1	Especialista en geologia y/o geotecnia	$ 6.800.000,00						0,88	$ 5.984.000,00																		
7	1	Especialista en pavimentos y/o vias	$ 6.800.000,00						3,30	$ 22.440.000,00																		
8	1	Especialista en estructuras	$ 6.800.000,00						1,96	$ 13.328.000,00																		
9	1	Especialista en hidráulica e hidrologia	$ 6.800.000,00						1,32	$ 8.976.000,00																		
10	1	Especialista en diseño geométrico	$ 6.800.000,00						1,32	$ 8.976.000,00																		
11	1	Profesional aseg. o gestión de la calidad	$ 3.500.000,00		8	$ 28.000.000,00			8,00	$ 28.000.000,00																		
		PERSONAL TÉCNICO																										
12	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		24	$ 48.000.000,00			19,00	$ 38.000.000,00																		
N3	1	Inspector No.1	$ 2.200.000,00																								1,00	$ 2.200.000,00
N4	1	Inspector No.2	$ 2.200.000,00																								0,90	$ 1.980.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
13	1	Secretaria 2022	$ 1.150.000,00		24	$ 27.600.000,00			4,30	$ 4.945.000,00	0,30	$ 345.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00								
13.1	1	Secretaria 2023					$ 1.160.000,00		19,00	$ 22.040.000,00											1,00	$ 1.160.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	1,00	$ 1.160.000,00		
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 773.600.000,00				$ 728.275.000,00	$ 2.295.000,00		$ 7.650.000,00		$ 7.650.000,00		$ 9.830.000,00		$ 17.146.000,00		$ 18.126.000,00		$ 25.156.000,00		$ 25.156.000,00		$ 33.186.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 1.825.696.000,00**				**$ 1.718.729.000,00**	**$ 5.416.200,0**		**$ 18.054.000,0**		**$ 18.054.000,0**		**$ 23.198.800,0**		**$ 40.464.560,0**		**$ 42.777.360,0**		**$ 59.368.160,0**		**$ 59.368.160,0**		**$ 78.318.960,0**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022																	
											MES 1 (agosto)		MES 2 (septiembre)		MES 3 (octubre)		MES 4 (noviembre)		MES 5 (diciembre)		MES 6 (enero)		MES 7 (febrero)		MES 8 (marzo)		MES 9 (abril)	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
14	1	Viáticos director y/o especialistas	$ 150.000,00	dia	80	$ 12.000.000,00			190,00	$ 28.500.000,00																		
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
15	1	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	18	$ 100.800.000,00			22,00	$ 123.200.000,00	0,30	$ 1.680.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
16	1	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	16	$ 89.600.000,00			19,00	$ 106.400.000,00															1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
17	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.1	$ 650.000,00	mes	64	$ 41.600.000,00			19,86	$ 12.909.000,00							0,23	$ 149.500,00	1,00	$ 650.000,00	0,63	$ 409.500,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.1	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.2	$ 650.000,00						17,26	$ 11.219.000,00											0,26	$ 169.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.2	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.3	$ 650.000,00						16,88	$ 10.972.000,00											0,26	$ 169.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
17.3	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.4	$ 650.000,00						10,00	$ 6.500.000,00																	0,90	$ 585.000,00
17.4	1	Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.) No.5	$ 650.000,00																								0,90	$ 585.000,00
18	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	8	$ 48.000.000,00			18,00	$ 108.000.000,00			0,06	$ 360.000,00	0,73	$ 4.380.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00								
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	12	$ 72.000.000,00			17,00	$ 102.000.000,00																	1,00	$ 6.000.000,00
20	1	Ensayos de laboratorio de suelos,materiales, pavimentos y concretos.	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	120	$ 60.000.000,00			117,73	$ 58.865.000,00											0,58	$ 290.000,00					1,00	$ 500.000,00
21	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 32.400.000,00			23,30	$ 31.455.000,00	0,30	$ 405.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00	1,00	$ 1.350.000,00
		OTROS COSTOS																										
22	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	15	$ 22.500.000,00			87,42	$ 131.130.000,00																		
23	1	Edición de informes, papeleria reproducción documentos, planos, fotografias, videos,etc.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 14.400.000,00			20,45	$ 12.270.000,00					0,20	$ 120.000,00	0,25	$ 150.000,00	1,00	$ 600.000,00	0,21	$ 126.000,00	0,59	$ 354.000,00	0,51	$ 306.000,00	0,36	$ 216.000,00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 15.600.000,00			19,97	$ 12.980.500,00			0,19	$ 123.500,00	0,19	$ 123.500,00	0,19	$ 123.500,00	0,40	$ 260.000,00	0,24	$ 156.000,00	0,28	$ 182.000,00	0,28	$ 182.000,00	0,28	$ 182.000,00
25	1	Elementos e insumos implementación protocolo de bioseguridad por Covid 19.	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.600.000,00			12,00	$ 6.600.000,00																		
26	1	Veeduria técncia comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	20	$ 4.000.000,00			19,00	$ 3.800.000,00																	1,00	$ 200.000,00
-		**Ajuste al peso y/o valor remanente**								**2634,00**																		
-		**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**				**$ 519.500.000,00**				**$ 766.800.500,00**	$ 2.085.000,00		$ 7.433.500,00		$ 11.573.500,00		$ 13.373.000,00		$ 14.460.000,00		$ 8.269.500,00		$ 9.436.000,00		$ 14.988.000,00		$ 22.768.000,00
-		**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS**				**$ 2.345.196.000,00**				**$ 2.485.532.134,00**	$ 7.501.200,00		$ 25.487.500,00		$ 29.627.500,00		$ 36.571.800,00		$ 54.924.560,00		$ 51.046.860,00		$ 68.804.160,00		$ 74.356.160,00		$ 101.086.960,00
-		**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				**$ 169.993.200,00**				**$ 169.993.200,00**																		
-		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 2.515.189.200,00**				**$ 2.655.525.334,00**	$ 7.501.200,00		$ 25.487.500,00		$ 29.627.500,00		$ 36.571.800,00		$ 54.924.560,00		$ 51.046.860,00		$ 68.804.160,00		$ 74.356.160,00		$ 101.086.960,00
-		**IVA (19%)**				**$ 477.885.948,00**				**$ 504.549.814,00**	$ 1.425.228,00		$ 4.842.625,00		$ 5.629.225,00		$ 6.948.642,00		$ 10.435.666,00		$ 9.698.903,00		$ 13.072.790,00		$ 14.127.670,00		$ 19.206.522,00
-		**COSTO TOTAL**				**$ 2.993.075.148**				**$ 3.160.075.148,00**	**$ 8.926.428,00**		**$ 30.330.125,00**		**$ 35.256.725,00**		**$ 43.520.442,00**		**$ 65.360.226,00**		**$ 60.745.763,00**		**$ 81.876.950,00**		**$ 88.483.830,00**		**$ 120.293.482,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS				ANALISIS: En esta Reprogramación al Plan de Cargas se muestra que para el mes de Mayo de 2023 se tenia previsto afectar un valor de 175.698.359 pesos, pero debido a que los recursos h no se requirieron en su totalidad para el normal desarrollo del contrato de interventoria en este mes el valor ejecutado fue de 115.235.506 pesos.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así, mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
SE REALIZA POR EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL : UN (1) AUXILIAR DE INTERVENTORIA, UN (1) PROFESIONAL SOCIAL Y DOS (2) INSPECTORES, DEBIDO A LA NECESIDAD DEL CONTRATO.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: Ing. Carlos Fernando Angel Perea
Nombre: Director de interventoria
Representante Legal: Consorcio Terciarias 196
Matrícula Profesional No.:

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE — Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL
(Suscribe sector su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

| | | |

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se continuará exigiendo al contratista la presentación de los documentos técnicos y administrativos faltantes para la ejecución del contrato de obra (afiliaciones del personal a la seguridad social, actualización de pólizas con base en orden de inicio del contrato con su aprobación por parte del municipio, PMT y PAGA.
- Se harán las coordinaciones para la entrega de los documentos y planos de la fase de revisión y ajustes a los estudios y diseños.
- Los Formatos MEPI que no se presentan en el periodo correspondiente a este informe, no se diligencian por cuanto no aplican por estar en la fase de entrega de los ajustes a los estudios y diseños.

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO TERCIARIAS 196		
N° DE OFICIO Y FECHA	**REFERENCIA**	**DIRIGIDO A**
SVR-SUC-056-2023 04/05/2023	REITERACION DE REQUERIMIENTO DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA INMEDIATA	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA REPRESENTANTE LEGAL
SRV-SUC-057-2023 04/05/2023	SOLICITUD ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y OBRA CONTRATO No. 70678-LP-003-2022	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA REPRESENTANTE LEGAL
SRV-SUC-061-2023 10/05/2023	CIACION A COMITÉ DE OBRA CONTRATO No. 70678-LP-003-2022	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA REPRESENTANTE LEGAL
SRV-SUC-063-2023 17/05/2023	OBSERVACIONES A DOCUMENTOS RECIBIDOS POR CORREO ELECTRONICO (15/05/2023) CONTRATO No. 70678-LP-003-2022	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA REPRESENTANTE LEGAL

SRV-SUC-056-2023

San Benito Abad (Sucre), mayo 4 de 2023

Ingeniero
AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Ciudad

REF.: CONTRATO No.982 de 2022, "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre – Lote 7"

ASUNTO: REITERACION DE REQUERIMIENTO DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA INMEDIATA
CONTRATO No. 70678-LP-003-2022

Cordial saludo;

Mediante el presente documento, en el marco de las labores de seguimiento técnico y administrativo que adelanta esta interventoría al contrato de obra que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA"; y dentro de las obligaciones contraídas por el contratista, nos permitimos reiterar la solicitud de entregar de manera **urgente** la siguiente documentación, solicitada en días pasado mediante oficio No. SRV-SUC-052-2023 del 27 de abril de 2023, asì:

- Reprogramación de obra en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
- Garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas según acta de inicio, suspensión No.1 y reinicio No.1, con la respectiva aprobación por parte del municipio.
- Informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la revisión de estudios y diseños.
- Planos de detalles constructivos de las obras de a realizar, acordes a los resultados de la revisión de estudios y diseños.
- Balance de cantidades de obra, según resultado derivado de la revisión de estudios y diseños.
- Documento **PAGA** para revisión y/o aprobación.
- Planillas de seguridad social del representante legal y de los empleados en obra.
- Bitácora de obra

De lo anterior, se le recuerda al contratista la obligación de atender los requerimientos hechos por esta interventoría dado que según CLAUSULA 15. MULTAS, del contrato celebrado entre el contratista y la alcaldía de San Benito Abad, es causal de multas lo siguiente:

- No mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones.
- No entregar la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Atentamente;

ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría

Copia: Ing. Mario José Caballero Guerra – Director Territorial SUCRE - INVIAS

SRV-SUC-057-2023

San Benito Abad (Sucre), mayo 4 de 2023

Ingeniero
AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Ciudad

REF.: CONTRATO No.982 de 2022, "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre – Lote 7"

ASUNTO: SOLICITUD ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y OBRA CONTRATO No. 70678-LP-003-2022

Cordial saludo;

Dentro de las labores de seguimiento técnico que se adelanta al contrato de obra que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL –ALCANCE: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA"; y en aras de hacer control de calidad a las obras ejecutadas, solicitamos los siguiente:

- Resultados de los ensayos de densidades realizadas en el sitio de la obra del material de terraplén ya construido.
- Certificado de calidad o de conformidad del acero suministrado en la obra para la construcción de box-coulvert.

Adicionalmente se solicita al contratista mantener en el lugar de la obra la presencia del ingeniero residente de obra propuesto; así mismo, mantener en planos con detalles constructivos y despieces de las obras a realizar para garantizar la correcta construcción de las estructuras.

Atentamente;

ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría

Copia: Ing. Mario José Caballero Guerra – Director Territorial SUCRE – INVIAS

SRV-SUC-061-2023

Sincelejo (Sucre), mayo 10 de 2023

Ingeniero
AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Contratista de obra MUNICIPIO SAN BENITO ABAD
Ciudad

REF.: CONTRATO No.982 de 2022, "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre – Lote 7"

ASUNTO: CITACION A COMITÉ DE OBRA
CONTRATO No. 70678-LP-003-2022

Cordial saludo;

Por medio del presente se le convoca para asistir a un comité de obra con la interventoría el día vienes 12 de mayo de 2023 a las 9:00 AM, en la oficina de la interventoría ubicada en la calle 25A # 12E-75 barrio Ciudadela Suiza.
Se requiere de manera urgente al contratista asistir con los documentos solicitados en oficios anteriores, así:

- Reprogramación de obra en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1
- Garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas según acta de inicio, suspensión No.1 y reinicio No.1, con la respectiva aprobación por parte del municipio.
- Informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la revisión de estudios y diseños.
- Planos de detalles constructivos de las obras de a realizar, acordes a los resultados de la revisión de estudios y diseños.
- Balance de cantidades de obra, según resultado derivado de la revisión de estudios y diseños.
- Documento PAGA para revisión y/o aprobación.
- Planillas de seguridad social del representante legal y de los empleados en obra.
- Certificado de calidad o de conformidad del acero suministrado en la obra para la construcción de box coulvert.
- Bitácora de obra

Atentamente;

ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría

Copia:
Ing. Mario José Caballero Guerra - Director Territorial SUCRE – INVIAS
Ing. Fabio Alejandro Durango Durango – Gestor de Proyecto - INVIAS

SRV-SUC-063-2023

San Benito Abad (Sucre), mayo 17 de 2023

Ingeniero
AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA
Ciudad

REF.: CONTRATO No.982 de 2022, "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre – Lote 7"

ASUNTO: OBSERVACIONES A DOCUMENTOS RECIDOS POR CORRREO ELECTRONICO (15/05/2023)
CONTRATO No. 70678-LP-003-2022

Cordial saludo;

Acusamos recibo de los documentos referenciados a los cuales hacemos las siguientes observaciones para que sean atendidos con la mayor celeridad posible, asì:

- Documentos recibidos:

1) INFORME EJECUTIVO BALANCE DEL CONTRATO
2) PRESUPUESTO ULTIMO ACTUALIZADO
3) REPROGRAMACION OBRA SEGUN PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4) REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO SAN BENITO
5) DISEÑO BOX CULVERT CARTILLAS INVIAS
6) CERTIFICADO ACERO
7) PAGA AMV
8) PARAFISCALES MES MARZO Y ABRIL
9) DISEÑO MEZCLA

- Observaciones:

1. **INFORME EJECUTIVO BALANCE DEL CONTRATO**

   Se entiende que, para cumplir los requerimientos hidrológicos necesarios en la vía, según los estudios se hace necesario la construcción de seis (06) box coulvert de 1.5 x 1.5 metros de sección y de cuatro (4) box coulvert de 2.0 x 2.0 metros, es necesario que en el informe de ejecutivo se referencie la localización donde se construirán dichas obras, con coordenadas y abscisas. Así mismo, se ha aumentado la resistencia de dichas estructuras de 21 MPA a 28 MPA, argumentando el tránsito de vehículos pesado, es necesario, se presente estudio de transito con aforos realizados en la vía, que respalde tal

afirmación, así como diseño estructural o análisis de carga que respalde el cambio de la resistencia de los concretos utilizados para la construcción de los box coulvert.

2. **PRESUPUESTO ULTIMO ACTUALIZADO**
   Si bien se presenta prepuesto actualizado con nuevas cantidades, es necesario se realice en formato "MEPI-MN1-IN-7-FR-1-ACTA MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA" dado en el formato presentado no se evidencia las modificaciones y diferencias con las cantidades iniciales; así mismo, es necesario suscribir dicha acta para que las cantidades adquieran carácter contractual. Se adjunta formato

3. **REPROGRAMACION OBRA SEGUN PRESUPUESTO ACTUALIZADO**
   No se presente programación en formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV, se adjunta formato.

4. **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO SAN BENITO**
   Recibido.

5. **DISEÑO BOX CULVERT CARTILLAS INVIAS**
   Se presenta despieces con tablas tomadas de cartillas de programa Colombia rural de INVIAS, dado que se conocen los parámetros para la utilización de los mismos, solicitamos se presenten despieces con las dimensiones acordes a dichos parámetros, toda vez que esto facilita la interpretación de los mismos en campo.

6. **CERTIFICADO ACERO**
   Recibido.

7. **PAGA AMV**
   Se harán observaciones una vez revisado el PAGA recibido por parte del profesional en el área.

8. **PARAFISCALES MES MARZO Y ABRIL**
   Recibido.

9. **DISEÑO MEZCLA**
   Recibido

Adicional a lo anterior, se reitera que, a la fecha el contratista no ha presentado las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas según acta de inicio, suspensión No.1 y reinicio No.1, con la respectiva aprobación por parte del municipio, de las cuales solicitamos inmediata entrega.

Atentamente;



ING. CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría

Copia: Ing. Mario José Caballero Guerra – Director Territorial SUCRE - INVIAS

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS (VIDEO NO APLICA)

Carrera 53 C No. 134 – 29 – Torre 2 – Of.201, Bogotá, D.C.
E-mail : carlosangel52@yahoo.com.mx Cel.3212572608 – 3123219473

AUNAR REFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 982 DEL 2022		CONSORCIO TERCIARIAS 196	
CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022		AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA	
TITULO:	ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL AVANCE DE OBRAS	FECHA:	05-jun.-23



FOTO No 1

DESCRIPCIÓN FOTO:

Fundida de placa superior para box culvert

FOTO No 2

DESCRIPCIÓN FOTO:

Construcción de aletas para box culvert





FOTO No 3

DESCRIPCIÓN FOTO:

Excavación para box culvert

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS (VIDEO NO APLICA)

AUNAR REFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 982 DEL 2022	CONSORCIO TERCIARIAS 196		
CONTRATO DE OBRA No. 70678-LP-003-2022	AURELIO JOSÉ MONTERROSA VILORIA		
TITULO:	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS	FECHA:	05-jun.-23



FOTO No 1

DESCRIPCION FOTO:

Situación actual de la vía Calle Nueva-Cuiva

FOTO No 2

DESCRIPCIÓN FOTO:

Tramo de la vía Calle Nueva-Cuiva





FOTO No 3

DESCRIPCIÓN FOTO:

Tramo de la vía Calle Nueva-Cuiva

8.4 COPIA BITÁCORA DEL MES

30 - ABRIL - 2023
NO LABORES

01 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se continuan las actividades de nivelacion y compactacion en el tramo (Ko + 770 - Ko + 850) via Callonueva Cuivu llevandolo a una altura correspondiente a la Cota de inundacion
- Maquinaria: Vibro Compactuador, motoniveladora volquetes doble - troque
Personal: Residentes (interventoria - contratista)
Operadores, topografia (Contratista - interventoria)

02 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se Finalizan las actividades de nivelacion y compactacion de Terraplen llevado a una altura correspondiente a la Cota de inundacion Finalizando en la abcisa Ko+900 via Callonueva - Cuivu
- Maquinaria: vibro compactuador, motoniveladora Volquetes doble - troque
- Personal: Residentes (Contratista + interventoria)
Operadores: topografia (Contratista - interventoria)

03 - MAYO - 2023
Tiempo soleado. se completa las actividades de compactacion general y taludes en todo el tramo de terraplen
Maquinaria: Vibro compactuador
- Personal: Residente, Operador

04 - MAYO - 2023
NO LABORES

05 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, llega materiales para los box colvers (Acero, Concreto), se Realiza el Figuramiento del Hierro de respondientes a las estructuras, llega material para el encofrado de los box colvers (madera - gatos, etc).
Equipos: herramienta menor
Personal: Residente, maestro de obra, oficiales, ayudantes

06 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se termina la actividad de Figurado del acero para las estructuras
Equipo: herramienta menor
Personal: Residente, maestro de obra, oficiales ayudantes

07 - MAYO - 2023
NO LABORES

08 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se Realiza el trazado y excavacion de los Box colvers (ubicados en las abscisas Ko +840 [2x2], Ko +740 [2x2], Ko + 670 [1.5x1.5]
Posteriormente se ubica y encofra la Base de los Box colvers (Ko +840 - Ko - 670) Para suministrar solado de 5 cm.
Equipos: Herramienta menor
Maquinaria: Retro excavadora
Personal: Residente, Topografia, operador, oficiales ayudantes

09 - MAYO - 2023

Tiempo soleado. se inicia las actividades de armado de acero con su respectivo encofrado a los Box de 2m x 2m - 1,5 x 1,5m ubicados en las abscisas Ko +840 Y Ko +670 respectivamente

- Equipos: herramienta menor
- Personal: Oficiales, maestro, residentes, topografia (Contratista - interventoria)

10 - MAYO - 2023

Tiempo soleado. Se inicia la fundida de las placas inferiores que estaban encofradas previamente con concreto 4000 PSI Tomando sus respectivas muestras.

- Personal: Residentes (Contratista - interventoria)
- Maestro, oficiales, ayudantes, topografia (Contratista interventoria)
- Equipos: herramienta menor, mezcladora

11 - MAYO - 2023

Tiempo nublado. Se desencofran las placas inferiores previamente fundidas, Se comienza el encofrado de los muros y aletas de los Boxcolvers con su placa inferior ya fundida

- Personal: Residentes, maestro, oficiales, ayudantes topografia
- Equipos: herramienta menor

12 - MAYO - 2023

Tiempo soleado. Se Fundo en concreto de 4000 PSI los muros y aletas pertenecientes a la estructura de 2m x 2m ubicado en la abscisa Ko +840 Realizando su Respectiva Toma de muestra

- Personal: Residentes (Contratista - interventoria) maestro, oficiales, ayudantes, topografia
- Equipo: herramienta menor, mezcladora

13 - MAYO - 2023

Tiempo soleado. se desencofra los muros y aletas Fundidos previamente el dia anterior, se comienza el armado de la losa superior del Box de 2m x 2m y su Respectivo Encofrado

- Equipo: herramienta menor
- Personal: Residente, topografia, maestro, oficiales ayudantes

14 - MAYO - 2023

NO LABORES

15 - MAYO - 2023

Tiempo nublado, se desencofra la Placa superior del box 2x2 m y se termina el encofrado de los muros y aletas

- Equipos: herramienta menor

Personal: Residentes (Contratista - interventoria) topografia (Contratista - interventoria), maestro, oficiales, ayudantes.

16- MAYO - 2023
Tiempo nublado, se Funde los muros y aletas junto a la placa superior tomando sus respectivas muestras para un Concreto de 4000 PSI
Equipos: herramienta menor, mezcladora
Personal: Residentes (Contratista - interventoria) topografia, (Contratista - interventoria), maestro oficiales, ayudantes.

17- MAYO - 2023
Tiempo soleado. Se descimbra los muros fundidos del dia anterior, se Realiza el Solado del Box 2m x 2m para asi comenzar la instalacion del acero perteneciente ala placa inferior
Equipos; herramienta menor,
Personal: Residentes (Contratista - interventoria) topografia (Contratista - interventoria), maestro oficiales, ayudantes

18 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se Realiza el encofrado y armado de acero perteneciente a la placa inferior, se marcan los niveles y se Funde en concreto Armando sus respectivas Muestras
Equipos: herramienta menor, mezcladora
Personal: Residentes (Contratista - interventoria) maestro, oficiales, ayudantes

19 - MAYO - 2023
Tiempo soleado. Se inicia la actividad de armado de acero y encofrado de muros y aletas pertenecientes al Box 2x2m de la Abscisa Ko +740
Equipos: herramienta menor
Personal: Residentes (Contratista - interventoria) topografia, (contratista - interventoria), maestro oficiales, ayudantes

20 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se continuan con el encofrado de los muros y aletas del Box 2x2m
Equipos: herramienta menor
Personal: Residentes (Contratista - interventoria) topografia, (Contratista - interventoria), maestro oficiales, ayudantes

21 - MAYO - 2023
NO LABORES

22 - MAYO - 2023
Tiempo soleado, se Fundan los muros y aletas del Box 2x2m Perteneciente a la abscisa Ko + 740 tomando sus respectivas muestras de Concreto
Equipos: herramienta menor, mezcladoras
Personal: Contratista - interventoria), maestro oficiales, ayudantes, topografia.

23 - MAYO - 2023

Tiempo Soleado. Se Realizan los ex cavernones correspondientes a los Box 1,5 x 1,5 m (abscisa Ko+580 Box 1,5 x 1,5 m (abscisa Ko+490), Box 2 x 2 m (abscisa Ko+400), seguidamente instalando el solado de los Ex cavernones para el armado del acero de sus placas inferiores. Simultaneamente se Realiza el encofrado y armado del acero perteneciente a la losa superior del Box 2x2 m de la abscisa Ko+740 m.

- maquinaria: Retroexcavadora
- Equipos: herramienta menor
- personal: Residentes (interventoria - Contratista) Oficiales, ayudantes, topografia

24 - MAYO - 2023

Tiempo nublado, se Fundio la placa superior del Box 2 x 2 m de la abscisa Ko+740 tomando sus respectivas muestras de concreto. Simultaneamente se Realiza el encofrado de la placa inferior del Box 1,5 x 1,5 m perteneciente a la abscisa Ko+680 m para su armado de acero.

Equipos: mezcladora, herramienta menor
Personal: Residentes (interventoria - Contratista) Oficiales, ayudantes, topografia

25 - MAYO - 2023

Tiempo lluvioso. se desencofra los tableros pertenecientes a la Placa superior se termina la actividad del armado de acero perteneciente a la placa inferior del Box 1,5 x 1,5m ubicado en la abscisa Ko +580 -

Equipo: herramienta menor

Personal: Residentes (interventoria - Contratista) Oficiales, maestro, topografia

26 - MAYO - 2023

Tiempo nublado. se Funde la placa inferior del Box 1,5 x 1,5 m tomando sus Respectivas muestras de concreto

Equipo: herramienta menor

Personal: Residentes (interventoria - Contratista) Oficiales, maestro, topografia (interventoria - Contratista).

27 - MAYO 2023

Tiempo nublado. Se desencofra la placa inferior del Box 1,5 x 1,5 m perteneciente a la abscisa ko +580 m y seguidamente se inician las labores de armado de acero Perteneciente a muros y aletas con sus respectivos encofrado.

- Equipo: herramienta menor
- Personal: Residentes (interventoria - Contratista) oficiales, maestro, topografia.

28 - MAYO - 2023
NO LABORES

29 - MAYO - 2023
Tiempo nublado, se termina las actividades de armado de acero Pertenecientes a la Placa Superior muros y aletas para su Respectiva Formaleteado. Se Fundio Los muros y aletas Junto a la placa superior tomando sus Respectivas muestras
- Equipo: mezcladora, herramienta menor
- Personal: Residentes (Interventoria - Contratista) maestro, Oficiales, ayudantes, topografia

30 - MAYO - 203
Tiempo nublado, se realiza las actividades de encofrado y armado de acero Pertenecientes al Box 1,5m x 1,5m ubicado con la abscisa Ko + 490, se Fundio la la Placa inferior tomando Sus Respectivas muestras de concreto
- Equipo: mezcladora, herramienta menor
- Personal: Residentes (Interventoria - Contratista) Oficiales, maestro, ayudantes, topografia