Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del _01__ del mes de _JULIO_ al _30__ del mes de _JULIO_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3415 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO	NIT:	813.004.445-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”			
FECHA DE INICIO:	2023S-VBOG-03189	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		18/09/2023

VALOR INICIAL:	$ 189.383.701
VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
ADICIÓN NN:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 189.383.701
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _X_ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 189.383.701
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 189.383.701
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
SUSPENSION NRO 1	29 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024
PRÓRROGA 2:	30 de mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de mayo de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275523	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$184.698.454,00	$184.698.454,00	$0
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	$3.905.506,00	$3.905.506,00	$0
TOTAL				$ 188.603.960,00	$188.603.960,00	$0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _7_ de fecha _30_, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$184.698.454,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$184.698.454,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 181.004.484,92	98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 181.004.484,92	98%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$188.603.960,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$188.603.960,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 98%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _15_/_05_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No existe
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17-05-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	37.920.792,00	3002993 Anexo No. 3	16/03/2025	01/04/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.480.198,00	3002993 Anexo No. 3	31/05/2024	31/05/2029
Estabilidad de la Obra	56.881.188,00	3002993 Anexo No. 3	16/05/2027	01/06/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260,000,000.00	1007887 Anexo No 3	15-5-2024	31-5-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4036 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETANIA	NIT:	900.018.993 – 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		

	Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	04 de diciembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	18/09/2023
VALOR INICIAL:	$ 189.496.279		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN NN:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 189.496.279		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _X_ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 189.383.701		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 189.383.701		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.		
SUSPENSION NRO 1	29 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024		
PRÓRROGA 2:	30 de mayo de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de mayo de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1274223	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$187.596.921,00	$187.596.921,00	$0
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 899.358,00	$ 899.358,00	$0
TOTAL				**$188.496.279,00**	**$188.496.279,00**	**$0**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _7_ de fecha _30_, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 189.496.279	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 189.496.279	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$185.706.353,42	98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$185.706.353,42	98%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 189.496.279
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 189.496.279

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 98%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _26_/_04_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No existe
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15-05-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	37.899.256,00	3002991 ANEXO 2	01/03/2025	31/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.474.814,00	3002991 ANEXO 2	01/05/2027	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	56.848.884,00	3002991 ANEXO 2	30/05/2024	30/05/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	1007882 ANEXO 2	30-04-2024	30-05-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4778 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS	NIT:	891.104.035 - 8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”			
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/12/2023	
VALOR INICIAL:	$189.511.210			
VALOR ADICIONES:	$0			
ADICIÓN 1:	$0			
ADICIÓN NN:	$0			
VALOR ACTUAL:	$189.511.210			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _X_ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 189.383.701			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 189.383.701			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.			
SUSPENSION NRO 1	29 de diciembre de 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días			
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024			
PRÓRROGA 2:	15 de junio de 2024			
PRÓRROGA 3:	30 de junio de 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de junio de 2024			

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1344823	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$186.783.296,00	$186.783.296,00	$0
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.727.914,00	$1.727.914,00	$0
TOTAL				**$188.511.210,00**	**$188.511.210,00**	**$0**

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _7_ de fecha _30_, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$189.511.210	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$189.511.210	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 141.383.407,5	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 141.383.407,5	75%

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	$189.511.210
Amortizado	$ 0
Saldo	$189.511.210

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 75%:
Meta física ejecutada 100%:

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _24_/_07_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08-08-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	37.902.242,40	NB-100299316	30-04-2024	10-07-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.475560,60	NB-100299316	30-04-2024	10-08-2027
Estabilidad de la Obra	56.853.363,60	NB-100299316	10-08-2024	10-08-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	NB-100074155 ANEXO 8	1-12-2023	10-08-2024

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4047 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA	NIT:	900.017.634 - 9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”			
FECHA DE INICIO:	14 de diciembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	23/10/2023	
VALOR INICIAL:	$ 189.600.814			
VALOR ADICIONES:	$0			
ADICIÓN 1:	$0			
ADICIÓN NN:	$0			
VALOR ACTUAL:	$ 189.600.814			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _X_ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 189.600.814			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 189.600.814			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.			
SUSPENSION NRO 1	29 de diciembre de 2023			

TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024
PRÓRROGA 2:	15 de mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 15 de mayo de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275023	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$185.144.987,00	$185.144.987,00	$0
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	$3.455.827,00	$3.455.827,00	$0
TOTAL				**$188.600.814,00**	**$188.600.814,00**	**$0**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _7_ de fecha _30_, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 189.600.814	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$ 189.600.814	100

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 184.828.797,72	98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 184.828.797,72	98%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 189.600.814
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 189.600.814

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 98%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _27_/_04_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14-05-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	37.920.163	3002989 ANEXO 3	02-03-2025	15-05-2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.480.041	3002989 ANEXO 3	02-05-2027	15-05-2029
Estabilidad de la Obra	56.880-245	3002989 ANEXO 3	15-05-2024	15-05-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	1007978 ANEXO 3	30-04-2024	15-05-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4761-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO R&C	NIT:	901.776.480-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		

FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	30/11/2023
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE $82.526.323,00, INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$12.881.750		
ADICIÓN 1:	$12.881.750		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$95.408.073		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _X_ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 15 de junio de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de junio de 2024		
PRÓRROGA 4:	15 de julio de 2024		
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023		
Suspensión No.2:	15 de julio de 2024		
Fecha de Reanudación:	30 de julio de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 12 de agosto de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1321123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 82.526.323,00	x	x
694224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$12.881.750,00	x	x

total				$ 95.408.073	$ 92.729.803,25	$ 2678269,75

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _7_	$ 8,590,800.00	$ 1,632,252.00	$0	$ 10,223,052.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _8__De fecha_30__para el período _JULIO_ el contrato reporta un avance de _90_% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 97%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
23-07-2024	4

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
13-07-2024	2	N/A	15 AL 29 DE JULIO 2024	24 DE JULIO 2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24-07-2024	5	prorroga	aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$9.540.807,30	61-44-101052195 Anexo 8	30-11-2023	13-02-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$28.622.421,90	61-44-101052195 Anexo 8	30-11-2023	13-08-2027
Calidad del Servicio	$28.622.421,90	61-44-101052195 Anexo 8	31-12-2023	31-12-2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): ACTA DE MODIFICACION- PRORROGA - ADICION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _24_/_07_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No existe

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25-07-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron durante el periodo en curso

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron durante el periodo en curso

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

1) Se solicita la suspensión No.02 de fecha 15 de julio del 2024 y con reinicio el día 30 de julio del 2024 al contrato de interventoría 4761-2023, teniendo en cuenta que los convenios solidarios 4036 ,3415 ,4778 y 4047 de 2023 a los que se les realiza la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de las Organizaciones de Acción Comunal del municipio de la Argentina y Pital; para los cuales se están tramitando la suspensión No.03 al convenio solidario 4778 de 2023 del municipio de la Argentina – Huila.

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría con orden de inicio 12 de diciembre de 2023, fue suspendido el 29 de diciembre de 2023 con fecha de reanudación el 18 de enero de 2024, con nueva fecha de vencimiento el día 20 de enero de 2024, se realiza la primera prorroga (01) que va hasta el día 30 de abril de 2024, se realiza la segunda prorroga (02) que va hasta el día 15 de junio de 2024, se realiza la tercera prorroga (03) que va hasta el día 30 de junio de 2024 y la cuarta prorroga (04) que va hasta el día 15 de julio de 2024. Esta interventoría está tramitando ante el Instituto Nacional de Vías–INVIAS una adición de recurso y la prórroga No. 05 hasta el día 30 de julio del 2024, debido a que el avance de obra del convenio solidario 4778 de 2023 lleva ejecutado hasta el momento es del 45%, además teniendo en cuenta de que el desembolso de los recursos por parte del

INVIAS se realizó el día 14/03/2024. Por tal motivo el convenio solidario no puede seguir con la construcción de las actividades de mejoramiento sin tener una interventoría que vigile y garantice tanto la parte técnica, administrativa, ambiental y financiera del proyecto.

Y atendiendo a la dinámica de las actividades preliminares, ejecución de las obras y el plazo contractual, se hace necesario suspender la ejecución de este contrato de interventoría. Con el fin de garantizar el seguimiento y control de este; asegurando que se ejecute en la vigencia del plazo estimado. Por ende, se hace necesario solicitar la suspensión No.02 de fecha 15 de julio del 2024 y con reinicio el día 30 de julio del 2024.

2) Según acta de reanudación del contrato se da el 24 de julio de 2024

3) Por medio de la presente se solicita la prórroga No.05 al contrato de referencia, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría con orden de inicio 12 de diciembre de 2023, fue suspendido el 29 de diciembre de 2023 con fecha de reanudación el 18 de enero de 2024, con nueva fecha de vencimiento el día 20 de enero de 2024, se realizó la primera prorroga (01) que fue hasta el día 30 de abril de 2024, se realizó la segunda prorroga (02) que fue hasta el día 15 de junio de 2024, se realizó la tercera prorroga (03) que fue hasta el día 30 de junio de 2024, se realizó la solicitud del adición (01) por valor de ($ 12.881.750) y prorroga (04) hasta el día 15 de julio de 2024 ante el Instituto Nacional de Vías y por último se realizó la suspensión (02) el día 15 de julio del 2024. El día 23 de julio del 2024 llega el CDP de numero 160124 por valor de ($ 12.881.750) solicitado ante la entidad contratante correspondiente a la adición de recurso de esta interventoría; teniendo en cuenta así la dinámica de las actividades de mejoramiento, ejecución de las obras que a la fecha de hoy reporta un avance de ejecución del 51% y el plazo contractual del convenio solidario 4778 de 2023. Por tal motivo se hace necesario prorrogar el término de ejecución de este con el fin de garantizar el seguimiento y control del convenio a vigencia, por consiguiente, se hace la siguiente solicitud de prórroga (05) hasta el día 12 de agosto de 2024. Se hace solicitud de la prórroga (05) al siguiente convenio solidario: • Prórroga No. 05 al Convenio Solidario No. 4778 de 2023 con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA hasta el 12 de agosto de 2024

4) se realiza acta de modificación de costos Nro. 4 de fecha 27 de julio de 2024

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron durante el periodo en curso

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _N/A_.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han presentado

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Matrícula Profesional No.: 25202-19149 CND
SUPERVSOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA