**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**SUBDIRECCIÓN DE VÌAS REGIONALES**

**"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre – Lote 7"**



# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5
# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO
# Periodo: 1 al 31 de diciembre de 2022

Dirección: Carrera 53C No.134 - 29 - Torre 2 – Of. 201 – Bogotá, D.C.
E-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx Cel. 3212572608 - 3123219473

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** **MSAP-LP-OP-003-2022** **Contratista:** **CONSORCIO MR 2022**

**Contrato de Interventoría No.** **982 DE 2022** **Interventoría:** **CONSORCIO TERCIARIAS 196**

**Objeto Contrato de Obra:**
**Mejoramiento y mantenimiento de vìas rurales en el municipio de San Antonio de Palmito departamento de Sucre del programa Colombia Rural - Nacional.**

**INFORME MENSUAL No.** **5** **MES O PERIODO:** **dic-22**


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 3 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 4 |
| 2.1 | Localización | | 4 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 5 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 5 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 6 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 6 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 6 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 7 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | N/A |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 7 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 8 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 9 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 18 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 20 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 21 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 23 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | N/A |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 27 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | N/A |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 31 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 33 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 35 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 36 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | N/A |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | N/A |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | N/A |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 41 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 41 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 42 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | N/A |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | N/A |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | N/A |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | N/A |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N/A |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | 48 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 49 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 51 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 53 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 55 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | N/A |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 58 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | N/A |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | N/A |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 63 |
| **8** | **Anexos** | | 65 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | N/A |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 68 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 70 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 72 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** DICIEMBRE

**CONTRATO DE OBRA No.:** MSAP-LP-OP-003-2022

**OBJETO:** Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el municipio de San Antonio de Palmito departamento de Sucre del programa Colombia Rural - Nacional

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
**FECHA DE INICIO:** 23/08/2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A
**FECHA DE VENCIMIENTO:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
**PLAZO ACUMULADO:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 17.999.153.320,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 17.999.153.320,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 5.399.745.249,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** N/A

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Puentes | | |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | 17.999.153.320,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 17.999.153.320,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | |

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 17.999.153.320,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



K 1+080 COMFORMACION DE BANCA



K0+080 CONFORMACION DE BANCA

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre: **CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# 1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primarias y terciarias, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Por lo anterior y en desarrollo del contrato 982 de 2022 suscrito con el INVIAS, EL CONSORCIO TERCIARIAS 196 tiene la obligación de ejercer la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTIO Y MEJORAMIENTO DE VÌAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – LOTE 7"** y por lo tanto cumplir con todas las responsabilidades que de ello se derivan.

El contrato de interventoría nace con la adjudicación efectuada mediante resolución No.918 del 18 de marzo de 2022 como producto del concurso de méritos N°CMA-DTE-SEP-196-2021 de la Subdirecciòn de Vìas Regionales.

El contrato de obra cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL - NACIONAL"**, fue adjudicado por el municipio de SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE mediante resolución No.195 del 8 de junio de 2022 al CONSORCIO MR 2022. El contrato de obra bajo el número MSAP-LP-OP-003-2022 se encuentra enmarcado dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2009-2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, en el departamento de Sucre.

El contrato de obra tiene fecha de inicio el 23 de agosto de 2022 con un plazo de inicial de ejecución hasta 31 de diciembre de 2022. El contrato fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023.

La vía a intervenir pertenece a la red vial rural del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre. La vía discurre por terreno plano con una calzada que opera bidireccionalmente, con un ancho promedio de 6.0 metros con una capa de rodadura en afirmado, la cual presenta deficiencias tanto en su uniformidad como en los manejos de escorrentías superficiales.

Lo que se proyecta ejecutar bajo los alcances del contrato de obra es la intervención de la vía con la construcción de un pavimento rígido en 10.585 mts, con 6 mts de ancho, espesor de 0,20 mts y cuneta de 0,70 mts. Igualmente se construirá un puente de 15 metros de luz.

El presente informe de interventoría comprende el **periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022.**

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN

Los tramos para intervenir forman parte de la red vial terciaria del territorio colombiano, la cual se encuentra geográficamente localizada en el **MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO**, ubicado al norte del departamento de Sucre, con límites así: por el norte, con el municipio de Coveñas; por el sur, con los municipios de Sincelejo (Capital Departamental) y Momil; por el este, con el municipio de Sincelejo; y por el oeste, con el municipio de Momil.




**Figura 2-1.** Localización municipio de San Antonio de Palmito, departamento de Sucre

El Municipio de San Antonio de Palmito se encuentra localizado sobre las coordenadas 9° 19' 52''N - 75° 32' 36''O.

Los tramos por intervenir se encuentran localizados en la vía que conduce del casco urbano del municipio al corregimiento Algodoncillo.





**Figura 2-2.** Localización del tramo de la vía a intervenir en el municipio de San Antonio de Palmito, departamento de Sucre

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO

Los municipios en la zona de influencia del proyecto son Sincelejo, Coveñas y Momil. Los beneficios consisten principalmente en facilitar el tránsito a los usuarios de la vía para el transporte y comercialización de los productos de la zona, mejorando la movilidad y prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros (niveles de servicio), disminuyendo los tiempos de viaje reduciendo los costos de operación y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

## 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÌA

La vía a intervenir pertenece a la red vial rural del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre. La vía discurre por terreno plano con una calzada que opera bidireccionalmente, con una sección

promedio de 6.0 metros con una superficie de rodadura en afirmado de condición áspera y de difícil transitabilidad para los usuarios. Dicha superficie es de material de río presentando baches y depresiones de forma más o menos circular, originadas por la pérdida de material en épocas de lluvias convirtiendo la vía en pantanosa y resbaladiza.

## 2.4 CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS DEL PROYECTO

Lo que se proyecta ejecutar bajo los alcances del contrato de obra es la intervención de la vía con la construcción de un pavimento rígido en 10.585 mts, con 6 mts de ancho, espesor de 0,20 mts y cuneta de 0,70 mts. Igualmente, se construirá un puente de 15 metros de luz.

## INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | CONSORCIO MR 2022<br>NIT. 901.604.929-8 |
| Contrato No. | MSAP-LP-OP-003-2022 |
| Objeto | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. |
| Valor del Contrato | $17.999.153.320,00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE). |
| Anticipo | $5.399.745.996,00 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Fecha de Iniciación | 23 DE AGOSTO DE 2022 |
| Fecha de Terminación | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Supervisor del contrato, entidad municipal (secretario de planeación) | CRISTIAN HERNÀNDEZ BENITEZ |
| Entidad contratante | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE |

**Tabla 3.1** Información general del contrato

La sede del contratista está ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, con los siguientes contactos 3006383738, e -mail: consorciomr2022@gmail.com.

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el presente periodo se efectuaron principalmente actividades relacionadas con la terminación y entrega del ajuste a los estudios y diseños, y la conformación de la banca en siete (7) kilómetros.

## 3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

N/A

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría llevó a cabo el acompañamiento, seguimiento y control de las actividades realizadas por el contratista en el presente periodo (conformación de la banca en siete kilómetros)

Sigue pendiente por parte del municipio el trámite para la obtención del permiso ante la autoridad ambiental correspondiente, para el uso de cauce en donde se construirá un puente de 15 metros de luz.

## 4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1 INFORME SEMANAL
## MEPI-MN1-IN-15-FR-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/12/2022 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÌA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 15 del 02/12/22 al 08/12/22 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de vìas rurales en el municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre del programa Colombia Rural Nacional.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Diez punto nueve (10.9) kilòmetros

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**Construcciòn de pavimento rìgido en 10.585 metros, ancho de calzada 6 metros, espesor 0.20 metros; cuneta con ancho de 0.70 metros, y construcciòn de un puente de L=15 metros.**

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MR 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | MSAP-LP-OP-003-2022 | VALOR INICIAL: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2022 | VALOR ACUMULADO: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2022 | $ | - |
| | | $ | - |
| | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO TERCIARIAS 196 | | |
| INTEGRANTES: | GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÁNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%) | | |
| CONTRATO No. | 982 DEL 2022 | VALOR INICIAL: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22 AGO 2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 07 2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31 07 2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 17.999.153.320 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 45.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.398.075.148 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 17.999.153.320,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.467.318.214,00 | 0,081% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.439.932.266,00 | 0,081% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.439.932.266,00 | 0,081% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.439.932.266,00 | 0,081% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 140.050.000,00 | 0,007% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 78.650.280,00 | 0,0260% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 78.650.280,00 | 0,0260% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $5.399.745.996,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $5.399.745.996,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | 0,05 |
| Acumulado: | 0,30 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % .....  Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....  TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI ..... | NO ..... |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI ..... | NO ..... |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| VERTIMIENTOS: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| EMISIONES: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| OTROS (Especificar cual) | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: .....

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoria continùa coordinando con el contratista y su especialista en vìas la etapa de ajuste a los estudios y diseños.
2. Se insiste a la alcaldia la obtenciòn del permiso de uso del cauce para la construcciòn del puente.
3. Se adelantaron actividades administrativas y de seguimiento a la documentaciòn del contrato de obra.
5. Se continuò con la elaboraciòn de informes de interventoria.
6. Se encuentra en revision el diseño geomètrico para rervisar en terreno.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuaràn actividades de ajuste a los estudios y diseños
2. Se continuaràn actividades tècnicas y administrativas del contrato de obra
3. Se seguirà coordinando con los funcionarios de INVIAS y Alcaldia Municipal.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| VISITA A OBRA | SOCIALIZACION | SOCIALIZACION |
|---|---|---|
|  |   |  |
| **CRUZ DEL RAMAL** | **K7+135** | **K7+127** |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**<br>Matrícula Profesional No.: 14686 CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/12/2022 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÌA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 16 del 09/12/22 al 15/12/22 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de vìas rurales en el municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre del programa Colombia Rural Nacional.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Diez punto nueve (10.9) kilòmetros

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**Construcciòn de pavimento rìgido en 10.585 metros, ancho de calzada 6 metros, espesor 0.20 metros; cuneta con ancho de 0.70 metros, y construcciòn de un puente de L=15 metros.**

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MR 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | MSAP-LP-OP-003-2022 | VALOR INICIAL: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2022 | VALOR ACUMULADO: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2022 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO TERCIARIAS 196 | | |
| INTEGRANTES: | GARPER INGENIERÌA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÀNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%) | | |
| CONTRATO No. | 982 DEL 2022 | VALOR INICIAL: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22 AGO 2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 07 2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31 07 2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 17.999.153.320 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 45.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.398.075.148 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 17.999.153.320,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.501.129.300,00 | 0,083% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.501.129.300,00 | 0,083% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.501.129.300,00 | 0,083% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.501.129.300,00 | 0,083% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 142.390.000,00 | 0,008% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 85.278.320,00 | 0,0280% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 85.278.320,00 | 0,0280% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $5.399.745.996,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | 0,05 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |

| | |
|---|---|
| **Amortizado $** | |
| **Saldo $** | $5.399.745.996,00 |

| | |
|---|---|
| **Acumulado:** | **0,30** |

| | |
|---|---|
| **Amortizado $** | N/A |
| **Saldo $** | N/A |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....  Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % .....

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....  TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI ..... | NO ..... | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI ..... | NO ..... | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| VERTIMIENTOS: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| EMISIONES: | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |
| OTROS (Especificar cual) | SI ..... | NO ..... | N/A | ..... |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: .....

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. La interventoria continùa coordinando con el contratista y su especialista en vìas la etapa de ajuste a los estudios y diseños.
2. Se insiste a la alcaldia la obtenciòn del permiso de uso del cauce para la construcciòn del puente.
3. Se adelantaron actividades administrativas y de seguimiento a la documentaciòn del contrato de obra.
4. Socializacion del proyecto.
5. Se continuò con la elaboraciòn de informes de interventoria.
6. Se encuentra en revision el diseño geomètrico para rervisar en terreno.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuaràn actividades de ajuste a los estudios y diseños
2. Se continuaràn actividades tècnicas y administrativas del contrato de obra
3. Se seguirà coordinando con los funcionarios de INVIAS y Alcaldìa Municipal.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| SOCIALIZACION | CONFORMACION VEEDURIA | SOCIALIZACION |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**<br>Matrícula Profesional No.: 14686 CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/12/2022 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÌA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 17 del 16/12/22 al 22/12/22 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de vìas rurales en el municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre del programa Colombia Rural Nacional.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Diez punto nueve (10.9) kilòmetros

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**Construcciòn de pavimento rìgido en 10.585 metros, ancho de calzada 6 metros, espesor 0.20 metros; cuneta con ancho de 0.70 metros, y construcciòn de un puente de L=15 metros.**

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MR 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | MSAP-LP-OP-003-2022 | VALOR INICIAL: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2022 | VALOR ACUMULADO: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2022 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO TERCIARIAS 196 | | |
| INTEGRANTES: | GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÁNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%) | | |
| CONTRATO No. | 982 DEL 2022 | VALOR INICIAL: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22 AGO 2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 07 2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31 07 2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 17.999.153.320 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 45.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.398.075.148 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 17.999.153.320,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.548.143.900,00 | 0,086% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.548.143.900,00 | 0,086% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.548.143.900,00 | 0,086% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.548.143.900,00 | 0,086% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 147.014.600,00 | 0,008% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 91.906.360,00 | 0,0310% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 91.906.360,00 | 0,0310% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $5.399.745.996,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $5.399.745.996,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | 0,06 |
| Acumulado: | 0,36 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se insiste a la alcaldia la obtenciòn del permiso de uso del cauce para la construcciòn del puente.
2. Se adelantaron actividades administrativas y de seguimiento a la documentaciòn del contrato de obra.
3. Socializacion del proyecto.
4. Se continuò con la elaboraciòn de informes de interventorìa.
5. Se encuentra en revision el diseño geomètrico para rervisar en terreno.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuara con los informes semanales y mensual.
2. Se continuaràn actividades tècnicas y administrativas del contrato de obra
3. Se seguirà coordinando con los funcionarios de INVIAS y Alcaldìa Municipal.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| SOCIALIZACION | CONFORMACION VEEDURIA | SOCIALIZACION |
|---|---|---|
| | | |
| **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**<br>Matrícula Profesional No.: 14686 CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 29/12/2022 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÌA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 18 del 23/12/22 al 29/12/22 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: N/A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de vìas rurales en el municipio de San Antonio de Palmito, Departamento de Sucre del programa Colombia Rural Nacional.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Diez punto nueve (10.9) kilòmetros

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

**Construcciòn de pavimento rìgido en 10.585 metros, ancho de calzada 6 metros, espesor 0.20 metros; cuneta con ancho de 0.70 metros, y construcciòn de un puente de L=15 metros.**

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MR 2022 | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | MSAP-LP-OP-003-2022 | VALOR INICIAL: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2022 | VALOR ACUMULADO: | $ 17.999.153.320,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2022 | $ | - |
| | | $ | - |
| | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO TERCIARIAS 196 | | |
| INTEGRANTES: | GARPER INGENIERÍA CIA SAS (50%) - CARLOS F. ÁNGEL P. (45%) - ADOSADOS SAS (5%) | | |
| CONTRATO No. | 982 DEL 2022 | VALOR INICIAL: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE INICIO: | 22 AGO 2022 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31 07 2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 2.993.075.148,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31 07 2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 17.999.153.320 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 45.000.000 | $ 1.550.000.000 | $ 1.398.075.148 | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 17.999.153.320,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.600.300.123,00 | 0,089% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | % |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.600.300.123,00 | 0,089% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.600.300.123,00 | 0,089% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.600.300.123,00 | 0,089% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 52.156.223,00 | 0,003% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | % |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 98.534.400,00 | 0,0310% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 98.534.400,00 | 0,0310% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 6.628.040,00 | 0,0028% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $5.399.745.996,00 |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $5.399.745.996,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| En el mes: | 0,06 |
| Acumulado: | 0,42 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | N/A |
| Amortizado $ | N/A |
| Saldo $ | N/A |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia _____ | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: N/A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se insiste a la alcaldia la obtenciòn del permiso de uso del cauce para la construcciòn del puente.
2. Se adelantaron actividades administrativas y de seguimiento a la documentaciòn del contrato de obra.
3. Socializacion del proyecto.
4. Se continuò con la elaboraciòn de informes de interventorìa.
5. Se encuentra en revision el diseño geomètrico para rervisar en terreno.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Se continuara con los informes semanales y mensual.
2. Se continuaràn actividades tècnicas y administrativas del contrato de obra
3. Se seguirà coordinando con los funcionarios de INVIAS y Alcaldìa Municipal.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** | **SALON COMUNAL** |

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| | FIRMA<br>NOMBRE: **ING.CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA**<br>Matrícula Profesional No.: 14686 CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
## MEPI-MN1-IN-15-FR-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE **PROYECTO:** Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el municipio de San Antonio de Palmitos Departamento de Sucre del programa Colombia Rural - Nacional

**CONTRATO No.** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 982 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MOTONIVELADORA | GALION 2000 | 830B | OBRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CARROTANQUE AGUA | INTERNACIONAL 2015 | 15 M3 | OBRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VIBROCOMPACTADOR | HITACHI 2002 | CC150C | OBRA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SAIDY MINA MENDOZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-209262 COR

Firma
Nombre: JAIME LUIS ROSENSVAIG CELIS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17410 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
## MEPI-MN1-IN-15-FR-6

## 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE OBRA No:** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE **PROYECTO:** VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 198 de 25-04-2022 | | | | MSAP-LP-OP-003-2022 | $ 17.999.153.320 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 17.999.153.320,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Valor total del contrato | $ 17.999.153.320 | | $ 17.999.153.320 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 17.999.153.320 | | $ 17.999.153.320 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CAMILO ALBERTO SOTO GAMARRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:08202-201672 ATL

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
## MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VÌAS RURALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE OBRA No:** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** dic-22 **PROYECTO:** VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 7 | 15 | 18 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 12 | **439** |
| Lluvias moderadas | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | **194** |
| Lluvias intensas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | **111** |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **744** |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: SAIDY MINA MENDOZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-209262 COR

Firma
Nombre: JAIME LUIS ROSENSVAIG CELIS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:17410 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| CodigoEst | Nombre Estación | Latitud | Longitud | Altitud | Categoria | Entidad | AreaOperativa | Departamento | Municipio | FechaInstalacion | IdParametro | Etiqueta | DescripcionSerie | Frecuencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-01 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-02 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-03 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-04 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-05 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-06 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-07 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-08 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-09 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-10 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-11 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-12 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-13 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-14 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-15 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-16 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-17 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-18 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-19 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-20 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-21 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-22 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-23 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-24 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-25 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-26 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-27 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-28 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-29 00:00 |
| 25020440 | SAN PEDRO - AUT [25020504] | 9.40 | -75.02 | 114 | PluviomÃ©trica | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre | Sucre | San Pedro | 10/03/2014 00:00 | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | PrecipitaciÃ³n total diaria (automÃ¡tica) | Diaria | 2022-12-30 00:00 |

## 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
## MEPI-MN1-IN-15-FR-11
## (NO APLICA)

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-12

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBD. DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE OBRA No.** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el municipio de San Antonio de Palmito departamento de Sucre del programa Colombia Rural - Nacional.

**FECHA DE INICIO:** 23/08/2022

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2022

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 17.999.153.320,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 17.999.153.320,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 37.849.378,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 37.849.378,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1.799.915.332,00 | 16 | 6 | 2022 | 30 | 4 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 5.399.745.996,00 | 16 | 6 | 2022 | 30 | 4 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 3.599.830.664,00 | 16 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | N/A | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 5.399.745.996,00 | 31 | 12 | 2022 | 31 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CG-1037060

**Certificado de modificación o anexo No.:** Pòliza Principal
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 899.957.666,00 | 16 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2022 |
| Otros | N/A | N/A | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CG-1007910 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.:** Pòliza Principal
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 5 (Día) | 12 (Mes) | 2022 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1.799.915.332,00 | 16 | 6 | 2022 | 30 | 4 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 5.399.745.996,00 | 16 | 6 | 2022 | 30 | 4 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 3.599.830.664,00 | 16 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | N/A | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 5.399.745.996,00 | 31 | 12 | 2022 | 31 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CG-1037060

**Certificado de modificación o anexo No.:** Pòliza Principal
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 899.957.666,00 | 16 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2022 |
| Otros | N/A | N/A | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CG-1007910 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

**Certificado de modificación o anexo No.** Pòliza Principal
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-15-FR-14 (NO APLICA)

## 4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

## SEGUIMIENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
## MEPI-MN-IN-2-FR-1

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 05/01/2023
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196
(Indicar número y año)

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE SALARIOS Y JORNALES | | | | | $ 549.745.996,00 | 10,18% |
| 2 | TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA | | | | | $ 850.000.000,00 | 15,74% |
| 3 | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÒN | | | | | $ 4.000.000.000,00 | 74,08% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 5.399.745.996,00 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:CAMILO ALBERTO SOTO GAMARRA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:08202-201672 ATL

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
## MEPI-MN-IN-2-FR-2

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
## MIEPI-MN-IN-6-FR-1

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
## MEPI-MN-IN-6-FR-2

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
## MEPI-MN-IN-14-FR-1
## (NO APLICA)

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

**ACTAS DE REUNIÓN**
**MEPI-MN-IN-14-FR-2**
**(NO APLICA)**

## 5.0 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | CONSORCIO TERCIARIAS 196 NIT 901.583.979-4 |
| Composición del Consorcio | GARPER INGENIERIA CIA SAS (50%) – CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA (45%) – ADOSADOS SAS (5%) |
| Contrato No. | 982 DE 2022 |
| Objeto | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE-LOTE 7. |
| Valor del Contrato | $2.993.075.148,00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA). |
| Adición No. 01 | $167.000.000,00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA). |
| Valor total contrato | $3.160.075.148,00 (TRES MIL CIENTO SESENTA MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA). |
| Anticipo. | N/A |
| Plazo Inicial. | 24 MESES |
| Plazo Acumulado. | 24 MESES |
| Fecha de Iniciación | 22 DE AGOSTO DE 2022 |
| Fecha de Terminación inicial. | 31 DE JULIO DE 2024 |
| Suspensión | N/A |
| Nueva fecha de terminación | N/A |
| Supervisor contrato de interventoría. | N/A |
| Entidad contratante. | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |

**Tabla 5.1** Información general del contrato

La sede principal de la interventoría está ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C. en la carrera 53C No.134 – 29 – Torre 2 – Of. 201, y la del frente de obra en el municipio de Sincelejo se localiza en la calle 25 A No.12 E – 75 Ciudadela Suiza, con los siguientes contactos 3212572608-3123219473, e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el periodo **del 1 al 31 de diciembre de 2022** la Interventoría llevó a cabo principalmente las siguientes actividades:

-Continuación de acopio y revisión de la documentación técnica y administrativa entregada por el contratista de obra y el municipio de San Antonio de Palmito.

-Recorridos de verificación y acompañamiento de actividades de topografía en la vía a intervenir. Supervisión y control de las labores de conformación de la banca en siete (7) kilómetros.

-Elaboración de los informes semanales correspondientes al mes de noviembre y del mensual de diciembre de 2022.

-Generación de comunicaciones sobre requerimientos al contratista de obra y coordinación con funcionarios del INVIAS y del municipio de San Antonio de Palmito.

-Se adelantaron gestiones de seguimiento a la inversión del anticipo.

ACTAS DE COMITÈ TÈCNICO CELEBRADOS EN EL PRESENTE MES

| FECHA | N° DE ACTA | OBJETO DEL COMITÈ |
|---|---|---|
| | | |

## 5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES (NO APLICA)

## 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC (NO APLICA)

## 5.5 INFORME MATRÌZ DE RIESGOS
## (NO APLICA)

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## 5.6 INFORMACIÒN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÙN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÌA
## (NO APLICA)

## SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÀMITE CERTIFICACIÒN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÒN GEOGRÀFICO (SIG) DE LA ENTIDAD (NO APLICA)

## 6. REPORTES EJECUCIÒN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENORÌA

## 6.1 EQUIPOS Y VEHÌCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-5

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE **PROYECTO:** VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 982 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

**CONTRATO DE OBRA No.** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta 4x4, modelo.2015 | Marca Duster, Color gris, placas KJW 181 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Computador de escritorio | Marca Lenovo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Computador portàtil | Marca Asus | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Computador portàtil | Marca HP | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Imprersora | Canon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tefefono celular (Director) | Marca Motorola - 3212572608 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tefefono celular (Director) | Marca Nokia - 3123219473 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tefefono celular (Residente) | Marca Redmi 9 - 3002186960 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tefefono celular (Auxiliar) | Marca Huawei y9 - 3134521073 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Moto | Pulsar NS 200, Color amarillo mostaza, placa BAC 51D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CARLOS FERNADO ÁNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
## MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 5/01/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** dic-22 **PROYECTO:** VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

**CONTRATO DE OBRA No.:** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MR 2022

**NOMBRE ARL:** SEGUROS BOLIVAR S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR SUCRE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos F. Ángel Perea | 19.183.135 | Director Interventoría | $ 6.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | Consorcio | | $ 452.400 | V | Salud Total | 6383314 | $ 260.000 | N/A | | N/A | $ 260.000 | N/A | N/A | |
| 2 | Gustavo E. Amórtegui F. | 19.346.176 | Secretario | $ 1.150.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | Consorcio | | $ 80.100 | V | Sanitas | 6383314 | $ 46.000 | N/A | | N/A | $ 46.000 | N/A | N/A | |
| 3 | Daniel A. Mariño C. | 1´053.586.133 | Ingeniero Auxiliar | $ 3.000.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | Consorcio | | $ 208.800 | V | Famisanar | 6383314 | $ 120.000 | Colpensiones | | $ 112.000 | $ 120.000 | N/A | N/A | |
| 4 | Jaime L. Rosensvaig C. | 19.217.708 | Ingeniero Residente | $ 5.000.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | Consorcio | | $ 348.000 | V | Sanitas | 6383314 | $ 200.000 | N/A | | N/A | $ 200.000 | N/A | N/A | |
| 5 | Fredy Valcarcel Montañez | 79.346.988 | Especialista Ambiental | $ 445.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | Consorcio | | $ 30.972 | V | Sanitas | 6383314 | $ 17.800 | Colpensiones | | $ 64.000 | $ 17.800 | N/A | N/A | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

## 6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-15-FR-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE **PROYECTO:** VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO

**CONTRATO DE OBRA No:** MSAP-LP-OP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONOSRCIO MR 2022

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 300.000.000 | |
| 2022 | 170122 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 167.000.000 | |
| 2023 | 94622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 1.550.000.000 | |
| 2024 | 94622 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 1.143.075.148 | |
| | | | TOTAL | | | $ 3.160.075.148 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agosto de 2022 | $ 7.501.200 | $ 1.425.228 | $ 8.926.428 | N/A | $ 8.926.428 | N/A | 97322 de 2022 | -$ 8.926.428 | -$ 8.926.428 | | |
| 2 | Septiembre de 2022 | $ 25.487.500 | $ 4.842.625 | $ 30.330.125 | N/A | $ 30.330.125 | N/A | 97322 de 2022 | -$ 39.256.553 | -$ 39.256.553 | | |
| 3 | Octubre de 2022 | $ 29.627.500 | $ 5.629.225 | $ 35.256.725 | N/A | $ 35.256.725 | N/A | 97322 de 2022 | -$ 74.513.278 | -$ 74.513.278 | | |
| 4 | Noviembre de 2022 | $ 36.571.800 | $ 6.948.642 | $ 43.520.442 | N/A | $ 43.520.442 | N/A | 97322 de 2022 | -$ 118.033.720 | -$ 118.033.720 | | adiciòn 167.000.000 |
| 5 | Diciembre de 2022 | $ 54.924.560 | $ 10.435.666 | $ 65.360.226 | N/A | $ 65.360.226 | N/A | 97322 de 2022 | -$ 183.393.946 | -$ 183.393.946 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 154.112.560** | **$ 29.281.386** | **$ 183.393.946** | | **$ 183.393.946** | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No.1 | $ 7.501.200 | $ 1.425.228 | $ 8.926.428 | |
| Acta de Costos No.2 | $ 25.487.500 | $ 4.842.625 | $ 30.330.125 | |
| Acta de Costos No.3 | $ 29.627.500 | $ 5.629.225 | $ 35.256.725 | |
| Acta de Costos No.4 | $ 36.571.800 | $ 6.948.642 | $ 43.520.442 | |
| Acta de Costos No.5 | $ 54.924.560 | $ 10.435.666 | $ 65.360.226 | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 154.112.560** | **$ 29.281.386** | **$ 183.393.946** | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.:14686 CND

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA MEPI-MN1-IN-15-FR-13

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBD. DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 982 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TERCIARIAS 196

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento de Sucre - Lote 7

**FECHA DE INICIO:** 22/08/2022

**PLAZO INICIAL:** 31/07/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 2.993.075.148,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 2.993.075.148,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $299.307.515,00 | 17 | 5 | 2022 | 1 | 2 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $503.037.840,00 | 17 | 5 | 2022 | 1 | 2 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $598.615.030,00 | 17 | 5 | 2022 | 31 | 7 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $897.922.545,00 | | | | 5 años desde terminaciòn | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101186883

**Certificado de modificación o anexo No.:** Principal (0)

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $316.007.515,00 | 22 | 8 | 2022 | 9 | 5 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $503.037.840,00 | 22 | 8 | 2022 | 9 | 5 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $632.015.030,00 | 22 | 8 | 2022 | 5 | 11 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $948.022.545,00 | | | | 5 años desde terminaciòn | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 11-44-101186883

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ÀNGEL PEREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:14686 CND

Firma

Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA PROFESIONAL No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÌA MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (NO APLICA)

## 6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

## SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
## MEPI-MN-IN-3-FR-1
## (NO APLICA)

## SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
## MEPI-MN-IN-3-FR-1
## (NO APLICA)

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÒN AL PLAN DE CARGAS APROBADO
## MEPI-MN-IN-9-FR-2
## (NO APLICA)

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS
## MEPI-MN-IN-9-FR-3
## (NO APLICA)

Dirección: Carrera 53C No.124-29 – Torre 2 – OF. 201 – Bogotá, D.C.
e-mail: carlosangel52@yahoo.com.mx . Cel. 3212572608 – 3123219473

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se requerirá nuevamente a los funcionarios del municipio adelantar las gestiones ante la autoridad ambiental correspondiente, para la obtención del permiso de uso de cauce para el sitio donde se construirá el puente de 15 metros de luz.
- Se continuará con la exigencia al contratista de la presentación de los documentos técnicos y administrativos para la ejecución del contrato de obra.
- Se efectuó seguimiento al programa de obra e inversiones inicial del contrato.
- Los formatos MEPI que no se presentan en el periodo correspondiente a este informe, no se diligencian por cuanto no aplican.
- El incremento de las lluvias en la segunda quincena del mes de diciembre ocasionó atraso en la ejecución de las obras.
- Teniendo en cuenta el atraso que presenta la obra se recomienda la implementación de un plan de contingencia, previa aprobación de este por parte de la interventoría.

# 8. ANEXOS

## 8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

## CORRESPONDENCIA ENVIADA

| CONSORCIO TERCIARIAS 196 | | |
|---|---|---|
| **N° DE OFICIO Y FECHA** | **REFERENCIA** | **DIRIGIDO A** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 982 DEL 2022 | CONSORCIO TERCIARIAS 196 |
| CONTRATO DE OBRA No. MSAP-LP-OP-003-2022 | CONSORCIO MR-2022 |

| TITULO: | ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL AVANCE DE OBRAS | FECHA: | 05-ene.-23 |
|---|---|---|---|



FOTO No 1

DESCRIPCIÓN FOTO:

CONFORMACIÒN DE LA BANCA (K7+000)

FOTO No 2

DESCRIPCIÓN FOTO:

INSPECCION OBRAS DE CONFORMACÒN DE LA BANCA





FOTO No 3

DESCRIPCIÓN FOTO:

CONFORMACIÒN DE LA BANCA (K1+080)

## 8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 982 DEL 2022 | CONSORCIO TERCIARIAS 196 |
| CONTRATO DE OBRA No. MSAP-LP-OP-003-2022 | CONSORCIO MR 2022 |

| TITULO: | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS | FECHA: | 05-ene.-23 |
|---|---|---|---|



FOTO No 1

DESCRIPCIÓN FOTO:

SOCIALIZACIÒN DEL PROYECTO (SALÒN COMUNAL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO)

FOTO No 2

DESCRIPCIÓN FOTO:

SOCIALIZACIÒN PROYECTO CON PARTICIPACIÒN DEL ALCALDE MUNICIPAL.





FOTO No 3

DESCRIPCIÓN FOTO:

SOCIALIZACIÒN DEL PROYECTO (INTERVENCION JEFE PLANEACIÒN MUNICIPAL)

## 8.4 COPIA BITÁCORA DEL MES