DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA
GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 22 del mes de septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1111 del 11 de mayo del 2020. *"La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo del Director Territorial Antioquia o a quien el mismo delegue para tal función."* (Cláusula DÉCIMA, COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 2165 DE 2024)

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y/o consultoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del contrato de consultoría a cargo, así:

1. INFORMACIÓN CONVENIOS

MUNICIPIO	ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	No. CONVENIO	VALOR	PLAZO
CÁCERES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NICARAGUA	2409-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
EL BAGRE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA CHICA ABAJO	2404-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CAUCASIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA URBANIZACIÓN EL OASIS	2341-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024

MUNICIPIO	ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	No. CONVENIO	VALOR	PLAZO
TOLEDO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BIOGUI	2405-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
MUTATÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAUCHERAS	2706-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
MUTATÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHADÓ ARRIBA	2742-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CHIGORODÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS GUAGUAS	2633-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CHIGORODÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAPA LAS MERCEDES	2674-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
URRAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA	2759-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
URRAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MATANZA	2182-2024	$ 200.385.712,00	31/12/2024
URRAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TUNAL	2273-2024	$ 201.087.208,00	31/12/2024
APARTADÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MIGUEL	2689-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CAREPA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA	2319-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CAREPA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS FLORES	3041-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
CAREPA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILLENCIO	2377-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
NECOCLÍ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA ISABEL	2587-2024	$ 198.620.092,00	31/12/2024
NECOCLÍ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TOTUMO	2591-2024	$ 200.838.677,00	31/12/2024
NECOCLÍ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOCAS DE IGUANA	2553-2024	$ 201.389.769,00	31/12/2024
ARBOLETES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO NARANJITAS	2348-2024	$ 199.867.247,00	31/12/2024
ARBOLETES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VEJEZ	2580-2024	$ 199.423.144,00	31/12/2024
ARBOLETES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAL ABAJO	2580-2024	$ 200.985.982,00	31/12/2024

MUNICIPIO	ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	No. CONVENIO	VALOR	PLAZO
SAN FRANCISCO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARAVILLA	2128-2024	$ 201.268.156,00	31/12/2024
URAMITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MADERO	2313-2024	$ 200.758.715,00	31/12/2024
DABEIBA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS	2104-2024	$ 200.000.000,00	31/12/2024
SAN JUAN DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO UVEROS	2443-2024	$ 200.420.000,00	31/12/2024
SAN JUAN DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTECRISTO	2310-2024	$ 200.000.000,00	31/12/2024
SAN JUAN DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ENTRASIPUEDES	2448-2024	$ 200.068.793,00	31/12/2024
SAN PEDRO DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL AJÍ	2457-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
SAN PEDRO DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TOMATE	2439-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
SAN PEDRO DE URABÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ZAPINDONGA ARRIBA	2258-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
TURBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVA COLOMBIA	2531 -2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
TURBO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DOS	2538-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
TURBO	COMUNIDAD INDÍGENA EL MANGO	3369-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
SAN LUIS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES	3765-2024	$ 203.085.572,00	31/12/2024
GRANADA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS MEDIOS	3521-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
COCORNÁ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA	3746-2024	$ 206.591.063,00	31/12/2024
SAN CARLOS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HONDITA SECTOR EL PORVENIR	3782-2024	$ 203.099.925,00	31/12/2024
SAN CARLOS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VILLA	3626-2024	$ 202.829.067,00	31/12/2024
SONSÓN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO DE SABANAS	3582-2024	$ 201.545.975,00	31/12/2024
SANTA FE DE ANTIOQUIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL PESCADO	3538-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
SANTA FE DE ANTIOQUIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORADITAS	3574-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024
SANTA FE DE ANTIOQUIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEDREGAL	3778-2024	$ 201.000.000,00	31/12/2024

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2165 DE 2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S	NIT:	901.245.617 - 4
OBJETO:	"CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA"		
FECHA DE INICIO:	23 DE JULIO DE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VANT-049106 Fecha: 2024-07-23 17:06:22
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCINETOS VEINTE PESOS ($ 41.564.320,00)		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCINETOS VEINTE PESOS ($ 41.564.320,00)		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
616824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$41.564.320,00	$41.564.320,00	$0,00

1.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 0,00	$ 0,00	N/A	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$ 34.928.000,00	$ 6.636.320,00	N/A	$ 41.564.320,00

Nota: Se presentas las actas de costos No. 01 y 02 en ceros. El acta de costos No. 03 se presenta por el valor total del contrato de consultoría y esta se presenta en el mes de octubre de 2024.

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

El consultor realiza la entrega de la información de los levantamientos topográficos de cada una de las veredas con sus respectivos resultados y entregables, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos exigidos en el anexo técnico. Los entregables se pueden ver en el siguiente LINK:
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1FhfjASRGWuhUmUhlhfnp9LTn4P1Jiy2r?usp=drive_link

1.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 41.564.320,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 41.564.320,00 100%

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 4.152.432	11-44-101229371	03/07/2024	03/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.078.216	11-44-101229371	03/07/2024	03/09/2027
Calidad del Servicio	$ 12.469.296	11-44-101229371	03/07/2024	03/09/2027
RCE	$ 260.000.000	11-40-101065214	23/07/2024	03/09/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VANT-049106
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula Profesional No. 05202-096971 ANT
SUPERVISOR – DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA