DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 28 de febrero del 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	OFICIO 2024S-VBOL-100419

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ – YATÍ RUTA 7802

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80.15 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4447 de 2024		
CONTRATISTA:	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NIT:	901.522.208-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VÍAS A CARGO DE LA DIREECIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	31/12/24	2024S-VBOL-100419	DT-BOL
VALOR INICIAL:	$ 117. 856.172,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 117. 856.172,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		

SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2 Meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1237124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 117.856.172,00	$ 0,00	$ 117.856.172
TOTAL				$ 117.856.172,00	$ 0,00	$ 117.856.172

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 y final	$99.038.800	$18.817.372	$0.00	$117.856.172
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de apoyo a la supervisión No. 3 y final de fecha 6 de marzo del 2025, para el periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 99.038.800	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$117.856.172	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$117.856.172	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$117.856.172	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 100,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NO APLICA		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

NO APLICA	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NO APLICA		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NO APLICA				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/12/2024	1	Prorroga por dos (2) meses	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$11.785.617,20	14-44-101227088 Anexo No. 3	31/12/24	28/08/25
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$23.571.234,40	14-44-101227088 Anexo No. 3	31/12/24	02/03/28
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$35.356.851,60	14-44-101227088 Anexo No. 3	04/01/25	28/02/27

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	14-40-101070038 Anexo No. 3	31/12/2024	28/02/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
...	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

-	-	-	-
...	-	-	-

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos durante el presente periodo.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales, sociales y/o de sostenibilidad durante el presente periodo.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Apoyo de la supervisión en campo por parte de la administración vial Grupo 01 - CONSORCIO IBEROAMERICANO.


4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Participación en reunión comités del contrato de obra.
- Revisión y aprobación del acta de obra. Revisión de los informes entregados por la administración de mantenimiento vial.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Teniendo en cuenta que el Contrato No. 4447 de 2024 fue ejecutado a satisfacción y que las cantidades y valores han sido debidamente validados, se recomienda adelantar la suscripción del acta de liquidación. Dicha acta deberá consignar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y los pagos realizados, consolidando el cierre jurídico y financiero del contrato.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (e)
Supervisor contrato de obra 4447-2024