SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO
GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ing. LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISION NRO 7 DEL CONTRATO 4966 DE 2023
Periodo:	Del 01 del mes de julio al 19 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN 063 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS PRIORIZADOS EN LOS CORREDORES A INTERVENIR:
Loma del Gurre – Vereda Alto Cañabraval
Patio bonito – Cañabraval Bajo
Corregimiento Cañabraval – Finca mata de coco
Caño villa del Carmen

LONGITUD TOTAL DE CADA CORREDOR: Construcción de Placa huella con las siguientes tipologías.
Loma del Gurre – Vereda Alto Cañabraval – 103 m lineales, con un ancho de 5, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño del Invias.

Patio bonito – Cañabraval Bajo – 118.2 m lineales, con un ancho de 5m, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño del Invias.

Corregimiento Cañabraval – Finca mata de coco – 143.8 m lineales, con un ancho de 5m, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño del Invias.

Caño villa del Carmen - 140 m lineales, con un ancho de 5m, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño del Invias.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3847-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA ALTO CAÑABRAVAL	NIT:	8 2 9 0 0 3 5 4 4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAC VEREDA ALTO CAÑABRAVAL		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CAÑABRAVAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 201.189.288		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.189.288		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 201.189.288		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	DEL 29 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA 3:	DEL 30 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		
SUSPENSION 1	29-12-2023		
SUSPENSION 2	19-07-2024		
REANUDACION 1:	18-01-2024		
REANUDACION 2:	05-08-2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/08/2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3897-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA PATIO BONITO	NIT:	8 2 9 0 0 3 7 3 4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAC VEREDA PATIO BONITO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/02/2024		
VALOR INICIAL:	$ 198.969.378		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.969.378		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 198.969.378		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	DEL 27 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		
PRÓRROGA N:			
SUSPENSION 1:	19-07-2024		
REANUDACION 1:	05-08-2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/08/2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4840-2023		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL	NIT:	8 2 9 0 0 3 7 6 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAC CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CAÑABRABAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 201.344.502		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.344.502		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 201.344.502		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	DEL 29 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA 3:	DEL 30 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		
SUSPENSION 1	29-12-2023		
SUSPENSION 2	19-07-2024		
REANUDACION 1:	18-01-2024		
REANUDACION 2:	05-08-2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/08/2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4768-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA TABACURU	NIT:	8 2 9 0 0 3 7 5 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAC VEREDA TABACURU		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TABACURÙ, MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 200.243.393		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.243.393		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 200.243.393		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	DEL 29 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA 3:	DEL 30 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024		
SUSPENSION 1	29-12-2023		
SUSPENSION 2	19-07-2024		
REANUDACION 1:	18-01-2024		
REANUDACION 2:	05-08-2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/08/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

ALTO CAÑABRAVAL

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1203823	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.189.288,00	198.171.449	$ 2.017.839
N						
TOTAL						

PATIO BONITO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1433823	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	197.969.378,00	174.098.206	23.871.172
N						
TOTAL						

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1388323	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	200.344.502,00	178.189.884	22.154.618
N						
TOTAL						

TABACURU

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1384523	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.243.393,00	165.200.799	34.042.594
N						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 de Agosto de 2024, para el periodo de julio de 2024, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ALTO CAÑABRAVAL

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148.442.215,47	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 142.504.526,85	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 146.215.582,24	98.5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.094.800,00	4.54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 155.310.382,24	77.58%

PATIO BONITO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 144.380.404,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 127.776.657,54	88.5 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 126.332.853,50	87.5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 33.507.183,00	16.84%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 159.840.036,50	80.33%

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.677.429,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 131.276.298,96	89.5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 129.809.524,67	88,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 54.667.073,00	27.15%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 184.476.597,67	91.62%

TABACURU

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.541.990,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 131.312.371,10	89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 121.722.141,75	82.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 121.722.141,75	60.79%

1.4.2. ANTICIPOS

ALTO CAÑABRAVAL

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0

Saldo	$ 0

PATIO BONITO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

TABACURU

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DE LOS CONTRATOS

ALTO CAÑABRAVAL

Meta física programada 95%:
Meta física ejecutada 96%: SEGÚN INFORME MENSUAL No. 7

PATIO BONITO

Meta física programada 88.5%:
Meta física ejecutada 87.5%: SEGÚN INFORME MENSUAL No. 7

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

Meta física programada 89.5%:
Meta física ejecutada 88.2%: SEGÚN INFORME MENSUAL No. 7

TABACURU

Meta física programada 89%:
Meta física ejecutada 82.5%: SEGÚN INFORME MENSUAL No. 7

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
n/a	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ALTO CAÑABRAVAL

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/07/2024	2	…	19/07/2024 – 05-08-2024	06-08-2024

PATIO BONITO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/07/2024	1	…	19/07/2024 – 05-08-2024	06-08-2024

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/07/2024	2	…	19/07/2024 – 05-08-2024	06-08-2024

TABACURU

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/07/2024	2	…	19/07/2024 – 05-08-2024	06-08-2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ALTO CAÑABRAVAL

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
n/a			

PATIO BONITO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/a			

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/a			

TABACURU

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ALTO CAÑABRAVAL

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _19_/_07_/__2024___
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.237.858,00	NB-100291960	23-10-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.059.465,00	NB-100291960	23-10-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	60.356.787,00	NB-100291960	31-12-2023	31-12-2028

Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100071499	17-10-2023	31-12-2023

PATIO BONITO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _19_/_07_/__2024___
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	39.793.876,00	NB-100293299	17-10-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.948.469,00	NB-100293299	17-10-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	59.690.814,00	NB-100293299	31-12-2023	31-12-2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100072292	17-10-2023	31-12-2023

CORREGIMIENTO CAÑABRAVAL

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _19_/_07_/__2024___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.268.901,00	NB-100300029	7-12-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.067.226,00	NB-100300029	7-12-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	60.403.351,00	NB-100300029	31-12-2023	31-12-2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100074412	07-12-2023	31-12-2023

TABACURU

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _19_/_07_/__2024___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	40.048.679,00	NB-100299025	1-12-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.012.170,00	NB-100299025	1-12-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	60.073.018,00	NB-100299025	31-12-2023	31-12-2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000	NB-100074052	01-12-2023	31-12-2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/a			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4966 - 2023		
CONTRATISTA:	CYCOV S.A.S	NIT:	9008563329
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CYCOV S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 77.789.164,00		
VALOR ADICIONES:	$ 38.208.745,00		
ADICIÓN 1:	$ 38.208.745,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 115.997.909,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 115.997.909,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	18-01-2024		

PRÓRROGA 2:	29-04-2024
PRORROGA 3:	30-06-2024
SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
SUSPENSION 2	19/07/2024
REANUDACIÓN 1	18/01/2024
REANUDACION 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/08/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1392523	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	77.789.164,00	77.789.164	0
1448423	2023	NACION	C-2402-0600-14-0-2402041-02	38.208.745,00	25.002.970	13.205.775

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 10.365.781	$ 2.431.479	$	$ 12.797.260

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 05 de AGOSTO de 2024 para el período del 01 al 19 de Julio de 2024 el contrato reporta un avance del 88.61%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 106.470.344,80 91.79%
Total inversión ejecutada: $102.792.134 88.61%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
n/a	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/07/2024	2	…	19-07-2024 al 05-08-2024	06-08-2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.599.790,90	580-47-994000083177	27-12-2023	31-01-2025

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$23.199.581,80	580-47-994000083177	27-12-2023	31-07-2027
Calidad del Servicio	$34.799.372,70	580-47-994000083177	31-12-2023	31-07-2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _19_/_07_/__2024___
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La inexperiencia de JAC para elaborar documentos técnicos, planos, estudio de ingeniería, conlleva a retrasos en los procesos y la ejecución del contrato. Se seguirá apoyando a las JAC para obtener facilidades a la hora de iniciar la ejecución de actividades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizo visita de seguimiento a las Oac en el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a las intensas precipitaciones que han afectado de manera significativa las condiciones en la zona del proyecto, se han generado retrasos en las actividades programadas y dificultades para garantizar la seguridad de los trabajadores y la infraestructura. Además, los recientes problemas de orden público han limitado el acceso a la región y la continuidad de las labores, incrementando los riesgos asociados a la operación. Por estas razones, se solicita una suspensión temporal del proyecto, con el objetivo de abordar y resolver estos inconvenientes de manera efectiva, asegurando las condiciones necesarias para la correcta ejecución, el cumplimiento de los objetivos y la integridad de todos los actores involucrados.

Cordialmente,

_____

NELSON ROMERO HERNANDEZ
Resolución 063 del 27 de diciembre de 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4966 - 2023