	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	11

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 147.580.758,00	$ 629.160.071,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 147.580.758,00	$ 629.160.071,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 julio 2024	$ 76.355.220,00	$ 1.318.863,00	N.A.	$ 77.674.083,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**147.580.758,00**	**6,16%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**147.580.758,00**	**6,16%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 147.580.758,00**	**6,16%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 6,16%
Meta física ejecutada %: 6,16%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026	

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 92.068.828,00	$ 392.503.949,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 92.068.828,00	$ 392.503.949,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 julio 2024	$ 47.634.500,00	$ 822.778,00	N.A.	$ 48.457.278,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**92.068.828,00**	**6,16%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**92.068.828,00**	**6,16%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 92.068.828,00**	**6,16%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 6,16%
Meta física ejecutada %: 6,16%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026	

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024-

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 140.327.103,84	$ 736.717.295,16
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 140.327.103,84	$ 736.717.295,16

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 julio 2024	$ 73.701.210,00	$ 14.003.229,90	N.A.	$ 87.704.439,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**140.327.103,84**	**5,19%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**140.327.103,84**	**5,19%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 140.327.103,84**	**5,19%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 5,19%
Meta física ejecutada %: 5,19%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	7	DE	11

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-059305	2/07/2024	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 126.536.037,95	$ 1.278.748.290,05
				$ 1.405.284.328,00	$ 126.536.037,95	$ 1.278.748.290,05

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2 julio 2024	$ 77.505.495,00	$ 14.726.044,05	N.A.	$ 92.231.539,05

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

3,18%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 3,58%
Total inversión ejecutada: 3,18%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-059059	2/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención puente Ariporo PR 3+0523 Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2024E-VUVRAZ-059650	3/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud remoción de derrumbes – PR 1+0700 y PR 2+0800 – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo.
2024E-VUVRAZ-059506	2/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Necesidades de mantenimiento y rehabilitación de la señalización horizontal de las zonas escolares – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo.
2024E-VUVRAZ-059548	2/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud mantenimiento y rehabilitación de la señalización horizontal de las zonas escolares – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2024E-VUVRAZ-060739	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de parcheo acceso sur Puente Tocaría – PR 33+0152 – Ruta 6513 – Yopal - Paz de Ariporo.
2024E-VUVRAZ-060694	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Revisión del estado instalaciones casetas de peaje Ruta 6513 – Vía Yopal- Paz de Ariporo.
2024E-VUVRAZ-059619	2/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud señalización del sitio de la emergencia – PR 72+0300 – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2024E-VUVRAZ-059962	3/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de diseño de la Valla la Informativa Administración Vial Grupo 2.

GMAIL	3/07/2024	Representante Legal	Solicitud para presentación acta N°1 Multiobras de la Orinoquia - Contrato 1735
2024E-VUVRAZ-060598	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL PR 3+0950 AL PR 4+0850, RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-060982	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 1 ADMINISTRACIÓN VIAL.
2024E-VUVRAZ-060170	4/07/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 1 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
2024E-VUVRAZ-060579	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta Radicado No. 2024I-VBOG-009058 (2024-02-23) - Reporte de emergencias y sitios críticos.
2024E-VUVRAZ-061052	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 1 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2024E-VUVRAZ-061276	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención oportuna sector PR 1+0700 al PR 3+0800 RUTA 6513
2024E-VUVRAZ-061445	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud Obras de protección – PR 72+0300 – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2024E-VUVRAZ-061628	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 1 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
2024E-VUVRAZ-062006	9/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta derecha de petición RAD 2024E-VUVRAZ-058919 2-7 DP
2024E-VUVRAZ-062284	10/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud Obras de protección puente – PR 73+0376 – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
16	10/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-062910	11/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe visita puntos críticos rutas 6513 y 6514
2024E-VUVRAZ-063168	11/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta 2024E-VUVR-058366 27-6 (Derecho de petición – Solicitud de Información) – PR 52+0350 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-063327	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513-6514.
Gmail	12/07/2024	Representante Legal	Capacitación al personal CTO 1735-2024.
2024E-VUVRAZ-063406	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Videos del estado inicial de las rutas 6513 y 6514
2024E-VUVRAZ-064386	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 1 PERIODO 20 AL 30 DE JUNIO DE 2024
2024E-VUVRAZ-063590	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención para el mantenimiento y rehabilitación de la señalización Vertical – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo.
Gmail	12/07/2024	Representante Legal	RTA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EL 10 DE JULIO DE 2024 CTO1735/24.
2024E-VUVRAZ-063869	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Atención en casos de emergencia ruta 6513
2024E-VUVRAZ-063823	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de señalización Vertical para la Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
Gmail	17/07/2024	Representante Legal	Inspección equipos y herramientas – CTO 1718-2024
2024E-VUVRAZ-064597	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta 2024E-VUVR-062630 10-7 (Derecho de petición – Afectación por lluvias) – PR 30+0350 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-064603	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe de accidentalidad entre el 20 al 30 de junio del año 2024.
2024E-VUVRAZ-064708	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud por afectaciones en zonas de intersección con vías terciarias- RUTA 6513
2024E-VUVRAZ-064861	17/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Reiteración – Procesos atención en casos de emergencia ruta 6513.
Gmail	17/07/2024	Representante Legal	SOLICITUD DE INCAPACIDAD PERSONAL MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
2024E-VUVRAZ-065117	17/07/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-066871	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención estado ruta 6513.
Gmail	22/07/2024	Representante Legal	Requerimiento de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Gmail	23/07/2024	Representante Legal	SOLICITUD BITACORA COOPERATIVAS.
2024E-VUVRAZ-067478	23/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe de Canastilla contigua al Puente Ariporo – PR 3+0523 – Ruta 6514.
2024E-VUVRAZ-067485	23/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Seguimiento atención en casos de emergencia ruta 6513
Gmail	24/07/2024	Representante Legal	Requerimiento seguridad y salud en el trabajo (SST).
2024E-VUVRAZ-068304	25/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Entrega Pólizas HIDROCASANARE S.A.S.
2024E-VUVRAZ-068353	25/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe estado Juntas – Puente Ramon Nonato Pérez – PR 57+0000 – Ruta 6513.
2024E-VUVRAZ-070218	30/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe Alcantarilla – PR 51+0520 – Ruta 6514.
2024E-VUVRAZ-070148	30/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención zona inestable PR 1+0700 RUTA 6513.
Gmail	30/07/2024	Representante Legal	Solicitud certificados curso de trabajo de alturas del personal
2024E-VUVRAZ-070410	30/07/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe por socavación Puente Muesse Ruta 6513.
Gmail	30/07/2024	0	Solicitud apoyo retiro de árboles PR 1+0700 RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-070727	31/07/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS SEMANA DEL 22 AL 28 JULIO 2024, RUTA 6513 y 6514

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	10	DE	11

Gmail	1/08/2024	Representante Legal	Revisión documentación del permiso de uso de zona de uso de vía ruta 6513
Gmail	31/07/2024	Alcalde municipal	SOLICITUD DE ATENCIÓN A LA DISPOSICIÓN DE BASURA Y ESCOMBROS PR 1+0400 Y PR 1+0600, SECTOR OXIGENO LA CABUYA - RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-071364	1/07/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 2 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL	2/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024E-VUVR-058919 2-7 DP sr Parra 25+400 6513
GMAIL	3/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: MEMORANDO 2024I-VBOG-043341 de 02-07-2024 - UNIFORMES AMV Y MR 2024-2026 / DT CASANARE
GMAIL	3/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: ALCANCE AL FORMATO DEL MEMORANDO 2024I-VBOG-042153 de 26-06-2024 - FORMATO PROFESIONALES Y LOGISTICA AMV 2024-2026 - CORREGIDO / DT CASANARE
GMAIL	5/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024I-VBOG-044126 4-7 MC AMVRUT DT SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE FACTURACIÓN MTO RUT, AMV, SEÑAL. VIAL
GMAIL	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS Carlos Aturo Betancourt	RE_ FRO AMV1873 2024 024 Solicitud Valla AMV2DTCAS
GMAIL	8/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024E-VUVR-058366 27-6 DP Sol inf 52+350 6513
GMAIL	8/07/2024	INVIAS Planta Central Coordinador Grupo	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-059962
GMAIL	8/07/2024	Oscar Vega	Información del Personal Cooperativa Nuevo Horizonte_
GMAIL	11/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Requerimiento informes mensuales
GMAIL	11/07/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Solicitud de informe incidente con trabajador de mantenimiento rutinario
GMAIL	11/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 13 PARA EL 10 DE JULIO DE 2024
GMAIL	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024E-VUVR-062630 10-7 DP Afect x agua_Chaparrera 6513
GMAIL	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024I-VBOG-044992 8-7 carga extradimensionada
GMAIL	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Acta 1 CTO 1735-2024 Multiobras
GMAIL	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Acta 1 CTO 1718-2024 Coop. Arenas del Casanare
GMAIL	12/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	2024I-VBOG-044777 8-7 Solicitud de información contratos Mto Rut
GMAIL	13/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RESPUESTA 2024I-VBOG-044777 8/7/2024 Solicitud de información contratos Mto Rut
GMAIL	15/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: Acta 1 CTO 1718-2024 Coop. Arenas del Casanare
GMAIL	15/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: Acta 1 CTO 1735-2024 Multiobras
GMAIL	15/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Solicitud del arte para valla Informativa
GMAIL	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: Acta 01 mes junio 2024. - Cto 1683-2024 - Nuevo Horizonte
GMAIL	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: ACTA 01 jun AMV G2 cto 1873-2024
GMAIL	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: Memorando circular 2024I-VBOG-045576 - Divulgación Resolución Número 02755 de 06 de julio de 2024: Implementacióde medidas para el tránsito vehicular en vías nacionales.
GMAIL	16/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: memorando circular 2024I-VBOG-045579 - Preparación temporada de Ciclones Tropicales año 2024
GMAIL	17/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 18 PARA EL 15 DE JULIO DE 2024
GMAIL	18/07/2024	DT CASANARE INVIAS Irma Bibiana Reina	RV_ ACTA DE INICIO PERMISO HIDROCASANARE RESOLUSIÓN 1717 21-05-2024_
GMAIL	18/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-063327 12-7 Tema de capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513-6514
GMAIL	19/07/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA Atn. MAURICIO PULIDO	Respuesta oficio FRO-AMV1873-2024-052-SOLICITUD SOPORTE INCAPACIDADES
GMAIL	19/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Reporte semanal sitios críticos DT CAS
GMAIL	19/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	registro 2335-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES
GMAIL	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: SOLICITUD DE PERMISO DE MOVILIDAD GRUA MI711839
GMAIL	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 19 PARA EL 16 DE JULIO DE 2024
GMAIL	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Rta 2024I-VBOG-044126 4-7 sol programación facturación mtto rut AMV Señaliz Mezcla
GMAIL	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Requerimiento PAC SEPTIEMBRE
GMAIL	22/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: INVENTARIO DE RESALTOS EN LA RED VIAL NACIONAL- AÑO 2024 / DT CASANARE
GMAIL	22/07/2024	HIDROCASANARE	Actualización Fecha Vigencia Pólizas Invías
GMAIL	23/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: UT-INV-HSEQ 051 Listado de Personal y Documentación puntos TERRITORIAL CASANARE

GMAIL	23/07/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Licencia por luto
GMAIL	25/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV: SOLICITUD DE PERMISO DE MOVILIDAD CAMION GRUA MI721598
GMAIL	25/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Observaciones formatos y trámite actas.
GMAIL	27/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	RV_ Memorando circular 2024I-VBOG-051019
GMAIL	26/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Requerimiento certificado curso alturas
GMAIL	26/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Reporte semanal sitios críticos DT CAS
GMAIL	29/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Documentos contrato de monto agotable 2277-2024
GMAIL	29/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Manuel Ballesteros	Acta reunión técnica inicial cto 2277-2024
GMAIL	29/07/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Respuesta comunicado FRO-AMV1873-2024-056-BITACORA COOP
GMAIL	29/07/2024	Gladys Martinez Bermudez	Cuenta por pagar cto 1873_2024- Acta 1
GMAIL	30/07/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Presunto riesgo al tránsito vehicular PR1+700
GMAIL	30/07/2024	COOP NUEVO HORIZONTE Oscar Javier Vega	Informe de Gestión SST - Coop Nuevo Horizonte - JULIO 2024
GMAIL	31/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. Juan Gabriel Rodriguez	Radicado2024E-VUVRAZ-064670 del 16-07-2024 MAREES /revisión documentación de permiso uso de zona de vía.
GMAIL	31/07/2024	DT CASANARE INVIAS Ing. irma Bibiana Reina	INSTRUCTIVO USO DE ZONA DE VIA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA