	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 458.277.090,00	$ 318.463.739,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 458.277.090,00	$ 318.463.739,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 76.355.220,00	$ 1.318.863,00	N.A.	$ 77.674.083,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**458.277.090,00**	**19,12%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**458.277.090,00**	**19,12%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 458.277.090,00**	**19,12%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 19,12%
Meta física ejecutada %: 19,12%

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	2	DE	9

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	9

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 285.897.940,00	$ 198.674.837,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 285.897.940,00	$ 198.674.837,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 47.634.500,00	$ 822.778,00	N.A.	$ 48.457.278,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**285.897.940,00**	**19,12%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**285.897.940,00**	**19,12%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 285.897.940,00**	**19,12%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 19,12%
Meta física ejecutada %: 19,12%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 491.144.863,44	$ 385.899.535,56
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 491.144.863,44	$ 385.899.535,56

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 73.701.210,00	$ 14.003.229,90	N.A.	$ 87.704.439,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	491.144.863,44	18,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	491.144.863,44	18,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 491.144.863,44	18,15%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 18,15%
Meta física ejecutada %: 18,15%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 487.056.243,59	$ 918.228.084,41
				$ 1.405.284.328,00	$ 487.056.243,59	$ 918.228.084,41

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6 noviembre 2024	$ 76.507.802,00	$ 14.536.482,38	N.A.	$ 91.044.284,38

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

12,22%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 10,78%
Total inversión ejecutada: 12,22%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-109836	1/11/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 5 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
2024E-VUVRAZ-109841	1/11/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 5 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2024E-VUVRAZ-110523	5/11/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 05 - ADMINISTRACIÓN VIAL. -CTO1873-2024
2024E-VUVRAZ-110812	6/11/2024	DT CASANARE INVIAS	ESTADO CONSTRUCCION RESALTO PASO NACIONAL PAZ DE ARIPORO RUTA 6514
2024E-VUVRAZ-110925	6/11/2024	DT CASANARE INVIAS	SOLICITUD ATENCIÓN POR AFECTACION EN ELPR 25+0250 RUTA 6514
SUBINTENDENTE HEIDY CASTRO	6/11/2024	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-111136	6/11/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 5 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
2024E-VUVRAZ-111417	6/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 5 PERIODO OCTUBRE DE 2024
GMAIL	6/11/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Suministro insumos necesarios para desarrollo actividades.
GMAIL	7/11/2024	GOBERNACIÓN DE CASANARE CESAR AUGUSTO ZORRO	Vencimiento – Permiso Uso de Vía – PR 0+0520 – PR 0+0860 – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya (Resolución No. 1121 del 30/MARZ/2023)
2024E-VUVRAZ-113294	12/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta a MEMORANDO INDIVIDUAL No. 2024I-VBOG-081322 (10/28/2024)
2024E-VUVRAZ-113382	12/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME CRITERIO TÉCNICO VIA N.P RUTA 6514
20240112447	12/11/2024	ENERCA S.A. E.S.P.	Trabajos en Zona De Uso De Vía – PR 77+0250 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-113790	13/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-114248	14/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME SUKUBUN JUNIO 20 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

2024E-VUVRAZ-114999	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe de accidentalidad octubre del año 2024.
2024E-VUVRAZ-115095	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Instalación tuberia de gas sector PR 77+0250 RUTA 6513
2024E-VUVRAZ-115374	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Trabajos en Zona De Uso De Vía – Ruta 6513 – Ruta 6514 - ENERCA SA ESP
2024E-VUVRAZ-116125	18/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención puente Ramón Nonato Pérez PR57+0000 RUTA 6513
2024E-VUVRAZ-116167	18/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de agosto 2024
2024E-VUVRAZ-116310	19/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe inspección zona de riesgo PR 4+0090 AL PR 4+0170 RUTA 6513
66-2024-003589	20/11/2024	COMANDO DE DEPARTAMENTO DE CASANARE	Solicitud de apoyo PR 02+0385 puente sobre el rio Cravo sur, RUTA 6513
GMAIL	20/11/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	Capacitación personal de mantenimiento rutinario CTO 1683-2024, 1718-2024, 1735-2024.
20240112838	21/11/2024	ENERCA S.A E.S.P.	PERMISO DE USO DE VIAS A CARGO DEL INVIAS - INSTALACION LÍNEAS DE GAS rutas 6513 y 6514
2024E-VUVRAZ-117442	21/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud aprobación plegable 2024
2024E-VUVRAZ-117481	21/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de septiembre 2024
1436	22/11/2024	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Informe 2 por Afectación Pavimento – PR 25+0250 – Ruta 6514 (Sector Rosa Blanca)
4614	22/11/2024	MUNICIPIO DE PORE Atn. JORGE EZEQUIEL	Afectación escorrentía Alcantarilla – PR 61+0110 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-118493	22/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención ante trabajos en Zona De Uso De Vía – Ruta 6513 – Ruta 6514 - ENERCA SA ESP
2024E-VUVRAZ-118634	25/11/2024	DT CASANARE INVIAS	REITERACION POR AFECTACION PR 25+0250 RUTA 6514
2024E-VUVRAZ-118683	25/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Afectaciones escorrentías Alcantarillas – PR 61+0110, PR 61+0240 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-119092	25/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL 20 NOVIEMBRE DEL 2024, RUTA 6513.
20240113019	26/11/2024	ENERCAS S.A. E.S.P	AFECTACIÓN ZONA DE USO DE VIAS A CARGO DEL INVIAS - INSTALACION LÍNEAS DE GAS – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-120014	27/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Estado del Permiso Uso de Zona de vía – Biblioteca Municipio de Paz de Ariporo (Resolución No. 1121 del 30/MARZ/2023)
2024E-VUVRAZ-120619	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Alcance correspondencia CAV1942-104-2024, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-101591, "Solicitud modificación fecha entrega información de campo en el aplicativo SIGPAV".
2024E-VUVRAZ-120951	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS RUTAS 6513 Y RUTA 6514
2024E-VUVRAZ-121016	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de octubre 2024
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL	1/11/2024	MINISTERIO TRANSPORTE	AMV2 - DT CAS - INSP NIVEL 2
GMAIL	1/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta de Posesión DT Casanare
GMAIL	1/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Avance Ejecución Contratos DT
GMAIL	4/11/2024	0	Conferencia del Viernes Mon, October 28th
GMAIL	5/11/2024	DT CASANARE INVIAS	VERIFICACION SOLICITUD DE TRANSITO PUENTE LA CABUYA RUTA 6513
GMAIL	6/11/2024	POLICIA CASANARE	Respuestas solicitud FRO-AMV1873-2024-122 y FRO-AMV1873-2024-152
GMAIL	6/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ MEMORANDO CIRCULAR DE SGI - SEÑALIZACION EN ACCIONES POPULARES
GMAIL	7/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	CAPACITACIÓN SURVEY 123 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - DT CASANARE
GMAIL	7/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Ten en cuenta las fechas para el cierre de operaciones con Impacto Financiero 2024
GMAIL	7/11/2024	GOBERNACIÓN DE CASANARE	FRO-AMV-1873-2024-156 - VENCIMIENTO - PERMISO USO DE VIA - BIBLIOT - LA PAZ
GMAIL	7/11/2024	0	SEGUIMIENTO AVANCE CARGUE INFORMACIÓN INVICOSTOS DT CASANARE en November 7, 2024 _ Read Informe de la Reunión
GMAIL - 2024I-VBOG-084849	7/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud información de pasos de fauna - Territorial Casanare
GMAIL	8/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Gmail - MODELO PLEGABLES A ELABORAR POR LOS AMV - DT CASANARE
GMAIL	8/11/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA -	Gmail - RESPUESTA - FRO-AMV1873-2024-132-PERMISO USO DE VIA
GMAIL	12/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Gmail - SUSPENDIDA CAPACITACIÓN SURVEY 123 GESTION DEL RIESGO
GMAIL	12/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Gmail - Generación de Usuarios y Contraseñas para el SIGPAV
GMAIL	12/11/2024	GOBERNACIÓN DE CASANARE	Gmail - FRO-AMV-1873-2024-159 - ENERCA - USO DE VIA - 6513 - PR 77+0250
GMAIL	13/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Gmail - Enlace Base de Datos
GMAIL	13/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Gmail - SEGUIMIENTO AVANCE CARGUE INFORMACIÓN INVICOSTOS DT CASANARE
GMAIL	14/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Gmail - Acta 5 oct 1873-2024 AMV2

GMAIL	14/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Gmail - Memorando de Casanare - Actualización de información
GMAIL	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Invitación_ COMITE 112 vie 15 de nov de 2024 10am - 11am (COT) (mballesteros@invias.gov.co)
GMAIL	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta 5 oct 1683-2024 Coop Nuevo Horizonte_
GMAIL	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta 5 oct 1718-2024 Coop Arenas
GMAIL	15/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta 5 oct 1735-2024 Multiobras
GMAIL	15/11/2024	COORPORINOQUIA Hector Miguel Gonzalez Lozano	Respuesta de radicado yo.2024-13978 del 2024
GMAIL - 2024I-VBOG-086633	18/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud información precios de insumos para señalización
GMAIL	19/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Generación de Usuarios y Contraseñas para el SIGPAV
GMAIL	20/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ RV_ SOLICITUD REUNION - CAMBIO GUARDAS PEAJE ARAGUANEY
GMAIL	20/11/2024	ENERCA S.A. E.S.P	Respuesta a radicado 20240112447
GMAIL	21/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta suspensión 1 ampliación 2 cto 2335-2024 mezcla Casanare
GMAIL	21/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Reiteracion Memorando Circular Aplicarivo SIGPAV
GMAIL	21/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ solicitud RP cto 2335-2024 suministro mezcla Casanare
GMAIL	21/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Bienvenido a SIGPAV - Establezca su contraseña
GMAIL	21/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Asignación de Administradores Viales - SIGPAV
GMAIL	22/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Invitación_ COMITE 113 vie 22 de nov de 2024 10am - 11am (COT) (mballesteros@invias.gov.co)
GMAIL	22/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Para la radicación de facturas que hacen parte del cierre de Operaciones Financieras 2024, ten en cuenta las siguientes fechas
GMAIL	22/11/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ RP 646824 DEL CON 2335-2024 ADIC DTCAS MEZCLA CASANARE
GMAIL	26/11/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-090646 26-11 PLAZOS SEGUNDO SEMESTRE 2024 - ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO POR LOS AMV
GMAIL	27/11/2024	ENERCA S.A. E.S.P	FRO-AMV1873-2024-179 - ENERCA - AFECTACION EN ZONA DE USO DE VIA
GMAIL	27/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	PLAZOS SEGUNDO SEMESTRE 2024 - ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO POR LOS AMV. - DT CASANARE
GMAIL	27/11/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-090637 26-11DIRECTORIO DE EMERGENCIAS E INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AMV-2024
GMAIL	27/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	DIRECTORIO DE EMERGENCIAS E INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AMV-2024 __ DT CASANARE
GMAIL	28/11/2024	MINISTERIO DE TRANSPORTE	PLAZO MÁXIMO PARA RECEPCCIÓN DE INFORMACIÓN
GMAIL	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	INVITACIONES 2 ENCUENTRO DE MICROEMPRESARIOS 2024_
GMAIL	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-089415 22-11 Aclaración Plazos estado red con criterio técnico
GMAIL	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-087374 15-11 Reporte semanal No.18 Puentes alertas
GMAIL	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-087059 14-11 Format direct emergencias e invent maquina y equipos
GMAIL	28/11/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Asignación de Tramos e Inicio de Inspecciones - Actualización de Fechas SIGPAV
GMAIL	28/11/2024	DT CASANARE INVIAS	Acta 3 oct 2335-2024 mezcla Casanare

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA