SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5
Ing. MAURICIO BETANCOURT JURADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 DEL CTO. Nro. 1015 DE 2022
Periodo:	Diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ en el departamento de Sucre.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.	2032 DE 2021		
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NIT:	800.215.807-2
	DEPARTAMENTO DE SUCRE	NIT:	892.280.021-1
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.".		
VALOR DEL CONVENIO:	$78.675.000.000,00 M/CTE		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030		

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
29322	2022	11		$2.840.000.000,00	$0	$2.840.000.000,00
280123	2023	11		$2.800.000.000,00	$0	$2.800.000.000,00
176824	2024	10		$7.200.000.000,00	$0	$7.200.000.000,00
TOTAL				$12.840.000.000,00	$0	$12.840.000.000,00

2. CONTRATO DE OBRA

2.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RÍOS	NIT:	901.840.092-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 20%		
OBJETO:	"REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE".		
FECHA DE INICIO:	Agosto 15 de 2024		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.465.051.272,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 74.465.051.272,00 M/CTE.		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 15 DE JUNIO DE 2030		
SUSPENSION No. 1	N/A		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
REINICIO	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE JUNIO DE 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
3404	2030	2.3.2.01.01.001.03.02	$74.465.051.272,00	$0	$74.465.051.272,00
TOTAL			$74.465.051.272,00	$0	$74.465.051.272,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: no se han tramitado Actas a la fecha.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría al CTO No. LP-023-2023 para el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, del 25,00% relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 74.465.051.272,00	100%
VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 311.042.348,00	0,4177%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D	$ 270.605.251,67	87%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D	$ 77.760.129,79	25%

VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS	$ 74.154.008.924,00	99,5823%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Etapa Estudios y Diseños (6 meses)
Meta física programada: 0,00%
Meta física ejecutada: 0,00%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/10/2024	Inicial	Aprobado

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
	N/A	...	...	...

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...	...

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _15-08-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 31.104.234,80	400057075	05/07/2024	05/05/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2025	05/01/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 62.208.469,60	400057075	05/07/2024	05/01/2028
Calidad del servicio	$ 93.312.704,40	400057075	05/01/2025	05/01/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 260.000.000,00	400057079	05/07/2024	05/01/2025

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-TRANSV-116-2024	2/12/2024	CC194	REMISION AVANCE 1 ESTUDIOS HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION TRAMO 2
C-TRANSV-117-2024	2/12/2024	CC194	REMISION TOPOGRAFIA TRAMO 3
C-TRANSV-118-2024	2/12/2024	CC194	REMISION DISEÑO DE PAVIMENTOS (RIGIDO Y FLEXIBLE) TRAMO 1
C-TRANSV-119-2024	3/12/2024	CC194	REMISION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO TRAMO 1 V.2
C-TRANSV-120-2024	3/12/2024	CC194	REMISION RADICADO ANTE CARSUCRE PERMISO OCUPACION DE CAUCE TRAMO 1
C-TRANSV-121-2024	11/12/2024	CC194	ENVÍO DE ANÁLISIS DE TRÁNSITO – TRAMO 1
C-TRANSV-123-2024	12/12/2024	CC194	REMISIÓN CRONOGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Vs 04.
C-TRANSV-127-2024	17/12/2024	CC194	REMISION PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL V.2.
C-TRANSV-128-2024	17/12/2024	CC194	RESPUESTA OFICIO CONT-450-CTR-C-28-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y REMISION TOPOGRAFIA AJUSTADA TRAMO 2
C-TRANSV-129-2024	17/12/2024	CC194	RESPUESTA A OFICIO CONT-450-CTR-C-733-2024 Y MEMORANDO TECNICO SUCRE-2024-HID-003 / REMISION AVANCE 7
C-TRANSV-130-2024	17/12/2024	CC194	REMISION ESTUDIO GEOLOGIA V.2.TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-131-2024	19/12/2024	CC194	REMISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-132-2024	19/12/2024	CC194	REMISION ESTUDIO GEOTECNIA PARA FUNDACIONES

			V.1.TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-134-2024	20/12/2024	CC194	REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 1 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023
C-TRANSV-133-2024	19/12/2024	CC194	RESPUESTA A OFICIO CONT-450-CTR-C-24-2024 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023

Nota: De conformidad con las responsabilidades dadas por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			No se reportan correspondencias remitidas en el periodo

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.
Nota 2: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COINT 194	NIT:	901.578.426-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 901.115.174 – 6 – Dedicación: 50%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	16 de Diciembre de 2022	GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5	
VALOR INICIAL:	$10.985.497.258 M/CTE		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 10.985.497.258 M/CTE
ANTICIPO	$ 2.198.603.710,00 M/CTE
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.198.603.710,00 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.198.603.710,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	98 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	
SUSPENSIÓN N°1	30 de Diciembre de 2022
REINICIO N°1	01 de Marzo de 2023
SUSPENSIÓN N°2	08 de Marzo de 2023
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2	07 de Septiembre de 2023
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2	09 de Diciembre de 2023
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2	01 de Febrero de 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2	01 de Mayo de 2024
REINICIO N°2	25 de Junio de 2024
SUSPENSION N°3	26 de Junio de 2024
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°3	11 de Julio de 2024
REINICIO N°3	01 de Agosto de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de Julio de 2032

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$1.508.715.570	$1.508.715.570	$0
694222	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$90.000.000	$90.000.000	$0
617223	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-	$599.888.140	$599.888.140	$0

			02			
194924	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$799.585.608	$799.580.608	$5.000

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 8	$105.571.052,00	$20.058.500,00	$0,00	$125.629.552,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Según el informe del Interventor No. 5, para el período del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, el contrato de Interventoría reporta un avance del 4,008% y el contrato de Obra reporta un avance general del 0,1044% (25% Etapa I, específicamente).

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 442.425.463,00 4,027 %
Total inversión ejecutada: $ 440.326.875,00 4,008 %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
	N/A	N/A		

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 468.233.418,60	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Buen Manejo Anticipo	$ 2.198.703.710,00	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 936.466.837,20	NB-100211210	01/08/2024	31/07/2031
Calidad del Servicio	$ 1.404.700.255,80	NB-100211210	31/12/2026	31/07/2033

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONT-450-INVI-C-13-2024	3-dic-24	CC194	Remisión transferencia de rendimientos financieros cuenta de manejo de anticipo correspondientes al mes de octubre de 2024.
CONT-450-INVI-C-14-2024.	3-dic-24	CC194	Radicación Acta de Costos No. 6 y soportes
CONT-450-INVI-C-15-2024	5-dic-24	CC194	Radicación Acta de Costos No. 7 y soportes
CONT-450-INVI-C-16-2024	6-dic-24	CC194	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL – ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA
CONT-450-INVI-C-17-2024	13-dic-24	CC194	Radicación Acta de Costos No. 8
CONT-450-INVI-C-18-2024	17-dic-24	CC194	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL - PROF AMBIENTAL
CONT-450-INVI-C-19-2024	17-dic-24	CC194	Solicitud anticipo vigencia 2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
		INV	

Nota 1: No se reportan correspondencias remitidas en el periodo.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 0,1044% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 25% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

Existen diferencias de criterios entre contratista e interventoría frente al estudio de Tránsito Promedio Diario, insumo importante en la definición de la estructura de pavimento a diseñar, es así como se realizaron varias mesas de trabajo en el mes de diciembre, en conjunto contratista e interventoría con los respectivos especialistas, así como también un comité presencial el día 18 de diciembre con la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Sucre, en la que se expusieron justificaciones para determinar el tráfico atraído que a consideración de la interventoría y el INVIAS, estaba sobredimensionada la variable. Se ordenó revisar justificación técnica del contratista que no estaba evaluada con sustento técnico y económico.

Adicionalmente, el contratista presenta alternativa de realizar cambio en el tipo de estructura de pavimento flexible (contratado) a rígido, por lo cual la interventoría expone que no avala esta solicitud dado que el objeto contractual del contrato de obra indica literalmente “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE” y el cambio propuesto redundaría en un cambio en el objeto con lo que restringe totalmente las posibilidades legales.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría reporta un 0,1044% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo que específicamente corresponde al 25% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo. Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de

avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que respecta a Estudios y Diseños ajustados.

Teniendo en cuenta que el contrato interventoría en su CLAUSULA DECIMA PRIMERA ANTICIPO establece que el INSTITUTO podrá conceder un anticipo hasta el 50% del valor del contrato y visto que hasta ahora el valor concedido no supera el 23,8% del contrato de obra LP-023-2023 suscrito por la Gobernación de Sucre, inició en el pasado mes de agosto y a la disponibilidad de recursos de vigencia 2024, la interventoría solicita al INSTITUTO incrementar el anticipo concedido hasta el 27,71%.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Al término del presente mes el contratista ha solicitado a la Corporación Autónoma de Sucre CARSUCRE, el permiso de ocupación de Cauce. Está pendiente el de aprovechamiento forestal, en relación a la obra contratada.

El contratista entrega la versión 2 del PAGA para revisión de la interventoría, dado el Plan entregado y las muchas observaciones de parte de interventoría, se solicita mesa de trabajo entre especialidades y se programa visita para el mes que viene para alinear y conciliar criterios de acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS y el tipo de obra a ejecutar.

En el tema predial se entrega a la Gobernación de Sucre el listado de predios que resultarían afectados con las obras a ejecutar, el cual se reduce especialmente en la zona de construcción de los puentes. Esto para que el departamento inicie el trámite de gestión ante los propietarios en conjunto con la alcaldía de El Roble, en caso de tamo 1.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El supervisor del contrato se encuentra al frente de este proyecto desde el día 18 de diciembre de 2024, por lo tanto, desde entonces se ha reunido con la Directora de Interventoría en las instalaciones de la Dirección Territorial para el reconocimiento de las actividades desarrolladas a la fecha y del estado actual en general del proyecto el día 19 de diciembre de 2024 y en lo que tiene que ver con registro de firma en la cuenta conjunta para manejo del anticipo el día 28 de diciembre de 2024 en la sucursal bancaria.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se han participado en los comités virtuales realizados durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

Se defina de manera urgente el periodo de retorno de diseño del pavimento, así mismo, se llegue a una concertación del Tránsito Promedio Diario TPD, todo esto con el fin de definir los parámetros de diseño finales para el cálculo y diseño del pavimento propuesto.

También es importante que en compañía de la entidad contratante, es decir La Gobernación de Sucre se resuelva, descarte o sea tenida en cuenta la propuesta de pavimento rígido solicitada por el alcalde del municipio de El Roble, y presentada por el contratista de obra.

Es importante tener en cuenta que la meta física del proyecto se puede ver afectada por dicha propuesta, teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a costos que existe entre el pavimento flexible y rígido, lo que podría producir al final un menor alcance en longitud con respecto a lo contratado.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Etapa I de revisión y ajuste de los Estudios y Diseños, la cual finaliza entregables el día 15 de enero de 2025, y continúa la revisión por parte de la interventoría hasta el 15 de febrero de 2025, según programación del contratista de obra. Se debe revisar el posible incumplimiento parcial e iniciar trámite del proceso sancionatorio.

Es importante definir el tipo de pavimento a construir, por lo que se hace un llamado a la Gobernación de Sucre, Interventoría y contratista, a realizar las respectivas reuniones y concluir.

Cordialmente,

ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial Sucre (E)
SUPERVISOR