SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

INFORME MENSUAL N°3 DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

CONTRATISTA DE OBRA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 4041 de 2024 **Contratista:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

Contrato de Interventoría No. 2971 de 2024 **Interventoría:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:
ATENDER SITIOS CRITICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:**

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		4
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		9
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	9
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	15
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	24
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	29
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		30
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	30
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	30
	• Seguimiento Programa de Obra		30
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	31
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	31
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	32
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	33
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		33
5.1	Información general del contrato		34
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		35
5.3	Informes especialistas y profesionales		36
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		37
5.5	Informe matriz de riesgos.		38
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		39
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		39
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		40
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	40
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	42
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	44
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	46
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	49
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	50
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	50
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	50
7	**Conclusiones y recomendaciones**		51
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		52
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		53
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 DE1

FECHA: 7/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** 1 E NOV - 30 DE VOV

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.*

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 2 MESES
FECHA DE INICIO: 1 DE NOVIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/205
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 726.306.647,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 38.693.353,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 765.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		200
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 759.450.172,00	###########	765.000.000,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 219.784.184,00	$ 1.606.115,00	$ 221.390.299,00	221.390.299,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA SAN JOSE, FUNDIDA DE LOSAS, CUNETAS Y BORDILLOS



VEREDA SAN JOSE, FUNDIDA DE LOSAS, CUNETAS Y BORDILLOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de interventoría tiene como propósito detallar el seguimiento y control del proyecto cuyo objeto es: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE". Este proyecto cuenta con interventoría a cargo de la empresa SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S., mientras que la ejecución de las obras está bajo la responsabilidad de la COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S.

Este informe detalla las actividades realizadas por la interventoría, enfocándose en el cumplimiento del cronograma de obra, la supervisión de la calidad de los materiales empleados, los procesos constructivos realizados y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas establecidas.

La atención a los sitios críticos de la red terciaria es fundamental para garantizar la transitabilidad y mejorar la conectividad en las zonas rurales del departamento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas. En este sentido, la interventoría asegura que las obras cumplan con los estándares de calidad y las condiciones de sostenibilidad necesarias para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura vial intervenida.

El informe está estructurado en varias secciones, que incluyen el alcance de la interventoría, la metodología aplicada, los avances observados, las observaciones técnicas realizadas y las recomendaciones pertinentes para la culminación exitosa del proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se llevará a cabo en la red vial terciaria administrada por la Dirección Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la cual abarca diversas zonas del departamento de Sucre. Esta red vial se extiende a través de áreas rurales que conectan municipios y veredas, siendo fundamental para la movilidad de las comunidades locales.

Las vías objeto de intervención están distribuidas en diferentes puntos estratégicos del departamento, donde se presentan condiciones críticas que afectan la transitabilidad y conectividad.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del presente proceso tiene como finalidad atender sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable, en las vías gestionadas por la Dirección Territorial Sucre, en el departamento de Sucre. Este proyecto busca garantizar la transitabilidad y atender de manera oportuna las emergencias viales que actualmente se presentan en puntos específicos de las vías terciarias de los municipios de Betulia, San Onofre y Sampués.

La atención será inmediata y oportuna, preservando las especificaciones técnicas de las vías, lo que permitirá el tránsito de vehículos en condiciones seguras y cómodas. Esto contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar la comercialización de productos de la región fortaleciendo así el desarrollo socioeconómico de estas localidades.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vereda San José, ubicada en el municipio de Sampués, y el corregimiento El Chicho, en el municipio de San Onofre, presentan vías en estado de deterioro, con superficies dañadas que dificultan el tránsito. En ambos lugares, el tráfico constante y las lluvias han empeorado las condiciones de la vía, generando incomodidades para los usuarios. En El Chicho, además de este deterioro general, se presenta una socavación en un punto crítico de la vía, lo que agrava aún más la situación. De igual manera, en la vía entre Sampués y San Luis, aunque la socavación no es tan grave, se identificó un punto a mitigar, lo que contribuirá a mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona. Asimismo, la vía que conecta Betulia con Albania presenta varios baches a lo largo de su recorrido, lo que dificulta la circulación de vehículos y pone en riesgo la seguridad de los usuarios, generando inconvenientes adicionales para las comunidades cercanas y acelerando el desgaste de la infraestructura vial.



Ilustración 1. *socavación vía el chicho.*



Ilustración 2. *Estado vía San José.*



Ilustración 4. *Estado vía Betulia - Albania.*



Ilustración 3. *Estado vía Sampués - San Luis.*

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del presente proceso de Invitación Pública tiene como finalidad atender sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS en el Departamento de Sucre, mediante el sistema de monto agotable. El objetivo principal de este proyecto es garantizar la transitabilidad y proporcionar una respuesta oportuna ante las emergencias viales que afectan las vías terciarias del departamento, asegurando la atención inmediata de los puntos críticos que comprometen la seguridad y la conectividad de las comunidades aledañas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de movilidad y el acceso a las zonas rurales de la región.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"
NIT	900.772.494-1
OBJETO DEL CONTRATO	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO	$ 726.306.347 M/CTE
INTERVENTOR	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.
NIT	901.733.998-9
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.996.084 M/CTE
SUPERVISOR	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

La empresa contratista **COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS. "CCC DE LA SABANA SAS** llevó a cabo actividades de fundición en concreto hidráulico de 21 MPa, con acabado en huella, cunetas, bordillos y riostras (vigas de amarre). Asimismo, se ejecutó la fundición en concreto ciclópeo con una resistencia de 14 MPa,

Estas actividades estuvieron enfocadas en la construcción de placas huella, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y estabilidad de las vías intervenidas.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo del presente informe, no se tramitó ítem no previsto

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

En el periodo correspondiente del 01 al 31 de enero de 2025, se alcanzó un estado de avance con un porcentaje acumulado del 28.94%. Este porcentaje es presentado en el informe No.3 por esta interventoría, Esta interventoría realizó el seguimiento y control de calidad en obra, realizando el acompañamiento en las actividades programadas tales como:

- FUNDIDA DE LOSAS, CUNETAS, BORDILLOS Y VIGAS DE CONCRETO.
- FUDIDA DE CONCRETO CICLOPEO

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 se presentan los informes semanales durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 10 del 3/01/2025 al 9/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS			INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2971 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog					
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	____	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	____	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

en este semana no se trabajo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se le recomienda al contratista que retome actividades la semqana entrante

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1
vereda san josé, fundida de losas de concreto

FOTO 2
vereda san josé, vibrado de concreto

FOTO 3
vereda san josé, acabado de losas de concreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Esteфane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 11 del 10/01/2025 al 16/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2971 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog					
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	____	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se lleva a cabo la fundida de concreto concreto ciclópeo y colocacion de acero, avanzando en la ejecución de los elementos estructurales del proyecto. Estas actividades se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta implementación de cada fase constructiva y asegurando la estabilidad de la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa fundida de losas de concreto y vigas riostras

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vereda san josé, fundida de concreto ciclopeo



vereda san josé, fundida de concreto ciclopeo



vereda san josé, colocacion de acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 12 del 17/01/2025 al 23/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS			INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2971 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog					
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	____	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	____	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se lleva a cabo la fundida de concreto hidráulico, avanzando en la ejecución de los elementos estructurales del proyecto. Esta actividad se realiza conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la calidad y resistencia de la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se programa fundida de concreto hidraulioc, excavacion para cunetas y bordillos e iniciar con la fundida de las mismas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vereda san josé, fundida de concreto hidraulico



vereda san josé, bibrado de concreto



vereda san josé, fundida de concreto hidrsulico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Esteфane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 13 del 24/01/2025 al 30/01/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2971 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog					
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se lleva a cabo la fundida de losas de concreto hidráulico como parte del proceso de conformación de la estructura vial. Paralelamente, se realizan excavaciones para cunetas y bordillos, asegurando la preparación del terreno para la posterior fundida de estos elementos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se van a fundir las cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vereda san josé, efundidada de losas de concreto



vereda san josé,fundida de losas de concreto



vereda san josé, excavaciones de cuentas

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 14 del 31/01/2025 al 6/02/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2971 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog					
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A ____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se ha finalizado la construcción de las cunetas y bordillos de la placa huella, alcanzando un total acumulado de 200 metros ejecutados en la vereda San José de Sampués, Sucre. Las cunetas han sido conformadas y compactadas con las pendientes adecuadas, garantizando un drenaje eficiente de las aguas pluviales y evitando la acumulación de agua en la vía, lo que mejora la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se le recomienda al contratista que ejecute las alcantarallas ya que el porcentaje de avance esta por debajo de lo programado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vereda san josé, fundida de cunetas



vereda san josé, fundida de bordillos



vereda san josé, acabado de cunetas y bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATO.

En el formato MEPI-MN1-IN-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** sucre

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 4041 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				ene-25																										
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rana Vibro Compactadora	Motor DIESEL 10HP	1 BULTO	VIA SAMPUÉS - SAN JOSE																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mezcladora de Concreto tipo trompo	MASAKTA MX15	1 BULTO	VIA SAMPUÉS - SAN JOSE																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mezcladora de Concreto tipo trompo	MASAKTA MX15	1 BULTO	VIA SAMPUÉS - SAN JOSE																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR	VARIAS	VARIAS	VIA SAMPUÉS - SAN JOSE																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	22	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Matrícula profesional No.: 05202181087

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matricula No.: 25000-15719 CND
Director de Obra.
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal, aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2924 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de enero 2024																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HECTOR A. BARRAGAN TORRES	11330475	ING DIRECTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 1.423.500	$ 7.500	V	SANITAS	82371520	$ 52.000	N/A	82371520	-	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	PORTACIO MORELO LUIS MARIO	1100683106	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S.	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	-	
3	HOYOS ESTRADA YAIR ANTONIO	1100687960	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
4	MEZA MORELO MOISES GREGORIO	1101125952	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	EPS-Salud total	84155388	$ 18.980	PORVENIR	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
5	SALGADO PEREZ JEAN CARLOS	1102888410	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	EPS - Comfachoco	84155388	$ 18.980	PROTECCION	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
6	VILLADIEDO SARMIENTO JESUS ENRIQUE	1166177190	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
7	ARCE GARCIA YASSER VICENTE	4.799.755	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
8	HOYOS ESTRADA ANUAR DEL CRISTO	92.259.278	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
	SALGADO RUIZ YORBIS ENRIQUE	92520473	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	84155388	$ 18.980	COLPENSIONES	82371411	75.920,00	$ 18.980	$ -	$ -	
TOTAL				**$ 12.811.500**																																**$ 272.300**				**$ 203.840**			**$ 607.360**	**$ 203.840**	**$ -**	**$ -**	

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matrícula No.: 25000-15719 CND
Director de Obra
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID BARROSA OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	132724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 726.306.647,00	
2'024	132724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 38.693.353,00	
				TOTAL		$ 765.000.000,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 765.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	ene-25	$ 219.784.184,00	$ 1.606.115,00	$ 221.390.299,00	$ -	$ -	$ -	132724 DEL 28/05/24	$ 543.609.701,00	$ 543.609.701,00				
TOTALES			**$ 219.784.184,00**	**$ 1.606.115,00**	**$ 221.390.299,00**	**$ -**	**$ -**			**$ 543.609.701,00**	**$ 543.609.701,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 219.784.184,00	$ 1.606.115,00	**$ 221.390.299,00**
VALOR TOTAL	**$ 219.784.184,00**	**$ 1.606.115,00**	**$ 221.390.299,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: *25000*-15719 CND

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
INGENIERO RESIDENTE
INTEREVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (06/02/2025 15:24)

Nombre estacion:	UNISUCRE AUT [25025270]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	9.3163888890	**Longitud:**	-75.3875	**Elevación:**	160
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlántico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Sucre
Municipio:	Sampués	**Fecha instalacíon:**	15/09/1983 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/01/2025 00:00-31/01/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-01-01 00:00	0	Preliminar
2025-01-02 00:00	0	Preliminar
2025-01-03 00:00	0	Preliminar
2025-01-04 00:00	1.9	Preliminar
2025-01-05 00:00	14.2	Preliminar
2025-01-06 00:00	0	Preliminar
2025-01-07 00:00	0	Preliminar
2025-01-08 00:00	0	Preliminar
2025-01-09 00:00	0	Preliminar
2025-01-10 00:00	0	Preliminar
2025-01-11 00:00	0	Preliminar
2025-01-12 00:00	0	Preliminar
2025-01-13 00:00	0	Preliminar
2025-01-14 00:00	0	Preliminar
2025-01-15 00:00	0	Preliminar
2025-01-16 00:00	0	Preliminar
2025-01-17 00:00	0	Preliminar
2025-01-18 00:00	0	Preliminar
2025-01-19 00:00	0	Preliminar
2025-01-20 00:00	0	Preliminar
2025-01-21 00:00	0	Preliminar
2025-01-22 00:00	0	Preliminar
2025-01-23 00:00	0	Preliminar
2025-01-24 00:00	0	Preliminar
2025-01-25 00:00	0	Preliminar
2025-01-26 00:00	0	Preliminar
2025-01-27 00:00	0	Preliminar
2025-01-28 00:00	0	Preliminar
2025-01-29 00:00	0	Preliminar
2025-01-30 00:00	0	Preliminar
2025-01-31 00:00	0	Preliminar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2791 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	23,5	22,2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741,7
Lluvias moderadas	0	0	0	0,5	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:YASSER V. ARCE GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:05202-381213

Firma
Nombre:WILSON M. PEREZ VERGARA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-378443 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se presenta el resumen de ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NO SE REALIZO ENSAYOS DE LABORATORIOS

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma Estefane Manjarres P.

Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se presenta el seguimiento garantias y seguros del contrato de obra durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

FECHA DE INICIO: 1/11/2024

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00

VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 72.630.664,70	1	10	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 145.261.329,40	1	10	2024	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 217.891.994,10	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	36%	$ 260.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000009196 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,53%	$ 76.500.000,00	1	10	2024	28	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21,07%	$ 153.000.000,00	1	10	2024	28	2	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	31,60%	$ 229.500.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	119%	$ 260.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000009196 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Estefane Manjarres P.

Nombre:ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

(NO APLICA)

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN-IN-2-FR-1, NO APLICA.

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

En el formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se presenta el seguimiento al plan de calidad del contrato de obra durante el periodo del mes de diciembre.

4.9.4. ACTAS COMITÉ DE OBRA

No se levantó acta de comité de obra en el mes. (MEPI-MN-IN-14-FR-1, NO APLICA).

4.9.5. ACTA DE REUNIÓN

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.
NIT	901.733.998-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.996.084 M/CTE
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"
SUPERVISOR	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Se han realizado inspecciones permanentes in situ por parte del ingeniero residente y la inspectora SISO a las actividades ejecutadas por los contratistas durante el período, tales como la fundición en concreto hidráulico y ciclópeo, así como la figuración de acero, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

Asimismo, se llevó a cabo un seguimiento detallado a la programación de actividades, el plan de inversiones, el uso de equipos y personal, el control de calidad y el cumplimiento del plan de seguridad para el personal que labora en el proyecto. En general se revisa y controla el cumplimiento de las obligaciones contractuales que permiten el normal desarrollo del proyecto de acuerdo con las normas y especificaciones del objeto del proyecto, de acuerdo al pliego de condiciones y el contrato.

- Vigilancia y Supervisión a los sitios de ejecución del proyecto.
- Realización de informes. (Semanales y Mensuales)
- Verificación de personal de obra por parte de la Inspectora SISO.
- La Interventoría realiza un seguimiento permanente a la obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas adoptadas para beneficio del proyecto.

5.3. INFORME DE PROFESIONALES

Durante el período se presentaron los informes de los profesionales: director de obra, ingeniero residente e inspectora siso

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

No existen otros programas o aplicativos según el pliego de condiciones del contrato de obra e interventoría. (NO APLICA).

5.7. SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRAMITE CERTIFICACION DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No hay trámite de certificación de compatibilidad de los planos con el SIG de la entidad (NO APLICA)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 registra detalladamente la utilización de los equipos y vehículos durante el periodo 01 al 31 de ENERO de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2971 de 2024

INTERVENTORÍA: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2018 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Placa No. YTP36G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSION	1
		PÁGINA	1
		FECHA	07/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3571 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE "

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ESTEFANE MANJARRES PATERNINA	1102861629	Director de interventoria	$ 3.265.333,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	60%	SOLINGCO SAS	$ 3.265.333,00	$ 227.267,18	V	NUEVA EPS	1070446219	$ 130.613,32	PORVENIR	1070446219	$ 522.453,28	$ 130.613,32	$ -	$ -	
2	WILSON MIGUEL PEREZ VERGARA	1148439576	Residente de interventoria	$ 3.459.762,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	SOLINGCO SAS	$ 3.459.762,00	$ 240.799,44	V	MUTUAL SER	1070446219	$ 138.390,48	ING. PROTECCION	1070446219	$ 553.561,92	$ 138.390,48	$ -	$ -	
3	YISETH PAOLA DIAZ PUENTES	1100687763	Inspector Siso	$ 1.785.541,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	SOLINGCO SAS	$ 1.785.541,00	$ 124.273,65	V	MUTUAL SER	1070446219	$ 71.421,64	PORVENIR	1070446219	$ 285.686,56	$ 71.421,64	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ -																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ___/___/___ , N/A ___/___/___ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios , el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
R.L.SOLUCIONES INGENIERILES DE L COSTA S.A.S.
Matrícula No. Matricula No. 081037-0670192 COR

Firma

Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320208075BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor; Dirección Territorial

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 07/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 31 DE ENERO **PROYECTO** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS: "CC DE LA SABANA SAS"

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	130624	C-2402-0600-11-51102A-240209802 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL N°2971 DE 2024	$ 56.996.084,00	$ -
							$ -
				TOTAL		$ 56.996.084,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 56.996.084,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							N.A.		**$ 56.996.084,00**	**$ 56.996.084,00**	**1**	
1	01 al 30 nov-24	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 56.996.084,00	$ 56.996.084,00	N.A.	N.A.
2	01 al 31 dic - 24	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 56.996.084,00	$ 56.996.084,00	N.A.	N.A.
3	01 al 31 de ene- 25	$ 16.359.613,00	$ 3.108.326,47	$ 19.467.939,47	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2025	$ 37.528.144,53	$ 37.528.144,53	N.A.	N.A.
TOTALES		**$ 16.359.613,00**	**$ 3.108.326,47**	**$ 19.467.939,47**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 56.996.084,00**	**$ 37.528.144,53**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Interventoría	$ 16.359.613,00	$ 3.108.326,47	$ 19.467.939,47
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 16.359.613,00	$ 3.108.326,47	$ 19.467.939,47

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
R.L.SOLUCIONES INGENIERILES DE L COSTA S.A.S.
Matrícula No. Matrícula No. 081037-0670192 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202080758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se registra el seguimiento garantías del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

FECHA DE INICIO: 1/11/2024

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00

VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.699.608,40	2	8	2024	1	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.399.216,80	2	8	2024	1	4	2028
Calidad del servicio	30%	$ 17.098.825,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100019838

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,0%	$ 5.699.608,40	2	8	2024	28	11	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,0%	$ 11.399.216,80	2	8	2024	28	5	2028
Calidad del servicio	30,0%	$ 17.098.825,20	31	3	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100019838

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

SE DIO PRORROGA No 1 HASTA 27 DE FEBRERO 2025

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202080758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

NO APLICA

6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se registra el seguimiento garantías del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 31 de ENERO de 2025

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Hasta la fecha, el proyecto presenta un avance del 28,94%; sin embargo, este porcentaje refleja un atraso con respecto al cronograma establecido, lo que ha generado la necesidad de tomar medidas correctivas para evitar mayores retrasos en la ejecución de la obra. Aunque se han desarrollado actividades fundamentales dentro del proceso constructivo, es imprescindible agilizar el ritmo de trabajo y optimizar la planificación para garantizar el cumplimiento de los plazos pactados y evitar afectaciones en la operatividad del proyecto.

Ante esta situación, se solicitó al contratista una reprogramación de actividades y un plan de contingencia, con el propósito de reorganizar las tareas pendientes, ajustar los tiempos de ejecución y reforzar los frentes de trabajo. Estas medidas permitirán optimizar los recursos disponibles, mejorar la productividad y garantizar que la obra avance de manera eficiente. Asimismo, se realizará un seguimiento riguroso al cumplimiento de la nueva programación, asegurando que se tomen las acciones necesarias para mitigar los retrasos y alcanzar los objetivos establecidos dentro de los plazos ajustados.

JOSE DAVID BARBOSA OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INGENIERILES
DE LA COSTA S.A.S.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA			
REFERENCIA	**ASUSTO**	**ENVIANDO**	**FECHA**
SOLINGCO-001-2025	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA.	Contratita	04-01-2025
SOLINGCO-002-2025	SOLICITUD SST DE ENTREGA DE DOTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	Contratita	31-01-2025

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923



Ilustración 5: Fundida de bordillos



Ilustración 6: Fundida de cunetas



Ilustración 7: Acabados



Ilustración 8: Contra huella



Ilustración 9: Fundida de contra huella



Ilustración 10: Contra huella



Ilustración 11: Excavaciones para cunetas



Ilustración 12: Excavaciones de cunetas



Ilustración 13: Excavaciones de cunetas



Ilustración 14: Fundida de cuneta



Ilustración 15: Bordillos



Ilustración 16: Tramo construido



Ilustración 17: Concretó Ciclópeo



Ilustración 18: Acabado de ciclópeo



Ilustración 19: cazada



Ilustración 20: Rapla de acceso



Ilustración 21: Parrilla de acero



Ilustración 22: Conformación de terreno



Ilustración 23: Instalación de acero



Ilustración 24: Encofrado

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

INFORMES DE PROFESIONALES

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

INFORME MENSUAL N°1

DEPARTAMENTO DE SUCRE

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

AVANCE DE LA GESTION TECNICA

Se presenta el siguiente informe que detalla las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2025 por el residente de interventoría, Wilson Pérez Vergara, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Dichas actividades se enmarcan dentro del contrato No. 2971 de 2024, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, mediante el sistema de monto agotable, en vías de la Dirección Territorial Sucre, en el departamento de Sucre". El presente informe se fundamenta en las actividades realizadas, así como en las inspecciones y verificaciones efectuadas en el sitio de obra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En cumplimiento del deber y realizando la respectiva vigilancia en el tiempo correspondido al contrato de obra pública No. 4041 DE 2024, se enumeran las actividades realizadas por el residente de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2025.

- visitas al sitio de obra para inspeccionar avances y condiciones de trabajo.
- Verificar que las obras se ejecuten conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas vigentes.
- Supervisar la calidad de los materiales y procedimientos constructivos utilizados.
- Revisar y validar las actas parciales de obra, informes técnicos y reportes de avance presentados por el contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO





solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989





solingcos.sas@gmail.com

301 6531923





solingcos.sas@gmail.com

301 6531923





WILSON PEREZ VERGARA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

INFORME DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

INFORME MENSUAL N°1

DEPARTAMENTO DE SUCRE

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de manera detallada del proceso llevado a cabo por el director de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del año 2025 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Dichas actividades se enmarcan dentro del contrato No. 2971 de 2024, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, mediante el sistema de monto agotable, en vías de la Dirección Territorial Sucre, en el departamento de Sucre", labor que se encuentra basada en que se sigan respetando las normas y especificaciones; anotando de alguna forma cualquier tipo de observación relevante en cuanto a las actividades que fueron desarrollas dentro de las obras, en el periodo antes mencionado.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

La construcción de este tipo de infraestructura (construcción de placa huella) tiene como finalidad brindar una mejoría en cuanto a la accesibilidad vehicular en el tramo intervenido de vías rurales, de cada una de las zonas permitiendo de esa manera el desarrollo de una circulación vehicular óptima durante el periodo de vida útil de dicha obra.

3. OBJETIVOS.

- Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos.
- Garantizar el control de calidad de los materiales.
- Supervisar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los plazos establecidos.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se siguió con la realización de visitas a los frentes de obra, con la finalidad de seguir velando por el correcto desarrollo de las mismas; así como a su vez, que se cumpla con los tiempos establecidos, supervisando de que los métodos y los procedimientos de construcción empleados sean los adecuados, siguiéndose las mejores prácticas y normativas aplicables.

Así bien, se continuó brindando acompañamiento técnico y administrativo; se brindó apoyo en la identificación de posibles conflictos que podrían surgir durante la ejecución de las actividades.

5. CONCLUSIONES.

El proceso de construcción de la placa huella se ejecutó conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas cumpliendo con los diseños aprobados, se verificó que los materiales utilizados fueran los satisfactorios, es decir, que estos cumplieran con los estándares de calidad exigidos dentro de las normativas vigentes; así bien, se mantuvo una comunicación fluida con el contratista y se logró resolver cualquier inconveniente de forma efectiva.

Estefane Manjarres P.

ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
C.C. 1.102.861.629

INFORME INSPECTOR SISO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

INFORME MENSUAL N°1

DEPARTAMENTO DE SUCRE

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

1. Introducción:

Por medio del presente informe se pretende mostrar un análisis detallado de las actividades realizadas por el profesional en seguridad y salud en el trabajo en el marco de contrato 2971 de 2024; las cuales se encuentran guiadas de la prevalencia de la seguridad y el bienestar de las personas que laboran dentro de contrato de obra; así como también se vela por el cumplimiento de las normas vigentes en materia de la salud y la seguridad ocupacional.

2. Objetivos:
   - Mantener la seguridad dentro del ambiente laboral.
   - Vigilar que las normas de seguridad se cumplan a cabalidad dentro de la realización de las actividades de la obra.
   - Asegurar la prevención de incidentes o accidentes laborales.

3. Actividades realizadas:

las actividades que fueron llevadas a cabo por el profesional durante el periodo que va del 01 – 31 de enero de 2025, fueron las siguientes:

- Realización de charlas y/o capacitaciones preoperacionales.
- Verificación del estado de los elementos de EPP y el uso de los mismos para evitar algún tipo de incidente por la falta o el mal uso de los mismos.
- Identificación de posibles peligros dentro del espacio de trabajo; para prevenir los riegos y posibles afectaciones.
- Elaboración de planes de prevención y respuestas ante posibles emergencias.

4. Conclusiones:

Se puede decir que, gracias al seguimiento realizado por el profesional encargado de velar por la seguridad y la salud dentro del espacio de trabajo, se ha logrado mitigar los riesgos laborales, pero a su vez, se han mejorado las condiciones de seguridad y salud; se lograron ejecutar acciones preventivas y correctivas para la reducción de los accidentes.

laborales; lo que contribuye a tener un entorno de trabajo más seguro y saludable.

ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
C.C. 1.102.861.629

YIZETH PAOLA DIAZ PUENTES
INSPECTORA SST
C.C. 1.100.687.763

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: wIld1YfgPV6l+6GbG+6Y/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100019838	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350048623	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.733.998-9
DIRECCIÓN	DIAGONAL 41A NRO 16H 175	**TELÉFONO**	3016531923
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 38 NO. 9-111	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 38 NO. 9-111	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DESDE EL 1/01/2025 HASTA EL 28/02/2025, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2971 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/08/2024	24:00 Horas Del 28/11/2025	5.699.608,40	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/08/2024	24:00 Horas Del 28/05/2028	11.399.216,80	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/03/2025	24:00 Horas Del 31/12/2029	17.098.825,20	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 34.197.650,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100019838	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350048623	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/08/2024	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTAS: SE ACLARA QUE LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARAN CON EL ACTA DE RECIBO FINAL
DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS: CALLE 38 NO. 9-111 TRONCAL DE OCCIDENTE SINCELEJO (SUCRE) Y CALLE 25G NO. 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT (BOGOTA D.C COLOMBIA)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606033813

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000034317 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	12	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**

DIRECCIÓN: DG 4 A 28 A 53 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014722275

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/10/2024	28/06/2025	76,500,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/10/2024	28/02/2028	153,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	229,500,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 4041 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LA POLIZA QUEDANDO ASI:
TOMADOR: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S. (CCC DE LA SABANA SAS) NIT 900772494-1.
ASEGURADO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS NIT: 800215807-2
BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS NIT: 800215807-2 Y TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***459,000,000.00	$ **********126,131	$*********0.00	$ *******23,965	$ **********150,096

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	8114	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360603381

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDE207E0D0BFA7656

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000034317** ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**


ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024 EL CUAL AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.



CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606033839

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000009196 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGE: 360 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	30	12	2024		VIGENCIA DE LA PÓLIZA	31	12	2024	23:59		28	02	2025
					VIGENCIA DESDE				A LAS				

HORAS		DIA	MES	AÑO
23:59	59	30	12	2024
A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	31	12	2024	23:59		28	02	2025	23:59	59
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**

DIRECCIÓN: DG 4 A 28 A 53 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014722275

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**

DIRECCIÓN: DG 4 A 28 A 53 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6014722275

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION D NIT : 900772494

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SUCRE CIUDAD: SINCELEJO

DIRECCION: CALLE 38 NO. 9-111 TRONCAL DEL OCCIDENTE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S) TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 37-10

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4041 DE 2024 REFERENTE A ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

AMPAROS ADICIONALES:
COBERTURA EXPRESA DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO $ 260.000.000
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO $ 260.000.000
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VALOR ASEGURADO $ 260.000.000

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********84,055	$********0.00	$ *******15,970	$ **********100,025

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	8114	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360603383

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDE207E0D0BFA775F

CLIENTE

JSANCHEZPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000009196** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**

ASEGURADO: **COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.772.494-1**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1


COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL: VALOR ASEGURADO $ 260.000.000
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO $ 260.000.000

TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LA POLIZA QUEDANDO ASI:
TOMADOR: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S. (CCC DE LA SABANA SAS) NIT 900772494-1.
ASEGURADO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS NIT: 800215807-2
BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS NIT: 800215807-2 Y TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024 EL CUAL AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.

COBERTURA EXPRESA PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO) DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025
COBERTURA EXPRESA DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS DESDE 01/11/2024 HASTA 28/02/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.



CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000009196 **ANEXO:** 4 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA **IDENTIFICACION:** 900.772.494-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	COMPANIA DE CONSULTORIA Y CO	900772494-1	CALLE 38 NO. 9-111 TRONCAL DEL	SINCELEJO	260,000,000.00	84,055	100,025

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
84,055	100,025

