SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Alvaro Eduardo Ruiz Morales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 del 29 de OCTUBRE del 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 70NS01: La Ondina – Llano Grande - Convención, PR 00+0000 - PR 33+0000
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33.000 Km

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	2656 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	No. de Oficio:	DT-OCA 45764

VALOR INICIAL:	$375,843,799.00
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
VALOR ACTUAL:	$375,843,799.00
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1059323	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$ 50.302.364,80	$ 325.541.434,20
1059323	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$72.177.352,68	$253.364.081,52
1059323	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$71.619.868,47	$181.744.213,05
				$194.099.585,95	

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 1	$42.270.894,79	$8.031.470,01	N/A	$ 50.302.364,80
Acta de costos No. 2	$ 60.653.237,55	$11.524.115,13	N/A	$ 72.177.352,68
Acta de costos No. 3	$ 60.184.763,42	$11.435.105,05	N/A	$ 71.619.868,47
….	….	…	….	….

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 01 al 31 del mes de octubre, se reporta un avance para el contrato de Interventoría, relacionado a continuación:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $122.479.717,48 51.64%
Total, inversión ejecutada: $122.479.717,48 51.64%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en

			corrección o rechazado)
…	…	…	….

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO x

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$37.584.379.90	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 2	3/08/2023	08/06/2024
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$75,168,759.80	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 2	3/08/2023	08/12/2026
Calidad	$ 112,753,139.70	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 2	3/12/2023	03/06/2026

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO**	**ESTADO**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

		ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL		
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.11.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADOS				
N0	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**	**INFORMACION**
OF-CTO 2656 DE 2023-0126	02-10-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS- MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 01 al 05 de octubre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0127	02-10-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 01 al 05 de octubre de 2023 Cooperativa	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0128	02-10-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 01 al 05 de octubre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0129	02-10-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 01 al 05 de octubre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0130	04-10-23	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y TRÁNSITO ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCIÓN	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCIÓN	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0131	04-10-23	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO Rio de Oro - Cesar	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0132	04-10-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA –	SOLICITUD

CORRESPONDENCIA ENVIADOS				
N0	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**	**INFORMACION**
		INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO Abrego N.S	ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO)	
OF-CTO 2656 DE 2023-0133	04-10-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0134	04-10-23	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO Jefe Secciona! de Tránsito y Transporte Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES	SOLICITUD

2.11.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDOS					
N0	**FECHA**	**REMITE**	**ASUNTO**	**INFORMACION**	**MES**
2023S-VOCA-010763	08-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud de topografía y monitoreo topográfico punto crítico PR68+0534 de la carretera Ocaña ? Alto del Pozo, código de vía 7008	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-011140	09-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud informe de estado de la via con criterio tecnico	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-011142	09-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud de inicio del proceso de recolección precios de insumos APU 2023 - 2 y cargue de cotizaciones en el aplicativo INVICOSTOS	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-011919	12-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VOCA-017581	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-013390	19-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VOCA-019356	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-015761	27-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-021979	INFORMATIVA	10
2023S-VOCA-015938	27-10-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Traslado Oficio de Radicado No. 2023E-VUVRAZ-022963	INFORMATIVA	10

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
….			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Tramitada Acta de costos No.3 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
…

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**
…

Cordialmente,



ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS