SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Alvaro Eduardo Ruiz Morales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 31 de ENERO de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 del 29 de OCTUBRE del 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 70NS01: La Ondina – Llano Grande - Convención, PR 00+0000 - PR 33+0000
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33.000 Km

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	2656 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	No. de Oficio:	DT-OCA 45764

VALOR INICIAL:	$375,843,799.00
VALOR ADICIONES:	$ 162.865.647,00
ADICIÓN 1:	$ 162.865.647,00
VALOR ACTUAL:	$ 538.709.446,00
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31-12-2023
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 01 DE MARZO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$ 50.302.364,80	$ 325.541.434,20
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$72.177.352,68	$253.364.081,52
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$71.619.868,47	$181.744.213,05
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$ 75.678.474,89	$106.065.738,16

919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$98.065.093,30	$8.000.644,86
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$8.000.644,86	$0.00
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$162.865.647,00	$63.035.049,85	$ 99.830.597,15
				$438.878.848,85	

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 6	$ 59.693.861,10	$11.341.833,61	N/A	$ 71.035.694,71

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6, para el periodo del 01 al 31 del mes de enero, se reporta un avance para el contrato de Interventoría, relacionado a continuación:

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $438.878.848,85 81.46%
Total, inversión ejecutada: $438.878.848,85 81.46%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$53.870.944.60	CERTIFICADO No. 65-44-101223482	3/08/2023	01/09/2024

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
		Anexo 8		
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$107,741,889.20	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 8	3/08/2023	01/03/2027
Calidad	$ 161,612,833.80	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 8	3/12/2023	03/06/2026

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

2.11.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADOS				
N0	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**	**INFORMACION**

2.11.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDOS					
N0	**FECHA**	**REMITE**	**ASUNTO**	**INFORMACION**	**MES**

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
….			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Tramitada Acta de costos No.6 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2024.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

…

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

…

Cordialmente,



ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS