SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Alvaro Eduardo Ruiz Morales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 29 de FEBRERO de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3309 del 29 de OCTUBRE del 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 70NS01: La Ondina – Llano Grande - Convención, PR 00+0000 - PR 33+0000
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33.000 Km

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	2656 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	08/08/2023	No. de Oficio:	DT-OCA 45764

VALOR INICIAL:	$375,843,799.00
VALOR ADICIONES:	$ 162.865.647,00
ADICIÓN 1:	$ 162.865.647,00
VALOR ACTUAL:	$ 538.709.446,00
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31-12-2023
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
PRÓRROGA 4:	Once (11) días calendario
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE MARZO DEL 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$ 50.302.364,80	$ 325.541.434,20
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$72.177.352,68	$253.364.081,52
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$71.619.868,47	$181.744.213,05
919123	21	C-2401-0600-103-0-	$375.843.799,00	$ 75.678.474,89	$106.065.738,16

		2401054-02			
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$98.065.093,30	$8.000.644,86
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.843.799,00	$8.000.644,86	$0.00
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$162.865.647,00	$63.035.049,85	$ 99.830.597,15
919123	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$162.865.647,00	$71.203.862,20	$28.626.734,95
				$510.082.711,05	

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 7	$ 59.835.178,32	$11.368.683,88	N/A	$ 71.203.862,20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7, para el periodo del 01 al 29 del mes de febrero, se reporta un avance para el contrato de Interventoría, relacionado a continuación:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $510.082.711,05 94.68%
Total, inversión ejecutada: $510.082.711,05 94.68%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$53.870.944.60	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 9	3/08/2023	12/09/2024
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$107,741,889.20	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 9	3/08/2023	12/03/2027
Calidad	$ 161,612,833.80	CERTIFICADO No. 65-44-101223482 Anexo 9	3/12/2023	03/06/2026

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

2.11.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADOS				
N0	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**	**INFORMACION**

2.11.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDOS					
N0	**FECHA**	**REMITE**	**ASUNTO**	**INFORMACION**	**MES**

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
….			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Tramitada Acta de costos No.7 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2024.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

…

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

…

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS