NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DE BOLIVAR
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA : FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISION N° 5 DEL CONTRATO
Periodo:	ENERO - 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Mediante la ORDEN DE INICIACIÓN del Contrato No. 5008 de 2023- 12-22

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Arjona-Puerto Badel

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO NO. 000302202203		
CONTRATISTA:	RAFAEL SANTIAGO NAAR	NIT:	15.679.252
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2022		
VALOR INICIAL:	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($1.052.189.416)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

VALOR ACTUAL:	MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($1.052.189.416)
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES / HASTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE MARZO DE 2025

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO NO. 000302202203

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	FUENTE	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00206	2022	Resto libre inversión	2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías	$22.189.416		$22.189.416
00206	2022	Convenio INVIAS 2047	2.3.2.02.02.005. Mejoramiento de vías	$1.030.000.000		$1.030.000.000
TOTAL						$1.052.189.416

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

1.3. AVANCE DEL CONTRATO NO. 000302202203

Según el informe de interventoría No. 7 para el periodo enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra del 50%, relacionado a continuación:

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/02/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/02/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 16	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	118.569.472,82	75-44-101119666	06/04/2022	19/09/2025
Buen Manejo Anticipo	210.437.883,20	75-44-101119666	06/04/2022	19/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	59.284.736,41	75-44-101119666	06/04/2022	19/03/2028
Calidad de la obra	5.924.486,35	75-44-101119666	06/04/2022	06/04/2027
Estabilidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	237.138.945,64	75-40-101044052	06/04/2022	19/03/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	118.569.472,82	75-40-101044052	06/04/2022	19/03/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	118.569.472,82	75-40-101044052	06/04/2022	19/03/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5008 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	NIT:	900.361789-5
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE 2023		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($74.494.000) M/CTE		
ADICIÓN 1:	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE ($41.742.327) M/CTE		
VALOR ACTUAL:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE		

	($116,236,327.00) M/CTE
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1414423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$74.494.000	$74.494.000	$0
1037024	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$41.742.327	$24.644.882,15	$17.097.444,85

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$4.988.000	$947.720	$0	$5.935.720

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 para el período enero de 2025 el contrato reporta un avance de 80% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $5.935.720 80 %
Total inversión ejecutada: $5.935.720 80%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$11.623.632	CG-1050765	13/12/2024	30/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$23.247.265,40	CG-1050765	13/12/2024	31/03/2028
Calidad del Servicio	$34.870.898.10	CG-1050765	13/12/2024	31/03/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de enero de 2025, se alcanzó un avance físico del 50%

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el periodo evaluado, se revisaron los documentos contractuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas. No se reportaron inconvenientes legales que afectaran el desarrollo del proyecto.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes administrativos y/o financieros.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR