SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851".
Periodo:	Del 25 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	NA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19,4 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3543 de 2024		
CONTRATISTA:	CELASH INGENIERIA S.A.S	NIT:	901531275-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CELASH INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA TERCIARIA DE OCAÑA-LIMTES-MORRISON A CARGO DE INVIAS-DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		

FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068947	2024S-VOCA-068947
VALOR INICIAL:	$1.023.701.600,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$1.023.701.600,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	---		
PRÓRROGA 1:	---		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
925924	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$1.023.701.600	$0,00	$1.023.701.600
TOTAL				$1.023.701.600	$0,00	$1.023.701.600

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0	0	0	0
Acta de Ajuste ___ No.	NA			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha , para el periodo 25-30 de septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: No se han realizado actividades (No se ha realizado avance, etapa de pre-construcción).

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.000.175.964,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO: N.A.

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N.A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Y RCE NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	994000067322 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$102.370.360	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$204.740.320	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$307.110.480	430-47-994000067322 Anexo 1	5 años	5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	430-74-994000025214 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VOCA-068079	23/09/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado No. 2024E-VOCA-092547.
2024S-VOCA-068944	25/09/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Comunicación orden de inicio al contrato 3237-2024
2024S-VOCA-069146	25/09/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado No. 2024E-VOCA-093723.
OBR-OLM-001-2024	27/09/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Presentación de hojas de vida personal de obra

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3237 de 2024		
CONTRATISTA:	LIZETH SANCHEZ PEÑA	NIT:	MP.P 19202-77234 CAU
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068944	2024S-VOCA-068944
VALOR INICIAL:	$87.356.975,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$87.356.975,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		

PLAZO INICIAL:	4 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	---
PRÓRROGA 1:	---
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
926224	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$87.356.975,00	$1.845.000,00	$85.511.975,00
TOTAL						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costo No. 1	3.376.200	$ 0	$ 0	$ 1.845.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha 15/10/2024 para el período 25-30 de septiembre el contrato reporta un avance de 2.11% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $0%
Total inversión ejecutada: $3.376.200 2.11%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	8.735.697,50	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	25/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	17.471.395	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	26.207.092,50	CCS-100033125 Anexo 2	31/12/2024	31/12/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-OCA-003	25/09/2024	ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Subsanación hojas de vida
INT-OCA-004	26/09/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud de documentos
INT-OCA-002	20/09/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud de hojas de vida de personal profesional

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se llevaron a cabo actividades de carácter técnico.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se llevó a cabo el proceso de aprobación de póliza de los contratos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el período establecido en este informe, la interventoría realizó gestiones administrativas solicitando documentos al contratista como son: Solicitud de hojas de vida del personal profesional, y demás documentos que son necesarios para el avance de pre construcción del proyecto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
CC. 13.507.742
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA