SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851".
Periodo:	Del 1 al 31 de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19,4 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3543 de 2024		
CONTRATISTA:	CELASH INGENIERIA S.A.S	NIT:	901531275-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CELASH INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA TERCIARIA DE OCAÑA-LIMTES-MORRISON A CARGO DE INVIAS-DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		

FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068947	2024S-VOCA-068947
VALOR INICIAL:	$1.023.701.600,00		
VALOR ADICIONES:	$ 76.298.400,00		
ADICIÓN 1:	$ 76.298.400,00		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	2 mes		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRORROGA 2:	1 mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
925924	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$1.100.000.000,00	$916.869.957,35	$183.130.042,65
TOTAL				1.100.000.000,00	$916.869.957,35	$183.130.042,65

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$94.044.243	$3.176.875,40	N.A.	$97.221.118,40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$400.232.328,62	$2.924.774,71	N.A.	$403.157.103,33
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$212.236.751,61	$1.550.960,88	N.A.	$213.787.712,49
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$201.233.470,84	$1.470.552,29	N.A.	$202.704.023,13
Acta de Ajuste ___ No.	NA			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5, para el periodo del 1 al 31 de enero, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.100.000.000,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 729.410.000,00	66,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 915.399.405,06	83,22 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 915.399.405,06	83,22 %

1.4.1. ANTICIPO: N.A.

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 66,31%
Meta física ejecutada %: 83,10%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	PRORROGA No 2	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Y RCE NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	994000067322 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	430-47-994000067322 Anexo 4	09/09/2024	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00	430-47-994000067322 Anexo 4	09/09/2024	31/01/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$330.000.000,00	430-47-994000067322 Anexo 4	5 años a partir del acta de recibo y entrega	5 años a partir del acta de recibo y entrega

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000	430-47-994000025214	09/09/2024	31/01/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-OCA-042	24/01/2025	SIRLY MEJIA ROCHA CONTRATISTA R.L. CELASH INGENIERIA S.A.S Atn. Ing. JESUS VARGAS Director de obra	Solicitud de visita a obra.
INT-OCA-043	27/01/2025	SIRLY MEJIA ROCHA CONTRATISTA R.L. CELASH INGENIERIA S.A.S Atn. Ing. JESUS VARGAS Director de obra	Solicitud celeridad en los trabajos.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3237 de 2024		
CONTRATISTA:	LIZETH SANCHEZ PEÑA	NIT:	MP.P 19202-77234 CAU
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068944	2024S-VOCA-068944
VALOR INICIAL:	$87.356.975,00		
VALOR ADICIONES:	$22.643.025,00		
ADICIÓN 1:	$22.643.025,00		
VALOR ACTUAL:	$110.000.000,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	2 mes		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA 2:	1 mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
926224	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$110.000.000,00	$93.910.000,00	$16.090.000,00
TOTAL				$110.000.000,00	$93.910.000,00	$16.090.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costo No. 1	$1.845.000	$ 0	$ 0	$ 1.845.000
Acta mensual de costo No2	$22.955.000	$ 0	$ 0	$22.955.000
Acta mensual de costo No 3	$24.715.000	$ 0	$ 0	$24.715.000
Acta mensual de costo No 4	$29.765.000	$ 0	$ 0	$29.765.000
Acta mensual de costo No 5	$14.630.000	$ 0	$ 0	$12.630.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 para el período 1 al 31 de enero el contrato reporta un avance de 85,37% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $93.910.000 85,37%
Total inversión ejecutada: $93.910.000 85,37%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	Prórroga No 2	aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$11.000.000,00	CCS-100033125 Anexo 5	31/01/2025	31/08/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$22.000.000,00	CCS-100033125 Anexo 5	31/01/2025	29/02/2028
Calidad del Servicio	$33.000.000,00	CCS-100033125 Anexo 5	28/02/2025	28/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/01/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-OCA-042	24/01/2025	SIRLY MEJIA ROCHA CONTRATISTA R.L. CELASH INGENIERIA S.A.S Atn. Ing. JESUS VARGAS Director de obra	Solicitud de visita a obra.
INT-OCA-043	27/01/2025	SIRLY MEJIA ROCHA CONTRATISTA R.L. CELASH INGENIERIA S.A.S Atn. Ing. JESUS VARGAS Director de obra	Solicitud celeridad en los trabajos.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes de carácter técnico.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de aspecto jurídico.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante este periodo no se han presentado inconvenientes administrativos, a excepción de la falta de PAC para el pago de las actas de obra e interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes de aspecto ambiental

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
CC. 13.507.742
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA