SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851".
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19,4 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3543 de 2024		
CONTRATISTA:	CELASH INGENIERIA S.A.S	NIT:	901531275-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CELASH INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA TERCIARIA DE OCAÑA-LIMTES-MORRISON A CARGO DE INVIAS-DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		

FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068947	2024S-VOCA-068947
VALOR INICIAL:	$1.023.701.600,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$1.023.701.600,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	---		
PRÓRROGA 1:	---		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
925924	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$1.023.701.600,00	$97.221.118,00	$926.480.482,00
TOTAL				$1.023.701.600,00	$97.221.118,00	$926.480.482,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0	0	0	0

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$94.044.243,00	3.176.875,40	N.A.	$97.221.118,40
Acta de Ajuste ___ No.	NA			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha, para el periodo 01-31 de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: se han realizado actividades de excavación y explanación con retroexcavadora de oruga en el PR 18+300.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.023.701.559,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$78.219.110,66	7,82
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$97.221.118,40	9,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$97.221.118,40	9,50

1.1.1. ANTICIPO: N.A.

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.1.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 8,695
Meta física ejecutada %: 9,497

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
28/10/2024	320.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Y RCE NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	994000067322 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$102.370.360	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$204.740.320	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$307.110.480	430-47-994000067322 Anexo 1	5 años	5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	430-74-994000025214 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2024

1.8. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				
...					...

1.9. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OBR-OLM-002-2024	10/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-006 "Subsanación Hojas de Vida"
	13/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-010 "Evaluación hojas de vida subsanadas"
	13/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-04 "Solicitud de documentos"
	14/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Acta recibo parcial obra No. 1
OBR-OLM-007-2024	15/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-12 "Evaluación plan de manejo de tránsito"
	16/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Actas de comité 1 y 2
OBR-OLM-008-2024	16/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-004 "Solicitud documentos"
OBR-OLM-009-2024	16/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado INT-OCA-004 "Solicitud documentos"
OBR-OLM-010-2024	17/10/2024	FUNDACION PROAVES	Solicitud intervención en el PR 10+500 de la vía terciaria Ocaña-Limites Morrison
	18/10/2024	INVIAS	Informe de supervisor acta No. 1 contrato 3237-2024
OBR-OLM-011-2024	21/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Radicado a Corponor solicitando permiso de intervención de obras de construcción
OBR-OLM-012-2024	24/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Entrega de informe de topografía
OBR-OLM-013-2024	24/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Entrega de programación de obra
2024S-VOCA-078740	24/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud implementación de medidas para el cumplimiento contractual, reiteración

			comunicaciones de la interventoría
	25/10/2024	INVIAS, LIZETH SANCHEZ PEÑA	Entrega del informe geotécnico, diseños tramos y topografía
	25/10/2024	INVIAS, LIZETH SANCHEZ PEÑA	Envío del NP de excavaciones explanaciones para su revisión
	30/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Envío de la afiliación a ARL del personal de obra
	31/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Entrega del informe versión 2 y diseños del tramo 10+400 y 15+200 del contrato No. 3543-2024

1.10. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3237 de 2024		
CONTRATISTA:	LIZETH SANCHEZ PEÑA	NIT:	MP.P 19202-77234 CAU
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068944	2024S-VOCA-068944
VALOR INICIAL:	$87.356.975,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$87.356.975,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	---		
PRÓRROGA 1:	---		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
926224	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$87.356.975,00	$24.800.000,00	$62.556.975,00
TOTAL				$87.356.975,00	$24.800.000,00	$62.556.975,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costo No. 1	$1.845.000	$ 0	$ 0	$ 1.845.000
Acta Mensual de Costo No. 1	$22.955.000	$0	$0	$ 22.955.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 05/11/2024 para el período 01-31 de octubre el contrato reporta un avance de 26,28% y: se estuvo realizando seguimiento a las actividades realizadas por parte del contratista en la obra.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 28.771.000
Total inversión ejecutada: $ 24.800.000

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	8.735.697,50	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	25/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	17.471.395	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	26.207.092,50	CCS-100033125 Anexo 2	31/12/2024	31/12/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VOCA-073234	8/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Solicitud entrega informes que indica el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías
INT-OCA-007	8/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Subsanación hojas de vida
2024S-VOCA-073717	9/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Enlace carpeta electrónica para documentación cto 3237-2024 y 3543-2024
INT-OCA-008	9/10/2024	INVIAS	Alerta por posible incumplimiento
INT-OCA-009	10/10/2024	INVIAS	Continuación alerta por posible incumplimiento
INT-OCA-010	10/10/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No. 2024S-VOCA-073234
INT-OCA-010	10/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Respuesta al radicado No. OBR-OLM-002-2024
	11/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Acta de comité No. 2
INT-OCA-011	15/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Respuesta al correo electrónico enviado el 13 de octubre de 2024

INT-OCA-012	15/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Evaluación plan de manejo de transito
INT-OCA-013	15/10/2024	INVIAS	Aprobación plan de manejo de transito
2024S-VOCA-077067	21/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-100807
2024S-VOCA-077331	22/10/2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Respuesta al radicado No. 2024E-VUVRAZ-103329
INT-OCA-016	23/10/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No. 2024S-VOCA-077067
INT-OCA-017	25/10/2024	INVIAS	Entrega de informe semanal No. 4
INT-OCA-018	25/10/2024	INVIAS	Entrega de informe semanal No. 4 corregido
INT-OCA-019	28/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Aprobación análisis de precio unitario
INT-OCA-020	28/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Aprobación obras para atender sitios críticos PR 10+300 y PR 15+200
INT-OCA-021	29/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Aprobación levantamiento topográfico
INT-OCA-022	30/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud documentos personal en obra
INT-OCA-023	31/10/2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud documentos personal en obra

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se llevaron a cabo actividades de carácter técnico.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se llevó a cabo el proceso de aprobación de póliza de los contratos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el período establecido en este informe, la interventoría realizó gestiones administrativas solicitando documentos al contratista como son: Solicitud de hojas de vida del personal profesional, y demás documentos que son necesarios para el avance de pre construcción del proyecto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin novedades.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
CC. 13.507.742
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA