SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851".
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	25/09/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19,4 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3543 de 2024		
CONTRATISTA:	CELASH INGENIERIA S.A.S	NIT:	901531275-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CELASH INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA TERCIARIA DE OCAÑA-LIMTES-MORRISON A CARGO DE INVIAS-DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		

FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068947	2024S-VOCA-068947
VALOR INICIAL:	$1.023.701.600,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$1.023.701.600,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	---		
PRÓRROGA 1:	---		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
925924	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$1.023.701.600	$500.378.221,73	$523.323.378,27
TOTAL				$1.023.701.600	$500.378.221,73	$523.323.378,27

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0	0	0	0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$94.044.243	$3.176.875,40	N.A.	$97.221.118,40

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$400.232.328,62	$2.924.774,71	N.A.	$403.157.103,33
Acta de Ajuste ___ No.	NA			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 del 3 de diciembre, para el periodo 1-30 de noviembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.023.701.599,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$611.591.443,68	59,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$500.378.221,73	48.88 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$500.378.221,73	48,88%

1.4.1. ANTICIPO: N.A.

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 62,02%
Meta física ejecutada %: 52,09%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/11/2024	630.1.6	Concreto liviano resistencia 14Mpa.m3 resistencia in situ.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/11/2024	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2/12/2024	2	Trámite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Y RCE NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	994000067322 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$102.370.360	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$204.740.320	430-47-994000067322 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$307.110.480	430-47-994000067322 Anexo 1	5 años	5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	430-74-994000025214 Anexo 1	09/09/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

		FECHA	3/12/2024
RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDOS			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
	1 de nov de 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Comprobante de radicación de la afiliación de mario alejandro ortiz cañizarez.
	2 de nov de 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Deducción de actas con correcciones.
	6 de nov 2024	PRO AVES, LIZETH SANCHEZ PEÑA E INVIAS	Informe geotecnico atención via Ocaña-Limites morrinson
INT-OCA-024	6 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Revisión informes y diseños presentados
	19 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Envió afiliaciones del personal de obra del CONTRATO No. 3543-2024
	20 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Dtoca - acta de costos 1 con 3237-24 período 25-30septiembre2024 lizeth sanchez peña radicado 16224 20nov24
	25 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Corrección de informe mensual de interventoría y acta de costo de interventoria
	26 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Solicitud de subsanación de documentos presentados en el acta parcial de obra No.2 .
	27 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Envió de afiliaciones de nuevo personal de obra en el contrato No. 3543-2024
	27 de nov 2024	INVIAS Y LIZETH SANCHEZ PEÑA	Ensayos de laboratorio realizados
	29 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Adicional 3237 de 2024
OBR-OLM-014-2024	30 de nov 2024	LIZETH SANCHEZ PEÑA	Solicitud de adición de recursos al contrato de obra No. 3543-2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3237 de 2024		
CONTRATISTA:	LIZETH SANCHEZ PEÑA	NIT:	MP.P 19202-77234 CAU
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DEL INIVIAS-DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER-CODIGO 75851.		
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VOCA-068944	2024S-VOCA-068944
VALOR INICIAL:	$87.356.975,00		
VALOR ADICIONES:	---		
ADICIÓN 1:	---		
VALOR ACTUAL:	$87.356.975,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	---		
PRÓRROGA 1:	---		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
926224	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$87.356.975,00	$49.515.000,00	$37.841.975,00
TOTAL				$87.356.975,00	$49.515.000,00	$37.841.975,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costo No. 1	1.845.000	$ 0	$ 0	$ 1.845.000
Acta mensual de costo No2	$22.955.000	$ 0	$ 0	$22.955.000
Acta mensual de costo No 3	$24.715.000	$ 0	$ 0	$24.715.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 3/12/2024 para el período 1 al 30 de noviembre el contrato reporta un avance de 56.68% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $55.463.325 63,49%
Total inversión ejecutada: $ 49.515.000 56,68%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29/11/2024	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/11/2024	3	Adición No1	En tramite

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	8.735.697,50	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	25/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	17.471.395	CCS-100033125 Anexo 2	28/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	26.207.092,50	CCS-100033125 Anexo 2	31/12/2024	31/12/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-OCA-024	1 de nov. 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Entrega informe semanal No 5
	1 de nov. 2024	JOAN ARLEY PACHECO	Se envían actas de comité No1,2,3 y 4 para revisión y aprobación
	1 de nov. 2024	CELASH INGENIERIA SAS	Concepto de revisión de Estudios y diseños presentados en los tramos PR 10+300, 15+300 y 18 +500
	5 de nov.2024	JOAN ARLEY PACHECO	Envío de actas con las correcciones solicitadas
INT-OCA-026	18 de nov.. 2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Entrega de informe semanal 6 Y7
INT-OCA-027	19 de nov. 2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud de permiso de disposición final de RCD
INT-OCA-028	19 de nov. 2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud de acciones y actividades en el programa de obra de carácter ambiental
NIT-OCA-031	21 de nov. 2024	INVIAS	Solicitud aprobación adición en recursos contrato de Interventoría
INT-OCA-030	22 de nov. 2024	CELASH INGENIERIA SAS	Aspectos técnicos realizados por el especialista en vías a las obras adelantadas en el PR 18+300
INT-OCA-032	22 de nov. 2024	INVIAS	Entrega de Informe mensual No2
	25 de nov. 2024	INVIAS	Envío de acta parcial de obra No 2 con soportes.

INT-OCA-033	26 de nov. 2024	CELASH INGENIERIA SAS	Solicitud permiso puntos de acopio.
	27 de nov. 2024	INVIAS	Envío de acta parcial de obra No 2 con documentos solicitados
	27 de nov. 2024	INVIAS	Acta de costo No 2 con sus soportes

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes de carácter técnico.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de aspecto jurídico.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante este periodo no se han presentado inconvenientes administrativos, a excepción de la falta de recursos por no haber asignación de PAC.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría ha solicitado al contratista las actividades de carácter ambiental a desarrollar y hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin novedades.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
CC. 13.507.742
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA