SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 28 de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ – YATÍ RUTA 7802.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80,150 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1498 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR “COOTRACARMEN”	NIT:	800.175.351-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO DEL 2024	2024S-VBOL-034730	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	$2.147.820.808,00 (Inlcuido IVA)		

ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	29 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$696.109.555,00	$636.246.103,0	$ 59.863.452,00
82825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$893.816.509,00	$893.816.509,0	$893.816.509,0
TOTAL				**$1.589.926.064,00**	**$636.246.103,0**	**$ 953.679.961,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 04 de marzo, para el periodo febrero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.111.352.000,0	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 659.657.500,00	31,24 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$601.639.802,50	28,50 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	NA	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$601.639.802,50	28,50 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 31,24 %
Meta física ejecutada: 28,50 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$214.782.08	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$429.564,162	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad	$644.346.243	CRC-10018103 ANEXO No.1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	CRC-100005609	03/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
…	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1907 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO	NIT:	901.834.456-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA SOCIEDAD CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS YPROYECTOS, IDENTIFICADA CON NIT 800.172.033-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34%; LA SOCIEDAD SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 900.663.467-5, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%; Y LA SOCIEDAD INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.235.041-6, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.		

FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024	2024S-VBOL-042404	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	29 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y días		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$684.383.017,01$	$ 607.614.362,95
84625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$1.565.411.918,00	$1.565.411.918,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 70.881.500,00	$13.467.485,00	$0,00	$ 84.348.985,00
Acta Mensual de	$ 76.533.360,00	$ 14.541.338,40	$0,00	$ 91.074.698,40

Costos No. 2				
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 75.818.900,00	$ 14.405.591,00	$0,00	$ 90.224.491,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 76.178.221,00	$ 14.473.861,99	$0,00	$ 90.652.082,99
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 83.064.080,00	$ 15.782.175,20	$0,00	$ 98.846.255,20
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 96.617.360,00	$18.357.298,40	$0,00	$114.974.658,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$96.018.358,00	$18.243.488,02	$0,00	$114.261.846,02
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 77.185.916,00	$14.665.324,04	$0,00	$91.851.240,04

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 de fecha 04 de marzo de 2025 para el período febrero 2025 el contrato reporta un avance de 19,47% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 776.234.257,05
Total inversión ejecutada: $ 776.234.257,05

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20/01/2025	No. 1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.487,20	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	01/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.006.974,40	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.461,60	21-44-101443717 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
IBER-INV-1907-171-2025	03/02/2025	JAIRO FERNANDO ARGUELLO.	Remisión de Informes de avistamiento y/o atropellamiento de fauna – SUKUBUN.
IBER-INV-1907-0175-2025	03/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Ampliación Plazo en la entrega del Informe con Criterio Técnico vía 7802.
IBER-INV-1907-0176-2025	03/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Remisión Informe Semanal No 35.
IBER-INV-1907-0177-2025	03/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Remisión oficio 025-1498-2024 del contrato N. 1498 DE 2024.
IBER-INV-1907-0179-2025	05/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Alcance al oficio IBER-INV-1907-0176-2025 - Corrección Informe Semanal No. 35.
IBER-INV-1907-0180-2025	05/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Remisión Acta de Costos No.07 mes de enero de 2025
IBER-INV-1907-0181-2025	05/02/2025	Ing. Arnoldo Arrieta	Remisión de Acta Parcial No. 08 Cooperativa de Trabajo Asociado el Carmen del Bolívar - COOTRACARMEN.
IBER-INV-1907-0187-2025	6/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión de Acta Parcial No. 08 Cooperativa de Trabajo Asociado el Carmen del Bolívar - COOTRACARMEN.
IBER-INV-1907-0188-2025	6/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión de informe mensual No. 07 mes de enero de 2025.
IBER-INV-1907-0189-2025	10/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 36.
IBER-INV-1907-0191-2025	14/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Actualización Logística Administración Vial.
2025S-VBOL-008889	17/2/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Protocolo para la radicación de correspondencia entre Interventoría, Contratista e INVIAS
2025S-VBOG-009186	18/2/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-011042
IBER-INV-1907-0192-2025	18/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 37.
2025S-VBOL-009506	19/2/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Supervisión del Permiso de Uso de Zona de Vía Concedido a la Empresa EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. - Resolución No. 003219 del 15 de septiembre de 2023

IBER-INV-1907-0195-2025	20/2/2025	Douglas Bustos Duque	Informe Accidentalidad enero de 2025 Vía 7802.
IBER-INV-1907-0196-2025	20/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	SOLICITUD ATENCION URGENTE SITIO CRÍTICO ENTRE EL PR64+0900 LD Y PR64+0970 LD PASO NACIONAL POR MAGANGUE - BARRIO BELISARIO - VIA 7802.
IBER-INV-1907-0197-2025	20/2/2025	Jairo Fernando Arguello Urrego	Respuesta al radicado 2025S-VBOG-009186 de fecha 18-02-2025
IBER-INV-1907-0199-2025	21/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Oficio Respuesta Policía Nacional de Carreteras de Sucre.
IBER-INV-1907-0200-2025	24/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Informe Semanal No 38.
IBER-INV-1907-0203-2025	26/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Alcance a oficio IBER-INV-1907-0191-2025 de fecha 14/02/2025.
2025S-VBOL-011562	26/2/2025	Ing. Liliana Angarita Navarro	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-016498
IBER-INV-1907-0204-2025	27/2/2025	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	INFORME ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO DEL SECTOR CON PAVIMENTO RÌGIDO - VÌA 7802.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, las actividades de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato No. 1498 de 2024 no fueron ejecutadas a satisfacción, presentando un atraso equivalente al 2.72 % del valor total del contrato, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento al contrato a través de los diferentes informes semanales y mensuales de la administración vial.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se mantiene comunicación constante con la Administración de Mantenimiento Vial, en seguimiento a las funciones de interventoría del contrato de mantenimiento rutinario y las demás obligaciones contractuales.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (e)
Supervisor Contrato de Consultoría 1907-2024